Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"29" декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТУР-ГАЗ», БИН 060340008938, тел.:8 701 4041155, Адрес: Алматинская область, Карасайский район, с.Иргели, Сапарлы Жол, 2, 2**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Турдалиева Сембека Сапарбековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь)», Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **АПФ АО «КазТрансГаз Аймак»,**
наименование организации,

директор АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» Бітірбай Жомарт Қайратұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____-_____;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "TREU", 18-22**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом АПФ АО «КазТрансГаз Аймак» № 89 от 18.07.2023 г.;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб	м	1 742,26		1 742,26	
Газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб	м	65,0		65,0	
Реконструкция подземного газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб	м	2 121,94		2 121,94	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески

Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)				
Число этажей	этаж				
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)				
В том числе подземной части	м3				
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2				

Показатели	По проекту		Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2	
		общая жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Точка подключения после шарового крана от заглушки подземного газопровода среднего давления 2-ой очереди строительства Ду315 PN 0,3Мпа.

Выполнены работы:

Строительство газопровода среднего давления (закольцовка)

Исполнено подземно, из труб ПЭ100 SDR 17. Протяженность – 1 742,26 м

Ø315*18,7 мм протяженность 1 726,97 м

Ø110*6,6 мм протяженность 15,29 м

Установлен кран шаровый Ø300мм – 2шт.

Газопровод низкого давления:

Исполнено подземно, из труб ПЭ100 SDR 17. Протяженность – 65 м

Ø110*6,6 мм протяженность 65 м

Реконструкция газопровода среднего давления (замена)

Исполнено подземно, из труб ПЭ100 SDR 17. Протяженность – 2 121,94 м

Ø315*18,7 мм протяженность 1 668,64 м

Ø160*9,5 мм протяженность 186,00 м

Ø110*6,6 мм протяженность 241,00 м

Ø90*8,2 мм протяженность 26,30 м

Установлены: Кран шаровый Ø300мм – 3шт., Ø150мм – 1шт., Ø100мм – 4 шт., Ø80мм – 4шт.

Для понижения давления установлено ГРПШ-15-2НУ-1 – 1 шт

Установлены задвижки Ø100мм – 2шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **" 03 " октября 2023 года;**

окончание работ **" 29 " декабря 2023 года;**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100** % и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО «КазТрансГаз Аймак», Бітірбай Ж.К. 29.12.23г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *Место печати (при наличии)*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____-_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Модернизация газораспределительных сетей района ГМЗ в г.Актобе (3 очередь)»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТУР-ГАЗ»**

Турдалиев Сембек Сапарбекович Директор 29.12.23г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *Место печати (при наличии)*