**Заказчик : КГУ "Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района "**

**Подрядчик: ТОО «Р и А Сервис ЛТД»**

**Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц поселка Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области**

***Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420***

***Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)***

# СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

**за декабрь 2024 года**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | №54 | 14.06.2024 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за август) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц поселка Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области | 236 279 411,36 | 21 096 376,01 | | | | | | | 2 531 565,12 | 23 627 941,13 |
| Аванс 30% | | | | | | | | | | |
| Итого к оплате (с учетом аванса) | | | | | | | | | 2 531 565,12 | 23 627 941,13 |

**Заказчик**
**КГУ "Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района "**

**Аким _____ Бахтияров Е.**

**Подрядчик**
**ТОО "Р и А Сервис ЛТД"**

**Директор _____ Алтынбекулы А.**

**Технический надзор**
**ТОО "PremierExpert"**

**Директор _____ Токтамысов А.А**

**Авторский надзор**
**ТОО "РЕМПРОЕКТ"**

**Директор _____ Сарсенбаев К.**

Scanned with CamScanner

**Заказчик: КГУ "Аппарат акима поселка Теренозек Сырдарьинского района "**

**Подрядчик: ТОО «Р и А Сервис ЛТД»**

**Договор №54 от 14.06.2024 года**

**Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт автомобильных дорог улиц поселка Теренозек, Сырдарьинского района, Кызылординской области "**

# АКТ №3

## выполненных работ за август месяц от 28.11.2024 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.МОМЫШУЛЫ 8 | | | | |
| | Раздел 2. | ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ | | | | |
| 17 | 7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка знаков дорожных на металлических стойках | шт. | 6 | 17 667 | 106002 |
| 18 | 251-102-0703 РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30 | шт. | 6 | 8 449 | 50694 |
| 19 | 251-101-0103 РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм | шт. | 2 | 6 735 | 13470 |
| 20 | 251-101-0112 РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм | шт. | 4 | 7 484 | 29936 |
| 21 | 6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | м² | 0,96 | 4 317 | 4144 |
| 22 | 6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство фундамента бетонного столба | м³ | 0,48 | 30 034 | 14416 |
| 23 | 212-101-2001 РСНБ РК 2022 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,4896 | 27 290 | 13361 |
| | | 2. МОМЫШУЛЫ 7 | | | | |
| | | Укрепление обочины | | | | |
| 15 | 7101-0701-0111 | Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см | м² | 318 | 426 | 135468 |
| 16 | 211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м³ | 31,8 | 5 597 | 177985 |
| | Раздел 2. | ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ | | | | |
| 17 | 7101-0802-0101 | Установка знаков дорожных на металлических стойках | шт. | 15 | 17 667 | 265005 |
| 18 | 251-102-0703 РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30 | шт. | 15 | 8 449 | 126735 |
| 19 | 251-101-0103 РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм | шт. | 5 | 6 735 | 33675 |
| 20 | 251-101-0112 РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм | шт. | 10 | 7 484 | 74840 |
| 21 | 6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | м² | 2,4 | 4 317 | 10361 |
| 22 | 6103-0101-0104 | Устройство фундамента бетонного столба | м³ | 1,2 | 30 034 | 36041 |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 212-101-2001 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 1,224 | 27 290 | 33403 |
| | | 3. БАЙТУРСЫНОВА | | | | |
| | | НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ | | | | |
| 1 | 1216-0101-0801 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 1 | 5 791 | 5791 |
| 2 | 6122-0701-0101 | Установка люка | шт. | 1 | 8 781 | 8781 |
| 3 | 244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 1 | 36 711 | 36711 |
| 4 | 1146-0101-0501 | Фундаменты железобетонные . Наращивание при объеме в одном месте до 10 м³ | м³ | 0,16 | 47 880 | 7661 |
| 5 | 212-101-1701 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,1632 | 25 219 | 4116 |
| | Раздел 1. | Устройство дорожной одежды(Тип1) | | | | |
| 11 | 7101-0602-0201 | Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей, толщина 3 см тип БХ | м² | 1 999 | 362 | 723638 |
| 12 | 212-502-0102 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II | т | 143,909 | 27 407 | 3944114 |
| 13 | 7101-0602-0204 | добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 7101-0602-0201 | м² | 1 999 | 64 | 127936 |
| 14 | 212-502-0102 РСНБ РК 2022 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки II | т | 190,2792 | 27 407 | 5214982 |
| | | Укрепление обочины | | | | |
| 15 | 6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2 | м³ | 98 | 431 | 42238 |
| 16 | 412-101-0116 РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | 3 640 | 74 | 269360 |
| 17 | 6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа грунта 2 | м³ | 97 | 128 | 12416 |
| 18 | 6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м³ | 92 | 249 | 22908 |
| 19 | 6101-0107-0107 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м³ | 92 | 86 | 7912 |
| 20 | 6101-0107-0601 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м³ | 92 | 199 | 18308 |
| 21 | 6101-0109-0205 | Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2 | м² | 416 | 155 | 64480 |
| 22 | 7101-0701-0111 | Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см | м² | 416 | 426 | 177216 |
| 23 | 211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м³ | 41,6 | 5 597 | 232835 |
| | Раздел 2. | ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ | | | | |
| 24 | 7101-0802-0101 | Установка знаков дорожных на металлических стойках | шт. | 13 | 17 667 | 229671 |
| 25 | 251-102-0703 РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30 | шт. | 13 | 8 449 | 109837 |
| 26 | 251-101-0103 РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм | шт. | 5 | 6 735 | 33675 |
| 27 | 251-101-0112 РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм | шт. | 8 | 7 484 | 59872 |
| 28 | 6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | м² | 2,08 | 4 317 | 8979 |
| 29 | 6103-0101-0104 | Устройство фундамента бетонного столба | м³ | 1,04 | 30 034 | 31235 |
| 30 | 212-101-2001 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 1,0608 | 27 290 | 28949 |
| | | Устройство дорожной разметки | | | | |
| 31 | 7101-0803-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянны х светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м сплошная | км | 0,236 | 384 923 | 90842 |
| 32 | 7101-0803-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянны х светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м пунктирная, шаг 3:1-1.6 | км | 0,125 | 294 427 | 36803 |

Scanned with CamScanner

## 4. БОДЕЕВА И ТОКТЫБАЕВА

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ | | | | |
| 1 | 1216-0101-0801 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 6 | 5 791 | 34746 |
| 2 | 6122-0701-0101 | Установка люка | шт. | 6 | 8 781 | 52686 |
| 3 | 244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 6 | 36 711 | 220266 |
| 4 | 1146-0101-0501 | Фундаменты железобетонные . Наращивание при объеме в одном месте до 10 м$^3$ | м$^3$ | 0,916 | 47 880 | 43858 |
| 5 | 212-101-1701 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м$^3$ | 0,9792 | 25 219 | 24694 |
| | Раздел 2. | ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ | | | | |
| 22 | 7101-0802-0101 | Установка знаков дорожных на металлических стойках | шт. | 9 | 17 667 | 159003 |
| 23 | 251-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30 | шт. | 3 | 8 449 | 25347 |
| 24 | 251-102-0708<br>РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30 | шт. | 6 | 10 885 | 65310 |
| 25 | 251-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125- 2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм | шт. | 3 | 6 735 | 20205 |
| 26 | 251-101-0112<br>РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа I СТ РК 1125- 2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм | шт. | 12 | 7 484 | 89808 |
| 27 | 6109-0301-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | м$^2$ | 1,44 | 4 317 | 6216 |
| 28 | 6103-0101-0104 | Устройство фундамента бетонного столба | м$^3$ | 0,72 | 30 034 | 21624 |
| 29 | 212-101-2001 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м$^3$ | 0,7344 | 27 290 | 20042 |
| | | Устройство дорожной разметки | | | | |
| 30 | 7101-0803-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянны х светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м сплошная | км | 0,1 | 384 923 | 38492 |
| 31 | 7101-0803-0203<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянны х светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 | км | 0,319 | 113 440 | 36187 |
| 32 | 7101-0803-0204<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянны х светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м пунктирная, шаг 3:1- 1.6 | км | 0,242 | 294 427 | 71251 |

## 5. АКТАМ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Переустройство коммуникаций | | | | |
| 1 | 1133-0210-0301 | Опоры ВЛ 0,38-10 к В. Демонтаж без приставок одностоечных | шт. | 2 | 9 752 | 19504 |
| 2 | 1133-0202-0101 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 к В (с траверсами) одностоечные. Установка | опора | 2 | 25 333 | 50666 |
| | | НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ | | | | |
| 3 | 1216-0101-0801 | Люки чугунные. Демонтаж | люк | 1 | 5 791 | 5791 |
| 4 | 6122-0701-0101 | Установка люка | шт. | 1 | 8 781 | 8781 |
| 5 | 244-202-0102 | Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250) | комплект | 1 | 36 711 | 36711 |
| 6 | 1146-0101-0501 | Фундаменты железобетонные . Наращивание при объеме в одном месте до 10 м$^3$ | м$^3$ | 0,16 | 47 880 | 7661 |
| 7 | 212-101-1701 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м$^3$ | 0,1632 | 25 219 | 4116 |
| | Раздел 2. | ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ | | | | |
| 24 | 7101-0802-0101 | Установка знаков дорожных на металлических стойках | шт. | 7 | 17 667 | 123669 |
| 25 | 251-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30 | шт. | 7 | 8 449 | 59143 |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 251-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм | шт. | 3 | 6 735 | 20205 |
| 27 | 251-101-0112<br>РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм | шт. | 4 | 7 484 | 29936 |
| 28 | 6109-0301-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | м² | 1,12 | 4 317 | 4835 |
| 29 | 6103-0101-0104 | Устройство фундамента бетонного столба | м³ | 0,56 | 30 034 | 16819 |
| 30 | 212-101-2001 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 0,5712 | 27 290 | 15588 |

## 6. ОРАЗБАЕВА и ТАНСЫКБАЕВА

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Укрепление обочины | | | | |
| 31 | 6101-0103-0216<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2 | м³ | 201 | 431 | 86631 |
| 32 | 412-101-0116<br>РСНБ РК 2022 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | 7 540 | 74 | 557960 |
| 33 | 6101-0104-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 к Вт (80 л с), группа грунта 2 | м³ | 200 | 128 | 25600 |
| 34 | 6101-0107-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м³ | 190 | 249 | 47310 |
| 35 | 6101-0107-0107 | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м³ | 190 | 86 | 16340 |
| 36 | 6101-0107-0601 | Полив водой уплотняемого грунта насыпей | м³ | 190 | 199 | 37810 |
| 37 | 6101-0109-0205 | Планировка откосов, подготна насыпей механизированным способом, группа грунта 2 | м² | 1 145 | 155 | 177475 |
| 38 | 7101-0701-0111 | Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см | м² | 1 145 | 426 | 487770 |
| 39 | 211-601-0101 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м³ | 114,5 | 5 597 | 640856 |
| | Раздел 3. | ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ | | | | |
| 40 | 7101-0802-0101 | Установка знаков дорожных на металлических стойках | шт. | 18 | 17 667 | 318006 |
| 41 | 251-102-0703<br>РСНБ РК 2022 | Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30 | шт. | 18 | 8 449 | 152082 |
| 42 | 251-101-0103<br>РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм | шт. | 8 | 6 735 | 53880 |
| 43 | 251-101-0112<br>РСНБ РК 2022 | Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125- 2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм | шт. | 10 | 7 484 | 74840 |
| 44 | 6109-0301-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом | м² | 2,88 | 4 317 | 12433 |
| 45 | 6103-0101-0104 | Устройство фундамента бетонного столба | м³ | 1,44 | 30 034 | 43249 |
| 46 | 212-101-2001 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 1,4688 | 27 290 | 40084 |
| | | Устройство дорожной разметки | | | | |
| 47 | 7101-0803-0201<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянны х светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м сплошная | км | 0,04 | 384 923 | 15397 |
| 48 | 7101-0803-0203<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянны х светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 | км | 0,025 | 113 440 | 2836 |
| 49 | 7101-0803-0204<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянны х светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной, ширина линии 0,1 м пунктирная, шаг 3:1- 1.6 | км | 0,1 | 294 427 | 29443 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | 16 829 963.60 |

Scanned with CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7% | | | 959 307,93 |
| | | | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | | | 788 954,67 |
| | | | ИТОГО | | | 18 578 226,19 |
| | | | Сметная прибыль 5% | | | 889 463,58 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-3% | | | 557 346,79 |
| | | | ИТОГО | | | 20 025 036,55 |
| | | | 2024 год - 100 %, К=1,075 | | | 21 526 914,30 |
| | | | Итого | | | 21 526 914,30 |
| | | | Понижающий 0,98 | | | 21 096 376,01 |
| | | | Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12% | | | 2 531 565,12 |
| | | | ВСЕГО | | | 23 627 941,13 |

**Заказчик: КГУ "Аппарат акима**
**Аким**
**Бахтияров Е.**

**Технический надзор ТОО "PremierExpert"**
**Эксперт**
**Мухаммедиев О.**

**Подрядчик ТОО "Р и А Сервис ЛТД"**
**Директор**
**Алтынбекұлы А.**

**Авторский надзор ТОО "РЕМПРОЕКТ"**
**Сарсенбаев К.**