Форма КС-3

Заказчик: ТОО "Строй Экспресс РК"

Подрядчик: ТОО "KCC Distribution"

Наименование строительства: Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №18)

Справка №1

выполненных работ и затрат

за **18 июль** 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь без НДС	СМР в сметных ценах 2021 года				дополнительные		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №18)	**1 384 205,00**	**1 235 897,32**							**148 307,68**	**1 384** 205,00

Заказчик:
ТОО "Строй Экспресс РК"

Директор _____ Кунгубаев О.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "KCC Distribution"

Директор _____ Пушилин Р.
М.П.

Заказчик: ТОО "Строй Экспресс РК"

Подрядчик: ТОО "KCC Distribution"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Акжайык, города Шымкент (без наружных инженерных сетей) (дом №18)

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 18 Июль 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ									
		на отм. 0.000 ТД 663									
1	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство**	$м^2$ изолируемой поверхности	121,72	459,46	42,88	55925	5219	–	49977	114374
		НР - 94%; СП - 8%			416,58	20,22	50706	2461		8472	
2	234-102-0206 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 50 кг/$м^3$ до 55 кг/$м^3$**	$м^3$	2,4344	57922,00	–	141005	–	141005	–	152285
		СП - 8%			–	–	–	–		11280	
3	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки легкобетонные толщиной 20/75 мм.Устройство**	$м^2$ стяжки	121,72	1329,53	33,53	161830	4081	85175	70396	250804
		НР - 94%; СП - 8%			596,24	19,02	72574	2315		18578	
4	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=11	**Стяжки легкобетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	$м^2$ стяжки	121,72	2047,90	62,86	249270	7651	233807	11300	281416
		НР - 94%; СП - 8%			64,18	34,59	7812	4210		20846	
5	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2**	$м^2$ покрытия	121,72	3928,68	28,26	478199	3440	408646	63769	585326
		НР - 94%; СП - 8%			543,16	14,18	66113	1726		43358	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1086229	20391	868633	195442	1384205
	Стоимость общестроительных работ		тенге				197205	10712	–	102534	
	Материалы		тенге				1086229				
							727628				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		тенге					207917			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				141005				
		Накладные расходы	тенге				195442				
		Сметная прибыль	тенге				102534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1384205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	тенге					207917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1384205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	тенге					207917			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								1384205
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				197205				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					20391			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					10712			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						868633		
		- Накладные расходы	тенге							195442	
		- Сметная прибыль	тенге							102534	
Всего по акту			**Тенге**								1 384 205,00

Заказчик:

ТОО "Строй Экспресс РК"

Директор Куитубаев О.

Подрядчик:

ТОО "KCC Distribution"

Директор Пушилин Р.