форма № КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-комунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Генподрядчик: ТОО "АИФ"
Субподрядчик : ТОО «ПАН-СТРОЙ»

Наименование строительства и его адрес:Строительство водовода и разводящих сетей в с. Докучаево Алтынсаринского района Костанайской области

СПРАВКА от 28.08.2019
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2019 года

код		Код		Договор		Источник		Организационно правовая	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС-12%	Всего с НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1							
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство водовода и разводящих сетей в с. Докучаево Алтынсаринского района Костанайской области	66 552 962,00	17 478 099,11							2 097 371,89	19 575 471,00
	ИТОГО:	**66 552 962,00**	**17 478 099,11**							**2 097 371,89**	**19 575 471,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО «АИФ»

Скоробогатов В.А.

Субподрядчик:
ТОО «ПАН-СТРОЙ"

Достиев

6	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	200	2642,69	--	528538	--	--	380547	981811
		НР - 72%, СП - 8%			2642,69	--	528538	--		72727	
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1040,9	649,59	--	676158	--	--	486834	1256032
		НР - 72%, СП - 8%			649,59	--	676158	--		93039	
8	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1145	1963,00	--	2247635	--	2247635	--	2427446
		СП - 8%			--	--	--	--		179811	
9	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1040,9	77,27	66,21	80426	68917	3331	15928	104062
		НР - 72%, СП - 8%			7,86	13,40	8178	13943		7708	
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4292,7	15,87	15,87	68120	68120	--	18428	93471
		НР - 72%, СП - 8%			--	5,96	--	25594		6924	
11	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	228,1	13,28	13,28	3029	3029	--	819	4156
		НР - 72%, СП - 8%			--	4,99	--	1138		308	
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод									
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,8	299017,51	92933,19	538232	167280	5689	406383	1020184
		НР - 99%, СП - 8%			202924,00	25124,74	365263	45225		75569	
13	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,367	246715,19	64870,71	90544	23808	324	72058	175611
		НР - 99%, СП - 8%			180958,00	17368,85	66412	6374		13008	
14	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1818	1141,00	--	2074338	--	2074338	--	2240285
		СП - 8%			--	--	--	--		165947	
15	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	370,67	162,00	--	60049	--	60049	--	64852
		СП - 8%			--	--	--	--		4804	

16	Е11-130301-1420 1113-0301-1420 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734	м2	68,9	15,74	1,82	1085	125	–	678	1903
		НР - 69%, СП - 8%			13,92	0,33	959	23		141	
17	С122-040101-1601 2204-0101-1601 РСНБ РК 2015	Грунтовка изоксидная временная двухкомпонентная с антикоррозионным пигментированием, для окраски обработанных пескоструйной очисткой стальных конструкций СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	13,78	2837,00	–	39094	–	39094	–	42221
		СП - 8%			–	–	–	–		3128	
		Колодец водопроводный д.1500 (213 шт)									
18	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	58,45	49523,66	8252,01	2894658	482330	1562500	1021236	4229165
		НР - 99%, СП - 8%			14539,40	3109,04	849828	181723		313271	
19	С121-020101-0309 2102-0101-0309 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,45	16240,00	–	23548	–	23548	–	25432
		СП - 8%			–	–	–	–		1884	
20	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W 6	шт.	32	5853,00	–	187296	–	187296	–	202280
		СП - 8%			–	–	–	–		14984	
21	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W 6	шт.	24	12265,00	–	294360	–	294360	–	317909
		СП - 8%			–	–	–	–		23549	
22	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W 6	шт.	65	16765,00	–	1089725	–	1089725	–	1176903
		СП - 8%			–	–	–	–		87178	
23	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	83	1813,00	–	150479	–	150479	–	162517
		СП - 8%			–	–	–	–		12038	
24	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днища железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	29	14976,00	–	434304	–	434304	–	469048
		СП - 8%			–	–	–	–		34744	
25	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	29	7779,00	–	225591	–	225591	–	243638
		СП - 8%			–	–	–	–		18047	

26	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	29	16714,00	–	484706	–	484706	–	523482
		СП - 8%			–	–	–	–		38776	
27	СССЦРК СТССЦРК 8.04-08-2017	Надбавка на сульфатостойкость	м3	58,45	270,00	–	15782	–	–	–	15782
					–	–	–	–		–	
28	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W6/	м3	58,45	359,52	–	21014	–	21014	–	22695
		СП - 8%			–	–	–	–		1681	
29	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	157,75	349,00	–	55055	–	55055	–	59459
		СП - 8%			–	–	–	–		4404	
30	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	29	7286,00	–	211294	–	211294	–	228198
		СП - 8%			–	–	–	–		16904	
31	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	648,63	822,95	19,83	533790	12861	372144	139695	727363
		НР - 93%; СП - 8%			229,38	2,20	148785	1424		53879	
		Стремянки									
32	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, ложарные щиты переходных площадок, ограждения	т	2,88	629559,00	–	1813130	–	1813130	–	1958180
		СП - 8%			–	–	–	–		145050	
33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	83,6	86,53	1,57	7234	131	5306	1252	9165
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	1797	18		679	
		Отмостка									
34	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	201,57	873,57	208,67	176085	42062	128416	19911	211675
		НР - 198%; СП - 8%			27,82	63,64	5607	12828		15680	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20 071 072
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2673980				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1662226			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					516413			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11489328		
		- Прочие затраты	Тенге				15782				

	- Накладные расходы	Тенге						2744185	
	- Сметная прибыль	Тенге						1485576	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		20 071 072				
	Временные здания и сооружения - 2,9%	Тенге			582 061				
	Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			20 653 134				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,3%	Тенге			681 553				
	Итого с дополнительными затратами	Тенге			21 334 687				
	Непредвиденные затраты - 2%	Тенге			426 694				
	Итого с непредвиденными затратами	Тенге			21 761 381				
	Итого в текущих ценах 2019 года к=1,0498961	Тенге			22 847 189				
	НДС - 12%	Тенге			2 741 663				
	Итого с НДС	Тенге			25 588 851				
	Итого с учетом скидки 10%	Тенге			23 029 966				
	Итого с учетом скидки 15%	Тенге			19 575 471				

Генеральный подрядчик

Начальник участка ТОО "АиФ"

Субподрядчик

Директор ТОО "ПАН-Строй"

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водовода и разводящих сетей в с. Докучаево Алтынсаринского района Костанайской области
Шифр стройки 24.3-602/17
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть
Шифр объекта 2-12

Акт приемки выполненных работ № 3 на 28.08.2019 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-12
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Снятие и восстановление ПРС										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1600		22,97	22.97	36749	36749	–	9941	50425
		НР - 72%, СП - 8%				--	8,63	--	13807		3735	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1600		39,76	39,76	63609	63609	–	17207	87281
		НР - 72%, СП - 8%				–	14,94	--	23899		6465	
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3859		22,97	22,97	88634	88634	--	23977	121619
		НР - 72%, СП - 8%				--	8,63	–	33301		9009	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3859		39,76	39,76	153417	153417	–	41502	210512
		НР - 72%, СП - 8%				--	14,94	--	57641		15593	
		Земляные работы										
5	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0.5 - 0.63) м3	м3 грунта	2000		236,80	225,58	473609	451154	--	87789	606310
		НР - 72%, СП - 8%				11,23	49,74	22455	99475		44912	

Наименование стройки - Строительство водовода и разводящих сетей в с. Докучаево Алтынсаринского района Костанайской области
Шифр стройки 24 3-602/17
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть
Шифр объекта 2-12

Акт приемки выполненных работ № 4 на 24.09.2019 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-12
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия										
		Вскрытие асфальтобетонного покрытия										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	150,48		22,97 --	22,97 8,63	3456 --	3456 1299	--	935 351	4742
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										
		Снятие и восстановление ПРС										
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1920		22,97 --	22,97 8,63	44099 --	44099 16569	--	11929 4482	60510
3	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1920		39,76 --	39,76 14,94	76331 --	76331 28679	--	20649 7758	104738
4	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	1920		22,97 --	22,97 8,63	44099 --	44099 16569	--	11929 4482	60510

5	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1920	39,76 –	39,76 14,94	76331 –	76331 28679	–	20649 7758	104738
		Земляные работы									
6	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12666	236,80 11,23	225,58 49,74	2999367 142206	2857161 629973	–	555969 284427	3839763
7	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кттр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	331	2642,69 2642,69	– –	874730 874730	– –	–	629805 120363	1624898
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов I *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	500,9	649,59 649,59	– –	325380 325380	– –	–	234273 44772	604425
9	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	550,99	1963,00 –	– –	1081593 –	– –	1081593	– 86527	1168121
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	500,9	77,27 7,86	66,21 13,40	38703 3938	33164 6710	1604	7665 3709	50077
11	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19573,5	15,87 –	15,87 5,96	310608 –	310608 116701	–	84025 31571	426203
12	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	228,1	13,28 –	13,28 4,99	3029 –	3029 1138	–	819 308	4156
13	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	250,91	1963,00 –	– –	492536 –	– –	492536	– 39403	531939
14	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	240	3168,23 859,86	149,07 38,43	760374 206366	35776 9223	518232	213434 77905	1051712

РАЗДЕЛ 3. Водопровод

15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,6	299017,51	92933,19	478428	148693	5057	361229	906830
		НР - 99%, СП - 8%			202924,00	25124,74	324678	40200		67173	
16	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,367	246715,19	64870,71	90544	23808	324	72058	175611
		НР - 99%, СП - 8%			180958,00	17368,85	66412	6374		13008	
17	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1616	1141,00	--	1843856	--	1843856	--	1991364
		СП - 8%			--	--	--	--		147508	
18	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	370,67	162,00	--	60049	--	60049	--	64852
		СП - 8%			--	--	--	--		4804	
		Упоры бетонные									
19	Е11-230101-0104 1123-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Основание под трубопроводы бетонное. Устройство	м3 основания	1,438	21520,34	1754,42	30946	2523	26588	3084	36753
		НР - 99%, СП - 8%			1276,30	889,96	1835	1280		2722	
		Колодец водопроводный д.1500 (213 шт)									
20	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	100,7816901	49523,66	8252,01	4991078	831652	2694121	1760853	7292086
		НР - 99%, СП - 8%			14539,40	3109,04	1465305	313334		540155	
21	С121-020101-0309 2102-0101-0309 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5	16240,00	--	40600	--	40600	--	43848
		СП - 8%			--	--	--	--		3248	
22	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	55	5853,00	--	321915	--	321915	--	347668
		СП - 8%			--	--	--	--		25753	
23	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6	шт.	44	12265,00	--	539660	--	539660	--	582833
		СП - 8%			--	--	--	--		43173	

24	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6 СП - 8%	шт.	108	16765,00 --	--	1810620 --	-- --	1810620	-- 144850	1955470
25	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6 СП - 8%	шт.	150	1813,00 --	--	271950 --	-- --	271950	-- 21756	293706
26	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6 СП - 8%	шт.	50	14976,00 --	--	748800 --	-- --	748800	-- 59904	808704
27	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6 СП - 8%	шт.	50	7779,00 --	--	388950 --	-- --	388950	-- 31116	420066
28	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90/W6 СП - 8%	шт.	50	16714,00 --	--	835700 --	-- --	835700	-- 66856	902556
29	СССЦРК СТССЦРК 8.04-08-2017	Надбавка на сульфатостойкость	м3	100,7816901	270,00 --	--	27211 --	-- --	--	-- --	27211
30	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /добавка на W6/ СП - 8%	м3	100,7816901	359,52 --	--	36233 --	-- --	36233	-- 2899	39132
31	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы хомовые СП - 8%	кг	271,99	349,00 --	--	94925 --	-- --	94925	-- 7594	102518
32	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект	50	7286,00 --	--	364300 --	-- --	364300	-- 29144	393444
33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	1118,32	822,95 229,38	19,83 2,20	920320 256525	22175 2456	641620	240852 92894	1254066
		Стремянки									
34	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,166	629559,00	--	734066	--	734066	--	792791

		СП - 8%										
35	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,814	86,53	1,57	2926	53	2146	507	3707
		НР - 69%; СП - 8%			21,49	0,22	727	7		275	
		Отмостка									
36	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	101	873,57	208,67	88230	21076	64344	9977	106063
		НР - 108%; СП - 8%			27,82	63,64	2810	6428		7857	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								28177811
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3670909				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4534031			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1225617			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13619789		
		- Прочие затраты	Тенге				27211				
		- Накладные расходы	Тенге							4240641	
		- Сметная прибыль	Тенге							2085230	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			28 177 811				
		Временные здания и сооружения - 2,9%	Тенге				817 157				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				28 994 968				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,3%	Тенге				956 834				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге				29 951 801				
		Непредвиденные затраты - 2%	Тенге				599 036				
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				30 550 837				
		Итого в текущих ценах 2019 года к=1,0498961	Тенге				32 075 205				
		НДС - 12%	Тенге				3 849 025				
		Итого с НДС	Тенге				35 924 230				
		Итого с учетом скидки 10%	Тенге				32 331 807				
		Итого с учетом скидки 15%	Тенге				27 482 036				

Генеральный подрядчик

Субподрядчик

Начальник участка ТОО "АиФ"

Директор ТОО "ПАН-Строй"

Наименование стройки - Строительство водовода и разводящих сетей в с. Довучаево Алтынсаринского района Костанайской области
Шифр стройки 24-3-602/17
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть
Шифр объекта 2-12

Акт приемки выполненных работ № 7 на 01.11.2019 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-12
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть /Доп.работы/
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на С/01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Прокладка футляров открытым способом										
1	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,20022		517340,67 304288,00	192210,63 53300,22	103582 60925	38484 10672	4173	70880 13957	188419
		НР - 22% СП - 5%										
2	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНЬ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	201,02088		7221,00 --	-- --	1451572 -	--	1451572	-- 116126	1567698
		СП - 8%										
3	Е11-220502-0108 1122-0501-0108 РСНЬ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,08912		559424,36 314568,00	215174,32 59991,00	49856 28034	19176 5346	2646	33047 6632	89535
		НР - 22% СП - 5%										
4	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНЬ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	90,0112		14104,00 --	-- --	1269518 --	-- --	1269518	-- 101561	1371079
		СП - 8%										
		РАЗДЕЛ 14. Колодец водопроводный д.1500 (2 шт)										

8	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,91	49523,66 14539,40	8252,01 3109,34	193638 56849	32265 12156	104523	68115 20956	282909
		ОР - 99%, СП - 8%									
9	С121-020101-0309 2102-0101-0309 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1	16240,00 --	-- --	1624 --	-- --	1624	-- 130	1754
		СП - 8%									
10	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90/W6	шт.	2	5853,00 --	-- --	11706 --	-- --	11706	-- 936	12642
		СП - 8%									
11	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90/W6	шт.	2	12265,00 --	-- --	24530 --	-- --	24530	-- 1962	26492
		СП - 8%									
12	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90/W6	шт.	4	16765,00 --	-- --	67060 --	-- --	67060	-- 5365	72425
		СП - 8%									
13	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90/W6	шт.	6	1813,00 --	-- --	10878 --	-- --	10878	-- 870	11748
		СП - 8%									
14	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты дна железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90/W6	шт.	2	14976,00 --	-- --	29952 --	-- --	29952	-- 2396	32348
		СП - 8%									
15	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты недекрытия железобетонные для колодцев ПН10-1 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90/W6	шт.	2	7779,00 --	-- --	15558 --	-- --	15558	-- 1245	16803
		СП - 8%									
16	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты недекрытия железобетонные для колодцев ПН15-2, ПН15-2 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90/W6	шт.	2	16714,00 --	-- --	33428 --	-- --	33428	-- 2674	36102
		СП - 8%									
17	ССССПРК СТ ССПРК 8.04-08 2017	Надбавка на сейсмостойкость	м3	3,91	270,00 --	-- --	1056 --	-- --	--	-- --	1056
18	С121-020103-0001 2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (добавка на W6)	м3	3,91	359,52	--	1406	--	1406	--	1518

										112	
		СП - 8%									
19	С121-130814-2209 2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы хомовые	кг	10,88	349,00 --	-- --	3797 --	-- --	3797	-- 304	4101
		СП - 8%									
20	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С. СТ РК 2384-2013	комплект	2	7286,00 --	-- --	14572 --	-- --	14572	-- 1166	15738
		СП - 8%									
21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44,73	822,95 229,38	19,83 2,20	36811 10260	887 98	25663	9633 3716	50160
		НР - 92%, СП - 8%									

РАЗДЕЛ 5. Водопровод

22	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0347	246715,19 180958,00	64870,71 17368,85	8561 6279	2251 603	31	6813 1230	16604
		НР - 90%, СП - 8%									
23	С123-010501-1304 2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,047	162,00 --	-- --	5678 --	-- --	5678	-- 454	6132
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3805263
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				162347				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					93063			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28876			
		- Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3078315		
		- Прочие затраты	Тенге				1056				
		- Накладные расходы	Тенге							188689	
		- Сметная прибыль	Тенге							281792	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3 805 263				
		Временные здания и сооружения - 2,9%	Тенге				110 353				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				3 915 615				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,3%	Тенге				129 215				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге				4 044 830				
		Непредвиденные затраты - 2%	Тенге				80 897				
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				4 125 727				
		Итого в текущих ценах 2019 года с 1.04.8961	Тенге				4 331 585				
		НДС - 12%	Тенге				519 790				
		Итого с НДС	Тенге				4 851 375				
		Итого с учетом скидки 10%	Тенге				4 366 237				
		Итого с учетом скидки 15%	Тенге				3 711 302				

Генеральный подрядчик

Субподрядчик

Начальник участка ТОО "АиФ"

Директор ТОО "ПАН-Строй"

Наименование стройки - Строительство водовода и разводящих сетей в с. Докучаево Алтынсаринского района Костанайской области
Шифр стройки 24.3-602/17
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть
Шифр объекта 2-12

Акт приемки выполненных работ № 8 на 06.12.2019 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-12
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вентузы одинарные. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	шт.	1		1900,14 1634,58	49,50 21,96	1900 1635	50 22	215	1640 283	3823
26	С123-041011-0102 2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вентуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1		113536,00 –	– –	113536 –	– –	113536	– 9083	122619
27	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	т фасонных частей	0,0053		1224153,32 410575,10	451324,76 123345,05	6488 2176	2392 654	1920	2801 743	10033
28	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%, СП - 8%*	задвижка или клапан	1		1055,72 856,24	24,75 10,98	1056 856	25 11	175	859 153	2067
29	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом. PN 10, DN 50, типа Sigmatex ГОСТ 5762-2002	шт.	1		20038,00 –	– –	20038 –	– –	20038	– 1603	21641
30	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1		474,86	33,48	475	33	22	416	962

					420,16	–	420	–		71	
		НР - 99%; СП - 8%									
31	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1151,00 –	– –	1151 –	– –	1151	– 92	1243
32	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	8	1055,72 856,24	24,75 10,98	8446 6850	198 88	1398	6868 1225	16539
33	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	64	1766,87 1362,20	74,25 31,94	113080 87181	4752 2108	21147	88396 16118	217594
34	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8	20038,00 –	– –	160304 –	– –	160304	– 12824	173128
35	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	64	35499,00 –	– –	2271936 –	– –	2271936	– 181755	2453691
41	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	110	916,31 787,80	66,96 –	100794 86658	7366 –	6770	85791 14927	201512
42	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	110	2267,00 –	– –	249370 –	– –	249370	– 19950	269320
43	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	8	474,86 420,16	33,48 –	3799 3361	268 –	170	3328 570	7697
44	С123-020103-0205 2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	8	834,00 –	– –	6672 –	– –	6672	– 534	7206
45	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	2,21578	880709,32 410575,10	451324,76 123345,05	1951458 909744	1000036 273305	41678	1171219 249814	3372491
46	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	71,4	3916,00 –	– –	279602 –	– –	279602	– 22368	301971

47	С123-010201-0230 2301-0201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм. толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	47,2	6311,00	--	297879	--	297879	--	321710
					--	--	--	--		23830	
48	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	36	82908,50	161,13	2984706	5801	2918692	61903	3290338
		НР - 99%; СП - 8%			1672,58	64,32	60213	2316		243729	
53	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,011	299017,51	92933,19	3289	1022	35	2483	6234
		НР - 99%; СП - 8%			202924,00	25124,74	2232	276		462	
55	С123-010501-1010 2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11	1141,00	--	12551	--	12551	--	12551
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10814370
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1161326				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1021943			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					278780			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6405261		
		- Накладные расходы	Тенге							1425705	
		- Сметная прибыль	Тенге							800134	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				10 814 370				
		Временные здания и сооружения - 2,9%	Тенге				313 617				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				11 127 987				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 3,3%	Тенге				367 224				
		Итого с дополнительными затратами	Тенге				11 495 210				
		Непредвиденные затраты - 2%	Тенге				229 904				
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге				11 725 115				
		Итого в текущих ценах 2019 года к=1,0498961	Тенге				12 310 152				
		НДС - 12%	Тенге				1 477 218				
		Итого с НДС	Тенге				13 787 370				
		Итого с учетом скидки 10%	Тенге				12 408 633				
		Итого с учетом скидки 15%	Тенге				10 547 338				

Генеральный подрядчик

Начальник участка ТОО "АиФ"

Скоробогатов Ф.А.

Субподрядчик

Директор ТОО "ПАН-СТРОЙ"

Ботанов А.А.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водовода и разводящих сетей в с. Докучаево Алтынсаринского района Костанайской области
Шифр стройки 24.3-602/17
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть
Шифр объекта 2-12

Акт выполненных работ №11 на 28.08.2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-12

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть /Доп.работы/

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм. хол.ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод										
1	СПрайс СТПРАЙС	**Кран шаровый ПЭ компрессионный наруж.-внутр.резьба1 1/4"х1 1/4"**										
		СП - 8%	шт	100		1268,75	--	126875	--	126875	--	137025
						--	--	--	--		10150	
2	С123-020302-3303 2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**										
		СП - 8%	шт.	97		954,00	--	92538	--	92538	--	99941
						--	--	--	--		7403	
3	С123-020301-0311 2302-0301-0311 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**										
		СП - 8%	шт.	72		248,00	--	17856	--	17856	--	19284
						--	--	--	--		1428	
		Отмостка										
4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**										
		НР - 91%, СП - 6%	м3	79,3665		20838,53	1054,54	1653881	83695	1487792	89356	1882696
						1038,15	199,07	82394	15799		139459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1891150	83695	1725960	89356	2138946
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					82394	15799	--	158440	
	Материалы		Тенге					1653881				
	Всего заработная плата		Тенге					1487792				
		Накладные расходы	Тенге						98194			
		Сметная прибыль	Тенге					89356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					139459				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1882696				
		Сметная заработная плата	Тенге									122
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						98194			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					237269				
		Сметная прибыль	Тенге					237269				
								18982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				256251				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				2138946				
		Временные здания и сооружения 2,9%					62029				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					2200975				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%					72632				
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные затраты 2%					2273608				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					45472				
		Итого в текущих ценах 2019 года, К=1.04689б1					2319080				
		НДС 12%					2434793				
		Итого с НДС					292175				
		Итого с учетом скидки 10%					2726968				
		Итого с учетом скидки 15%					2454271				
							2086131				

Генеральный подрядчик

Начальник участка ТОО "АиО" Скоробогатов В.А.

Субподрядчик

Директор ТОО "ПАН-СТРОЙ" Потапов А.Н

Форма 4

Наименование стройки - Строительство водовода и разводящих сетей в с. Докучаево Алтынсаринского района Костанайской области
Шифр стройки 243-602/17
Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть
Шифр объекта 2-12

Акт выполненных работ №10 на 28.08.2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-12

(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения. Водораспределительная сеть

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод										
1	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	1		1055,72	24,75	1056	25	175	859	2067
		НР - 99%, СП - 8%				856,24	10,98	856	11		153	
2	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2		1766,87	74,25	3534	149	667	2762	6800
		НР - 99%, СП - 8%				1362,20	32,94	2724	66		504	
3	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	1		20038,00	--	20038	--	20038	--	21641
		СП - 8%				--	--	--	--		1603	
4	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	шт.	2		35499,00	--	70998	--	70998	--	76678
		СП - 8%				--	--	--	--		5680	
5	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	2		916,31	66,96	1833	134	123	1560	3664
		НР - 99%, СП - 8%				787,80	--	1576	--		271	
6	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	2		2267,00	--	4534	--	4534	--	4897
		СП - 8%				--	--	--	--		363	
7	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	1		474,86	33,48	475	33	22	416	962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			420,16	--	420	--		71	
8	С123-020103-0205 2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12836-80	шт.	1	834,00	--	834	--	834	--	901
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
9	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колонны. Установка указателя на стене	шт.	36	541,68	--	19500	--	--	14820	37067
		НР - 76%; СП - 8%			541,68	--	19500	--		2746	
10	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,36	111681,00	--	40205	--	40205	--	43422
		СП - 8%			--	--	--	--		3216	
11	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	13,68	3616,20	111,18	49470	1521	45609	2652	56291
		НР - 99%; СП - 8%			171,02	44,38	2340	607		4170	
12	С121-060510-0101 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты	т	0,792	629559,00	--	498611	--	498611	--	538500
		СП - 8%			--	--	--	--		39889	
13	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	7,6174	55955,59	--	426236	--	65716	356915	845803
		НР - 99%; СП - 8%			47328,50	--	360520	--		62652	
14	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,2047	49494,45	--	59626	--	2609	56446	125358
		НР - 99%; СП - 8%			47328,50	--	57017	--		9286	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1196949	1862	750135	436430	1764051
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				444953	684	--	130671	
	Материалы		Тенге				601934				
	Всего заработная плата		Тенге				114914				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					445637			
		Накладные расходы	Тенге				40205				
		Сметная прибыль	Тенге				436431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1121434				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					445637			485
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				498611				
		Сметная прибыль	Тенге				498611				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				39889				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				538500				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				96404				
		Сметная прибыль	Тенге				96404				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7712				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				164816				
		Временные здания и сооружения 2,9%					1764051				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					51157				
							1815208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%					59902				
		Итого с зимними удорожаниями									
		Непредвиденные затраты 2%					1875110				
		Итого с непредвиденными работами и затратами					37502				
		Итого в текущих ценах 2019 года, К=1,0498961					1912613				
		НДС 12%					2008044				
		Итого с НДС					240965				
		Итого с учетом скидки 10%					2249010				
		Итого с учетом скидки 15%					2024109				
							1720493				

Генеральный подрядчик

Начальник участка ТОО "АиФ" _____ Сыдыкбоев В.А.

Субподрядчик

Директор ТОО "ПАН-СТРОЙ" _____ Бектенов А.Д.