Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«14» декабря 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Бекболатовтар Курылыс Компаниясы». г.Атырау, пр.Азаттык, дом 113.

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Болатова А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство фельдшерских акушерских пунктов (ФАП) в с. Нарын Исатайского района»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление строительства Атырауской области» в лице руководителя управления Аманова М.Х.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствует

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «ПроектСтройИнжиниринг» Проекты П-00-16-20 ГП, АС; ТХ, ВК, ОВ, ЭС, ПС; НВК; НЭС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): ГУ «Управление строительства Атырауской области» от 25 августа 2017 года № 164.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

«Строительство фельдшерских акушерских пунктов (ФАП) в с. Нарын Исатайского района»					

Здание ФАП имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	221,154	221,154
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	1524,77	1524,77
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание 1-но этажное, кирпичное прямоугольное симметричное в плане здание с размерами здания в осях 10,8х22,73м., с высотой этажа 3,0 м от конструкции пола до плиты перекрытия. Высота этажа 3 м от пола до потолка. Функционально здание разделено на три части.

В центральной части расположена вестибюльная группа с гардеробной, перевязочная, регистратурой, смотровой кабинет, кабинетом химизатора, кабинет акушера.

В левой части здания расположены кабинет фельдшера, прививочная, помещение для временного хранения мед.отходов, помещение уборочного инвентаря и санузлы

В правой части здания расположены кабинеты забора мокроты, кабинет стирилизации, процедурный кабинет, топочная и электрощитовая имеют самостоятельный наружный вход.

В здании предусмотрены санитарные узлы для посетителей, для инвалидов и отдельно для персонала, вспомогательные и технические помещения.

Ограждающие конструкции - несущие кирпичные стены толщиной 640 мм с наружным утеплением жесткими минераловатными плитами.
Внутренние несущие стены - кирпичные, толщиной 380 мм; внутренние перегородки, толщиной 120 мм.Покрытие - ж.б. плиты Серия 1.141.1 Вып. 15, 63.Кровля - чердачная двухскатная по деревянным конструкциям, покрытие кровли – профлистом, НС44-1000-0,7 ПО ГОСТ 24045-94.
Наружная отделка здания:
- цоколь, колонны - штукатурка по сетке с окраской стойкими фасадными;
- стены – обшивкой силикатным кирпичом
Внутренняя отделка:
- потолки - подвесной потолок типа "Армстронг", затирка, окраска водоэмульсионной краской белого цвета;
- стены и перегородки - штукатурка, водоэмульсионная окраска белого цвета, облицовка керамической плиткой светлых тонов;
- полы - керамогранит, гомогенное синтетическое покрытие, керамическая плитка, бетонное покрытие.
Все стальные конструкций (стремянки, решетки и т.д) из черного металла окрашены эмалью ПФ 115 ГОСТ 6465-76* (2слоя) по предварительной грунтовке ГФ- 021 ГОСТ 25129 – 82*
При центральном входе в запроектирован пандус с уклоном 1:8.
Дверные проемы имеют ширину не менее 0,9. В здании предусмотрен санитарный узел для маломобильных групп населения.
Блочно-модульная котельная – контейнерного типа полной заводской готовности. Котельная устанавливается на фундаментную плиту прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 6,0х2,4 м; толщиной 0,3 м из бетона класса В25 по прочности на сжатие W8; F100. Армируется плита арматурной сеткой из стержней диаметром 12 мм класса АIII по ГОСТ 5781-82*.
Для отвода продуктов сгорания топлива, каждый котел оборудован металлическим газоходом. В нижней части дымовой трубы смонтировано устройство для сброса конденсата. Под подошвой фундаментной плиты устраивается щебеночное основание толщиной 100 мм.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: декабрь2017г.;

месяц, год

окончание работ: декабрь 2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:12 (четыре);
фактически, месяц:12 (четыре);
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Водоснабжение и канализация
Технические условия на водоснабжение
№ 38 от 03.11.2016 г., и №09 от 03.10.2016 г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Электроснабжение
Технические условия на электроснабжение
№ 27-8964 от 05.10.2016 г., №278964 от 05.10.2016 г. АО «Атырау-Жарык»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Телефонизация
Технические условия на телефонизацию
№03-6-09-27 от 19.09.2016 г. выданные АО «Казактелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Газоснабжение
Технические условия на газоснабжение
№13/0722 от 29.09.2016 г. выданные АО «КазТрансГаз Аймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство фельдшерских акушерских пунктов (ФАП) в с. Нарын Исатайского района» готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

«_____» _____ 2018 г.

Директор ТОО «Бекболатовтар Курылыс компаниясы» _____ Болатов А.Б.