"SANA-2015". Версия 17.2 от 29.05.17 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство сельского клуба в п. Жанаул

Акт №1
приемки выполненных работ от 30.07.2018 г за июль 2018 год
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	83,76	136,23	128,14	11411	10733	2456	0,013	1,08888
		м3 грунта		8,01	41,61	671	3485	59,1	0,0376	3,14938
2	41-020101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 кмК=1,700;	142,392	218,82		31158				
		т								
3	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	83,76	15,29	12,99	1281	1088	311	0,00332	0,27808
		м3 грунта		2,22	4,07	186	341	59,1	0,00369	0,30907
4	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	37,2	91,67	83,98	3410	3124	777	0,0115	0,4278

	м3 грунта		7,69	27,66	286	1029	59,1	0,025	0,93
5 11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	7,2	1106,53	–	7967	–	4708	1,54	11,088
	м3 грунта		1106,53	–	7967	–	59,1	–	–
6 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	44,4	634,91	–	28190	–	16660	0,972	43,1568
	м3 грунта		634,91	–	28190	–	59,1	–	–
Раздел 2 Фундаменты									
2.1 Фундаменты									
7 11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	5,076	3142,63	669,23	15952	3397	2051	0,78	3,95928
	м3 основания		546,1	249,41	2772	1266	50,8	0,29	1,47204
8 11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	68	1124,59	531,79	76472	36162	23016	0,476	32,368
	шт. сборных конструкций		356,97	188,07	24274	12789	62,1	0,1988	13,5184
9 11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	18	1595,78	746,28	28724	13433	8561	0,668	12,024
	шт. сборных конструкций		500,94	264,94	9017	4769	62,1	0,2801	5,0418
10 11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	13	2391,46	1181	31089	15353	9232	0,937	12,181
	шт. сборных конструкций		720	423,62	9360	5507	62,1	0,4482	5,8266
11 11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	48	3375,1	1767,56	162005	84843	46460	1,18	56,64
	шт. сборных конструкций		906,73	651,92	43523	31292	62,1	0,691	33,168
12 21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	15,862	17547,83		278344				
	м3								

13	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	3,187	17219,26		54878				
14	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 *м3*	46,179	15507,61		716126				
15	21-050301-2702	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм ГОСТ 10922-2012 *т*	0,076	168379,71		12797				
16	11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство *м3*	3	22311,33	2461	66934	7383	5381	4,15	12,45
				3189	509,33	9567	1528	48,5	0,615	1,845
17	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *т металлических изделий*	0,616	44176,95	1358,77	27213	837	13539	56,4	34,7424
				42818,18	446,43	26376	275	50,8	0,54	0,33264
18	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,034	149079,07		5069				
19	21-050301-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,582	129404,34		75313				
20	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство *м3*	8	22112,88	1231,75	176903	9854	11599	3,6	28,8
				2733	256,38	21864	2051	48,5	0,3064	2,4512
21	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,017	149079,07		2534				
22	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,228	143614,49		32744				

23	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	63,96	1822,69	26,59	116579	1701	4961	0,201	12,85596
		м2 поверхности		146,9	5,77	9396	369	50,8	0,007	0,44772
24	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	271,44	721,19	11,67	195759	3169	24078	0,212	57,54528
		м2 поверхности		172,96	1,65	46949	448	50,8	0,002	0,54288
25	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	20,46	9896,73	1157,23	202487	23677	35741	3,44	70,3824
		м3 изоляции		2514,08	354,35	51438	7250	60,9	0,45	9,207
	2.2 Подпольный канал									
26	11-061001-0101	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	0,16	21312,5	1475	3410	236	248	3,81	0,6096
		м3		2787,5	406,25	446	65	48,5	0,4246	0,06794
27	11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	4	1006,75	521,5	4027	2086	1208	0,389	1,556
		шт. сборных конструкций		306,25	180,25	1225	721	62,1	0,2186	0,8744
28	21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,08	34664,33		2773				
		м3								
29	21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,007	144343,06		1010				
		т								

Раздел 3 Стены и перегородки

3.0 Подраздел без наименования

30	11-080201-1005	Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	107,136	27608,06	1128,23	2957817	120874	221303	5,07	543,17952
		м3 кладки		3802,15	264,04	407347	28288	50,8	0,32	34,28352
31	11-080201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	25,055	30166,95	1304,53	755833	32685	65070	6,41	160,60255
		м3 кладки		4807,06	305,29	120441	7649	50,8	0,37	9,27035
32	11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	18,24	26250,11	1410,31	478802	25724	31968	4,38	79,8912
		м3 кладки		3120,07	330,04	56910	6020	50,8	0,4	7,296
33	11-080201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом	2,25	30167,56	1304,44	67877	2935	5844	6,41	14,4225
		м3 кладки		4807,11	305,33	10816	687	50,8	0,37	0,8325
34	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,157	44171,97	1356,69	6935	213	3450	56,4	8,8548
		т металлических изделий		42815,29	445,86	6722	70	50,8	0,54	0,08478
35	21-050301-9911	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	0,095	167900,21		15951				
		т								
36	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,062	149079,07		9243				
		т								
37	11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	78,61	3481,64	146,85	273692	11544	43125	1,43	112,4123
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1045,08	34,82	82154	2737	50,8	0,0422	3,31734
38	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,055	44181,82	1363,64	2430	75	1209	56,4	3,102
		т металлических изделий								

39	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80		42818,18	436,36	2355	24	50,8	0,54	0,0297
		т	0,055	167900,21		9235				
40	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка								
		шт. сборных конструкций	74	294,36	148,43	21783	10984	6731	0,148	10,952
				110,99	35,49	8213	2626	62,1	0,043	3,182
41	11-070104-0305	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т								
		шт. сборных конструкций	8	1476,63	838	11813	6704	3915	0,813	6,504
				609,75	178,25	4878	1426	62,1	0,216	1,728
42	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84								
		м3	2,744	52453,26		143932				
43	11-070107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка								
		т стальных элементов	0,565	403065,49	4798,23	227732	2711	9936	31,4	17,741
				27476,11	842,48	15524	476	62,1	1,02	0,5763
44	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	16,373	62,66	1,04	1026	17	240	0,0295	0,483
				26,93	0,12	441	2	54,2	0,0002	0,00327
45	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;								
		м2	32,746	57,63	0,82	1887	27	298	0,0213	0,69749
				16,58	0,18	543	6	54,2	0,0002	0,00655
Раздел 4 Перекрытие										
46	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны								
		шт. сборных конструкций	30	4380,23	778,77	131407	23363	43816	2,66	79,8
				2170,2	181,7	65106	5451	62,1	0,2202	6,606
47	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92								
			268,11	4553,37		1220804				

		м2							
48 11-070107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	0,023	314565,22	9347,83	7235	215	2137	170	3,91
	т стальных элементов								
			148739,13	869,57	3421	20	62,1	1,07	0,02461
49 21-050301-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,023	129404,34		2976				
	т								
50 11-070512-0109	Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка	2	1007	521,5	2014	1043	605	0,389	0,778
	шт. сборных конструкций								
			306,5	180,5	613	361	62,1	0,2186	0,4372
51 21-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,6	34664,33		20799				
	м3								
52 21-050301-0303	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,001	144343,06		144				
	т								
	Всего прямые затраты				**8743926**				**1435**
									147
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 078 991				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				456 190				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				129 028				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				7 177 587				
	- перевозка грузов, тенге				31 158				
	Накладные расходы I уровня, тенге				650 634				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				9 394 560				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				398 329				
	Итого, тенге				9 792 889				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				783 431				
	Всего				**10 576 320**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)		158 645
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)		259 786
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.		10 994 751
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, (Иинф = 1,060)		11 654 436
Итого с понижающим коэффициентом	к=0,7386600020	8 608 666
НДС (12 %)		1 033 040
Всего по акту с учетом НДС		9 641 706

Заказчик

Руководитель отдела

в отпуске

Омаров А.М.

Зам.руководителя отдела

Калиев К.Б.

Главный специалист

Габбасов М.

Заведующий сектором

Культуманов К.К.

Технический надзор

ИП Асылбаев

Асылбаев Е.С.

Подрядчик

Директор

Сейсетов Д.К.