Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: ТОО "АГА-Курылыс"
Договор № 18 от 11 апреля 2018 г.

Наименование объекта: Строительство сельского клуба в п.Жанаул сельской зоны города Павлодар

Акт № 3
приемки выполненных строительно-монтажных работ от 25 октября 2018 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Локальная ресурсная смета 2-1-1							
	Раздел 7. Двери							
104	11-100501-0201	Проёмы дверные площадью до 3 м2 в наружных стенах и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей.	м2		6,3	2680,48	16887	59,8 / 2586
105	21-090202-0902	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остеклённые ДПН 21-13, двупольнве, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2		6,3	35490,22	223588	
106	11-100501-0002	Перегородки площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		4,1	1896,83	7777	59,8 / 1844
107	21-090201-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2		4,1	12442,3	51013	
108	11-100107-0103	Проёмы дверные наружные и внутреннее площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков.	м2		26,88	2976,12	79998	59,8 / 14722
109	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ-8П внутренние СТ РК 943-92	м2		4,83	8407	40606	

	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	17,01	7034,78	119662	
111	21-090102-0114	Блоки дверные двупольные с остеклёнными полотнами Д0 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	5,04	11066,44	55775	
112	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт	32	428,37	13708	
113	21-090404-0306	Замок сувальный врезной 3В8 ГОСТ 5089-2011	шт	14	2690,71	37670	
114	11-100402-0502	Проёмы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен.	м2	4,2	1461,67	6139	59,8
							3269
115	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утеплённые, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,2	39695,7	166722	
116	21-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защёлкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт	2	5039,7	10079	
		Итого прямые затраты по разделу 7				**829 624**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				22 421	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				852 045	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				36 127	
		Итого, тенге				888 172	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				71 054	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**959 226**	
	Раздел 8. Полы						
	8.2.Тип 2						
125	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	48,9	4919,24	240551	60,9
							8302
126	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м	51,345	254,79	13082	60,9
							2362
	8.3.Тип 3						
130	11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство К=1,05	м	10,29	112,44	1157	60,9
							540
	8.4.Тип 4						
134	11-110101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2	128,5	4919,24	632122	60,9

	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 К=1,050;	м	134,925	254,79	34378	21818 60,9 6206
		Итого прямые затраты по разделу 8				**921 290**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				39 228	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				960 518	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				40 726	
		Итого, тенге				1 001 244	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				80 100	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 081 343**	
	Раздел 9. Внутренняя отделка						
	9.1. Потолки						
136	11-150203-0504	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2	249,5	569,53	142098	54,8 53710
137	11-150405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливиниацетатными водоэмульсионными составми улучшенная по сборным конструкциям	м2	249,5	299,84	74811	54,8 27439
	9.2. Стены						
139	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2	441,3	460,60	203264	54,8 73780
140	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливиниацетатными водоэмульсионными составми улучшенная по сборным конструкциям	м2	370,6	269,15	99747	54,8 36232
141	11-100102-0603	Стены. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м2	70,7	581,73	41128	59,8 24046
142	21-070508-0401	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм. К=1,025	м2	72,4675	842,54	61057	
		Итого прямые затраты по разделу 9				**622 105**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				215 207	

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				837 312	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				35 502	
		Итого, тенге				872 814	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				69 825	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**942 639**	
	Раздел 10. Наружная отделка						
143	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2	31,5	821,90	25890	54,8
							9005
144	11-150106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплитерными плитками	м2	31,5	3947,27	124339	54,8
							35648
		Итого прямые затраты по разделу 10				**150 229**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				44 653	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				194 882	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				8 263	
		Итого, тенге				203 145	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				16 252	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**219 397**	
	Раздел 11. Разные работы						
	Раздел 11.1. Крыльцо №1 и пандус						
145	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1,78	20271,91	36084	48,5
							1337
146	21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	149079,07	894	
147	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,017	309176,47	5256	48,5
							1274
148	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,041	200195,12	8208	48,5
							905
149	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25	19436	4859	48,5
							128
150	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	2,32	20273,28	47034	48,5

151	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81, ГОСТ 6727-80	т	0,044	167900,21	7388	1742
152	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3	5,23	5727,92	29957	50,8
153	21-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вязущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 м, М100, СТ РК 945-92	шт	329	141,40	46521	8279
154	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебёночное. Устройство	м3	2,712	4189,53	11362	50,8
155	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	12,36	573,71	7091	1447 60,9
156	11-110101-2703	Покрытие из плиток керамических для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	12,36	3791,26	46860	1895 60,9
157	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,14	21835,71	3057	6150 48,5
158	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Устройство	м	12	452,50	5430	71 62,1
159	21-130814-1901	Сварная сетка ограждения	т	0,106	304454,33	32272	2649
160	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,656	62,5	166	54,2
161	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=2,00	м2	5,312	57,61	306	39 54,2
162	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0,03	39100,00	1173	48 60,9
							628

	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.	т	0,03	346292,09	10389	
	Раздел 11.2. Крыльцо №2						
164	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3	2,06	5727,71	11822	50,8
							3267
165	21-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вязущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 м, М100, СТ РК 945-92	шт	130	141,40	18382	
166	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,54	20272,22	10947	48,5
							405
167	21-050301-9912	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81, ГОСТ 6727-80	т	0,011	167900,21	1847	
168	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,008	200250,00	1602	48,5
							176
169	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	3,83	573,37	2196	60,9
							587
170	11-110101-2703	Покрытие из плиток керамических для полов одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	3,83	3791,64	14522	60,9
							1906
171	11-070519-0104	Ограждения металлические без поручня. Устройство	м	4,3	452,56	1946	62,1
							949
172	21-130814-1901	Сварная сетка ограждения	т	0,041	304454,33	12483	
173	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,014	62,13	63	54,2
							15
174	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 К=2,00	м2	2,028	58,19	118	54,2

	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т	0,015	39133,33	587	18 60,9
176	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т.	т	0,015	346292,09	5194	314
	Раздел 11.3. Козырёк						
177	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,28	171335,71	47974	48,5
178	23-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11,595	4590,51	53227	5320
179	11-090302-0201	Связи вертикальные в виде ферм для пролётов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,168	48273,81	8110	60,9
180	21-050203-9913	Двутавры с паралельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, №20-40 СТ РК 2585-2014	т	0,074	305519,25	22608	4078
181	21-050204-9901	Швеллеры из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, №8-14 ГОСТ 535-2005	т	0,095	165927,43	15763	
182	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролётов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т	0,398	58077,89	23115	60,9
183	21-050201-9902	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немереной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3, ГОСТ 535-2005	т	0,398	165775,2	65979	11107
184	11-330303-0404	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щёткой	т	0,567	26213,40	14863	61,7

185	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,023	200217,39	4605	3398 48,5
186	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешётке с её устройством	м2	6,2	2642,58	16384	507 56,4
187	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство.	м2	11	2240,55	24646	4484 56,4
188	11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	7,9	1523,29	12034	4421 54,8
189	21-060901-1601	Панели фасадные декоративные	м2	7,9	8841,66	69849	3765
		Итого прямые затраты по разделу 11				**765 173**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				71 309	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				836 482	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				35 467	
		Итого, тенге				871 949	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				69 756	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**941 705**	
	Раздел 12. Отмостка						
190	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебёночное. Устройство	м3	6,82	4189,88	28575	50,8
191	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство К=0,080	м3	5,456	19434,75	106036	3640 48,5
							2784
		Итого прямые затраты по разделу 12				**134 611**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				6 424	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				141 035	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				5 980	
		Итого, тенге				147 015	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				11 761	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**158 776**	
		Итого прямые затраты по смете				**3 423 032**	

Накладные расходы I уровня, тенге	399 242
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 822 274
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	162 064
Итого, тенге	3 984 338
Сметная прибыль (8 %), тенге	318 747
Итого по смете № 2-1-1 на подряд, тенге	**4 303 085**

Локальная ресурсная смета №2-1-2

Раздел 1. Отопление

1	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м	10	504,6	5046	60,4
							1507
2	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м	20	571,2	11424	60,4
							3012
3	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м	36	581,42	20931	60,4
							5423
4	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м	66	830,35	54803	60,4
							9942
5	11-161101-0101	Трубопроводы системы отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м	132	52,05	6870	60,4
							3983
6	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	27	511,02	13798	
7	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	19,2	17275,68	331693	60,4
							6634
8	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект	13	203,38	2644	60,4
							824

	-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	13	1496,92	19460	60,4
							9048
10	23-041008-0406	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	13	5616,34	73012	
11	23-040501-00213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	15	588,1	8822	
12	11-180301-0405	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм..Установка	м	2	1149,00	2298	60,4
							146
13	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37	62,68	2319	54,2
							543
14	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой К=2,00	м2	74	77,65	5746	54,2
							509
15	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжениязиз стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка гильзы	м	0,2	2290,00	458	60,4
							74
16	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка Камкор Антикор	м2	0,5	20,00	10	54,2
							5
17	21-110601-0102	Материал теплоизоляционный жидкий керамический с антикоррозийными добавками, температура применения от +5 С до 150 С.	л	0,25	1958,47	490	
18	11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка Камкор Классик	м2	1	12,00	12	54,2
							6
19	21-110601-0104	Материал теплоизоляционный жидкий керамический, температура применения от -15 С до +120 С.	л	0,5	2269,66	1135	
		Итого прямые затраты по разделу 1				**560 971**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				41 656	

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				602 627	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				25 551	
		Итого, тенге				628 178	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				50 254	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**678 432**	
	Раздел 2. Обвязка котла						
20	11-180101-0203	Котлы стальные парогрейные. Установка	котел	1	67045	67045	60,4
							30820
21	51-040106-1005 (об)	Водонагреватели электрические проточные промышленные модели ЭВН-К-Р 24 кВт (1 рабочий, 1 резервный)	шт	2	81886	163772	
22	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	9	1497	13473	60,4
							6264
23	23-040902-1915	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки 12Х18Н10Т PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	7	12901,24	90309	
24	23-041001-0404	Клапан обратный подъёмный муфтовый 16кч11р для воды PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт	2	3239,7	6479	
25	11-180501-0101	Насосы центорбежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	шт	1	13274	13274	60,4
							6305
26	51-020602-0122 (об)	Насосы циркуляционные модели Stratos 32/7 типа WILO (1 рабочий, 1 резервный)	шт	2	141826	283652	
27	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	3	1496,67	4490	60,4
							2088
28	23-040501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт	2	337,3	675	
29	23-040501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт	1	429,23	429	
30	11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	15380	1530	60,4

							1381
31	11-180401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимостью 0,05 м3. Установка	бак	1	12996	12996	60,4
							1746
32	11-181101-0102	Манометры с трёхходовым краном. Установка	комплект	4	2272,5	9090	60,4
							452
33	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	1574	1574	60,4
							151
		Итого прямые затраты по разделу 2				**682 638**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				48 207	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				730 845	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				30 988	
		Итого, тенге				761 833	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				60 947	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**822 779**	
	Раздел 3. Вентиляция						
37	11-200401-0114	Установка канальных нагревателей	клапан	1	2492	2492	60,4
							1340
38	51-050602-0233 (об)	Нагреватели канальные электрические прямоугольного сечения модели НП 600х350/18, Р 18 кВт, U 380 вт, типа Лиссант	шт	1	79986	79986	
39	11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка.	шт	1	5234	5234	60,4
							2660
40	23-050402-0113	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-60-30-6Е (220В), Р 0,38 кВт, п 1000 об/мин, Qmax 1750 м3/ч. ГОСТ 7402-84	шт	1	142943,72	142944	
41	11-201301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка.	шт	17	283,53	4820	60,4
							410

	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2	1,22	3509,02	4281	60,4
							860
43	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2	14,85	3413,33	50688	60,4
							8292
44	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2	8,72	3180,28	27732	60,4
							3673
45	11-200501-0108	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 2400 мм. Установка	заслонка	1	1800	1800	60,4
							687
46	23-050302-0402	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х400 мм.	шт	1	10392,36	10392	
47	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свете до 0,5 м2. Установка	решетка	11	2373,18	26105	60,4
							5518
48	11-200801-0101	Установка кондиционера	калорифер	1	4056	4056	60,4
							2194
49	23-050403-0309	Кондиционер ALASKA FHI-09J	шт	1	89310,48	89310	

Итого прямые затраты по разделу 3	**449 840**
Накладные расходы I уровня, тенге	25 634
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	475 474
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	20 160
Итого, тенге	495 634
Сметная прибыль (8 %), тенге	39 651
Итого по разделу на подряд, тенге	**535 285**

Итого прямые затраты по смете	**1 693 449**
Накладные расходы I уровня, тенге	**115 497**
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 808 946
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	76 699
Итого, тенге	1 885 645
Сметная прибыль (8 %), тенге	150 852

		Итого по смете №2-1-2 на подряд, тенге				**2 036 496**	2 036 496

Локальная ресурсная смета на подряд №2-1-3

Раздел 1. Низковольтное

1	13-080304-0204	Блок управление шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене.	шт	1	7882	7882	42,8
							1332
2	51-080401-0401 (об)	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60+ПН2 4х100 А. ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	192416	192416	
3	13-080304-0203	Блок управление шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене.	шт	2	4529	9058	42,8
							1621
4	23-070201-0110	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	2	3765,81	7532	
5	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт	2	2234,5	4469	42,8
							1473
6	23-070201-0701	Щиты осветительные с выключателем моделиОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	7767,84	7768	
7	23-070201-0702	Щиты осветительные с выключателем моделиОЩВ-6, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт	1	12563,43	12563	
8	13-080304-0204	Блок управление шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене.	шт	1	7882	7882	42,8
							1332
9	51-080401-0733 (об)	Пункт распределительный ПР 11-3054-54У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	60222	60222	

	13-080303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу.	шт	2	2747	5494	42,8
							1381
11	23-070208-0203	Пускатель магнитный ПМ 12-010160	шт	2	6127,81	12256	
		Итого прямые затраты по разделу 1				**327 542**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				7 139	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				334 681	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				14 190	
		Итого, тенге				348 871	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				27 910	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**376 781**	

Раздел 2. Светотехническое оборудование

12	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт	1	980	980	42,8
							380
13	23-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт	1	6823,62	6824	
14	13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях.	шт	27	2245,96	60641	42,8
							20063
15	23-070102-1314	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 Luxe ГОСТ 17677-82	шт	27	5088,08	137378	
16	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике до 2. Установка отдельно на штырях.	шт	18	1620,5	29169	42,8
							9272
17	23-070102-1309	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х20-702 ГОСТ 17677-82	шт	11	1265,05	13916	
18	23-070102-1310	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	шт	7	1681,32	11769	
19	13-080305-04306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами.	шт	10	1258,4	12584	42,8

20	23-070101-0255	Светильники подвесные, тип НСП17-500-001/002 ГОСТ 17677-82	шт	4	6558,57	25834	4169
21	23-070101-0811	Светильник, тип НПБ 01-2х60-139 М16 ГОСТ 17677-82	шт	4	937,52	3750	
22	23-070101-0746	Светильники, тип НПО22-2х60-175 ГОСТ 17677-82	шт	2	812,82	1626	
23	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования.	шт	3	857,7	2573	42,8
							923
24	23-080304-0110	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "ВЫХОД" ГОСТ Р 54126-201	шт	3	1138,56	3416	
25	23-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74, тип ЛБ36	шт	14	299,91	4199	
26	23-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74, тип ЛБ20	шт	130	299,91	38988	
27	23-070104-0404	Лампы энергосберегающие 30W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 30 Вт, цоколь Е27	шт	2	615,11	1230	
28	23-070104-0403	Лампы энергосберегающие 20W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт, цоколь Е27	шт	6	606,96	3642	
29	23-070104-0405	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт	2	611,04	1222	
30	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт	1	3962,31	3962	
31	13-080305-0110	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования.	шт	20	707,0	14140	42,8
							4970

	23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт	20	340,73	6815	
33	13-080305-0105	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке.	шт	8	261	2088	42,8
							847
34	23-070218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки,, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	8	229,61	1837	
35	13-080305-0102	Выключатель однохклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке.	шт	6	261	1566	42,8
							847
36	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки,, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	6	201,05	1206	
37	13-080305-0103	Выключатель полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования.	шт	6	709	4254	42,8
							1490
38	23-070218-1801	Выключатель одноклавишный, открытой проводки,, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт	6	615,11	3691	
39	29-070202-0701	Коробки монтажные распаячные для твёрдых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт	50	40,82	2041	
40	23-080306- 0103	Разветвительная коробка УК-Р	шт	34	90,91	3091	
		Итого прямые затраты по разделу 2				**404 432**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				42 750	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				447 182	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				18 961	
		Итого, тенге				466 143	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				37 291	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**503 434**	

Раздел 4. Заземление

50	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	3	2323	6969	42,8
							759
51	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сесением 160 мм. Монтаж оборудования	шт	25	435,76	10894	42,8
							1253

Итого прямые затраты по разделу 4	**17 863**
Накладные расходы I уровня, тенге	2 012
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	19 875
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	843
Итого, тенге	20 718
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 657
Итого по разделу на подряд, тенге	**22 375**

Итого прямые затраты по смете	**749 837**
Накладные расходы I уровня, тенге	51 901
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	801 738
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	33 993
Итого, тенге	835 731
Сметная прибыль (8 %), тенге	66 859
Итого по смете №2-1-3 на подряд, тенге	**902 590**

Локальная ресурсная смета № 4-1-1

Раздел 1. Фундаменты под КТП

1	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебёночные. Устройство	м3	0,468	4190,17	1961	50,8
							250
2	11-070501-0103	Блоки стен массой до 1,5 т. Установка	шт	2	2391,5	4783	62,1
							1420
3	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объёмом 0,5 м3 и более из тяжёлого бетона класса В 7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	15507,61	16841	
4	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в два слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.	м2	8,64	721,06	6230	50,8

							766
		Итого прямые затраты по разделу 1				**29 815**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 436	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				32 251	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 367	
		Итого, тенге				33 618	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 689	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**36 307**	
	Раздел 2. Монтаж КТП						
5	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА. Монтаж оборудования	подстанция	1	52493	52493	42,8
							13323
6	51-080102-0405 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупивовая модель КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6 кВ, номинальное напряжение на НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Elektrik	шт	1	675652	675652	
7	13-0801031101	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования.	шт	1	38441	38441	42,8
							8619
8	51-080101-0103 (об)	Трансформатор распределительный трёхфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10(6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	1	434485	434485	
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1 201 071**	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				1 110 137	
		Накладные расходы I уровня, тенге				21 942	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 223 013	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				51 856	
		Итого, тенге				1 274 869	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				101 990	

		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 376 859**	
	Раздел 3. Заземление						
9	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сесением 160 мм. Монтаж оборудования	шт	20	435,76	8715	42,8
							1002
10	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	6	2322,67	13936	42,8
							1518
		Итого прямые затраты по разделу 3				**22 651**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 520	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				25 171	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				1 067	
		Итого, тенге				26 238	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 099	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**28 337**	
		Итого прямые затраты по смете				**1 253 537**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				26 898	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 280 435	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				54 290	
		Итого, тенге				1 334 725	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				106 778	
		Итого по смете №4-1-1 на подряд, тенге				**1 441 503**	
	Локальная ресурсная смета № 7-1-1						
1	11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1		1460	3,88	5658	59,1
							802
2	11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3	217	26,77	5809	59,1
							1199
3	11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=3,000	м3	651	24,78	16135	59,1
							3330

	11-010102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (вытесненный грунт)	м3	77	111,56	8590	59,1
							1849
5	41-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемностью 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 кмК=1,600	т	123,2	115,79	14265	-
6	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)	м3	99	34,41	3407	59,1
							570
7	11-010104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (восстановление растительного слоя)	м3	99	34,41	3407	59,1
							570
8	11-010201-0101	Грунты. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщи не слоя 25 см		99	55,79	5523	59,1
							1002
		Итого прямые затраты по смете				**62 794**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				9 322	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				72 116	
		Накладные расходы II уровня (4,24%), тенге				3 058	
		Итого, тенге				75 174	
		Сметная прибыль (8%), тенге				6 014	
		Итого по смете №7-1-1 на подряд, тенге				**81188**	

Локальная ресурсная смета № 7-1-2

Раздел 1 Покрытие территории
1.1 Сечение 1-1

1	11-270403-0101	основания из щебня фракции 4070 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	м2	255	603,51	153895	60,3
							10547
5	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		88	1589,28	139857	60,3

6	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,96	47027,68	186230	27216 -
7	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		39,2	2632,93	103211	60,3
8	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	392	832,2	326223	5560 60,9
9	21-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	392	1866,36	731613	179478 -
10	11-270201-1002	Камни ботовые бетонные. Установка при других видах покрытий		85	1589,28	135089	60,3
11	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,36	47027,68	63958	26289 -
		Итого прямые затраты по разделу 1				**1 840 076**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				249 090	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 089 166	
		Накладные расходы II уровня (4,24%), тенге				88 581	
		Итого, тенге				2 177 747	
		Сметная прибыль (8%), тенге				174 220	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 351 966**	
	Раздел 2 Озеленение						
12	11-470101-0103	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	423	56,26	23798	56,4
13	11-470101-0101	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	423	6,8	2877	13421 56,4
14	11-470112-0103	Газоны партнерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли земли слоем 15 см	м2	369	273,6	100958	567 56,4
15	11-470112-0105	Газоны партнерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	369	65,81	24284	38276 56,4

							7752
16	11-470112-0106	Газоны партнерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	369	158,43	58462	56,4
							12623
17	11-470113-0201	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	54	431,91	23323	56,4
							9684
20	11-470102-0410	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100 %		12	6092,92	73115	56,4
							29462
21	11-470103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт	12	3270,42	39245	56,4
							18014
22	25-010203-4215	Тополь пирамидальный, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт	12	2323,46	27882	-
		Итого прямые затраты по разделу 2				**373 944**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				129 799	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				503 743	
		Накладные расходы II уровня (4,24%), тенге				21 359	
		Итого, тенге				525 102	
		Сметная прибыль (8%), тенге				42 008	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**567 110**	
	Раздел 3 МАФ						
23	84-020302-0306	Скамья антивандальная, тип СК-006	шт	4	25620	102480	-
24	84-020303-0201	Урна, тип У-001	шт	4	9860	39440	-
		Итого прямые затраты по разделу 3				**141 920**	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				141 920	
		Итого, тенге				141 920	
		Сметная прибыль (8%), тенге				11 354	
		Итого по смете на подряд, тенге				**153 274**	
		Итого прямые затраты по смете				**2 355 940**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				378 889	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 734 829	
		Накладные расходы II уровня (4,24%), тенге				100 875	

Итого, тенге	2 835 704
Сметная прибыль (8%), тенге	226 856
Итого по смете №7-1-2 на подряд, тенге	**3 062 560**
Итого по сметам, тенге	**11 827 423**
Временные здания и сооружения 1,5%	147 124
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	240 921
Итого в текущих ценах на 01.04.2017 г	**12 215 468**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года (Иинф=1,059)	**12 936 181**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,7386600020	**9 555 440**
НДС (12%)	1 146 653
Всего по акту с учётом НДС	**10 702 092**

И.о.Руководителя отдела

_____ Бейсеков Д.К.

Зам.руководителя отдела

_____ Калиев К.Б.

Главный специалист

_____ Габбасов М.

Заведующий сектором

_____ Культуманов К.К.

Технический надзор
ИП Асылбаев

_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик
Директор

_____ Сейсетов Д.К.