Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодар"
Подрядчик: ТОО "АГА-Курылыс"
Договор № 18 от 11 апреля 2018 г.

Наименование объекта: Строительство сельского клуба в п.Жанаул сельской зоны города Павлодар

Акт № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 28 декабря 2018 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Нулевая смета							
	Раздел II. ДОБАВИТЬ							
	Демонтажные работы							
1	11-460401-0103	Демонтаж монолитного железобетона	м3		26,27	22762,84	597996	50,8 / 200 316
2	11-460401-0106	Демонтаж сборого железобетона	м3		8,2	13061,93	107108	50,8 / 40563
3	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т		72,4	73	5284	
4	41-020102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		72,4	247,16	17892	
	Внутренние работы							
1	11-070503-0109	Ригели, масса до 6 т. Укладка	шт		2	24642,04	49284	62,1 / 7711

2	21-049999-9917	Ригель (размер 300x890x9000мм)	м3	4,806	34664,33	166597	
3	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (250 м2)	т	0,725	9724,07	7050	48,5
							3223
4	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,725	13289,7	9635	48,5
							4404
5	21-050307-0112	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 5 мм ГОСТ 3282-74	кг	725	224,01	162407	
6	11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	18	3732,74	67189	54,8
							11927
7	11-110101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2	13	1096,66	14257	60,9
							6468
8	22-060301-0604	Плитка керамическая для полов гладкая глазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПГ 300x300 ГОСТ 6787-2001	м2	13,26	1933,68	25641	
	Сантехнические работы						
9	11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	2407,60	2408	60,4
							1128
10	23-030102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	19057,05	19057	

11	11-170101-0104	Умывальники одиночные. Установка без подводки воды	комплект	1	1438,39	1438	60,4
							728
12	23-030102-0937	Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	комплект	1	9571,49	9571	
13	11-170201-0103	Смесители. Установка	шт	1	604,67	605	60,4
							349
14	23-030102-1204	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт	1	2642,17	2642	
15	11-180201-0301	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	1	20356,97	20357	60,4
							6903
16	51-040106-0101	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт	1	23542	23542	
	Пожарная сигнализация						
17	13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт	1	1745,21	1745	40,6
							632
18	Прайс лист	Блок речевого оповещения Соната-К	шт	1	14064,29	14064	
19	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	152,53	4576	42,8
							1707
20	23-061710-0103	Канал кабельный размерами 16 ммх 16 мм.	м	30	37,86	1136	
21	11-460302-0304	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм.	шт	7	1013,27	7093	50,8
							2502

22	23-060902-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой ПВ 1 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,10	19930,78	1993	
	Фундаменты						
23	11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	22,8	5727,92	130597	50,8
							36092
24	21-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт	1506	141,4	212948	
	Бурение скважины						
25	11-040101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы	м	20,0	2097,01	41940	67,1
							12508
26	11-040201-0406	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении комплектом шнекового бурения	м	20,0	899,05	17981	67,1
							6691
27	23-010201-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	3073,37	61467	
28	11-160501-0211	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м	20	1267,28	25346	60,4
							12422
29	23-010501-1809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 110x18,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	19,84	3776,29	74922	
30	13-070403-0204	Насос погружной, масса до 0,11 т. Монтаж	шт	1	16391,3	16391	40,6
							6655
31	Прайс лист	Насос скважинный, марки ТЕХА	шт	1	43967,86	43968	

Трасса канализации

32	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	23,28	86,74	2019	59,1
							376
33	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м	м3	0,72	1106,51	797	59,1
							471
34	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3	3,2	2755,89	8819	62,1
							1476
35	11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м	20	478,25	9565	60,4
							5760
36	23-010506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	м	20	982,61	19652	
37	11-260101-1001	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125.	м3	0,3768	18826,4	7094	55,3
							3384
38	21-110202-0206	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-125 ГОСТ 21880-2011 (толщина 40 мм)	м3	0,47	34128,24	15946	
39	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	16,5	18,8	310	59,1
							64
40	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	16,5	116,96	1930	59,1
							860

Канализационный выгреб

41	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Глубина котлована до 3 м.	м3	21,2	104,09	2207	59,1
							410
42	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3	2,1	1327,81	2788	59,1
							1648
43	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,71	6478,64	4600	60,9
							1177
44	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,49	19436	9524	48,5
							250
45	11-230601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3	1,85	32100	59385	62,1
							12050
46	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	9691,49	9691	
47	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	3	13098,44	39295	
48	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	9529,86	9530	
49	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	16,02	722,27	11571	50,8
							1421
50	11-080101-0304	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая пенетроном	м2	16,02	706,44	11317	50,8
							5718

51	Прайс лист	Пенетрон	шт	12,816	1522,32	19510	
52	23-030101-1011	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	19137,65	19138	
53	11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3	14,4	18,8	271	59,1
							56
54	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	14,4	116,96	1684	59,1
							751
	Устройство покрытий						
55	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		10,2	2632,93	26856	60,3
							1447
56	11-110101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	102	832,2	84884	60,9
							46701
57	21-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	102	1866,36	190369	-
58	11-270201-1002	Камни ботовые бетонные. Установка при других видах покрытий		30	1589,28	47678	60,3
							33748
59	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,48	47027,68	22573	-
	Благоустройство						
60	11-470102-0406	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	20	2323,35	46467	56,4

							26207
61	11-470103-0106	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт	20	3270,39	65408	56,4
							30023
62	25-010103-0302	Ель сибирская, с комом, высотой более 1,5 до 2 м	шт	20	17759,04	355181	
	Ограждение КТП						
63	84-020602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	секция (2метра)	6	39008	234048	72
							35644
64	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	шт.	2	35145	70290	72
							8127
	Линия ЛЭП						
65	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	10	5580,23	55802	61,7
							19769
66	11-330202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	4	6973,18	27893	61,7
							10931
67	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт	14	35929,55	503014	
68	24-040207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт	30	42,84	1285	
69	24-040102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт	30	1003,28	30098	
70	Прайс лист	Траверса ТМ-1	шт	9	14861	133749	
71	Прайс лист	Траверса ТМ-2	шт	1	9418	9418	

72	11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км	1,3	23460,62	30499	
73	23-061004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,19058	860628,8	164019	
74	13-080101-1102	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования	комплект	1	39694	39694	42,8
							11139
75	51-080301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт	1	48210	48210	
76	21-050304-0109	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006). 12м	т	0,007392	168713,48	1247	
77	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	14	936,86	13116	42,8
							3543
78	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1134	171090,81	19402	
		Итого прямые затраты по ДОБАВИТЬ				**4 410 069**	
		Накладные расходы I уровня, тенге				619 177	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 029 246	
		Накладные расходы II уровня (4,24%), тенге				213 240	
		Итого, тенге				5 242 486	
		Сметная прибыль (8%), тенге				419 399	
		Итого по разделу ДОБАВИТЬ на подряд, тенге				**5 661 885**	
		Итого по смете, тенге				**5 661 885**	
		Временные здания и сооружения 1,5%				84 928	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)				121 994	

Итого в текущих ценах на 01.04.2017 г	**5 868 807**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года (Иинф=1,059)	**6 215 067**
Итого с понижающим коэффициентом К=0,7386600020	**4 590 821**
НДС (12%)	550 899
Всего по акту с учётом НДС	**5 141 720**

И.о.Руководителя отдела

_____ Бейсеков Д.К.

Зам. руководителя отдела

_____ Калиев К.Б.

Заведующий сектором

_____ Культуманов К.К.

Главный специалист

_____ Габбасов М.

Технический надзор
ИП Асылбаев

_____ Асылбаев Е.С.

Подрядчик
Директор

_____ Сейсетов Д.К.