Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
« *04* » *Июля* 2023 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищества с ограниченной ответственностью "Dizain-D.A." 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Лиственная , дом №12/1***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Мухамбетов Уразбек Сагимбекович***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт МП в с.Жанажол** ***090119 , Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Акжаикский район, с.Жанажол, ул.К.Орашева 58А.***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Акжаикская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области Директор Джунисбеков Алмас Тогайбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «Батыс Курылыс Кызмет»***;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищества с ограниченной ответственностью «STROYCONSALTING», рабочий проект №162-14.06.21***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Акжаикская районная больница» управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области № 396 от 09.12.2021 года.***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	0,0761	0,0761	0,0761	0,0761
Площадь застройки	м2	83,03	83,03	83,03	83,03

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			$м^2$	-		-
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-планировочные решения

Здание медицинского пункта 1-х этажное без подвального помещением, 2005 года постройки.

Уровень ответственности здания - II.
Степень огнестойкости - II.
Функциональная пожарная опасность здания Ф4.1.
Класс конструктивной пожарной опасности здания – СО.
Класс пожарной опасности строительных конструкций – КО.
Конструктивная схема здания – деревянная каркасно-панельного типа. Перекрытие из балок .
Здание состоит из следующих конструктивных элементов:
фундаменты – монолитный ,
внутренние стены и перегородки – панели щитовые из дерева обшитые фанерой;
перемычки – сборные из балок
крыша – каркасная дерево, шифер.
оконные блоки – деревянные
двери наружные, внутренние – деревянные;
покрытие полов –, линолеумные.
Объемно-планировочные показатели: Общая площадь здания – 74 $м^2$. Площадь застройки здания – 83,03 $м^2$. Строительный объем здания – 249,09$м^3$.

Конструктивные решения

Предусматриваются следующие виды работ:
демонтаж и устройство оконных и дверных блоков,
ремонт фасадов;
ремонт кровли;
устройство пандуса;
устройство отмостки шириной 1,0 метр по периметру здания; другие виды работ.
Внутри здания производятся следующие работы: демонтаж и устройство кирпичных перегородок толщиной 120 мм, демонтаж и устройство полов из керамической плитки, устройство линолеума ,.
Окна – из ПВХ-профилей индивидуальные; на окна, форточки, фрамуги, открываемые для проветривания, устанавливаются москитные сетки.
Двери наружные - индивидуальные, металлические;
Перегородки из кирпича Сур М100/35 ГОСТ 379-2015 на цементно-песчаном растворе М50. Во влажных помещениях -из керамического кирпича Кр-р по/1.4 НФ/100/2.0/50/ГОСТ530-2012.
Внутренняя отделка - согласно ведомости отделочных работ.
Наружная отделка – окраска поливинилацетатным составом.
Кровля устройства ,балок ,стропил, обрешетки, устройство профлиста Н 44
По периметру здания выполняется бетонная отмостка из бетона класса В15 на щебеночное основание, пропитанное битумом, по уплотненному грунту с уклоном 3%. Ширина отмостки 1,0 м.
На входе в здание предусмотрены пандусы шириной 1,0 м и уклоном 1:10. Антикоррозионная защита металлических и железобетонных элементов выполнена согласно указаниям на чертежах проекта и в соответствии с СН РК 2.01-01-2013 «Защита строи-тельных конструкций от коррозии».
Поверхности бетонных и железобетонных элементов фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, покрываются горячим битумом за два раза.
Все стальные конструкции окрашиваются эмалью ПФ-133 за два раза по грунтовке ГФ-021.
Детали и изделия из деревянных конструкций защищаются от коррозии лакокрасочными материалами - пентафталевыми эмалями (ПФ-115 ГОСТ 6465-76, ПФ-133 ГОСТ 926-82).
Деревянные конструкции, соприкасающиеся с каменными конструкциями, защищаются от гниения прокладкой двух слоев толя. Деревянные конструкции обрабатываются огнезащитным составом КСД по ТУ 2389-006-17483468-94.
Все неоговоренные в проекте мероприятия по антикоррозийной защите приняты согласно СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Отопление и вентиляция
Предусмотрена полная замена системы отопления здания школы.
Присоединение водонагревателей горячего водоснабжения принято (электрические водонагреватель).
Заделка зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов выполняется негорючими материалами, обеспечивающими нормативный предел огнестойкости ограждения.

Водоснабжение и канализация

Водоснабжение здания предусматривается от существующего водопровода.
В здании объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод, для подачи воды на хозяйственно-питьевые, противопожарные и технологические нужды. Наружные сети водоснабжения выполняются из полиэтиленовых труб два диаметра 40 мм по ГОСТ 18599-2001. Диаметры труб определены на основе гидравлического расчета.
Система водоснабжения для подачи воды на хозяйственно-бытовые
В качестве запорной арматуры используются краны шаровые, а в качестве водоразборной арматуры используются смесители.
Горячее водоснабжение предусматривается от водонагревателя.
В качестве запорной арматуры используются краны шаровые.
Сточные воды от санитарных приборов здания внутренней сетью бытовой канализаций через выпуски отводятся в дворовую канализационную сеть (септик).

Электротехнические решения

Электротехнические решения по зданию выполняются в строгом соответствии с дефектным актом утверждённым заказчиком, производится замена устаревшего электротехнического оборудования в соответствии с утверждённой схемой.
Электроснабжение здания осуществляется от существующих магистральных линий электропередач.
Для приема и распределения электроэнергии внутри здания, , устанавливается вводно-распределительное устройство ЩУРН 3-.
Напряжение рабочего освещения-220 В.
Типы заменяемых светильников выбраны с учетом условий окружающее среды и характера работы в помещениях.
Управление освещением предусмотрено выключателями по месту по существующей ранее схеме.
Сеть освещения и питания штепсельных розеток раздельная 3-х проводная (L,N,PE-про-водники. Система заземления TN-C-S).
Сеть электроосвещения выполняется кабелем ВВГнг.
Для обеспечения безопасности персонала от поражения электрическим током предусматривается зануление всех нормально нетоковедущих металлических частей электрооборудования, корпусов, трубопроводов технологического оборудования, а также элементов каркаса здания путем присоединения через систему уравнивания потенциалов и через нулевую защитную жилу (PE-жилу) кабелей электропроводки к ГЗШ вводного щита. Заземление решено путем присоединения ГЗШ к существующему внешнему контуру заземления здания через PEN-проводник.

Системы связи и сигнализации
Предусмотрена пожарная сигнализация согласно проекта.
.Прокладка кабелей в здании осуществляется в кабель каналах.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2023 года;***

месяц, год

окончание работ ***июль 2023 года;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***3 месяца;***
фактически ***3 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено 60 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ ***(Нет)*** _____ _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« _____» _____дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Здание МП в с.Жанажол Акжайкского района** ***ЗКО***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтаж ных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Мухамбетов Уразбек Сагимбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

дата « ***04***» ***Июля*** **2023 года.**

Место печати (при наличии)