Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"
Ген.Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО "Adilet AS"
Договор суб.подряда №1 от 2024-07-27
Наименование стройки - Строительство купки мелкого-рогатого скота впоселке Таукент, Созакского района Туркестанской области (Корректировка)

А К Т №1 от 27.08.2024

приемки выполненных работ за Август месяц 2024г.

на Наименование стройки - Строительство купки мелкого-рогатого скота впоселке Таукент, Созакского района Туркестанской области (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9893692**
		Раздел 1. Блок 4 /АС-5				**145395**
1	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство**	м^3	0,25	56 027	14007
2	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/Ст-1**	т конструкций	0,1485	72 051	10700
3	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,1485	396 228	58840
4	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Пр-1**	т конструкций	0,0955	246 440	23535
5	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	т	0,0955	401 186	38313
		Раздел 2. Блок для овец до купания 1,2 /АС-5				**216634**
6	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство**	м^3	0,375	56 027	21010

1	2	3	4	5	6	7
7	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/Ст-1	т конструкций	0,22275	72 051	16049
8	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,22275	396 228	88260
9	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Пр-1	т конструкций	0,141	246 440	34748
10	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,141	401 186	56567
	Раздел 3.	**Блок 4 (Бассейн для купания овец) /АС-8а**				423949
11	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	7,535	48 930	368688
12	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,032	59 501	1904
13	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,032	302 205	9671
14	У6109-0302-0101 6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия бетонные, толщина 30/20 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	0,12	2 686	322
15	У6109-0302-0102 6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	-0,12	393	-47
16	У6121-0101-0101 6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,005	5 062 424	25312
17	С1241-701-0101 241-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	5,04	3 591	18099
	Раздел 4.	**Загон для овец до купания /АС-7**				442349
18	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,6	56 027	33616
19	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/Ст-1	т конструкций	0,3564	72 051	25679

1	2	3	4	5	6	7
20	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,3564	396 228	141216
21	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Пр-1	т конструкций	0,373515	246 440	92049
22	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,373365	401 186	149789
						453305
	Раздел 5.	Загон для овец после купания /АС-9				
23	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,6	56 027	33616
24	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/Ст-1	т конструкций	0,3564	72 051	25679
25	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,3564	396 228	141216
26	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Пр-1	т конструкций	0,39034	246 440	96195
27	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,39034	401 186	156599
						3176005
	Раздел 6.	Стена каркасные из металла на Блок 4 /АС-5; Блок для овец до купания 1,2 /АС-5; Загон для овец до купания /АС-7; Загон для овец после купания /АС-9;				
28	Е11-100113-103 1110-0113-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Заборы решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов	$м^2$ забора	141,8001	2 412	342022
29	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,3	401 186	120356
		Земляные работы				
30	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	288,575	442	127550

1	2	3	4	5	6	7
31	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	8,925	8 328	74327
32	У6101-0107-0801 6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	20	1 220	24400
33	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	220,05	88	19364
34	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	24,45	3 623	88582
35	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	244,5	575	140588
36	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	32	158	5056
		Стены и днище АС-14				
37	У6103-701-101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство\В3,5	$м^3$	1	33 837	33837
38	Е11-61301-104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство\В20 F100-W6	$м^3$	10,95	73 953	809785
39	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,26229	302 205	79265
40	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03827	306 311	11723
41	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02736	312 833	8559
		Покрытие/ АС-12				
42	Е11-60801-102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м\В20	$м^3$	1,2	127 873	153448
43	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1108	306 311	33939

1	2	3	4	5	6	7
44	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,002	2 079 622	4159
		Дыхательное устройство ДУ-1/АС-15				
45	У6103-101-104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство\В7,5**	$м^3$	0,1	55 247	5525
46	У6103-0701-0806 6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,002685	292 187	785
47	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00092	306 311	282
48	С1222-525-0401 222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,001765	1 109 774	1959
49	У6121-0101-0101 6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	км трубопровода	0,001	5 058 115	5058
50	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг /хомуты, мелкие стальные элементы/. Установка**	т стальных элементов	0,5	1 447 973	723986
51	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000132	1 510 113	199
		Отмостка				
52	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство\В7,5**	$м^3$	0,4005	34 592	13854
		Крышка утепленная /АС-16				
53	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка деревянной крышки выгреба**	$м^2$	0,1460493	1 188	174
54	У6107-115-106 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огнезащита деревянной крышки**	$м^2$	0,1460493	530	77
55	С1215-204-0303 215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	$м^3$	0,009	115 555	1040
56	Е11-100107-0608 1110-0107-0608 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку**	$м^2$	0,4	12 853	5141
57	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка опорных скоб 8 шт**	1т	0,00124	59 501	74

1	2	3	4	5	6	7
58	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Скоба опорная/**	**т**	**0,00124**	**306 311**	**380**
59	С1261-107-0982 261-107-0982 *РСНБ РК 2022*	**Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010**	**т**	**0,0000785**	**694 126**	**54**
		Гидроизоляция покрытия				
60	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**9,68**	**2 060**	**19941**
		Гидроизоляция днища				
61	У6111-401-101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**$м^2$ поверхности**	**6,48**	**2 732**	**17703**
		Гидроизоляция стен				
62	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /СНАРУЖИ СТЕН/**	**$м^2$ поверхности**	**33**	**4 674**	**154242**
63	У6112-202-401 6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**22,68**	**4 640**	**105235**
64	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Железнение поверхности**	**$м^2$**	**22,68**	**1 633**	**37036**
65	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**$м^3$ емкости**	**12,5**	**504**	**6300**
						50126
	Раздел 7.	**Резервуар 25$м^3$**				
66	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**0,85**	**44 155**	**37532**
67	С1241-101-0210 241-101-0210 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**6**	**2 099**	**12594**
						1860
	Раздел 8.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				
68	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**3,1**	**442**	**1370**

1	2	3	4	5	6	7
69	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,1	158	490
						44528
	Раздел 9. ПОКРЫТИЯ					
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 22,5$м^2$				
70	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,125	575	647
71	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	1,35	8 004	10805
72	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4\5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	11,25	2 430	27338
73	У7101-0602-0406 7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	11,25	510	5738
						4453145
	Раздел 10. ОГРАЖДЕНИЕ					
74	Е11-100113-203 1110-0113-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Калитки решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов	$м^2$ калиток	3,25	28 788	93561
75	Е11-100113-303 1110-0113-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов	$м^2$ ворот	3,9	24 780	96642
76	С1214-205-0101 214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,055	459 856	25292
77	У86-010602-0405 8601-0602-0405 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х 2,0 м	секция	27	156 950	4237650
						486396
	Раздел 11.					
78	У6109-303-101 6109-0303-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	280,505	1 734	486396
	Всего по смете					9 893 692,00

1	2	3	4	5	6	7
	Затраты на организацию 7,7%					761 814,28
	Итого					10 655 506,28
	Сметная прибыль 5%					532 775,31
	Непредвиденные работы 3%					319 665,19
	Итого					11 507 946,79
	В прогнозных ценах на 2024 К=1,075					12 371 042,80
	НДС 12%					1 484 525,14
	Итого					13 855 567,93
	Итого с понижающим коэфицентом К=0,6					8 313 340,76

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Суб.подрядчик:
ТОО "Adilet AS"

Директор _____ **Нигибаев А.**