Форма 2В

SANA-2015". Версия 18.2 от 03.04.18 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказчик: ГУ Отдел строительства Ескельдинского района
(организация)

Подрядчик: ТОО ЭВА ЛЮКС
(организация)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС с. Бактыбай Ескельдинского района Алматинской области. Наружные сети водоснабжения.
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22_ от 14.05.2019 г

Акт приемки выполненных работ за август 2019 г

Составлен в текущих ценах с 26.03.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Водопроводные колодцы диаметром 1500мм (15шт)				
1	1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3К=15,000;	м3 грунта	561	249,53	139986
2	2	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3К=15,000;	м3 грунта	843	395,23	333179

3	3 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=15,000;	м3 грунта	1312,5	43,69	57340
4	4 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовкамиК=15,000;	м3 уплотненного грунта	1312,5	240,78	316019
5	5 1101-0107-1303	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 4К=15,000;	м3 грунта	91,5	95,88	8773
6	6 1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4К=15,000;	м2 спланированной поверхности	135	548,9	74102
7	7 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухихК=15,000;	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,65	50240,31	1137943
8	8 1106-0101-0101	Упоры и опоры бетонные. УстройствоК=15,000;	м3	0,75	21462,67	16097
9	9 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	15	25833,6	387504
10	10 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	15	21584,88	323773
11	11 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	15	21584,88	323773

12	12 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев *1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	19249,92	134749
13	13 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2	шт.	8	24226,56	193812
14	14 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	45	1597,32	71879
15	15 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	2984,04	44761
16	16 2303-0101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	15	17497,08	262456
17	17 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=15,000;	т	0,5304	638263,57	338535
18	18 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (Стремянка)К=15,000;	т	0,2562	563013,72	144244
19	19 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	270	1176,38	317623
20	20 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. УстройствоК=15,000;	м3	8,25	21977,82	181317
	Раздел 2 Водопроводная сеть					
21	21 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5296	249,53	1321511
22	22 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4804,08	395,23	1898717

23	23 1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2742,72	419,43	1150389
24	24 4102-0203-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (вывоз грунта IV гр)К=1,750;	т	4799,76	111,24	533925
25	25 1101-0205-0104	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	397,2	9102,57	3615541
26	26 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	112	4352,38	487466
27	27 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,4	1478,75	9464
28	28 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2624,32	249,53	654846
29	29 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2624,32	240,78	631872
30	30 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10497,28	43,69	458601
31	31 1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	10497,28	21,57	226455

32	32 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10497,28	95,5	1002446
33	33 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,4	1888,92	12090
34	34 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2614,3	251,43	657314
35	35 4102-0203-1050	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (привоз грунта)К=1,750;	т	4575,025	111,24	508926
36	36 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,601	622921,92	997298
37	37 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	м	1617,01	1388,88	2245833
38	38 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (пожарные подставки, тройники, крестовины, отводы, вставки из стальных труб, штуцеры)	т фасонных частей	0,57178	2025593,76	1158194
39	39 2302-0103-1610	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	72	15120	1088640
40	40 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	1356,48	48833
41	41 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	11	3748	41228

42	42 2304-0102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	11	45887,04	504757
43	43 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 152 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (труба-футляр)	км трубопровода	0,0072	5261944,44	37886
44	44 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0072	2773333,33	19968
45	45 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	40	3975,95	159038
46	46 2304-0501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	40	924,48	36979
47	47 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	40	3593,65	143746
48	48 1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	7	72837,71	509864
49	49 1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене	шт	7	1149,14	8044
50	50 2401-0107-0502	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт	0,07	120615,48	8443
51	51 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (фасонные части в колодцах)	м2	15	122,27	1834
52	52 1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	20496	40992

53	53 1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (труба-футляр)	км трубопровода	0,076	19994289,47	1519566
54	54 1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,076	5105644,74	388029
	Всего					**26936600**
	Временные здания и сооружения (1,3 %)					350 176
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)					564 836
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**557 032**
	Итого в текущих ценах с 26.03.18 г					**28 408 644**
	НДС (12 %)					3 409 037
	Итого					**31 817 681**

Заказчик ГУ Отдел строительства Ескельдинского района И.о руководителя Айтахов А.А.

Технический надзор ТОО Алматыкурылысэксперт Грецкий И.

Подрядчик ТОО ЭВА ЛЮКС Директор Эйхвальд В.И.