Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Декларация о соответствии

"2" 08 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ЭВА Люкс»**
адрес: Алматинская область, Карасайский район, Райымбекский с.о, с.Абай, ул.Шаянбаева, д. № 49.
(наименование организации, юридический адрес)

в лице: Директора **Эйхвальд Валерий Иосифович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство инженерно -коммуникационных сетей под ИЖС в селе Бактыбай Ескельдинского района (наружное водоснабжение)».**
(наименование, местонахождения объекта)
Заказчиком которого является: **ГУ «Отдел строительства Ескельдинского района», в лице и.о руководителя Айтахов Адлет Айдарович**.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно- монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «ӨтеСенімдіҚұрылыс»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АлГарСтрой Проект»**
(наименование проектной организации)
утвержден (а) **ГУ «Отдел строительства Ескельдинского района», приказ № 18-н/к от 26.06.2018г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические

показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м	1601	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	1601	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Смотровой колодец	шт	15	
4	Задвижка d-100 мм	шт	11	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
5	Вентили d-20 мм	шт	40	
	" d-	шт		
	" d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
7	Гидрант	шт	7	
8	Водопроводный ввод	шт		
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				

1	Коллекторы (общая протяженность)	м
	1) из керамических труб	м
	2) из чугунных труб	м
	3) из бетонных труб	м
	4) из асбестоцементных труб	м
	5) из железобетонных труб	м
	6)	м
	7)	м
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м
	1) из керамических труб	м
	2) из чугунных труб	м
	3) из бетонных труб	м
	4) из асбестоцементных труб	м
	5) из железобетонных труб	м
	6)	м
3	Смотровой колодец	шт
	Выпуск	шт

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Водопроводные сети застроены из полиэтиленовых труб ПНД ПЭ100 SDR21 ПЭØ110х5,3мм по ГОСТ 18599-2001, длиной 1601,0 м. Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ -100х100мм в кол-ве 5 штук. Пожарная подставка ППФ-100мм – 1шт.; крестовина фланцевая с пожарной подставкой ППКФ-100х100мм – 1шт.; задвижка SM-KZ (F4) с обрезиненным клином Ду=100мм – 11 шт.; фланцы плоские приварные без выступа Ру 1,0 МПа Ду=100 мм – 36шт.; фланцы плоские свободные без выступа Ру 1,0 МПа Ду=100 мм – 36шт.; вставка из стальных труб D108х4.0 L=1000 мм – 5 шт.; вставка из стальных труб D108х4.0 L=300 мм – 11 шт.; труба-футляр для пропуска ПЭ труб через стенки колодцев Ø152х4.0 L=200 изоляция весьма усиленная – 36шт.; Втулка ПЭ под свободный фланец Ø100мм – 36 шт.; знак пожарной безопасности 7 шт., гидрант пожарный Ду=125мм Н=1,5м – 7 шт.; штуцер приварной 22-012 – 40 шт.; вентиль чугунный муфтовый d=20 мм – 40шт.; фильтр латунный сетчатый ¾ PN20 DN20 – 40шт.; стремянка – 15 шт.; Водопроводный колодец Ø1500 мм – 15шт.; люк с шарниром и замком типа «Л» - 15шт.; окраска фасонных частей в колодцах -15м3.; бетонная отмостка горловины колодца – 9,35 м3, земляные работы по колодцам – 1404,0 м3.; земляные работы по траншее -13454,3 м3.; врезка в существующий водопровод Ø150 – 2 шт.; боковая обмазочная гидроизоляция дна и наружной поверхности стенок колодца – 216м2.; футляр –труба стальная прямошовная электросварная Ø 325х7,0 с весьма усиленной изоляцией – 76,0 м/п5.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования- - - ;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь **2019 года**;
(месяц, год)
окончание работ **сентябрь 2019 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **3** месяцев.
Фактически **2** месяца.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Наружные инженерные коммуникации (водоснабжение и канализация, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. Водоснабжение и канализация:_____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЭВА Люкс» считает объект **«Строительство инженерно -коммуникационных сетей под ИЖС в селе Бактыбай Ескельдинского района (наружное водоснабжение)».**
(наименование объекта, комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ЭВАЛюкс» Эйхвальд Валерий Иосифович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.)

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства Ескельдинского района»
и.о руководителя **Айтахов А.А.**

Авторский надзор:
ТОО «АлГарСтрой Проект» **Асанбаев Е.Н.**