Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфақұрылымдық
даму министрінің
2023 жылғы 28 наурыздағы
№ 183 бұйрығы
Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфақұрылымдық
даму министрінің
2021 жылғы 08 ақпандағы
№ 53 бұйрығы
Қазақстан Республикасы
Индустрия және
инфақұрылымдық
даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығы
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша
нысан

Сәйкестік туралы декларация

2024 жылғы «22» 10

Мердігер (бас мердігер) **«Dim Nur company» ЖШС, Шымкент қаласы Нұрсат мөлтекауданы, №172Б, үй 79**

(ұйымның атауы, заңды мекенжайы)

Маханбетова Мадина Аширбаевнаның атынан

(ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Түркістан облысы Төле би ауданының Зертас а/о Зертас ауылындағы тұрғыналапқа инженерлік инфрақұрылым құрылысы» (газбен жабдықтау)», Түркістаноблысы, Төлеби ауданы, Зертас ауылы объектісі бойынша

(объектінің атауы, орналасқан жері)

тапсырыс берушісі **«Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесі, ММ-нің басшысы Тұргынбаев Куттымурат Байдуллаевич** болып табылатын

(ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2 . Қосалқы мердігер ұйымдар **«NIYET construction» ЖШС, № ГСЛ №000376 10.02.2006 жылғы**

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні)

Адырбекова Бимұрат Бақтыбекұлы атынан ;

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«BARRAKAT-group» ЖШС, ГСЛ №0011867 10.06.2024 жылғы;

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні)

Тулегенова Айнур Джумабаевна атынын ;

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«BAYTIK GROUP» ЖШС, №24020935 10.06.2024 жылғы;

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні)

Бердібаев Досмұқан Мұхтарұлы атынан ;

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Amira-S Group» ЖШС, №24023305 10.07.2024 жылғы;

ұйымның атауы, лицензия № және алған күні)

Еспұлғанов Мұхит Анварұлы атынан ;

басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«ПУС-Шымкент» ЖШС, № 16-2018**

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

«Төлеби ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» Мемлекеттік мекемесі 2020 жылғы 24 маусым №25

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Газдандырылу нысаны саны	дана	165	165	168	168
Газдандырылу құрылғылар саны мен типі	Дана	Газ плита және жылыту пештері	Газ плита және жылыту пештері	Газ плита және жылыту пештері	Газ плита және жылыту пештері
Газ реттегіш пунктері (ГРПШ)					
1)ГРПШ -6 (1-есептегіш құралымен G-4)	Дана	9	9	12	12
2)ГРПШ -10 (2 есептегіш құралымен)	Дана	78	78	78	78
3) ГРПШ 13-2В-У1	Дана	1	1	1	1
Максималды газ шығыны, (сағатына)	м3/с	396	396	396	396
Жоғарғы қысымдағы га құбырының ұзындығы 0,6 МПа полиэтилен құбырдан ПЭ100 SDR 11	км	0,48	0,48	0,48	0,48
Орта қысымдағы газ құбырының жалпы ұзындығы 0,3 МПа полиэтилен	км	5,896	5,896	5,896	5,896

құрбырдан ПЭ100 SDR11					

Нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	нақты
Жалпы алаңы :	$м^2$		
Қабаттар саны:	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$	-	-
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және салынған үй-жайлар алаңы	$м^3$	-	-

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы $м^3$		Пәтер саны	Пәтер алаңы $м^3$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						
Төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: а) Жоғары қысымды жерасты газ құбыры диаметрі 75х6,8 мм (480 м) ПЭ100 SDR11 полиэтилен құбырлардан, орташа қысымды газ құбыры ПЭ100 75х6,8 мм (621 м), 63х5,8 мм (632 м), 50х4,6 мм (103 м), 32х3,0 мм (4 570 м) полиэтилен құбырлардан көзделген. Жерасты полиэтилен газ құбыры құбырдың жоғарғы жағына дейін кемінде 1,2-1,3 м тереңдікпен салынған. Газ қысымын жоғарыдан ортасына төмендету үшін шкафтық үлгідегі газ реттеу пункттерін ГРПШ-13-2ВУ-1 - 1 дана, сондай-ақ шкафтық үлгідегі жеке газ реттеу пункттерін ГРПШ-6 - 12 дана, ГРПШ-10 87 дана орнату көзделеді. Жобаланатын ГРПШ-дан газ құбырының кіре берісінде ажыратқыш құрылғыларды - фланецті жылжымалы шпинделі бар сыналы ысырмаларды және шарлы шүмекті орнату көзделеді. Жұмыс жобасында тұтынушылар үшін ГРПШ орнатумен учаскелердің шекарасында жерден шығу көзделеді.

ГРПШ толық зауыттық дайын блок түрінде жеткізіледі.

Газ құбырын қорғау:

Газ құбырларының жер үсті учаскелері атмосфералық коррозиядан сары түсті лак-бояу жабынымен 2 есе қорғалған, ал бекіту арматурасы сары түсті майлы бояумен боялады.

Найзағайдан қорғау, жерге тұйықтау:

Найзағайдан қорғау және жерге қосу бөлімдері жобалауға арналған тапсырма негізінде және ҚР қолданыстағы нормаларының талаптарына сәйкес әзірленген (ҚР ЭҚЕ, ҚР ҚН 2.04-29-2005 және т.б.).

Нысан 2-санатты найзағайдан қорғағышпен жабдықталады.

Найзағайдың тікелей түсуінен қорғау үшін ГРПШ-13-2ВУ-1 үшін іргетасқа орнатылған ГРПШ бір данасының мөлшерінде биіктігі 7,5 м өзекті найзағай қабылдағышты орнату көзделеді. Найзағайдан қорғау радиустарын есептеу нөлдік белгі үшін және 4 м белгі үшін жүргізілді.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **қараша 2023 жыл**;
(айы, жылы)

жұмыстардың аяқталуы **қараша 2024 жыл**;
(айы, жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша **2,5 ай**; нақты **2,5 ай ;**

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық су мен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметт жеткізушілер:

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшауланууы жобаға сәйкес келеді және жүргізілген зертханалық өлшем қорытындылары бойынша аккредиттелген сынақ зертханалары беретін сараптама қорытындысымен расталады (сараптама қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер **«Түркістан облысы Төле би ауданының Зертас а/о Зертас ауылындағы тұрғын алапқа инженерлік инфрақұрылым құрылысы» (газбен жабдықтау)»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды.
объектінің (кешеннің) атауы

Орындалған құрылыс–монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер):

Маханбетова Мадина Аширбаевна
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)