Приложение 2 к приказу исполняющего обязности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Договор: №113 от 14.06.2023 г.
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция электролинии по улицам кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		113	14.06.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь 2023) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция электролинии по улицам кента Айтеке би Казалинского района Кызылординской области	182 192 000,48	9 856 627,40							1 182 795,29	11 039 422,69

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района"

Руководитель _____ **Әбсұлтанов А.**

Технический надзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Инженер _____ **Әбдіров Қ. Р.**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Авторский надзор:
ХТ ПТ "Мекен и Компания"

ГИП _____ **Жусупов Б.**

Форма 2

Заказчик: КГУ Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района

Подрядчик: ТОО "Энергомера"

Договор: №113 от 14.06.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция электролиний по улицам кента Айтеке би, Казалинского района, Кызылординской области

АКТ №03
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 14. Электроснабжение 0,4кВ улицы Примов,Арыстан баб,Аймауытов,С.Муханов,Бакина (Лист188)										
		Строительство ВЛ-10кВ										
771	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		73	1762,31	206,31	128649	15061	20639	70280	214843
						1273,27	63,87	92949	4663		15914	
		НР - 72%; СП - 8%										
772	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т		0,34602	406897,00	--	140794	--	140794	--	152058
						--	--	--	--		11264	
		СП - 8%										
773	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		73	340,58	21,83	24862	1593	2024	15632	43734
						291,03	6,39	21245	466		3240	
		НР - 72%; СП - 8%										
774	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т		0,044968	394084,00	--	17721	--	17721	--	19139
						--	--	--	--		1418	
		СП - 8%										
		Строительство ВЛИ-0,4 кВ				**Кабельно-проводниковая продукция**						
775	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км		0,037	951092,00	--	35190	--	35190	--	38005
						--	--	--	--		2815	
		СП - 8%										
776	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии		0,2	103496,20	42546,57	20699	8509	--	12029	35347
						60949,63	14234,36	12190	2847		2618	
		НР - 80%; СП - 8%										
777	243-701-0720 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км		0,12	1793602,00	--	215232	--	215232	--	232451
						--	--	--	--		17219	
		СП - 8%										
778	243-701-0718 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км		0,04	937388,00	--	37496	--	37496	--	40496

		СП - 8%				--	--	--	--		3000	
779	243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км		0,04	691321,00	--	27653	--	27653	--	29865
		СП - 8%				--	--	--	--		2212	
					Железобетонные элементы (СМ ЛИСТ 188)							
780	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора		52	10899,63	4887,32	566781	254140	47649	304476	940957
		НР - 80%; СП - 8%				5096,00	2223,12	264992	115602		69700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
780.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	5,2	2476,00				12875		
780.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	312	59,00				18408		
780.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	20,8	605,00				12584		
781	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		20	22175,42	11300,26	443508	226005	18326	241594	739911
		НР - 80%; СП - 8%				9958,85	5140,80	199177	102816		54808	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
781.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	2	2476,00				4952		
781.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	120	59,00				7080		
781.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	8	605,00				4840		
782	1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		1	26080,79	11903,94	26081	11904	1270	14657	43997
		НР - 80%; СП - 8%				12906,54	5414,21	12907	5414		3259	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
782.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,1	2476,00				248		
782.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	12	59,00				708		
782.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	605,00				242		
783	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		154,343675	1184,12	27,97	182761	4317	116778	57900	259914
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	61666	591		19253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
783.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	406,08	295,00				119794		
784	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		32	3511,88	1910,90	112380	61149	--	60936	187181
		НР - 80%; СП - 8%				1600,98	779,33	51231	24939		13865	
785	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		32	6531,00	--	208992	--	208992	--	225711
		СП - 8%				--	--	--	--		16719	
786	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		2	77325,00	--	154650	--	154650	--	167022
		СП - 8%				--	--	--	--		12372	
787	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.		3	62921,00	--	188763	--	188763	--	203864
		СП - 8%				--	--	--	--		15101	
788	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.		89	51629,00	--	4594981	--	4594981	--	4962579
		СП - 8%				--	--	--	--		367598	
					Стальные конструкции							
789	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка SH702R	шт		13	48451,82	--	629874	--	629874	--	680264
		СП - 8%				--	--	--	--		50390	
790	ПРАЙС-ЛИСТ	Стяжка SH703R	шт.		4	24610,23	--	98441	--	98441	--	106316
		СП - 8%				--	--	--	--		7875	
		ИТОГО	тенге									9323653

		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					716357					
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						582678				
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						257338				
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							6556473			
		- Накладные расходы	тенге								777504		
		- Сметная прибыль	тенге								690640		
		ИТОГО						9323653					
		Временные здания и сооружения 1,92%	**тенге**					179014					
		Итого:						9502668					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%	тенге					57016					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге					624520					
		Итого:	тенге					10184204					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	тенге					191194					
		ИТОГО:						10375397					
		Итого с пониж. Коэфф К=0,95:						9856627,40					
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге					1182795,29					
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	тенге					11039422,69					

Заказчик:

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского

Главный специалист _____ **Ешенетов Ж.**

Подрядчик:

ТОО "Энергомера"

Директор _____ **Мухашов Б.С.**

Технический надзор:

ТОО "Строитехнопроект KZ A и K"

Инженер _____ **Эбдіров Қ. Р.**

Авторский надзор:

ХТ ПТ "Мекен и Компания"

ГИП _____ **Жусупов Б.**