Заказчик: ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Форма 3КС

Наименование объекта: Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга

Договор: №57 от 07.06.2021 г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		57	07.06.2021 г.	Наименование	Код	Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тыс. тенге								
			из графы 1						
				из них		дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за ноябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Ст-мость проч затрат, не вход. в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект: "Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга"	68 000 000,00	19 761 108,04							2 371 332,96	22 132 441,00
Всего по объекту	68 000 000,00	19 761 108,04							2 371 332,96	22 132 441,00

Итого к оплате: 22 132 441,00 (двадцать два миллиона сто тридцать две тысячи четыреста сорок один) тенге 00 тиын, в том числе НДС - 2 371 332,96 тенге

Заказчик:
ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(наименование организации)

Руководитель: Сериков Болат Серикович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Подрядчик:
ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Ерғали
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
(наименование организации)

Инженер-эксперт: Муканов К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "БАТЫС ГРАНД"
(наименование организации)

Инженер-эксперт: Акманов А.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алтын Айдарлы"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство 5-ти этажного 60-ти квартирного арендно коммунального жилого дома инженерные сети (корпус 5, 6)» по месту расположения: Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, г.Алга**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№57 от 07.06.2021 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.11.2021	01.11.2021	29.11.2021

Акт приемки выполненных работ №3
за ноябрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-5-1									
		Наружные сети электроснабжения 10 кВ									
	Раздел 3 КЛ 6вК										
58	2306-0109-1007	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	км	0,7085744	5257931		3725635	3725635	–	–	4023686
					–		–	–	–	298051	
59	2306-0109-1005	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,193066	3891927		751398	751398	–	–	811510

					–		–		–	60112
	Итого по разделу 3					**4 835 196**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 477 033				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					358 163				
	Раздел 4 Двухцепная воздушная линия 2ВЛ-6кВ									
	4.1 Кабельная продукция									
68	1133-0204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	2,1314	111444,59	56744,86	237533	120946	5934	120740	386935
					51915,64	18894,62	110653	40272	–	28662	
69	2306-1004-0108	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80	т	2,4589	981560		2413558		2413558	–	2606643
					–		–		–	193085	
	4.2 Промежуточная опора 2П10-1										
70	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	17	6986,59	2984,12	118772	50730	11548	64909	198375
					3323,18	1449,53	56494	24642	–	14694	

71 2104-0405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	17	123862		2105654		2105654	–	2274106
				–		–		–	168452	
72 2106-0510-1601	Траверса ТМ19	т	1,938	399927		775059		775059	–	837064
				–		–		–	62005	
73 2404-0207-0711	Хомут Х33, Х34, Х35 ГОСТ Р 51177-98	т	0,1003	106825		10715		10715	–	11572
				–		–		–	857	
74 2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0119	624992		7437		7437	–	8032
				–		–		–	595	
75 2106-0801-0101	Проводник 3П1	т	0,0153	463203		7087		7087	–	7654
				–		–		–	567	
76 1308-0101-2001	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением до 35 кВ. Установка НР = 72 %	шт.	102	7475,09	3731,09	762459	380571	–	361917	1214326
				3744	1184,06	381888	120774	–	89950	
77 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	204	3203		653412		653412	–	705685
				–		–		–	52273	
78 2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	102	1153		117606		117606	–	127014
				–		–		–	9408	
79 2404-0202-0111	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-98	шт.	102	1419		144738		144738	–	156317

					–		–		–	11579

4.3 Угловая промежуточная опора 2УП10-1

80	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	14071	6898	14071	6898	679	7877	23704
					6494	3352	6494	3352	–	1756	
81	2104-0405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	123862		247724		247724	–	267542
					–		–		–	19818	
82	2106-0510-1601	Траверса ТМ18	т	0,1008	399927		40313		40313	–	43538
					–		–		–	3225	
83	2404-0207-0711	Хомут Х33, Х34, Х35 ГОСТ Р 51177-98	т	0,0118	106825		1261		1261	–	1362
					–		–		–	101	
84	2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	624992		875		875	–	945
					–		–		–	70	
85	2106-0801-0101	Проводник 3П1	т	0,0009	463203		417		417	–	450
					–		–		–	33	
86	1308-0101-2001	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением до 35 кВ. Установка НР = 72 %	шт.	6	7475,17	3731,17	44851	22387	–	21290	71432
					3744	1184,17	22464	7105	–	5291	

87 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	3203		38436		38436	–	41511
				–		–		–	3075	
88 2404-0202-0148	Зажимы поддерживающие глухие ПГУ-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	15154		90924		90924	–	98198
				–		–		–	7274	
4.4 Анкерная (концевая) опора 2К10-1										
89 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	2	6987	2984	13974	5968	1360	7636	23339
				3323	1449,5	6646	2899	–	1729	
90 2104-0405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	123862		247724		247724	–	267542
				–		–		–	19818	
91 1133-0107-0105	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка НР = 80 %	м3 сборных ж/б конструкций	0,3	9803,33	5396,67	2941	1619	–	1534	4833
				4406,67	1986,67	1322	596	–	358	
92 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,3	38357		11507		11507	–	12428
				–		–		–	921	

93 2106-0510-1601	Траверса ТМ20	т	0,81	399927		323941		323941	–	349856
				–		–		–	25915	
94 2404-0207-0711	Хомут Х33, Х34, Х35 ГОСТ Р 51177-98	т	0,0708	106825		7563		7563	–	8168
				–		–		–	605	
95 2113-0201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0084	624992		5250		5250	–	5670
				–		–		–	420	
96 2106-0801-0101	Проводник 3П1	т	0,0054	463203		2501		2501	–	2701
				–		–		–	200	
97 2113-0814-2803	Оттяжка ОТ4, стяжки ОТ5	т	1,0092	121637		122756		122756	–	132576
				–		–		–	9820	
98 2404-0204-1304	Зажимы соединительные плашечные ПА-3-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	617		22212		22212	–	23989
				–		–		–	1777	
99 2404-0204-1203	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	493		5916		5916	–	6389
				–		–		–	473	
100 1308-0101-2001	Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная напряжением до 35 кВ. Установка НР = 72 %	шт.	72	7475,08	3731,08	538206	268638	–	255471	857171
				3744	1184,07	269568	85253	–	63494	
101 2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	шт.	144	3203		461232		461232	–	498131
				–		–		–	36899	

102	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	1153		83016		83016	–	89657
					–		–		–	6641	
103	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	697		50184		50184	–	54199
					–		–		–	4015	
104	2404-0203-1301	Зажимы натяжные НЗ-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	72	2733		196776		196776	–	212518
					–		–		–	15742	
	4.5 Кабельная муфта на концевой опоре КМ-1										
105	1308-0103-3603	Металлические конструкции. Монтаж оборудования НР = 72 %	т	0,2488	660140,68	17942,12	164243	4464	143633	12570	190958
					64895,5	5273,31	16146	1312	–	14145	
106	2106-0601-0801	Кронштейны Р1, Р4, КМ1	т	0,056	516262		28911		28911	–	31224
					–		–		–	2313	
107	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,136	240429		32698		32698	–	35314
					–		–		–	2616	
108	2113-0814-2201	Скоба КМ3	т	0,0192	540768		10383		10383	–	11214
					–		–		–	831	
109	2404-0207-0711	Хомут Х7, Х8 ГОСТ Р 51177-98	т	0,0304	106825		3247		3247	–	3507
					–		–		–	260	

110 2106-0801-0101	Проводник 3П1	т	0,0072	463203		3335		3335	–	3602
				–		–		–	267	
111 1308-0401-0102	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 1 кВ, сечением до 3х185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	26415,63	–	211325	–	101501	79073	313630
				13728	–	109824	–	–	23232	
112 2306-1703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	8	9982		79856		79856	–	86244
				–		–		–	6388	
113 1308-0101-1510	Ограничитель перенапряжений U=6 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	27	42170,11	19214,74	1138593	518798	215443	432438	1696713
				14976	7268,74	404352	196256	–	125682	
114 5801-0101-0103 (пл) (об)	Ограничитель перенапряжения U=6 кВ ОПН-6/12/101(2) УХЛ1	шт	27	18750		506250		–	–	506250
				–		–		506250	–	
115 1308-0103-3101	Зажим. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	48	585,35	10	28097	480	3655	17368	49102
				499,21	3,33	23962	160	–	3637	
116 2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	165		3960		3960	–	4277
				–		–		–	317	

117	2404-0206-0606	Зажимы аппаратные прессуемые А1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	765 –		18360 –		18360 –	– 1469	19829
118	2404-0207-1809	Наконечники кабельные ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	141 –		2256 –		2256 –	– 180	2436
119	2306-1002-0104	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,008	152471 –		1220 –		1220 –	– 98	1318
120	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	499540 –		500 –		500 –	– 40	540
121	2113-0203-0105	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00003	881863 –		26 –		26 –	– 2	28
		4.6 Заземление опор ВЛ-6кВ									
122	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	1395,88 846,29	167,71 42,42	33501 20311	4025 1018	9165 –	15357 3909	52767
123	2105-0304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,5764	221633 –		127749 –		127749 –	– 10220	137969
		4.7 Гидроизоляция подземной части									

124	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	89,77	151,24	2,32	13577	208	8204	3579	18528
					57,54	0,25	5165	22	–	1372	
125	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 %	м2	89,77	115,86	2,32	10401	208	5028	3579	15098
					57,54	0,25	5165	22	–	1118	
126	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	89,77	853,43	19,95	76612	1791	51432	21960	106458
					260,54	2,5	23389	224	–	7886	

Итого по разделу 4	**14 918 578**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 463 843
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 387 731
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	483 907
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 065 877
- оборудование, тенге	506 250
- накладные расходы, тенге	1 427 298
в т.ч. зарплата, тенге	128 457
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 067 579

Итого по смете	**19 753 774**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 463 843
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 387 731
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	483 907
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 542 910
- оборудование, тенге	506 250

- накладные расходы, тенге		1 427 298
в т.ч. зарплата, тенге		128 457
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 425 742
ИТОГО:		**19753774**
Временные здания и сооружения	**1,3%**	**250218**
Итого с временными		**20003992**
Доп.затраты в зимнее время	**2,601%**	**507136**
Итого с затратами в зимнее время		**20511128**
Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**400098**
Итого с непредвиденными затратами в текущих		**20911226**
В текущих и прогнозных ценах 2020 г. МРП = 2651	**1,050**	**21956787**
с понижающим коэф.	**К=0,9**	**19761108**
НДС	**12%**	**2371333**
ВСЕГО по акту		**22132441**

Заказчик:

ГУ "Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
(наименование организации)

Руководитель: Сериков Болат Серикович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "БАТЫС ГРАНД"

Подрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Ерғали
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер-эксперт: Муканов К.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Инженер-эксперт: Акманов А.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)