Программный комплекс АВС (редакция 2024.1.2)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования по Егиндыкольскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 131040013832, Акмолинская область, Егиндыкольский район, с.Егиндыколь, Победы, 6; тел 87164222056

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылу Тепло Сервис"

БИН 160440015281, Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, Переулок 1 НЕКРАСОВА, 19, тел +77026024583

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ Общеобразовательная школа № 1 села Егиндыколь Егиндыкольского района Акмолинской области

Договор подряда №161 от 21.05.2024г.

Акт выполненных работ №1
от 12 июля 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно - строительные решения									
			РАЗДЕЛ 5.Отделка									
			Этаж1									
			потолки									
1	85	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	844	2 920	14	2 464 480	11 816	216 908	--	2 464 480
						2 649	5	2 235 756	4 220		--	
			стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	87	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 076,7	4 344	59	4677185	63525	981951	--	4677185
						3 373	15	3631709	16150		--	
			низ стен									
3	90	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 185,0	4 344	59	5 147 640	69 915	1 080 720	--	5 147 640
						3 373	15	3 997 005	17 775		--	
4	92	236-103-0101 РСНБ РК 2022	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	823,701	622	--	512342	--	512342	--	512342
						--	--	--	--		--	
			Этаж2									
			потолки									
5	93	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	504,0	2 920	14	1 471 680	7 056	129 528	--	1 471 680
						2 649	5	1 335 096	2 520		--	
			стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	95	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 024,6	4 344	59	4450862	60451	934435	--	4450862
						3 373	15	3455976	15369		--	
		низ стен										
7	98	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 076,0	4 344	59	4 674 144	63 484	981 312	--	4 674 144
						3 373	15	3 629 348	16 140		--	
8	100	236-103-0101 РСНБ РК 2022	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	783,819	622	--	487535	--	487535	--	487535
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:		Тенге								23 885 868
		Локальная смета 2-1-2 - Отопление и вентиляция										
9	2	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	119	1 066	--	126854	--	17612	--	126854
						918	--	109242	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	119	10 655	245	1267945	29155	130781	--	1267945
						9 311	36	1108009	4284		--	
11	5	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	5 973	277	23892	1108	168	--	23892
						5 654	66	22616	264		--	
12	6	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	3 104	--	12416	--	12416	--	12416
						--	--	--	--		--	
13	7	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3	7 248	30	21744	90	33	--	21744
						7 207	--	21621	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	11	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	9 960	1 670	39840	6680	60	--	39840
						8 275	425	33100	1700		--	
15	14	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	2,97	213	--	633	--	633	--	633
						--	--	--	--		--	
16	18	241-205-2205 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные	м	3,784	2 356	--	8915	--	8915	--	8915
						--	--	--	--		--	
17	40	1215-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	897	4 347	31	3899259	27807	66378	--	3899259
						4 242	8	3805074	7176		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:		Тенге								5 401 498

Локальная смета 2-1-3 - Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжеине В1

Водомерный узел №1

18	3	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	10 776	357	32328	1071	3324	--	32328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						9 311	73	27933	219		--	
19	4	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	11 614	--	34842	--	34842	--	34842
						--	--	--	--		--	
20	5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	10 655	245	21310	490	2198	--	21310
						9 311	36	18622	72		--	
21	6	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2 530	--	5060	--	5060	--	5060
						--	--	--	--		--	
22	7	1118-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	5 817	566	5817	566	99	--	5817
						5 152	148	5152	148		--	
23	8	242-404-0805 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	28 637	--	28637	--	28637	--	28637
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	20	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	9	7 248	30	65232	270	99	--	65232
						7 207	--	64863	--		--	
25	21	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11	7 826	36	86086	396	110	--	86086
						7 780	--	85580	--		--	
26	22	241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	8,982	213	--	1913	--	1913	--	1913
						--	--	--	--		--	
27	23	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	10,978	362	--	3974	--	3974	--	3974
						--	--	--	--		--	
28	24	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	10 776	357	10776	357	1108	--	10776
						9 311	73	9311	73		--	
29	25	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	11 614	--	11614	--	11614	--	11614
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	26	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	10 655	245	213100	4900	21980	--	213100
						9 311	36	186220	720		--	
31	27	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	7	7 365	--	51555	--	51555	--	51555
						--	--	--	--		--	
32	28	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3 796	--	11388	--	11388	--	11388
						--	--	--	--		--	
33	29	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	2 530	--	25300	--	25300	--	25300
						--	--	--	--		--	
			РАЗДЕЛ 3.Канализация К1									
34	67	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	4 184	5	50208	60	--	--	50208
						4 179	1	50148	12		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	68	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	56	4 020	11	225120	616	112	--	225120
						4 007	3	224392	168		--	
36	69	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	11,976	307	--	3677	--	3677	--	3677
						--	--	--	--		--	
37	70	241-203-0201 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	м	55,888	1 395	--	77964	--	77964	--	77964
						--	--	--	--		--	
38	71	1215-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка	м трубопровода	1	2 175	1	2175	1	445	--	2175
						1 729	--	1729	--		--	
39	72	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	653	--	1306	--	1306	--	1306
						--	--	--	--		--	

РАЗДЕЛ 5.Бытовая канализация К3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	83	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4 184	5	20920	25	--	--	20920
						4 179	1	20895	5		--	
41	84	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	4 020	11	32160	88	16	--	32160
						4 007	3	32056	24		--	
42	85	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	4,99	1 496	--	7465	--	7465	--	7465
						--	--	--	--		--	
43	86	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	7,984	307	--	2451	--	2451	--	2451
						--	--	--	--		--	
44	87	244-104-0307 РСНБ РК 2022	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 с вертикальным отводом условным проходом 50В мм	комплект	1	20 003	--	20003	--	20003	--	20003
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	88	1215-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка	м трубопровода	1	2 175	1	2175	1	445	--	2175
						1 729	--	1729	--		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге								1 054 556
			Локальная смета 2-1-5 - Демонтажные работы									
46	1	1215-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,27	2 482	51	15562	320	--	--	15562
						2 431	19	15242	119		--	
47	2	1215-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж	шт.	2	28 924	51	57848	102	--	--	57848
						28 873	19	57746	38		--	
48	4	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	110	4 925	151	541750	16610	--	--	541750
						4 774	56	525140	6160		--	
49	5	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	8	2 961	17	23688	136	512	--	23688
						2 880	4	23040	32		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	6	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	55	1 722	11	94710	605	2035	--	94710
						1 674	3	92070	165		--	
51	13	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	1 063	494	9	525122	9567	--	--	525122
						485	3	515555	3189		--	
52	14	1211-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Штукатурка внутренних помещений. Очистка	$м^2$	182,1	1 463	7	266412	1274	--	--	266412
						1 456	3	265138	546		--	
53	15	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Крыльца из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	141	3 650	97	514650	13677	--	--	514650
						3 553	36	500973	5076		--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5:	Тенге								2 039 742

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1

Локальная смета № 2-1-1 - Архитектурно - строительные решения

РАЗДЕЛ 1.Фасад

54	1	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 72,00% СП = 8,00%	м2 вертикальной проекции	720,0	1 809,97	107,33	1 303 178	77 278	278 308	711 825	2 176 203
						1 316,10	57,02	947 592	41 054		161 200	
55	2	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и	м2 поверхнос	540,0	7 484,22	27,35	4 041 479	14 769	1 300 455	1 965 656	6 487 706
						5 048,62	7,08	2 726 255	3 823		480 571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			теплоизоляционным слоем с лесов НР = 72,00% СП = 8,00%	ти облицовки								
56	3	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	102,0	31 847 -	- -	3 248 394	-	3 248 394 -	- 259 872	3 508 266
57	4	231-303-0101	Металлический сайдинг Объём = 2 112,0 * 1,1	м2	2 323,2	2 895 -	- -	6 725 664	-	6 725 664 -	- 538 053	7 263 717
						РАЗДЕЛ 2.Кровля						
58	7	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением (мауэрлат, прогоны, лежень, стойки, стропила и пр.) Объём = 4,0 + 18,0 + 34,0	м3 древесины в конструкции	56,0	223114,22 63 483,60	1 914,91 844,01	12 494 396 3 555 082	107 235 47 265	8 832 079 -	2 593 689 1 207 047	16 295 132
						РАЗДЕЛ 5.Отделка						
			Этаж2									
59	32	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР = 72%	м2 отделываемой поверхнос	521	1 114,85 847,81	9,92 4,18	580 837 441 709	5 168 2 178	133 960	319 599 72 035	972 471
			Локальная смета № 2-1-2 - Отопление и вентиляция									
60	34	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	кВт	208,32	4 494,39 1 714,41	34,37 15,26	936 270 357 147	7 160 3 180	571 963 -	259 435 95 656	1 291 362
61	35	245-103-0105	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей до 110 Вт	секция	355,0	3 267,00 -	- -	1 159 785	-	1 159 785 -	- 92 783	1 252 568
62	36	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	1 345,0	5 878,00 -	- -	7 905 910	-	7 905 910 -	- 632 473	8 538 383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	37	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72,00% СП = 8,00%	шт.	96,0	594,29 446,73	- -	57 052 42 886	- -	14 166 -	30 878 7 034	94 964
64	38	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка (СМЕТА=119шт; ФАКТ=430шт) Объём = 430,0 - 119,0	шт.	311,0	5 832,31 4 533,58	199,88 36,46	1 813 848 1 409 943	62 163 11 339	341 742 -	1 023 323 226 974	3 064 145
65	39	241-208-3105	Кран полипропиленовый PP-R комбинированный размерами 25х3/4 (прим.)	шт.	430,0	978,00 -	- -	420 540	- -	420 540 -	- 33 643	454 183
66	40	1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72,00% СП = 8,00%	м трубопровода	716,0	5 212,52 4 028,77	1 169,23 424,62	3 732 164 2 884 599	837 169 304 028	10 396 -	2 295 812 482 238	6 510 214
67	41	241-209-1906	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм	шт.	430,0	804,00 -	- -	345 720	- -	345 720 -	- 27 658	373 378
68	42	241-208-2506	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	60,0	349,00 -	- -	20 940	- -	20 940 -	- 1 675	22 615
			Локальная смета № 2-1-5 - Демонтажные работы									
69	39	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	735,0	244,39 239,36	5,03 3,26	179 627 175 930	3 697 2 396	- -	128 395 24 642	332 663
70	40	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски НР = 72,00% СП = 8,00%	м2	2 157,0	374,07 374,07	- -	806 869 806 869	- -	- -	580 946 111 025	1 498 840
71	41	1211-0103-0301	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого	м2	3 152,0	789,64 611,01	178,63 94,19	2 488 945 1 925 904	563 041 296 887	- -	1 600 409 327 148	4 416 502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку									
72	42	**1107-0512-0109**	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Разборка (Демонтаж)** **НР = 72,00% СП = 8,00%**	**шт. сборных конструкций**	**158,0**	**2 733,03** **1 032,13**	**1 700,90** **673,78**	**431 819** **163 077**	**268 742** **106 457**	**-** **-**	**194 064** **50 071**	**675 954**

Итого по акту замены №1: **65 229 266**

ИТОГО:	**Тенге**								**97 610 930**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**41 545 079**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2 338 641**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**920 971**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**37 191 381**		
- Накладные расходы	Тенге							**11 704 031**	
- Сметная прибыль	Тенге							**4 831 798**	

Всего	**97 610 930**
Временные здания и сооружения (1,2%)	1 171 331
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки (1,3%)	1 284 169
Итого	**100 066 430**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 001 329**
Итого в текущих ценах 2023г.	**102 067 759**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2024г. К = 1,075	**109 722 841**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Ценовая скидка согласно Договора, k=0,98	-2 194 457
Итого в текущих ценах	**107 528 384**
НДС (12 %)	12 903 406
Итого	**120 431 790**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Жылу Тепло Сервис"
БИН 160440015281

Директор _____ **Новохатский Д. С.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования по Егиндыкольскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 131040013832

Руководитель _____ **Каратаев Т. Б.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "DALA-Z GROUP"
БИН 031140011145

_____ **Тастембеков Е.П.**
ИИН 791014301109
аттестат № KZ70VJE00077895 от 26.12.2022г.
аттестат № KZ43VJE00077896 от 26.12.2022г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Фирма Кокше-TecnoPlast", БИН 130540023369

_____ **Тогаев Н. К.**
ИИН 880411350280