Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Щербактинского района"

Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ №53 от "30" марта 2017 года

АКТ №1

приемки выполненных работ от 24 апреля 2017 года

Капитальный ремонт здания ГУ "Аппарат акима Щербактинского района" с.Шарбакты

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Потолки									
3	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей	106,7	106,2	3,94	11 332	420	10 446	0,5535	59
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	10 895	159	94,5	0,00729	1
4	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	241,355	37		8 930				
		кг								
5	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	102,624	257,14	2,33	26 389	239	4 319	0,26	27
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	4 480	90	94,5	0,0043	0
6	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	26	326,29	2,21	8 484	57	7 871	1,76	46
		м2		319,5	0,83	8 307	22	94,5	0,0041	0
7	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	26	1070		27 820				
		м2								
		Итого по разделу 1				**82 955**		**22 634**		**132**
		Накладные расходы, тенге				22 634				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6 335				
		Всего по разделу, тенге				**111 924**				
	Раздел 2 Стены									
9	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	240	32,87	0	7 889	0	7 100	0,2282	55

	м2								
			32,87	0	7 889	0	90	0	0
10 Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски	200	37,04	0	7 408	0	7 001	0,257	51
	м2								
			37,04	0	7 408	0	94,5	0	0
11 Е62-36-1	Очистка вручную сен от известковой окраски	100	25,7	0	2 570	0	2 429	0,178	18
	м2								
			25,7	0	2 570	0	94,5	0	0
12 Е53-1-1	Разборка деревянных панелей	48	20,04	2,92	962	140	914	0,123	6
	м2 стен								
			17,12	0,5	822	24	108	0,0045	0
13 Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	3,2	2719,44	399,69	8 702	1 279	8 098	15,88	51
	м3 кладки								
			2319,75	63	7 423	202	106,2	0,54	2
15 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	140	168,08	4,07	23 531	570	18 079	0,74	104
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			135,68	0,97	18 995	136	94,50	0,0517	7
16 30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	2	10100		20 200				
	м3								
19 Е15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	4,68	572,99	4,85	2 682	23	992	1,288	6
	м2								
			222,86	1,41	1 043	7	94,5	0,0062	0
20 1-1-375	Листы гипсовые обшивочные	4,914	250		1 229				
	м2								
21 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	200	77,28	3,43	15 456	686	14 183	0,4552	91
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	14 746	262	94,5	0,0063	1
22 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	300	37		11 100				
	кг								
23 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	100	251,66	1,88	25 166	188	3 747	0,231	23
	м2 окрашиваемой поверхности								
			38,93	0,72	3 893	72	94,50	0,0035	0
24 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	64,7	1681,05	4,62	108 764	299	15 781	1,52	98
	м2 облицовки								
			254,97	3,14	16 497	203	94,5	0,0162	1

	Итого по разделу 2				**235 658**		**78 321**		**503**
	Накладные расходы, тенге				78 321				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18 839				
	Всего по разделу, тенге				**332 818**				
Раздел 3 Полы									
32 E57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	53,4	116,63	10,56	6 228	564	6 369	0,6987	37
	м2		106,07	1,67	5 664	89	110,7	0,0144	1
33 E57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	43,5	51,33	4,89	2 233	213	2 276	0,336	15
	м2		46,44	0,83	2 020	36	110,7	0,0086	0
34 E57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	89,3	17,38	0,93	1 552	83	1 640	0,1139	10
	м2		16,45	0,14	1 469	13	110,7	0,0013	0
36 E11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4	10506,18	0	42 025	0	2 511	3,66	15
	м3 подстилающего слоя		567	0	2 268	0	110,7	0	0
37 E11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	40	337,38	11,72	13 495	469	7 796	1,06	42
	м2 покрытия		171,68	4,39	6 867	176	110,7	0,0214	1
38 1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	40	1350		54 000				
	м2								
39 E11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	18,9	337,38	11,72	6 376	222	3 684	1,06	20
	м2 покрытия		171,68	4,39	3 245	83	110,7	0,0214	0
40 1-1-534	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм	19,278	624		12 029				
	м2								
42 E11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	70	289,31	9,95	20 252	697	4 335	0,356	25
	м2 стяжки		52,2	3,74	3 654	262	110,7	0,0182	1
43 E11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	18,4	323,65	18,42	5 955	339	1 891	0,416	8
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	1 581	127	110,7	0,0337	1
44 E11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	18,4	215,39	9,05	3 963	167	1 106	0,251	5
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	936	63	110,8	0,0165	0
	Итого по разделу 3				**168 108**		**31 608**		**175**

	Накладные расходы, тенге				31 608				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11 983				
	Всего по разделу, тенге				**211 698**				
Раздел 6 Электрические работы									
72 Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	10	8,42	0	84	0	82	0,0584	1
	шт		8,42	0	84	0	97	0	0
78 Е67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	4	9,32	0,23	37	1	35	0,0632	0
	шт		9,09	0,05	36	0	97	0,0003	0
	Итого по разделу 6				**119**		**117**		**0**
	Накладные расходы, тенге				117				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14				
	Всего по разделу, тенге				**251**				
Раздел 2 Добавить в смету									
2.2 Стены									
6 Е61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен	10,0	528,05	33,79	5 281	338	2 976	1,741	17
	м2		291,98	5,62	2 920	56	100	0,031	0
1.3 Полы									
10 Е12-14-2	Засыпка шлаком пространства под полом	21	628,22	245,72	13 193	5 160	10 701	2,71	57
	м3		382,5	92,85	8 033	1 950	107,2	0,45	9
11 Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	15,1	337,38	11,72	5 094	177	2 943	1,06	16
	м2 покрытия		171,68	4,39	2 592	66	110,7	0,0214	0
12 1-1-534	Ковры из плиток керамических для полов неглазурованных гладких одноцветных, толщина 4-6 мм	15,402	624		9 611				
	м2								
13 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	15,1	323,65	18,42	4 887	278	1 552	0,416	6
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	1 298	104	110,7	0,0337	1
14 Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	15,1	215,39	9,05	3 252	137	907	0,251	4
	м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	768	51	110,8	0,0165	0
1.5 Сантехнические работы									
18 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18 253	78	928	2,22	4

		комплект								
				387	15,75	774	32	115,2	0,07	0
19	Е17-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3 587	3	290	0,7	1
		шт								
				126	0	252	0	115	0	0
20	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников	2	5930,28	21,53	11 861	43	819	1,95	4
		комплект								
				346,5	9	693	18	115,2	0,04	0
		Всего прямые затраты по разделу добавить				**75 018**		**21 116**		**110**
		Накладные расходы, тенге				21 116				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5 768				
		Всего по разделу добавить				**101 903**				
		Всего прямые затраты				**561 857**		**153 795**		**919**
		Накладные расходы, тенге				153 795				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42 939				
		Всего по смете				**758 591**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7 586				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 034				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**769 211**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге				**1 838 184**				
		Налог (2 %)				36 764				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**1 874 948**				
		Понижающий коэфициент				**0,952**				
		Итого с учетом понижающего коэфициента				**1 785 714**				
		НДС (12 %)				214 286				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 000 000**				

Руководитель ГУ "Аппарат акима Щербактинского района" _____ Усина Р.К.

Эксперт по техническому надзору _____ Нуртазин Ж

Директор ТОО "НВС - Строитель" _____ Любушкин Г.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Щербактинского района" Форма 2

Подрядчик: ТОО "НВС - Строитель"

Договор о государственных закупках работ №53 от "30" марта 2017 года

АКТ №2

приемки выполненных работ от 25 мая 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Потолки									
1	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	5,73	660,34	2,86	3 784	16	1 532	1,63	9
		м2		282,04	0,94	1 616	5	94,5	0,0046	0
2	1-1-375	Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)	6,0165	250		1 504				
		м2								
5	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	4,076	257,14	2,33	1 048	9	172	0,26	1
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	178	4	94,5	0,0043	0
6	Е15-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	109	326,29	2,21	35 566	241	32 996	1,76	192
		м2		319,5	0,83	34 826	90	94,5	0,0041	0
7	1-1-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	109	1070		116 630				
		м2								
8	Е11-40-1	Устройство галтелей	17,4	123,31	0,16	2 146	3	313	0,0899	2
		м плинтусов		16,18	0,07	282	1	110,7	0,0003	0
	Раздел 2 Стены									
10	Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски	264	37,04	0	9 779	0	9 241	0,257	68
		м2		37,04	0	9 779	0	94,5	0	0
11	Е62-36-1	Очистка вручную сен от известковой окраски	76,45	25,7	0	1 965	0	1 857	0,178	14
		м2		25,7	0	1 965	0	94,5	0	0
15	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	125	168,08	4,07	21 010	509	16 142	0,74	93
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

16 30-2-28			135,68	0,97	16 960	121	94,50	0,0517	6
	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	2,9555	10100		29 851				
	м3								
17 Е10-35-1	Установка радиаторных решеток	5	332,3	23,87	1 662	119	591	0,677	3
	шт								
18 6-8-30	Решетки радиаторные		100,35	9,02	502	45	108	0,044	0
		5	1250		6 250				
	шт								
19 Е15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас	9,32	572,99	4,85	5 340	45	1 975	1,288	12
	м2								
20 1-1-375	Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)		222,86	1,41	2 077	13	94,5	0,0062	0
		9,786	250		2 447				
	м2								
21 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	454,12	77,28	3,43	35 094	1 558	32 203	0,4552	207
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
22 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе		73,73	1,31	33 482	595	94,5	0,0063	3
		1179,619	37		43 646				
	кг								
23 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	554,12	251,66	1,88	139 450	1 042	20 763	0,231	128
	м2 окрашиваемой поверхности								
24 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		38,93	0,72	21 572	399	94,50	0,0035	2
		6,3	1681,05	4,62	10 591	29	1 537	1,52	10
	м2 облицовки								
25 Е65-29-1	Смена вентиляционных решеток		254,97	3,14	1 606	20	94,5	0,0162	0
		4	647,19	0,3	2 589	1	335	0,4619	2
	шт								
Раздел 3 Полы									
33 Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов		72,63	0,05	291	0	115,2	0,0005	0
		78,7	51,33	4,89	4 040	385	4 118	0,336	26
	м2								
34 Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина		46,44	0,83	3 655	65	110,7	0,0086	1
		70,65	17,38	0,93	1 228	66	1 297	0,1139	8
	м2								
36 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		16,45	0,14	1 162	10	110,7	0,0013	0
		8,7	10506,18	0	91 404	0	5 461	3,66	32
	м3 подстилающего слоя								
37 Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе		567	0	4 933	0	110,7	0	0
		87,3	337,38	11,72	29 453	1 023	17 015	1,06	93

	м2 покрытия								
			171,68	4,39	14 988	383	110,7	0,0214	2
38 1-1-1169	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная	89,846	1350		121 292				
	м2								
41 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	98	260	0,32	25 480	31	4 528	0,236	23
	м плинтусов								
			41,63	0,11	4 080	11	110,7	0,0006	0
42 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	91,3	289,31	9,95	26 414	908	5 654	0,356	33
	м2 стяжки								
			52,2	3,74	4 766	341	110,7	0,0182	2
47 Е57-19-2	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит древесноволокнистых в один слой на мастике	36,2	527,14	1,66	19 082	60	3 304	0,5185	19
	м2								
			82,19	0,27	2 975	10	110,7	0,0027	0
48 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	36,2	925,06	4,9	33 487	177	2 419	0,382	14
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	2 118	67	110,7	0,009	0
Раздел 4 Окна и двери									
52 Е46-44-3	Разборка заполнений дверных и воротных проемов	6	158,38	23,78	950	143	776	0,9115	5
	м2								
			134,6	8,98	808	54	90	0,0439	0
55 Е10-91-2	Установка перегородок из ПВХ профилей	12,2	378,27	18,53	4 615	226	2 138	0,934	11
	м2 проемов								
			156,07	6,18	1 904	75	108	0,0302	0
56 6-1-181	Перегородки из ПВХ профилей	12,2	5240		63 928				
	м2								
Раздел 5 Сантехнические работы									
60 Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	4	244,84	6,45	979	26	1 104	1,43	6
	комплект								
			238,39	1,04	954	4	115,2	0,0088	0
61 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	4	9126,62	39,24	36 506	157	1 856	2,22	9
	комплект								
			387	15,75	1 548	63	115,2	0,07	0
62 Е17-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3 587	3	290	0,7	1
	шт								
			126	0	252	0	115	0	0
63 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2	5930,28	21,53	11 861	43	819	1,95	4
	комплект								
			346,5	9	693	18	115,2	0,04	0
64 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	8	59,31	0	474	0	545	0,337	3
	м подводок								
			59,15	0	473	0	115,2	0	0
65 8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	8	659		5 272				
	комплект								

66	Е62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	8	158,06	0,07	1 264	1	772	0,634	5
		м2		102,15	0,02	817	0	94,5	0,0001	0
67	Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	3	162,41	0,07	487	0	338	0,741	2
		м2		119,45	0,02	358	0	94,4	0,0001	0
68	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	6	145,63	3,27	874	20	987	0,853	5
		м		142,36	0,52	854	3	115,2	0,0044	0
69	Е65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	8	118,01	1,59	944	13	1 075	0,688	6
		м		116,42	0,25	931	2	115,2	0,0022	0
	Раздел 6 Электрические работы									
73	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	8	35,4	0	283	0	229	0,187	1
		шт		29,48	0	236	0	97	0	0
74	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	8	134		1 072				
		шт								
75	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	2	34,7	0	69	0	57	0,188	0
		шт		29,48	0	59	0	97	0	0
76	18-1-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	2	66		132				
		шт								
77	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,01	16300		163				
		1000шт								
Раздел 2 Добавить в смету										
2.1 Потолки										
1	Е62-36-4	Очистка вручную потолков и откосов от окраски	239,9	37,04	0	8 886	0	8 398	0,257	62
		м2		37,04	0	8 886	0	94,5	0	0
2	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков и откосов из сухих растворных смесей	133,2	106,2	3,94	14 146	525	13 041	0,5535	74
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	13 601	198	94,5	0,00729	1
3	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	301,032	37		11 138				
		кг								
4	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков и откосов, подготовленных под окраску	133,2	257,14	2,33	34 251	310	5 605	0,26	35

	м2 окрашиваемой поверхности								
			43,65	0,88	5 814	117	94,5	0,0043	1
2.2 Стены									
5 Е62-36-4	Очистка вручную стен от окраски	123,55	37,04	0	4 576	0	4 325	0,257	32
	м2								
			37,04	0	4 576	0	94,5	0	0
6 Е61-2-3	Ремонт штукатурки внутренних стен	34,0	528,05	33,79	17 954	1 149	10 118	1,741	59
	м2								
			291,98	5,62	9 927	191	100	0,031	1
7 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	112,317	77,28	3,43	8 680	385	7 965	0,4552	51
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			73,73	1,31	8 281	147	94,5	0,0063	1
8 30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	253,836	37		9 392				
	кг								
9 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	110,88	251,66	1,88	27 904	208	4 155	0,231	26
	м2 окрашиваемой поверхности								
			38,93	0,72	4 317	80	94,50	0,0035	0
10 Е11-40-1	(Прим) Монтаж перфорированного уголка на откосах	208	95,001	0,16	19 760	33	3 742	0,09	19
	м								
			16,18	0,07	3 365	15	110,7	0	0
2.3 Полы									
11 Е12-14-2	Засыпка шлаком пространства под полом	33,88	628,22	245,72	21 284	8 325	17 264	2,71	92
	м3								
			382,5	92,85	12 959	3 146	107,2	0,45	15
16 Е57-19-2	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит древесноволокнистых в один слой на мастике	111,3	527,14	1,66	58 671	185	10 160	0,5185	58
	м2								
			82,19	0,27	9 148	30	110,7	0,0027	0
17 Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	111,3	925,06	4,9	102 959	545	7 436	0,382	43
	м2 покрытия								
			58,5	1,85	6 511	206	110,7	0,009	1
18 Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	143,3	123,31	0,16	17 670	23	2 578	0,09	13
	м								
			16,18	0,07	2 319	10	110,7	0	0
2.4 Окна и двери									
19 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей, площадь проема до 3 м2	9,576	367,11	19,34	3 515	185	1 508	0,8342	8
	м2 проемов								
			139,39	6,57	1 335	63	108	0,0321	0
20 6-1-191	Двери из ПХВ профилей : однопольные	9,576	10900		104 378				
	м2								
21 Е10-91-2	Установка перегородок из ПВХ профилей	7,844	378,27	18,53	2 967	145	1 375	0,934	7

	м2 проемов								
			156,07	6,18	1 224	48	108	0,0302	0
22 1999П	Перегородки из коричневого ПВХ профиля (ц.о. 18613/2,3897/1,02)	7,844	7509,53		58 905				
	м2								
23 Е10-92-1									
	Установка дверных блоков из ПХВ профилей	2,814	367,11	19,34	1 033	54	443	0,8342	2
	м2 проемов								
			139,39	6,57	392	18	108	0,0321	0
24 1999П	Дверь из коричневого(дуб) ПХВ профиля : двупольная (ц.о. 46197/2,3897/1,02)	2,814	18952,9		53 333				
	м2								
2.5 Сантехнические работы									
28 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	6	59,31	0	356	0	409	0,337	2
	м подводок								
			59,15	0	355	0	115,2	0	0
29 8-4-33									
	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	6	659		3 954				
	комплект								
30 Е62-29-13									
	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	55,6	158,06	0,07	8 788	4	5 368	0,634	35
	м2								
			102,15	0,02	5 680	1	94,5	0,0001	0
31 Е62-29-11	Окраска масляными составами за два раза поверхностей стальных труб	16,6	162,41	0,07	2 696	1	1 872	0,741	12
	м2								
			119,45	0,02	1 983	0	94,4	0,0001	0
32 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб д 50 мм	6,97	620,54	0,64	4 325	4	855	0,584	4
	м								
			106,2	0,25	740	2	115,2	0,0012	0
33 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб д 100 мм	21,5	748,88	1,43	16 101	31	2 550	0,56	12
	м								
			102,38	0,54	2 201	12	115,2	0,0026	0
34 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб д20	34,7	499,47	12,19	17 332	423	11 869	1,64	57
	м								
			292,25	4,57	10 141	159	115,2	0,0223	1
35 Е16-15-1	Утановка вентилей д15	7	473,47	39,24	3 314	275	2 177	1,47	10
	шт								
			254,25	15,75	1 780	110	115,2	0,07	0
36 9-1-24	Вентили д15мм	7	328		2 296				
	шт								
37 Е18-3-1	Установка водоподогревателей	2	3259,94	446,81	6 520	894	3 857	8,49	17
	шт								
			1507,5	166,5	3 015	333	115,2	0,82	2

38	1999П	Водоподогреватель V=30L(ц.о. 54135/2,3897/1,02/1,12)	2	19829,7		39 659				
		шт								
Раздел 6 Электрические работы										
39	Е69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в	30,000	113,54	73,85	3406	2216	1830	0,26240	8
		кирпичных стенах		39,69	28,10	1191	843	90	0,15400	5
		1м борозды								
40	Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	37	47,2	14,8	1 746	548	974	0,16	6
		м								
				26,3	4,3	973	159	86	0,025	1
41	Е69-9-1	Заделка борозд подвал,4 и 5 й этаж	30,000	75,64	0,81	2269	24	1745	0,32700	10
		1м борозды		64,49	0,14	1935	4	90	0,00070	0
42	Е21-18-7	Монтаж светильников светодиодных	27	470,33	142,64	12 699	3 851	10 027	1,75	47
		шт								
				297	85,86	8 019	2 318	97	0,378	10
43	17-2-18	Светильник светодиодный матовый под армстронг	17	3540,0		60 180				
		шт								
44	1999П	Светильник светодиодный круглый накладной (ц.о.=2950/2,3897/1,12/1,02)	10	1080,59		10 806				

Всего прямые затраты	**1 733 543**
Накладные расходы, тенге	316 083
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	122 978
Всего по смете	**2 172 604**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	21 726
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	8 690
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 203 021**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**5 264 559**
Налог (2 %)	105 291
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5 369 850**
Понижающий коэфициент	**0,952**
Итого с учетом понижающего коэфициента	**5 114 286**
НДС (12 %)	613 714
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 728 000**

316 083		**1 843**

Руководитель ГУ "Аппарат акима Щербактинского района" _____ Усина Р.К.

Эксперт по техническому надзору _____ Нуртазин Ж

Директор ТОО "НВС - Строитель" _____ Любушкин Г.