Приложение
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"____" сентябрь 2022года

Заказчик: *ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»,31100, БИН 060140011980,г.Хромтау,ул. Спортивная 2, И.о. Казмагамбетов Айнат Саматович*

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от « ___» _____ 2022г. *ТОО «Информстройсервис» Актюбинская область,Алгинский район Алгинская г.а.,г.Алга,ул. Есет-Батыра,22. БИН 070240013289,14002720,28.02.2014г телефон 87132 57-76-66 Директор Азизов Рахиб Хазайыр Оглы*

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

От « ___» сентября__ 2022г. ТОО «ТранзитПром» эксперт Шагыр Ерлан Кадыржанулы KZ78VJE00022558 от 10.02.2017г. KZ61VJE00022864 от 17.02.2017г., KZ51VJE00022559 от 10.02.2017г

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

ТОО Актам Инжиниринг», директор Ешимкулов Нургали Таттигалиевич

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Реконструкция автомобильных дорог улиц г.Хромтау»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность

объекта по адресу: *Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, г.Хромтау*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

"__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "___" _____20____ года

№_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от "___" _____20___года

№_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ «Хромтауский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» KZ 27REA00242204 от 17.09.2021г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Актам Инжиниринг» 18017223 17.09.2018 Рабочий проект*

ГУ «Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» 9 30.03.2020г.

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *2019года;*

окончание работ *2022года;*

при продолжительности строительства, _____месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;

фактически, месяц: _____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее Единица измерения.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяжённость дороги	км	1,601		1,601	

Ширина проезжей части	м	7,0; 6,0; 4,5		7,0; 6,0; 4,5	
Ширина обочины	м	1,5		1,5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

По проекту

Фактически общая (с учетом ранее принятых) в том числе пускового комплекса или очереди общая (с учетом ранее принятых) в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,

соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту

характеризуются следующими данными:

Общая протяжённость дорожного полотна - 1,601 км, ширина проезжей части – 7,0; 6,0; 4,5 м. Ширина обочины-1,5 м

В проекте назначена следующая конструкция дорожной одежды на проезжей части, после фрезерования старой дорожной одежды (тип1):

-Покрытие из горячего плотного асфальтобетона Типа Б, IIмарки, толщиной 40мм, по СТ РК 1225-2013;

-Подгрунтовка жидким битумом с расходом 0,30л/м2

-Покрытие из горячего пористого асфальтобетона IIмарки, толщиной 60мм, по СТ РК 1225-2013;

-Подгрунтовка жидким битумом с расходом 0,50л/м2

-Основание из фракционного щебня фр.20-40 методом заклинки, толщиной 200мм, по ГОСТ 25607-94

-Планировка существующего покрытия

Укрепление обочин выполняется из щебеночно-песчаной смеси толщиной 100мм по СТ РК 1549-2006 и шириной 1,5м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение,

канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими

эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего *84263,885* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *75107,605* тысяч

тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *84263,885*тысяч

тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ *75107,605*тысяч тенге; стоимость

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации

97 % и фактически применено 97 % (на объектах, финансируемых за счет

государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной

документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области

архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Реконструкция автомобильных дорог улиц г. Хромтау» принять в эксплуатацию*

наименование объекта

Заказчик: *И.о Руководителя Казмагамбетов А.С.*

фамилия, имя, отчество (при его наличии),

подпись руководителя М.П.

Технический надзор:

ТОО «ТранзитПром» Директор Мухамедьяров Асылбек Айдаралиевич

подпись руководителя М.П.

1) аттестованный(-ые) эксперт(-ы) *Шагыр Ерлан Кадыржанулы*

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:

1) разработчик проекта *«Актам Инжиниринг» ,директор Ешимкулов Нургали Таттигалиевич*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Директор Азизов Рахиб Хазайыр Оглы.*

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

подпись руководителя М.П.

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1,601		
2	Ширина проезжей части	м	7,0; 6,0; 4,5		
3	Ширина тротуаров	м			
4	Ширина пешеходных дорог	м			
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м			
6	Ширина обочины	м	1,5		
7	Угол откоса	градус			
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути				
10	Количество полос				
11	Дорожные знаки	шт	27		
12	Элементы освещения				
13	Зеленые насаждения	шт			
14	Дорожное покрытие				
15	Электроосвещение				

Заказчик: *ГУ«Хромтауский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог» И.о.Руководитель Казмагамбетов А.С.*

фамилия, имя, отчество (при его наличии)