Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«23» июля 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Сәт-Сервис», БИН 020140003665***;
наименование организации, юридический адрес

влице ***директор Иманова Р.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция водапровода с Тоганас Сырымского района ЗКО»реконструкция***
наименование, местонахождения объекта
Уровень ответственности,техническая сложность обьекта

заказчиком которого является ***ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры , градостроительства и строительства»-Руководитель Искаков А С Западно Казахстская область Сырымский район с Жымпиты ул Жумагалиева, 19***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Стройком Лимитед» ТОО «Р и А Сервис ЛТД» ТОО «Зәулім-Шың»***

_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Сәтті Саулет»***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Аймашов Наурызбек Асылбекович***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность,производительность,производственнаяплощадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее приняты)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протиженность водапровода	м	27531	27531	27531	27531
Общая сметная стоимость в текущем уровне цен 2018	тысяч т	822698	822698	822698	822698
Строительно монтажных работ	тысяч т	536279	536279	536279	536279

Обьект ***«Реконструкция водапровода с Тоганас Сырымского района ЗКО»реконструкция***) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее– $м^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее –$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

выполнимшим ***Насосной станция 1-го подъема: скважина глубиной 40 м-2шт; ограждение территории с воротами-275м; Насосная станция II-го подъема: резервуары для воды V=150м3-2шт; водонапорную башню V=50м3-1шт; КТПН 10/0,4кВ-1шт; сборный канализационный колодец V=3м3-1шт; ДВУ-1,6 установка очистки воды комбинированная-1 шт; уборная на 1 очко-1шт; внутриплощадочные сети водопровода-292м и канализации 133м; ограждение территории с воротами-380м; внутрипоселковая водопроводная сеть 13140 метр: ПГ-38шт. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию***

211,3 х 296,7 мм

[15:18, 09.02.2024] .: залогические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются ами данными: Водоснабжение поселка осуществляется от скважины. мекте разработан хозяйственно - питьевой и противопожарный водопровод.Диаметры вняты из условия пропуска хозяйственно - питьевых расходов и противо- пожарных Прокладка сетей принята из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 090, 025 по ГОСТ 18599-2001.

- Состав установки очистки воды комбинированной серии «ДВУ1-1,5» - 1 компл:-

зачи исходной воды 1,44 м3/час, напор 30 м - 2 шт.; (1 рабочий,

ий).Строительство отпайки ВЛ-10кВ от существующей ВЛ-10кВ до объекта,

-КТПН-10/0,4кВ-25кВА на объекте. Строительство ВЛ-0,4кВ самонесущим

ванным проводом отпроектируемой КТПК 10/0.4 кВ до объекта. ВЛ-0,4/0,23кВ

ется путемподвески провод…
Электронное подписание
Найти текст или инструмент
• Тоганас - Состав установки очистки воды комбинированной серии «ДВУ10-5» - 1 комп:- асос подачи исходной воды 5,4 м3/час, напор 30 м - 2 шт.; (1 рабочий, резервный).Строительство отпайки ВЛ-10кВ от существующей ВЛ-10кВ до объекта. становкаКТПН-10/0,4кВ-25кВА на объекте.Строительство ВЛ-0,4кВ самонесущим изолированным проводом отпроектируемой КТПК 10/0,4 кВ до объекта. ВЛ-0,4/0,23кВ ыполняется путем подвески провода СИП-2А, сечением 2×25мм'.
С. Тоганас:
1 подъем: 2 - скважина, металлическая ограда из сетки - 264,7 м., ворота распашные - 1 шт., салитка - 1 шт., пожарный щит - 1 шт, ящик для песка - 1 шт., мусорный ящик - 1шт,
К7П - 1 шт.,
2 подъем: Здания насосный станций /4,8×9/43,2 кв.м. (фундамент - бетон, стены - сэндвич панели, кровля - проф. лист). Резервуары чистый воды по 100 куб. м. - 2 шт., водонапорная башня 25 м 15 м - 1 шт., металлическая ограда из проф. листа - 313,12 м., ворота аспашные - 1 шт., калитка - 1 шт., пожарный щит - 1 шт., ящик для песка - 1 шт., сорный ящик -4 шт., туалет - 1 шт., КТП - 1 шт., провода ВЛ 10кВ марки ЗАС50 - 300 мод кровода ВЛ 0,4 кВ марки СИП-2А 2х2,5 - 140 м., опоры железобетонные - 34 шт..
Поселковая водопроводная сеть: труба полиэтиленовая 90 мм - 1,183 км, труба алиэтиленовая 90 мм - 7,051 км, труба полиэтиленовая 25 мм - 4,075 км.
сАнкаты:
подъем: 2 - скважина, металлическая оградаиз сетки - 248,7 м., ворота распашные - 1 шт. читка - 1 шт., пожарный шит - 1 шт., ящик для песка - 1 шт., мусорный ящик - 1шт..
ТП - 1 шт.,
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***апрель 2019 г;***
месяц, год
окончание работ ***июль 2020 г;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Сэт-Сервис»,***
считает объект: ***«Реконструкция водапровода с Тоганас Сырымского района ЗКО»реконструкция*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «ТОО «Сэт-Сервис», » директор Иманова Р..
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ «_____»_____ 2020г.
Подпись дата М.П.