Приложение 2 к приказу исполняющего обязности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Поставщик: ТОО "Энергомера"
Договор: №68 от 05.06.2023 г.
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ в п.Шиели

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код		
		68	05.06.2023 г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					НДС	Всего к оплате
			из графы 1						
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август 2023) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажные работ по смете 20____г.	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ в п.Шиели	28 266 780,63	25 238 196,99							3 028 583,64	28 266 780,63

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"
Руководитель _____ **Д.Аман**

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"
Директор _____ Б.Мухашов

Технический надзор:
ТОО "Нурай Сервис"

Эксперт _____ А. Маженов
Эксперт _____ М.Абдуллаев

Авторский надзор:
ТОО "МКЗ ПРОЕКТ"

Директор _____ Е.Туленов

Форма 2

Заказчик: КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района»
Подрядчик: ТОО "Энергомера"
Договор: №68 от 05.06.2023 г.
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция электрических сетей 10/0,4кВ в п.Шиели

АКТ №01
приемки выполненных работ
за август месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	на Фидер Кинотеатр											
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛ-10кВ										
		Подраздел 1.Оборудования										
6	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция		1	16945,26	10566,18	16945	10566	1383	7845	26773
		НР - 80%, СП - 8%				4996,08	4810,02	4996	4810		1983	
7	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция		1	50284,82	13433,37	50285	13434	13237	22608	78724
		НР - 80%; СП - 8%				23613,88	4645,73	23614	4646		5831	
8	515-102-0107 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа КТПГ 250-6/10/0,4, проходная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА	шт.		1	4848307,00	--	4848307	--		--	4848307
						--	--	--	--	4848307	--	
9	1308-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор трехфазный мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования	шт.		1	64958,59	26195,37	64959	26195	1198	34783	107721

		НР - 72%; СП - 8%				37566,40	10743,31	37566	10743		7979	
10	515-101-0106 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.		1	2365559,00	--	2365559	--		--	2365559
						--	--	--	--	2365559	--	
					Фундамент под КТПГ							
78	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия		18	3047,41	236,55	54853	4258	43777	7602	67452
		НР - 94%; СП - 8%				378,83	70,46	6819	1268		4996	
79	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$		0,8	45622,36	1342,79	36498	1074	30467	4889	44698
		НР - 91%; СП - 8%				6195,57	520,65	4956	417		3311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0056	0,00896	9128,00				82		
80	1107-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	сборных конструкций		4	4123,91	2096,28	16496	8385	4051	6970	25343
		НР - 118%; СП - 8%				1014,85	461,95	4059	1848		1877	
81	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций		2	3274,14	1645,59	6548	3291	1924	2429	9696
		НР - 118%; СП - 8%				666,79	362,64	1334	725		718	
82	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		2	2875,61	1678,21	5751	3356	1242	2233	8623
		НР - 118%; СП - 8%				576,39	369,82	1153	740		639	
83	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$		3,092	63793,00	--	197248	--	197248	--	213028
		СП - 8%				--	--	--	--		15780	

84	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		4,176	2506,52	27,97	10467,23	117	8682	1567	12996
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	1668	16		963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002004	73026,00				146		
	Электроснабжение 0,4кВ КТПГ-10/0,4кВ №490											
	РАЗДЕЛ 2.Строительство ВЛИ-0,4 кВ											
	Подраздел 1.Железобетонные элементы											
12	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		28	3511,88	1910,90	98333	53505	0	53319	163784
		НР - 80%; СП - 8%				1600,98	779,33	44827	21821		12132	
13	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		28	5910,00		165480		165480		178718
		СП - 8%				--					13238	
14	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.	опора		40	10899,63	4887,32	435985	195493	36652	234212	723813
		НР - 80%; СП - 8%				5096,00	2223,12	203840	88925		53616	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	2	119,00				238		
15	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		14	22175,42	11300,26	310456	158204	12828	169116	517938
		НР - 80%; СП - 8%				9958,85	5140,80	139424	71971		38366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,82	119,00				98		
16	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.		68	41880,00		2847840		2847840		3075667
		СП - 8%				--					227827	

17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		220,598197	2506,52	27,97	552934	6170	458626	82754	686543
		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	88138	845		50855	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,099372	73026,00				7257		
18	Прайс.ТОО"Intel Power"	Стяжка ж/б стойки SH 702R	шт		74	47501,79		3515132		3515132		3796342
		СП - 8%				--					281210	
19	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Заземляющий проводник ЗП6	м		41	580,00		23780		23780		25682
		СП - 8%				--					1902	
20	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Кронштейн У3	шт		41	7580,00		310780		310780		335642
		СП - 8%				--					24862	
					Линейна арматура							
21	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		12	175,00		2100		2100		2268
		СП - 8%				--					168	
22	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		18	647,00		11646		11646		12578
		СП - 8%				--					932	
23	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.		20	4326,00		86520		86520		93442
		СП - 8%				--					6922	
24	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.		68	336,00	--	22848	--	22848	--	24676
		СП - 8%				--	--	--	--		1828	
29	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.		124	4640,00	--	575360	--	575360	--	621389
		СП - 8%				--	--	--	--		46029	
31	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		17	2954,00	--	50218	--	50218	--	54235
		СП - 8%				--	--	--	--		4017	
32	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.		41	4994,00		204754		204754		221134
		СП - 8%				--					16380	
33	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.		100	3792,00		379200		379200		409536
		СП - 8%				--					30336	
34	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		6	2873,00		17238		17238		18617

		СП - 8%				--					1379	
	Электроснабжение 0,4кВ КТПГ-10/0,4кВ №75											
	РАЗДЕЛ 3.Строительство ВЛИ-0,4 кВ											
	Железобетонные элементы											
23	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.		16	3511,88	1910,90	56190	30574	--	30468	93591
		НР - 80%; СП - 8%				1600,98	779,33	25616	12469		6933	
24	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.		16	5910,00		94560		94560		102125
		СП - 8%				--					7565	
25	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка.	опора		22	10899,63	4887,32	239792	107521	20159	128817	398097
		НР - 80%; СП - 8%				5096,00	2223,12	112112	48909		29489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,6	119,00				71		
26	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора		8	22175,42	11300,26	177403	90402	7330	96638	295964
		НР - 80%; СП - 8%				9958,85	5140,80	79671	41126		21923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,02	0,48	119,00				57		
27	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.		4	92545,00		370180		370180		399794
		СП - 8%				--					29614	
28	225-204-0311 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.		10	51281,00		512810		512810		553835
		СП - 8%				--					41025	
29	225-204-0303 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт.		24	41880,00		1005120		1005120		1085530
		СП - 8%				--					80410	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	$м^2$ поверхности		177,45	2506,52	27,97	444782	4964	368920	66567	552256

		НР - 93%; СП - 8%				399,54	3,83	70898	680		40908	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,042588	73026,00				3110		
31	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.		44	10431,00		458964		458964		495681
		СП - 8%				--					36717	
32	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Заземляющий проводник ЗП6	м		24	580,00		13920		13920		15034
		СП - 8%				--					1114	
33	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		6	11174,00		67044		67044		72408
		СП - 8%				--					5364	
34	Прайс.ТОО «Karadel Mechanics»	Кронштейн У3	шт		16	7580,00		121280		121280		130982
		СП - 8%				--					9702	
35	252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.		2	10620,00		21240		21240		22939
		СП - 8%				--					1699	
	Линейна арматура											
36	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.		16	175,00		2800		2800		3024
		СП - 8%				--					224	
37	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м		21,2	647		13716		13716		14813
		СП - 8%				--					1097	
38	252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.		13	4326,00		56238		56238		60737
		СП - 8%				--					4499	
39	252-207-2402 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.		1	3681,00		3681		3681		3975
		СП - 8%				--					294	
40	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.		36	336,00		12096		12096		13064
		СП - 8%				--					968	
47	252-207-3204 РСНБ РК 2022	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.		9	2954,00	--	26586	--	26586	--	28713
		СП - 8%				--	--	--	--		2127	
48	252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.		24	4994,00		119856		119856		129444
		СП - 8%				--					9588	
49	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.		30	3792,00		113760		113760		122861

		СП - 8%				--					9101	
50	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.		7	2873,00		20111		20111		21720
		СП - 8%				--					1609	
51	252-207-2321 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.		3	3000,00		9000		9000		9720
		СП - 8%				--					720	
		ИТОГО:			Тенге							23397233
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей			Тенге			850691				
		- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				717510			
		- в том числе зарплата машинистов			Тенге				311959			
		- Материалов, изделий и			Тенге					12463582		
		- Перевозка грузов			Тенге							
		- Оборудование, инвентарь			Тенге					7213866		
		- Накладные расходы			Тенге						952817	
		- Сметная прибыль			Тенге						1198766	
		ИТОГО:						23397233				
		Временные здания и сооружения 1,92%			Тенге			310721				
		Итого:			Тенге			23707953				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,6%			Тенге			98965				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге			473188				
		Итого:			Тенге			24280105				
		Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			341325				
		Итого:			Тенге			24621430				
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079			Тенге			26566523,14				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95			Тенге			25238196,99				
		НДС 12%:			Тенге			3028583,64				
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ			Тенге			28266780,63				

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Руководитель _____ Д.Аман

Подрядчик:
ТОО "Энергомера"

Директор _____ Б.Мухашов

Технический надзор:

ТОО "Нурай - Сервис"

Эксперт _____ А. Маженов

Эксперт _____ А. Абдуллаев

Авторский надзор:

ТОО "МКЗ ПРОЕКТ"

Директор _____ Е.Туленов