форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: "Строительство электрических сетей и уличное освещение в ауле Тущыкудык Исатайского района"
Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №2 от 08.01.2024г., к договору №61 от 18.07.2023г.

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2024 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	наименование
		61	18.07.2023	1	06.09.2023				
				2	08.01.2024				

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Строительство электрических сетей и уличное освещение в ауле Тущыкудык Исатайского района**	тенге	**380 617 446,50**	**42 331 703,07**	**0,00**	**42 331 703,07**	**0,00**		**380 617 446,50**	**141 105 676,91**	**98 773 973,84**

Заказчик:
Руководитель

ГУ "Отдел строительства Исатайского района"

_____ **Сыдихов Ж.Ш.**

Подрядчик:
Генеральный директор

ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"

_____ **Нұрберген А.С.**

Технадзор:
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
_____ **Джалгаспаев А.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
_____ **Әліпбек Ө.Н.**

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Исатайского района"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**
Наименование объекта: **«Строительство электрических сетей и уличное освещение в ауле Тущыкудык Исатайского района».**
Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №2 от 08.01.2024г., к договору №61 от 18.07.2023г.**

Акт приемки выполненных работ

за январь 2024

на 4-1 Электроснабжение (ЭСН)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	1602,44	162,69	154,10	260701	246936	--	52560	338323
			НР - 72%; СП - 8%			8,59	36,97	13765	59242		25062	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	49,56	2967,81	--	147085	--	--	105901	273225
			НР - 72%; СП - 8%			2967,81	--	147085	--		20239	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	44,604	37,11	37,11	1655	1655	--	347	2162
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,79	--	481		160	
4	4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	44,604	16,41	16,41	732	732	--	153	956
			НР - 72%; СП - 8%			--	4,77	--	213		71	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	44,604	241,97	116,12	10793	5180	--	5717	17831
			НР - 72%; СП - 8%			125,85	52,16	5613	2327		1321	
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	4,956	1291,20	--	6399	--	--	4607	11887
			НР - 72%; СП - 8%			1291,20	--	6399	--		881	
			РАЗДЕЛ 2.Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ									
7	7	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Щиток до трех групп.Установка в обхват колонн**	шт	14	4381,23	1430,36	61337	20025	8392	29910	98547
			НР - 72%; СП - 8%			2351,42	615,83	32920	8622		7300	

	8	247-201-0501 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	14	11200,00	--	156800	--	156800	--	169344
			СП - 8%			--	--	--	--		12544	
9	9	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	7087,72	147,17	99228	2060	43388	39199	149501
			НР - 72%; СП - 8%			3841,44	47,37	53780	663		11074	
10	10	247-204-0860 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"	шт.	14	2512,00	--	35168	--	35168	--	37981
			СП - 8%			--	--	--	--		2813	
11	11	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	14	1909,61	110,03	26735	1540	523	18242	48575
			НР - 72%; СП - 8%			1762,32	47,37	24672	663		3598	
13	13	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования	шкаф	14	36701,99	8802,24	513828	123231	35624	293781	872218
			НР - 72%; СП - 8%			25355,20	3789,71	354973	53056		64609	
14	16	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	24,168	137704,37	43092,80	3328039	1041466	757571	1508976	5223976
			НР - 80%; СП - 8%			63265,57	14780,59	1529002	357217		386961	
15	20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	499	429,35	177,01	214246	88328	28593	94306	333238
			НР - 72%; СП - 8%			195,04	67,45	97325	33658		24686	
16	91	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Светильник.Установка на кронштейнах	шт.	803	6584,91	1218,87	5287683	978753	1869023	2302490	8197386
			НР - 72%; СП - 8%			3038,49	943,96	2439907	758000		607213	
17	92	247-103-0206 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-120-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 120 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	265	106935,00	--	28390589	--	28390589	--	30661836
			СП - 8%			--	--	--	--		2271247	
18	93	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	803	14247,39	6751,66	11440654	5421583	573936	5767652	18584969
			НР - 72%; СП - 8%			6780,99	3194,89	5445135	2565497		1376663	
19	94	247-306-0313 РСНБ РК 2022 прим.	Кронштейн	шт.	803	11543,00	--	9269029	--	9269029	--	10010551
			СП - 8%			--	--	--	--		741522	
20	95	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	803	2096,00	--	1683088	--	1683088	--	1817735
			СП - 8%			--	--	--	--		134647	
21	96	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	602,25	1477,00	--	889523	--	889523	--	960685
			СП - 8%			--	--	--	--		71162	
22	97	ТПРАЙС лист	Зажим TTD 051 FJ для ответвления	шт	803	2115,59	--	1698819	--	1698819	--	1834727
			СП - 8%			--	--	--	--		135908	

23	98	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	3613,5	153,31	1,29	553986	4662	50950	359146	986197
			НР - 72% СП - 8%			137,92	0,12	498374	434		73065	
24	99	243-801-0204 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,число жил 3,марки ПВС 3х2,5 мм2	км	3,6135	589155,00	--	2128912	--	2128912	--	2299225
			СП - 8%			--	--	--	--		170313	
25	100	252-203-0303 РСНБ РК 2022 прим.	Зажим NTD 301 AF/F	шт.	803	9118,00	--	7321754	--	7321754	--	7907494
			СП - 8%			--	--	--	--		585740	
26	101	252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	803	359,00	--	288277	--	288277	--	311339
			СП - 8%			--	--	--	--		23062	
27	102	252-207-3510 РСНБ РК 2022	Патрон для предохранителя SV 29.25	комплект	803	10661,00	--	8560783	--	8560783	--	9245646
			СП - 8%			--	--	--	--		684863	
28	103	252-207-3506 РСНБ РК 2022	Плавкая вставка SVV10.25	комплект	803	8436,00	--	6774108	--	6774108	--	7316037
			СП - 8%			--	--	--	--		541929	
29	104	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Бетон для закладной детали Т3-1,6 /В15 F200 W4/.Устройство	$м^3$	78	53897,64	2505,88	4204016	195459	3436450	561817	5147099
			НР - 91% СП - 8%			7334,71	580,43	572107	45274		381266	
30	105	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	48	4786,66	179,89	229760	8634	157658	47988	299968
			НР - 72% СП - 8%			1322,24	66,32	63468	3183		22220	
31	106	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	24	678,93	18,59	16294	446	8594	5337	23362
			НР - 72% СП - 8%			302,23	6,63	7254	159		1730	
			ИТОГО:							113 182 020		
			В том числе :									
			Накладные расходы							11 198 129,00		
			Сметная прибыль							8 383 869,12		
			Итого с временными				3,7%		4 187 734,74	117 369 754,80		
			Итого с зимними удорожаниями				0,60%		704 218,53	118 073 973,33		
			Итого с непредвиденными расходами				2%		2 361 479,47	120 435 452,80		
			в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079				1,079%		9 514 400,77	129 949 853,57		
			Понижающий коэффицент				0,9695063754659000			125 987 211,53		
			НДС				12 %			15 118 465,38		
			Итого с НДС							141 105 676,91		

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Исатайского района"
_____ Сыдихов Ж.Ш.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
_____ Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "Redline Pro"
_____ Әлібек Ө.Н.

Технадзор:
ТОО "KZ Құрылыс Сапа"
_____ Джалгаспаев А.К.