Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застроищика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Атбасарский РДК" отдела культуры, физической культуры и спорта Атбасарского района

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГрадСтройСервис"

Наименование стройки:Капитальный ремонт сельского Дома культуры в селе Акана Курманова Атбасарского района Акмолинской области по ул.Байтерек, № 6.

ДОГОВОР № 48 от 20.03.2023

С П Р А В К А № 12 за ноябрь 2024 г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		48	20.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**170731992,89**			-	-	-	-	-	18292714	
в том числе в отчетном месяце		15732623							2007915	18740537,89

Принял
Заказчик:
Руководитель
ЗАКАЗЧИК: ГККП "Атбасарский РДК" отдела культуры, физической культуры и спорта Атбасарского района
_____Сарсембекова Ж.Ф.

Сдал
Подрядчик
Директор
ТОО "ГрадСтройСервис"
_____Жумагазиев Б.С.

Технический надзор
ТОО «YEREN»
_____Раев А.К.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ЗАКАЗЧИК: ГККП "Атбасарский РДК" отдела культуры, физической культуры и спорта Атбасарского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт сельского Дома культуры в селе Акана Курманова Атбасарского района Акмолинской области по ул.Байтерек, № 6.**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт сельского Дома культуры в селе Акана Курманова Атбасарского района Акмолинской области по ул.Байтерек, № 6.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 48 от 20.03.2023**

Акт выполненных работ №12 за ноябрь 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №02-01-01									
			Приямок									
1	10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,025	15003,45	2718,76	375	68	273	58	468
			НР - 93%; СП - 8%			1350,89	1149,93	34	29		35	
2	11	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	$м^3$	0,0932	76809,03	7756,26	7159	723	4104	2383	10305
			НР - 91%; СП - 8%			25025,96	3071,74	2332	286		763	
3	12	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,01288	30574,11	1777,82	394	23	5	340	793
			НР - 91%; СП - 8%			28412,29	591,14	366	8		59	
4	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,005124	399352,00	--	2046	--	2046	--	2210
			СП - 8%			--	--	--	--		164	
5	14	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,007756	383478,00	--	2974	--	2974	--	3212
			СП - 8%			--	--	--	--		238	
6	15	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,007458	1141956,78	2024,70	8517	16	7678	755	10013
			НР - 91%; СП - 8%			110302,08	878,00	823	7		742	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	16	1106-1601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Опалубка крупнощитовая перекрытий. Монтаж и демонтаж /Изготовление плиты перекрытия приямка КР-1/** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^2$ конструкций	0,25	4171,10 811,60	1135,97 387,63	1043 203	284 97	556	273 105	1421
8	17	212-101-0501 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	$м^3$	0,09	37957,00 –	– –	3416 –	– –	3416	– 273	3689
9	18	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,00079	383478,00 –	– –	303 –	– –	303	– 24	327
10	19	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,001299	481766,00 –	– –	626 –	– –	626	– 50	676
11	20	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,007085	1141956,78 110302,08	2024,70 878,00	8091 781	14 6	7296	717 705	9512
12	21	1107-0105-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Плиты покрытий площадью до 1 $м^2$. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	1	980,50 720,63	208,69 62,32	981 721	208 62	52	924 152	2057
			РАЗДЕЛ 1.Стены									
13	29	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	95,44	20179,43 9981,29	4533,60 1109,39	1925925 952614	432687 105880	540624	984400 232826	3143151
14	30	213-101-0603 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	1000 шт.	27,925744	99797,00 –	– –	2786905 –	– –	2786905	– 222952	3009857
15	34	1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ кладки	5,1232	18227,53 9162,09	2771,65 785,58	93383 46939	14200 4025	32244	36694 10406	140483
16	35	213-101-0603 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012** *СП - 8%*	1000 шт.	1,5463867	99797,00 –	– –	154325 –	– –	154325	– 12346	166671
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4960538 999553	446887 109905	3543427 –	1026544 481840	6504845
			РАЗДЕЛ 2.Перекрытие, покрытие									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Деревянное перекрытие подвала и первого этажа									
17	43	1110-0104-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство** *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ перекрытия	126,58	7026,98 1853,17	219,32 93,35	889475 234574	27761 11816	627140	221752 88898	1200125
18	45	215-202-0402 РСНБ РК 2022	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86** *СП - 8%*	$м^3$	6,09	141281,00 --	-- --	860401 --	-- --	860401	-- 68832	929233
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1749876 234574	27761 11816	1487541 --	221752 157730	2129358
			РАЗДЕЛ 3.Кровля									
			Кровля в осях 1-6									
19	87	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	250	1165,34 352,17	167,55 40,15	291335 88043	41888 10038	161404	90233 30525	412093
20	88	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	250	152,70 6,50	12,48 3,10	38175 1625	3120 775	33430	2208 3230	43613
21	96	224-101-0501 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011** *СП - 8%*	$м^2$	454,013	5136,00 --	-- --	2331811 --	-- --	2331811	-- 186545	2518356
22	98	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей** *НР - 92%; СП - 8%*	м труб	43,8	2257,04 2048,84	143,47 38,73	98858 89739	6284 1696	2835	84121 14638	197617
23	99	224-106-0202 РСНБ РК 2022	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм** *СП - 8%*	м	43,8	2892,00 --	-- --	126670 --	-- --	126670	-- 10134	136804
24	100	224-106-0201 РСНБ РК 2022	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм** *СП - 8%*	м	167,79	2179,00 --	-- --	365614 --	-- --	365614	-- 29249	394863
25	101	224-106-0204 РСНБ РК 2022	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм** *СП - 8%*	шт.	6	6484,00 --	-- --	38904 --	-- --	38904	-- 3112	42016
26	102	224-106-0207 РСНБ РК 2022	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм** *СП - 8%*	шт.	130	1384,00 --	-- --	179920 --	-- --	179920	-- 14394	194314

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	103	224-106-0208 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	18	1481,00	--	26658	--	26658	--	28791
			СП - 8%			--	--	--	--		2133	
28	104	224-106-0209 РСНБ РК 2022	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	2	503,00	--	1006	--	1006	--	1086
			СП - 8%			--	--	--	--		80	
29	105	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1148,50	4,98	13782	59	54	13414	29372
			НР - 98%; СП - 8%			1139,12	1,54	13669	18		2176	
30	106	241-203-0412 РСНБ РК 2022	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм	м	11,976	2247,00	--	26910	--	26910	--	29063
			СП - 8%			--	--	--	--		2153	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3539643	51351	3295216	189976	4027988
								193076	12527	--	298369	
			РАЗДЕЛ 4.Лестница									
31	159	1107-0519-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	7,72	25707,04	135,61	198458	1047	176000	25784	242182
			НР - 118%; СП - 8%			2773,48	56,99	21411	440		17939	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				198458	1047	176000	25784	242182
								21411	440	--	17939	
			РАЗДЕЛ 5.Окна									
32	160	1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	73,72	5244,79	261,29	386646	19262	173201	183357	615603
			НР - 90%; СП - 8%			2634,06	129,51	194183	9547		45600	
33	162	223-102-0308 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м^2	71,68	31392,00	--	2250179	--	2250179	--	2430193
			СП - 8%			--	--	--	--		180014	
34	163	217-204-0201 РСНБ РК 2022 прим.	Сетка противомоскитная	м^2	23,94	7565,00	--	181106	--	181106	--	195594
			СП - 8%			--	--	--	--		14488	
35	164	223-102-0306 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м^2	22,96	26924,00	--	618175	--	618175	--	667629
			СП - 8%			--	--	--	--		49454	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	165	223-102-0301 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	$м^2$	22,96	23075,00	--	529802	--	529802	--	572186
			СП - 8%			--	--	--	--		42384	
37	166	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	28,45	2185,38	14,61	62174	415	52093	8879	76738
			НР - 90%; СП - 8%			339,77	7,01	9666	199		5684	
38	167	223-501-0108 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	91,8	2802,00	--	257224	--	257224	--	277802
			СП - 8%			--	--	--	--		20578	
39	168	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Откосы оконных проемов. Облицовка по каркасу пластиком	м откоса	268,5	704,17	7,22	189070	1939	25263	146405	362314
			НР - 90%; СП - 8%			602,86	3,00	161868	806		26839	
40	169	217-206-0305 РСНБ РК 2022	Профиль пристенный для поликарбонатных листов	м	273,87	847,00	--	231968	--	231968	--	250525
			СП - 8%			--	--	--	--		18557	
41	170	217-206-0112 РСНБ РК 2022	Листы сотовые поликарбонатные толщиной 10 мм	$м^2$	171,8745	3551,00	--	610326	--	610326	--	659152
			СП - 8%			--	--	--	--		48826	
42	171	217-206-0302 РСНБ РК 2022	Профиль соединительный разъемный "крышка" для поликарбонатных листов	м	268,5	970,00	--	260445	--	260445	--	281281
			СП - 8%			--	--	--	--		20836	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5577115	21616	5189782	338641	6389017
								365717	10552	--	473260	
			РАЗДЕЛ 6.Двери									
43	178	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$ проемов	43,48	2516,98	124,83	109438	5427	27687	70784	194640
			НР - 90%; СП - 8%			1755,39	53,46	76324	2324		14418	
44	179	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Проемы дверные площадью более 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$ проемов	22,26	2162,22	172,21	48131	3833	10993	31520	86023
			НР - 90%; СП - 8%			1496,19	77,14	33305	1717		6372	
45	186	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Наличники. Установка и крепление	м коробок	221,9	130,78	1,81	29020	401	1039	24988	58329
			НР - 90%; СП - 8%			124,29	0,83	27580	184		4320	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				186589	9661	39719	127292	338992
								137209	4225	--	25110	
			РАЗДЕЛ 7.Полы									
			Тип 1									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	193	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки сетками Вр-1 диаметром 4 мм	т	0,8772102	-23464,50	-2141,60	-20583	-1878	-37	-17729	-41377
			НР - 91%; СП - 8%			-21280,90	-928,26	-18668	-814		-3065	
47	194	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8772102	-481766,00	--	-422610	--	-422610	--	-456419
			СП - 8%			--	--	--	--		-33809	
			Тип 2									
48	205	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ покрытия	26,7	3657,65	61,43	97659	1640	85836	10210	116499
			НР - 94%; СП - 8%			381,40	25,42	10183	679		8629	
			Тип 4									
49	213	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	$м^2$ покрытия	128,71	3657,65	61,43	470776	7907	413779	49220	561595
			НР - 94%; СП - 8%			381,40	25,42	49090	3272		41599	
			Тип 6									
50	222	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	13,67	2759,83	27,73	37727	380	5469	30112	73266
			НР - 94%; СП - 8%			2331,98	11,38	31878	156		5427	
51	223	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	13,9434	1902,00	--	26520	--	26520	--	28642
			СП - 8%			--	--	--	--		2122	
			Тип 7									
52	227	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	23,3	2759,83	27,73	64304	646	9323	51324	124879
			НР - 94%; СП - 8%			2331,98	11,38	54335	265		9250	
53	228	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	$м^2$	23,766	1902,00	--	45203	--	45203	--	48819
			СП - 8%			--	--	--	--		3616	
			Плинтуса									
54	229	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	96	2442,21	17,45	234452	1675	193738	37295	293487
			НР - 94%; СП - 8%			406,66	6,63	39039	636		21740	
55	230	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	354	305,00	3,14	107970	1111	62149	42455	162458
			НР - 94%; СП - 8%			126,30	1,28	44710	453		12032	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				641418	11481	419370	202887	911849
								210567	4647	--	67541	

РАЗДЕЛ 8.Отделочные работы

Потолки

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	236	1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м². Установка	решетка	35	635,82	11,28	22254	395	248	21307	47046
			НР - 98%; СП - 8%			617,47	3,71	21611	130		3485	
57	237	246-304-0538 РСНБ РК 2022	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 600 мм	шт.	35	6646,00	--	232610	--	232610	--	251219
			СП - 8%			--	--	--	--		18609	
58	249	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке. Окраска стен и потолков в помещениях высотой от 4 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м² окрашиваемой поверхности	472,92	1025,37	7,64	484918	3613	122590	288330	835106
			НР - 80%; СП - 8%			758,51	3,59	358715	1698		61858	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				739782	4008	355448	309637	1133371
								380326	1828	--	83952	
			РАЗДЕЛ 9.Фасад									
59	257	1115-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м² поверхности облицовки	38	5665,94	39,88	215306	1515	19226	156321	401357
			НР - 80%; СП - 8%			5120,12	22,00	194565	836		29730	
60	258	231-302-0203 РСНБ РК 2022	Плитки керамогранитные полированные толщиной 10 мм СТ РК 1954-2010	м²	38	3913,00	--	148694	--	148694	--	160590
			СП - 8%			--	--	--	--		11896	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				364000	1515	167920	156321	561947
								194565	836	--	41626	
			РАЗДЕЛ 10.Разные работы									
			Козырек №1									
61	297	1208-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	15,6	2432,75	0,15	37951	2	26938	7928	49549
			НР - 72%; СП - 8%			705,82	--	11011	--		3670	
			Крыльцо №3									
62	335	1111-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	38	1767,36	129,74	67160	4930	19272	42726	118677
			НР - 94%; СП - 8%			1130,48	65,65	42958	2495		8791	
63	336	255-102-0601 РСНБ РК 2022	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м²	38,76	3231,00	--	125234	--	125234	--	135253
			СП - 8%			--	--	--	--		10019	
			Пандус									
64	337	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1796505	356020,10	90067,10	63959	16181	983	32805	104505
			НР - 69%; СП - 8%			260478,40	4168,53	46795	749		7741	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	338	214-203-0502 РСНБ РК 2022	**Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм**	т	0,03903	603999,00	--	23574	--	23574	--	25460
			СП - 8%			--	--	--	--		1886	
66	339	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,02129	463375,00	--	9865	--	9865	--	10654
			СП - 8%			--	--	--	--		789	
67	340	214-205-0102 РСНБ РК 2022	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,006728	430960,00	--	2899	--	2899	--	3131
			СП - 8%			--	--	--	--		232	
68	341	214-101-0201 РСНБ РК 2022	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**									
			СП - 8%	т	0,00113	441684,00	--	499	--	499	--	539
						--	--	--	--		40	
69	342	214-106-0102 РСНБ РК 2022	**Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77**	т	0,1114725	460018,00	--	51279	--	51279	--	55381
			СП - 8%			--	--	--	--		4102	
70	343	1107-0519-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев. Установка**	м	4,8	21971,73	5,85	105464	28	95303	11956	126814
			НР - 118%; СП - 8%			2110,95	--	10133	--		9394	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				487884	21141	355846	95415	629963
								110897	3244	--	46664	

Локальная смета №02-01-02

РАЗДЕЛ 11.Отопление

71	28	245-510-0103 РСНБ РК 2022	**Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	шт.	52	6965,00	--	362180	--	362180	--	391154
			СП - 8%			--	--	--	--		28974	
72	29	245-510-0104 РСНБ РК 2022	**Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss**	шт.	6	10071,00	--	60426	--	60426	--	65260
			СП - 8%			--	--	--	--		4834	
73	30	245-510-0503 РСНБ РК 2022	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	52	2535,00	--	131820	--	131820	--	142366
			СП - 8%			--	--	--	--		10546	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	31	245-510-0504 РСНБ РК 2022	Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	6	4218,00	--	25308	--	25308	--	27333
			СП - 8%			--	--	--	--		2025	
75	33	242-312-0105 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический АРТ, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	88598,00	--	177196	--	177196	--	191372
			СП - 8%			--	--	--	--		14176	
76	34	242-303-0205 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	9641,00	--	19282	--	19282	--	20825
			СП - 8%			--	--	--	--		1543	
77	35	242-206-1301 РСНБ РК 2022	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 232, DN 15, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	122	27026,00	--	3297172	--	3297172	--	3560946
			СП - 8%			--	--	--	--		263774	
78	36	242-206-1302 РСНБ РК 2022	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 232, DN 20, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4	27970,00	--	111880	--	111880	--	120830
			СП - 8%			--	--	--	--		8950	
79	37	242-206-1304 РСНБ РК 2022	Краны шаровые из нержавеющей стали для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 232, DN 32, PN 40, Tmax 200°С, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	4	39640,00	--	158560	--	158560	--	171245
			СП - 8%			--	--	--	--		12685	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				4343824	--	4343824	--	4691331
								--	--	--	347507	

Локальная смета №02-01-05

РАЗДЕЛ 12.Водопровод

			Водомерный узел									
80	1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	31039,51	682,43	31040	682	15059	15163	49899
			НР - 98%; СП - 8%			15298,98	173,48	15299	173		3696	
81	2	241-101-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	3	643,00	--	1929	--	1929	--	2083
			СП - 8%			--	--	--	--		154	
82	3	241-101-0303 РСНБ РК 2022	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	9	1167,00	--	10503	--	10503	--	11343
			СП - 8%			--	--	--	--		840	
83	4	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1051,00	--	3153	--	3153	--	3405

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		252	
84	5	244-301-0401 РСНБ РК 2022	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м³/ч**	шт.	1	25295,00	--	25295	--	25295	--	27319
			СП - 8%			--	--	--	--		2024	
85	6	244-302-0101 РСНБ РК 2022	**Радиомодуль модели Cyble RF**	шт.	1	44261,00	--	44261	--	44261	--	47802
			СП - 8%			--	--	--	--		3541	
86	7	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка**	фильтр	1	18269,26	232,27	18269	233	16571	1508	21359
			НР - 98%; СП - 8%			1464,93	73,50	1465	74		1582	
			Водопровод хоз-питьевой В1									
87	8	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	5	612,97	6,20	3065	31	41	2936	6481
			НР - 98%; СП - 8%			598,50	0,59	2993	3		480	
88	9	242-207-3701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	3	1100,00	--	3300	--	3300	--	3564
			СП - 8%			--	--	--	--		264	
89	10	242-207-3702 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	1722,00	--	3444	--	3444	--	3720
			СП - 8%			--	--	--	--		276	
90	11	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	21	2247,13	23,69	47190	497	246	45523	100130
			НР - 98%; СП - 8%			2211,77	0,24	46447	5		7417	
91	12	241-201-0102 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	20,79	414,00	--	8607	--	8607	--	9296
			СП - 8%			--	--	--	--		689	
92	13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	21	127,76	1,57	2683	33	43	2555	5657
			НР - 98%; СП - 8%			124,16	--	2607	--		419	
93	14	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	16	949,14	113,04	15186	1809	6121	6144	23036
			НР - 76%; СП - 8%			453,50	51,74	7256	828		1706	
94	15	234-303-0110 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019**	м	17,6	231,00	--	4066	--	4066	--	4391
			СП - 8%			--	--	--	--		325	
95	16	261-301-1725 РСНБ РК 2022	**Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м**	шт.	2	348,00	--	696	--	696	--	752
			СП - 8%			--	--	--	--		56	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Горячее водоснабжение Т3									
96	17	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	1	612,97 598,50	6,20 0,59	613 599	7 1	7	587 96	1296
97	18	242-207-3701 РСНБ РК 2022	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	1	1100,00 --	-- --	1100 --	-- --	1100	-- 88	1188
98	19	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	9	2247,13 2211,77	23,69 0,24	20224 19906	213 2	105	19510 3179	42913
99	20	241-201-0102 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 - 25х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	8,91	414,00 --	-- --	3689 --	-- --	3689	-- 295	3984
100	21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	9	127,76 124,16	1,57 --	1150 1117	14 --	19	1095 180	2425
101	22	244-104-0409 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96** *СП - 8%*	шт.	5	9414,00 --	-- --	47070 --	-- --	47070	-- 3766	50836
102	23	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	6234,30 6070,27	62,06 26,03	6234 6070	62 26	102	5974 977	13185
103	24	513-106-0103 РСНБ РК 2022	**Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	шт.	1	48523,00 --	-- --	48523 --	-- --	48523	-- --	48523
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				351290 103759	3581 1112	195427 48523	100995 32302	484587

РАЗДЕЛ 13.Канализация

104	25	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	5	4217,14 3819,82	128,80 64,41	21086 19099	644 322	1343	19033 3210	43328
105	26	244-101-0104 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм** *СП - 8%*	комплект	5	19859,00 --	-- --	99295 --	-- --	99295	-- 7944	107239
106	27	244-104-0101 РСНБ РК 2022	**Пьедестал для умывальника**	шт.	5	5326,00	--	26630	--	26630	--	28760

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2130	
107	28	244-104-0403 РСНБ РК 2022	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм**	шт.	5	11364,00	--	56820	--	56820	--	61366
			СП - 8%			--	--	--	--		4546	
108	29	244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	5	922,00	--	4610	--	4610	--	4979
			СП - 8%			--	--	--	--		369	
109	30	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	2	18176,37	84,69	36353	169	30167	5974	45714
			НР - 98%; СП - 8%			3008,50	39,63	6017	79		3386	
110	31	244-101-0301 РСНБ РК 2022	**Унитаз ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм**	комплект	1	19691,00	--	19691	--	19691	--	21266
			СП - 8%			--	--	--	--		1575	
111	32	244-104-0201 РСНБ РК 2022	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	шт.	1	1783,00	--	1783	--	1783	--	1926
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
112	33	261-301-0370 РСНБ РК 2022	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	м	1	524,00	--	524	--	524	--	566
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
113	34	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	55	1148,94	4,98	63192	274	266	61482	134647
			НР - 98%; СП - 8%			1139,12	1,54	62652	85		9974	
114	35	241-203-0201 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	54,89	1735,00	--	95234	--	95234	--	102853
			СП - 8%			--	--	--	--		7619	
115	36	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	7	1192,07	2,03	8344	15	13	8154	17818
			НР - 98%; СП - 8%			1187,94	0,67	8316	5		1320	
116	37	241-201-1101 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	6,986	474,00	--	3311	--	3311	--	3576
			СП - 8%			--	--	--	--		265	
117	38	241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	шт.	2	846,00	--	1692	--	1692	--	1827
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				438565	1102	341379	94643	575865
								96084	491	--	42658	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №02-01-06									
			РАЗДЕЛ 14. Электроосвещение									
			2.Аппаратура осветительная									
118	40	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	111	846,48	5,84	93959	649	10275	59986	166260
			НР - 72%; СП - 8%			748,06	2,51	83035	279		12315	
119	42	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	10	1787,17	70,14	17872	702	79	12523	32827
			НР - 72%; СП - 8%			1709,14	30,15	17091	302		2432	
120	44	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	19	846,48	5,84	16083	111	1759	10268	28459
			НР - 72%; СП - 8%			748,06	2,51	14213	48		2108	
121	46	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	1	1787,17	70,14	1787	70	8	1252	3282
			НР - 72%; СП - 8%			1709,14	30,15	1709	30		243	
			5.Электроустановочные изделия									
122	59	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	44	359,19	0,44	15804	19	562	10967	28912
			НР - 72%; СП - 8%			345,98	0,19	15223	8		2141	
123	62	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	50	439,23	0,50	21962	26	2205	14214	39070
			НР - 72%; СП - 8%			394,61	0,23	19731	12		2894	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				167467	1577	14888	109210	298810
								151002	679	--	22133	
			Локальная смета №02-01-07									
			РАЗДЕЛ 15. Пожарную сигнализацию									
124	1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования(ВЭРС-ПК16)	шт.	1	49430,09	2,62	49430	3	415	29897	85673
			НР - 61%; СП - 8%			49011,85	--	49012	--		6346	
125	2	1310-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования(ВЭРС-ПК16)	шт.	6	12463,28	2,13	74780	13	878	45072	129440
			НР - 61%; СП - 8%			12314,82	--	73889	--		9588	
126	3	248-303-0106 РСНБ РК 2022	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	37874,00	--	37874	--	37874	--	40904
			СП - 8%			--	--	--	--		3030	
127	4	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый(источник вторичного электропитания резервированный)	шт	1	26870,40	3255,52	26870	3255	1955	13754	43873

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 61%; СП - 8%			21660,48	886,30	21660	886		3250	
128	5	248-306-0305 РСНБ РК 2022 прим.	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01(источник бесперебойного питания Импульс-1, вторичного электропитания резервированный)	шт.	1	20353,00	--	20353	--	20353	--	21981
			СП - 8%			--	--	--	--		1628	
129	6	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световойв нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	52	4097,06	2,62	213047	136	3422	127788	368102
			НР - 61%; СП - 8%			4028,64	--	209489	--		27267	
130	7	248-302-0202 РСНБ РК 2022 прим.	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М(извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ИП212-41, в т.ч. резерв 6шт.)	шт.	58	3943,00	--	228694	--	228694	--	246990
			СП - 8%			--	--	--	--		18296	
131	8	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования, извещатель пожарный ручной	шт.	7	2518,16	455,05	17627	3185	342	11138	31066
			НР - 72%; СП - 8%			2014,32	195,63	14100	1369		2301	
132	9	248-302-0503 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ(в т.ч. резерв 1шт.)	шт.	8	1531,00	--	12248	--	12248	--	13228
			СП - 8%			--	--	--	--		980	
133	10	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Извещатель ПС автоматическийдымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования, оповещатель комбинированный	шт.	3	4097,06	2,62	12291	8	197	7372	21236
			НР - 61%; СП - 8%			4028,64	--	12086	--		1573	
134	11	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	2265,00	--	6795	--	6795	--	7339
			СП - 8%			--	--	--	--		544	
135	12	1310-0411-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования(световое табло)	шт.	13	4073,15	--	52951	--	579	31947	91690
			НР - 61%; СП - 8%			4028,64	--	52372	--		6792	
136	13	248-304-0108 РСНБ РК 2022 прим.	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010(световое табло Молния-12 "Выход")	шт.	13	2688,00	--	34944	--	34944	--	37740
			СП - 8%			--	--	--	--		2796	
137	14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг(в кабельном канале)	м	683	454,20	195,47	310219	133506	39136	133308	479009
			НР - 72%; СП - 8%			201,43	69,66	137577	47578		35482	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	15	1310-0105-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 прим.	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной(кабель скрыто под плинтусом) *НР - 61%; СП - 8%*	м провода	13	486,38 252,93	51,01 13,70	6323 3288	663 178	2372	2114 675	9112
139	16	243-303-0412 РСНБ РК 2022 к=1,03	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5 *СП - 8%*	км	0,56135	86368,00 --	-- --	48483 --	-- --	48483	-- 3879	52362
140	17	243-107-1301 РСНБ РК 2022 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0051	272976,00 --	-- --	1392 --	-- --	1392	-- 111	1503
141	18	243-107-1501 РСНБ РК 2022 к=1,02	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,14892	429683,00 --	-- --	63988 --	-- --	63988	-- 5119	69107
142	19	248-306-0101 РСНБ РК 2022 прим.	Разветвительная коробка УК-2П *СП - 8%*	шт.	13	203,00 --	-- --	2639 --	-- --	2639	-- 211	2850
143	20	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования, прокладка короба из ПВХ-пластиката 25х16мм(прокладка кабельного канала сечением до 25 мм) *НР - 72%; СП - 8%*	м	680	341,47 322,99	2,72 0,17	232200 219633	1850 116	10717	158222 31232	421655
144	21	243-907-0102 РСНБ РК 2022 к=1,01	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм(10х15мм) *СП - 8%*	м	686,8	98,00 --	-- --	67306 --	-- --	67306	-- 5385	72691
145	22	1308-0206-1906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 прим.	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола, полиэтиленовых труб диаметром до 25мм *НР - 72%; СП - 8%*	м	3	397,89 331,50	13,09 5,38	1194 995	39 16	160	728 154	2075
146	23	241-207-0202 РСНБ РК 2022	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	3	88,00 --	-- --	264 --	-- --	264	-- 21	285
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				1521912 794101	142658 50143	585153 --	561340 166660	2249911

Локальная смета №06-01

РАЗДЕЛ 16. Выгрев емк 10 м^3

147	48	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Установка люков *НР - 99%; СП - 8%*	шт	1	3475,51 2369,24	663,21 272,92	3476 2369	663 273	444	2616 487	6579
148	49	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	--	–	--		2045	
149	50	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	$м^2$	6,35	2275,84	356,50	14452	2264	11855	1125	16824
			НР - 108%; СП - 8%			52,45	111,65	333	709		1246	
150	51	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	$м^2$	6,35	1992,47	4,62	12652	29	10822	1957	15778
			НР - 108%; СП - 8%			283,70	1,63	1801	10		1169	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				56139	2956	48680	5698	66785
								4503	992	--	4947	
			РАЗДЕЛ 17. АКТ №5 минус по протоколу									
			РАЗДЕЛ 18. Усиление фундамента									
151	1	1146-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	$м^3$	43,011	-129663,62	-3249,62	-5576962	-139769	-3911496	-1332319	-7462023
			НР - 84%; СП - 8%			-35472,24	-1404,22	-1525697	-60397		-552743	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				-5576962	-139769	-3911496	-1332319	-7462023
								-1525697	-60397	--	-552743	
			РАЗДЕЛ 19. Перекрытие									
			Перекрытие первого этажа									
152	2	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	$м^2$ покрытия	43,79	-955,04	-226,37	-41821	-9913	-6924	-19547	-66277
			НР - 69%; СП - 8%			-570,55	-76,36	-24984	-3344		-4909	
153	3	224-102-1007 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012**	$м^2$	46,4174	-5251,00	--	-243738	--	-243738	--	-263237
			СП - 8%			--	--	--	--		-19499	
154	4	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	$м^2$	43,79	-4735,97	-89,84	-207388	-3934	-188900	-14695	-239850
			НР - 91%; СП - 8%			-332,35	-36,42	-14554	-1595		-17766	
155	5	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,846053	-23464,50	-2141,60	-19852	-1812	-35	-17099	-39907
			НР - 91%; СП - 8%			-21280,90	-928,26	-18005	-785		-2956	
156	6	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,389184	-331233,00	--	-128911	--	-128911	--	-139224
			СП - 8%			--	--	--	--		-10313	
157	7	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,456869	-383478,00	--	-175199	--	-175199	--	-189215

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		-14016	
			Перекрытие второго этажа									
158	8	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	$м^2$ покрытия	58,39	-955,04	-226,37	-55765	-13218	-9233	-26064	-88375
			НР - 69%; СП - 8%			-570,55	-76,36	-33314	-4459		-6546	
159	9	224-102-1007 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012**	$м^2$	61,8934	-5251,00	--	-325002	--	-325002	--	-351002
			СП - 8%			--	--	--	--		-26000	
160	10	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	$м^2$	58,39	-4735,97	-89,84	-276533	-5246	-251881	-19595	-319818
			НР - 91%; СП - 8%			-332,35	-36,42	-19406	-2127		-23690	
161	11	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,856053	-23464,50	-2141,60	-20087	-1834	-35	-17301	-40379
			НР - 91%; СП - 8%			-21280,90	-928,26	-18218	-795		-2991	
162	12	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,379184	-331233,00	--	-125598	--	-125598	--	-135646
			СП - 8%			--	--	--	--		-10048	
163	13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,476869	-383478,00	--	-182869	--	-182869	--	-197499
			СП - 8%			--	--	--	--		-14630	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				-1802763	-35957	-1638325	-114301	-2070429
								-128481	-13105	--	-153364	
			РАЗДЕЛ 20. Окна									
164	14	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	$м^2$	58,56	-3748,69	-258,07	-219523	-15112	-96546	-103904	-349301
			НР - 90%; СП - 8%			-1841,95	-129,51	-107865	-7584		-25874	
165	15	223-102-0310 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	$м^2$	102,44	-33890,00	--	-3471692	--	-3471692	--	-3749427
			СП - 8%			--	--	--	--		-277735	
166	16	223-501-0104 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	м	61,612	-1486,00	--	-91555	--	-91555	--	-98879
			СП - 8%			--	--	--	--		-7324	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				-3782770	-15112	-3659793	-103904	-4197607
								-107865	-7584	--	-310933	
			РАЗДЕЛ 21. АКТ №6 минус по протоколу									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1	224-101-0302 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**									
			СП - 8%	$м^2$	454,013	-3720,00	--	-1688928	--	-1688928	--	-1824042
						--	--	--	--		-135114	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				-1688928	--	-1688928	--	-1824042
								--	--	--	-135114	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15682695
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2240561				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					558840			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132846			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9661069		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1643458		
			- Накладные расходы	Тенге							2015611	
			- Сметная прибыль	Тенге							1158084	

Всего по объекту	15 682 695
в том числе оборудования	1 643 458
Временные здания и сооружения 1,2%	168 471
Итого	14 207 708
Дополнительные затраты на зимний 1,3%	184 700
Итого	14 392 408
Непредвиденные работы и затраты 2%	287 848
Итого	14 680 256
Оборудование	1 643 458
В том числе в текущих ценах на 2023 г.100% К=1,079	17 613 287
С понижающим коэффициентом 0,949000001	16 732 623
НДС (12 %)	2 007 914,77
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	18 740 537,89

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Жуматаев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Атбасарский РДК" отдела культуры, физической культуры и спорта

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сарсенбаева Ж.Ф.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "YEREN" Раст А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

ТОО «КокшеСтройПроектуСервис» Е.И.

(должность, Ф.И.О. (при наличии), ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Сметная прибыль по верному