Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик:КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "АГРОСПЕЦМОНТАЖ"
Наименование строительства и его адрес: *Строительство учебно-лабораторного корпуса "Kozybayev University Teaching and research center" Северо-Казахстанского государственного университетаим. М. Козыбаева, находящегося по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Пушкина, 86Б" (Наружные инженерные сети)*

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		132	13.10.2021 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	322 553 707	301 511 092							34 559 326	322 553 707
в том числе за текущий месяц	234 796 010	209 639 295							25 156 715	234 796 010

Заказчик **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ **Галеев К.Т.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Подрядчик: **ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "АГРОСПЕЦМОНТАЖ"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор _____ **Буркитов Т.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати

Форма по КС-2 утверждена постановлением Госкомстата России от 2 апреля 2002 года № 29

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и гражданского контроля Северо-Казахстанской области"

(полное наименование, банковские реквизиты, адрес)

Подрядчик: ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "АГРОСЕЛЕКМИНТАЖ"

(полное наименование, банковские реквизиты, адрес)

Технадзор: Технадзор ТОО "АЛС САНА"

(полное наименование, банковские реквизиты, адрес)

Авторский надзор: ТОО "ШИТЭН (ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА)"

(полное наименование, банковские реквизиты, адрес)

Стройка: Строительство учебно-лабораторного корпуса "Kostanay University Teaching and research center" Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева, расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Пушкина, №65" (Наружные инженерные сети)

Объект: (наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102 от 13.10.2021

Акт выполненных работ

14 ноября 2022 (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	8	Е11-0001-0101 Кпр в Ксм=2,22	Шлифовка бетонных. Устройство	м²	1,367	31218,02 1905,32	1703,8 568,3	40830 2905	2331 777	43197	3238 4373	50231	
2	9	Е11-0001-0120 Кпр в Ксм=1,11	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине конструкции до 1000 мм. Устройство	м³	8,7	41231,66 5127,91	3128,47 528,18	278145 43061	20591 4206	211143	43918 25334	244714	
3	10	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,135219	345100		47041		45841	2401	49242	Казахстан
4	11	С1214-210-0401	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,09464	373100		35308		34428	2881	38922	Казахстан
5	19	ЦЗ-08-001-2501 Кпр в Ксм=1,05 Изм. и дополн. выч. 26	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ-А. Монтаж оборудования	подстанция	1	109294,3 75551,67	78253,48 31991,29	155356 75551	78253 31991	847	75272 18145	193321	
6	24	515-101-0208 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-1600-6/0,4 гуманная, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 3600 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	1190000		1190000		1190000		1190000	
			Отдельная строка			1190000		1190000		1190000			
			Сметная стоимость оборудования					1190000					
7	25	515-101-0211 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-2500/6/10/0,4 в герметичном исполнении с гофротанком модели ТМГ-2500/6/10/0,4, номинальная мощность 2500 кВА, класс напряжения 10 кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	888927		1777854		1777854		1777854	
			Отдельная строка			888927		1777854		1777854			
			Сметная стоимость оборудования					1777854					
8	28	С КП, ТОО "Прайм-лист" Вып.9	Кабель Bolden 5042	м	40,8	3780,88		154278		154278	12680	154278	Казахстан
9	41	С1243-142-0117	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0438	179682		7331		7331	586	7917	Казахстан
10	52	Е11-0001-0430 Кпр в Ксм=1,12	Грунты с грунтом растения. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	483,2083	199,13 0	199,13 77,86	96221 0	96221 37626	0	2408 9043	112872	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурс	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	Стоимость прочих материалов	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	53	Е10-010205-0301 Котр в Кзп=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованы и траншеи, разработанных механизированным способом, применяя коэффициент к затратам труда - 1,2 м³ грунта		14,5445	2305,93 2305,93	8 8	34461 34461	0 0	8	24812 4742	66015	
12	54	Е11-010104-0501 Котр в Кзп=2,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 м³ грунта		237,1	56,02 8	54,83 15,45	17940 0	17900 5131	8	3693 1739	23362	
13	55	Е17-010201-0501 Котр в Кзп=1,12	Грунт 3, 2 группы. Уплотнение вибрационными трамбовками м³ уплотненного грунта		331,1	247,68 117,49	128,19 52,89	82151 41139	39915 17565	0	45131 10639	128414	
14	56	С2414-104-0101	Грунт растительного слоя (вертикаль). Погрузка	1	198,88	589		117139			32171	149306	
15	57	С3412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км т км		2988,9	58		173356			13968	187324	
16	58	Е11-230102-0101 Котр в Кзп=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство м³ основания		52,856	1841,82 1577,65	264,17 58,52	115709 99103	16000 4433	0	102362 17466	218707	
17	59	С1211-403-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 (Засыпка учтена в прокладке труб) м³		102,194	3959		404673		404673	5014	445087	Казахстан
18	60	Е11-340201-0301 Котр в Кзп=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий километр трубопровода		0,836	218569,46 218162,80	0 0	826 826	0 0	330	6174 1148	15390	
19	61	Е11-340101-0302 Котр в Кзп=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Бо лее 2-х отверстий километр трубопровода		0,136	251611,2 205186,54	0 0	29901 27916	0 0	2125	7216 4671	54208	
20	62	С1241-201-1203	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм м		430	608		255949		255949	23047	319507	Казахстан
21	63	П13-080201-0906 Котр в Кзп=1,89 Нос. в лоп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 3 м до 15 кг. Прокладка в траншеях, трубах, блоках и коробах м кабеля		172	1651,29 745,13	1018,84 388,07	313262 128108	175149 66723	5896	139930 36259	639450	
22	64	П13-090206-1505 Котр в Кзп=1,00 Нос. в лоп. вып. 26	Пресс отжимный до 240 тонн. Прокладка на установленных стальных конструкциях в лотках м пресса		129,6	1371,42 271,44	253,46 59,98	177762 35198	32859 12967	32975	50821 21088	293881	
23	65	С1203-116-0816	Кабели силовые ВВГнг(А-)-ls 1х240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 км		0,0782	7579938		592615		592615	438341	1623571	Казахстан
24	66	П13-080201-4163 Котр в Кзп=1,89 Нос. в лоп. вып. 26	Муфта соединительная термоусаживаемая для 1-жильного кабеля напряжением до 10 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж шт.	1	4	6316,50 5865,46	10,89 4,31	24867 23462	43 17	1361	11990 2362	45218	
25	67	С К.Н. ТОО "Проект" Вып.7	Муфта концевая внутренней установки 1ПКТП-1-120/150 шт.	1	4	12926,11		51704		51704	4136	51832	Казахстан
26	68	Е11-340101-0101 Котр в Кзп=1,12	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением муфтами полиэтиленовыми. До 2-х отверстий километр трубопровода		0,804	1386015,36 230371,84	0 0	29326 851	0 0	24471	725 2676	28026	
27	69	П13-080206-1504 Котр в Кзп=1,00 Нос. в лоп. вып. 26	Пресс отжимный до 120 тонн. Прокладка на установленных стальных конструкциях в лотках м пресса		321,6	1212,82 816,49	150,34 57,13	390043 262589	48317 18372	79149	24286 17308	639717	
28	70	П13-090201-0904 Котр в Кзп=1,89 Нос. в лоп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 3 м до 5 кг. Прокладка в траншеях, трубах, блоках и коробах м кабеля		576	1059,01 478,62	201,30 185,96	610310< 275677	208628 109402	23649	271069 69163	512879	
29	71	С1243-116-0823	Кабели силовые ВВГнг(А-)-ls 4х120 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 км	0,18800		3714000		3500000		3500000	6000722	9500722	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: Оплата труда	Всего стоимость в ЦР в СТ, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов		Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	72	Е11-340201-0301 Кпр в Кзп=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 3-х отводов	км/км/км/км трубопровода	0,703	313611,2 208784,64	0 0	167268 108732	0 0	6510	122148 23142	313260	
31	73	Е11-340201-0301 Кпр в Кзп=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 3-х отводов	км/км/км/км трубопровода	0,1014	228909,48 228162,98	0 0	23171 23225	0 0	868	18987 2718	46126	
32	74	С2141-201-1102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13 ГОСТ 18599-2001 размером 75x2,0 мм	м	1474	538		793012		793012		896493	Казахстан
33	75	Ц13-090201-4301 Кпр в Кзп=1,08 Нзп и зпм. нзп. 26	Муфта соединительная термоусаживаемая для 1-жильного кабеля напряжением до 10 кВ с номинальным сечением жил 150, 185, 240 мм2. Монтаж	шт.	2	6216,65 5865,46	10,89 4,32	12433 11731	22 9	651	8452 7971	22556	
34	76	С КП. ТОО "Прайс-лист" Вып5	Муфта концевая внутренней установки 1ПКТ(П)-1-150/240	шт.	1	14548,18		29096		29096	2526	31436	Казахстан
35	77	Ц13-090201-4301 Кпр в Кзп=1,08 Нзп и зпм. нзп. 26	Муфта соединительная термоусаживаемая для 1-жильного кабеля напряжением до 10 кВ с номинальным сечением жил 35, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.	2	5810,31 5573,52	28,78 6,51	11621 11147	22 9	549	8930 1979	21519	
36	78	СС КП. ТОО "Прайс-лист" Вып5	Муфта концевая внутренней установки 1ПКТ(П)-1-25/50	шт.	1	11013,21		22026		22026	1944	24000	Казахстан
37	79	Ц13-090201-0903 Кпр в Кзп=1,08 Нзп и зпм. нзп. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	74,4	874,64 372,57	394,77 142,88	61353 27719	29371 10631	4243	27602 7267	94602	
38	80	Ц13-090106-1502 Кпр в Кзп=1,09 Нзп и зпм. нзп. 26	Провод сечением до 10 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям		32	551,6 466,57	55,77 17,34	17651 7456	478 236	2899	5890 1394	18825	
39	81	С1240-116-0819	Кабели силовые ВВГнг(А) 4x25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	м пробега	0,2037	1136138		231497		231497	24084,4	271681	Казахстан
40	82	Ц13-090106-1502 Кпр в Кзп=1,09 Нзп и зпм. нзп. 26	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м пробега	50	1893,09 748,52	109,73 38,18	97478 36667	8467 3256	21784	5620 11024	159652	
41	83	Ц13-090201-0903 Кпр в Кзп=1,08 Нзп и зпм. нзп. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1064,5	826,64 371,57	394,77 142,89	878977 395755	420351 152109	61343	59174 10689	1275328	
42	84	С КП. ТОО "Прайс-лист" Вып8	Кабель с алюминиевой жилой нгх. 2x70мм.кв А4ШВ-10 кВ	м	2007,04	506,56		1016479		1016479	127327	1143806	Казахстан
43	85	Е11-340201-0301 Кпр в Кзп=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 3-х отводов	км/км/км/км трубопровода	0,3916	228909,48 228162,98	0 0	211106 211028	0 0	8076	16792 20641	413649	
44	86	С2141-201-1102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13 ГОСТ 18599-2001 размером 75x2,0 мм	м	2443,19	538		1314436		1314436	168185	1610881	Казахстан
45	87	Ц13-090201-4304 Кпр в Кзп=1,08 Нзп и зпм. нзп. 26	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6-10 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж	шт.	2	8908,33 8508,29	12 4,51	17817 17017	24 9	326	6256 2409	25524	
46	88	С1243-703-7203	Муфты концевые, внутренней установки, типа 1КВТ(П)нг(А)-ПР-6-70/120 для 3-х жильного кабеля в пластмассовой оплеткой, с лентовой броней, с болтовыми наконечниками по медным жилам на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.6-86	шт.	2	17664		35328		35328	2809	37928	Казахстан
47	89	Ц13-090201-0401 Кпр в Кзп=1,08 Нзп и зпм. нзп. 26	Кабель прокладываемый в траншеях. Покрытие кирпичное. Один кабель	м кабеля	913,4	312,22 117,85	104,57 32,17	284957 107216	97301 29372	0	130251 31206	449874	
48	90	С1213-101-0102	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размером 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012		3,6027	311328		806155		806155		936347	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	материалы / общие затраты, тенге	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1000 шт							31492		
49	91	Ц13-080201-0306 Кпр в Кзп=1,09 Нпр. в дел. выш. 26	Муфта соединительная термоусаживаемая для 3-жильного кабеля напряжением 6- 10 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж	шт.	8	8934,31 8505,26	32 4,81	71443 68042	96 36	3336	49016 8637	133096	
50	92	СС К.П. ТОО "Прайс-лист" Вып.4	Муфта соединительная 3 ПСТБ-10 (70-120)	шт.	8	69948,79		559590		559590	39568	939438	Казахстан
51	93	К15-330107-0102 Кпр в Кзп=3,33	Светильник с лампами накаливания. Установка	100 светильников	5	8493,69 2588,41	4753,13 1617,39	56638 32296	43138 14098	193	37597 9097	102372	
52	94	С1267-103-0203	Светильники уличные светодиодные типа GALAX Стандарт LED-100-ШБ(Ш)/К60/С11, мощность 100 Вт, IP65 CT FK 2042-2016	шт.	9	99287		893583		893583	7187	968958	Казахстан
53	95	С1252-267-3906	Кронштейн консольный для одной уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51271-2017	шт.	9	8438		75934		75934	6074	81998	Казахстан
54	96	С1281-401-0434	Наконечник к кронштейнам	шт.	9	404		4446		4446	356	4802	Казахстан
55	97	К15-330303-0115 Кпр в Кзп=1,33	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	5	10824,14 4951,63	9473,51 6096,64	126217 43963	85135 34059	9	63266 10879	208562	
56	98	С1232-526-4008 СЦ РК 8.04-08-2020, Раздел 8.4.3. Таб.7 п.10	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката, изготовленные из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, покрываемые на заводе (Опора НФТ-8 с горячим цинкованием)	т	0,3645	1121125		2389714		427274	403177	819891	
57	99	К15-430101-0202 Кпр в Кзп=1,33	Основания под фундаменты наблюдения. Устройство	м основания	0,36	21085,92 1314,71	2688,31 1119,48	4308 473	968 403	2767	819 283	5435	
58	100	К30-330304-0101 Кпр в Кзп=1,33	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	100 шт.	5	16635,87 2727,85	6 8	331630 35640	9 9	8001	20639 12678	172147	
59	101	К11-340201-0301 Кпр в Кзп=1,33	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 3-х отверстий	100 м полиэтиленовой трубопровода	0,584	228508,46 27016,88	8 8	133450 15872	9 8	4874	47717 16892	249060	
60	102	С1241-201-0701	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размером 32х1,9 мм	п.м	500,84	155		77635		77635	7314	86728	Казахстан
61	103	Ц13-080201-0301 Кпр в Кзп=1,09 Нпр. в дел. выш. 26	Кабель в траншеях. Устройство постели	100 кабеля	98	334,98 317,65	216,91 97,85	33121 31047	21474 9687	9	15361 3879	63361	
62	104	Ц13-080106-2204 Кпр в Кзп=1,09 Нпр. в дел. выш. 26	Прокладка канализации или коммуникации в общей траншее, суммарное сечение до 85 мм2. Затягивание пеньки в прокладываемые трубы и металлические рукава (8 труб в траншее)	м	471	239,37 189,88	9 3,81	100617 127408	4239 2557	27168	51478 16559	174833	
63	105	Ц13-080201-0301 Кпр в Кзп=1,09 Нпр. в дел. выш. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	100 кабеля	99	474 218,7	203,26 71,43	46926 21656	20125 7072	8401	20466 8192	75984	
64	106	С1243-116-0604	Кабели силовые ВВГнг(А) 3х4 ожз-1 ГОСТ 31442-80	км	0,7854	1817482		1427496		1427496	165466	3412864	Казахстан
65	107	Ц13-080106-2202 Кпр в Кзп=1,09 Нпр. в дел. выш. 26	Прокладка канализации или коммуникации в общей траншее, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание пеньки в прокладываемые трубы и металлические рукава	м	99	143,83 113,93	2,35 0,95	14148 11279	233 94	2678	8108 1796	24134	
66	108	С1241-803-0303	Провод ПВС соединительный из скручиваемых медных жил, с ПВХ изоляцией, сечением 3х1,5 мм2	км	0,19098	387192		37019		37019	2969	40988	Казахстан
67	109	Ц13-080304-0301 Кпр в Кзп=1,09 Нпр. в дел. выш. 26	Шкаф (пульт) управления пожарной, высота, ширина и глубина до 600х600х250 мм. Установка	шт.	1	6180,16 4972,26	1946,75 566,68	6180 4972	1947 566	366	2485 772	10641	
68	110	С.К.П. ТОО "Прайс-лист" Вып.10	Пункт управления пожарный ЯТС0601-0074	шт.	1	56579,46		56579				56579	
			Отдельные виды			56579		56579		56579			
			Сметная стоимость оборудования					56579					
			ИТОГО:					18698634 2651745	2633663 61682	1516777 2032633	2x2m75 127394	20125818	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, работы, конструкции	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Справка производства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							2935833			
			в том числе, оборудование поставок заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1.84 %		1787948				202049619	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1.76 %		1687313				206303525	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			3 %		3535366				209839295	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		25167655				234796950	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АДЕЛЕОПЕРАТОР"

Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный номер или идентификационный номер

Руководитель Ташенов Т.С.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт технического надзора

эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА" Нурпеисов И.Н.

Место печати (при наличии)
Разработчик проекта строительства или эксперт по авторскому надзору

ТОО "НПИ ПЭП ОНИСИ ИНСТИТУТ ЖИЛИЩА" Мухамедиева Е.К.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление строительства, архитектуры и транспортировки акимата Северо-Казахстанской области"

Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или идентификационный номер

Руководитель Галеев К.Т.

Должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер

Место печати (при наличии)