Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспор[illegible] автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "Дорстрой"**

Утверждена

приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Шиели-Каргалы-Байкенже Жанакорган" 25-35 км, в Шиелийском районе Кызылординской облас[illegible]**

Договор №36 от 02 мая 2017 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финасирования наим-ние	Источник финасирования код	Организационно правовая форма наим-ние	Организационно правовая форма код
		№36	02.05.2017 г.			ТОО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь (без НДС)	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящихв состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тыс.тенге
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**114588,16**		**35170,54**			**1480,24**				
В том числе:										
В текущем месяце -за июнь месяц 2017 года	**90523,00**	**80824,11**							**9698,89**	**90523,00**
Удержание аванса	**41780,00**									**41780,00**
Удержание гарантийных обязательств 5%										
Итого к оплате:	**48743,00**									**48743,00**

Заказчик: _____ **Абылкаликов Е.К.**
Начальник ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Технадзор: _____ **Сейдах Н.**
ТОО "Aisar-Group"

Подрядчик: _____ **Тлеулиев М.Д.**
Директор ТОО "Дорстрой"

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и ав обильных дорог Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильных дорог областного значения "Шиели-Каргалы-Байкенже-Жанакорган" 25-35 км в Шиелийском районе Кызылординской области
Договор №36 от 2017-05-02

Акт выполненных работ за июнь 2017 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Земляные работы								
7	Е1-150-8	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	33507	1,79	1,79	60125	60125	7956	–	–
		м3		–	0,24	–	8203	97	0,0008	27
8	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м	5000	12,61	12,61	63063	63063	21223	–	–
		м3		–	4,38	–	21879	97	0,0144	72
9	Е1-35-5	добавлять или исключать на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	5000	-5,07	-5,07	-25358	-25358	-8536	–	–
		м3		–	-1,76	–	-8800	97	-0,0058	-29
10	Е1-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	24335	6,01	6,01	146166	146166	49190	–	–
		м3		–	2,08	–	50711	97	0,00682	166
11	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	4676	12,51	12,51	58486	58486	19417	–	–
		м3		–	4,28	–	20018	97	0,01399	65
12	Е1-130-8 к=5,0	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т, при толщине слоя 30 см	4676	6,36	6,36	29716	29716	8675	–	–
		м3		–	1,91	–	8943	97	0,00625	29
13	Е1-135-1	Полив водой уполотняемого грунта насыпей	4676	14,12	12,00	66013	56100	19798	0,012197	57
		м3		1,62	2,75	7575	12836	97	0,012197	57

14 Е1-145-12	Планировка откосов, полотна, выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	102200	8,55		873376	452312	482064	0,0279	2851
	м2		4,12	0,74	421064	75909	97	0,0025	256
	Всего прямые затраты по разделу 2				**1271587**	**840610**			**2908**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**428639** 2338	**189698**			**643**
	Накладные расходы, тенге				599787				
	- заработная плата, тенге				89968				
	- трудоемкость, чел-ч				300				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				112282				
	Всего				**1983656**				

Раздел 4. Дорожная одежда

34 Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными фрезами фирмы " WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	38984	93,24	90,79	3634804	3539488	394569	0,01339	522
	м2		2,32	5,29	90443	206225	133	0,0208	811
35 П8-5-1	Перевозка грузов (материал от разборки) автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1687,4	51,75	51,75	87323	87323	17465	–	–
	т		–	10,35	–	17465	100	0,2175	367
36 Е27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных (гравийных)	2667	66,75	51,25	178031	136694	89103	0,11738	313
	м3		15,50	9,62	41339	25657	133	0,03566	95
37 П6-1-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	4267,2	21,40	21,40	91318	91318	63923	–	–
	т		–	14,98	–	63923	100	0,3101	1323
38 П8-5-1	Перевозка грузов (материал от разборки) автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	4267,2	51,75	51,75	220828	220828	44166	–	–
	т		–	10,35	–	44166	100	0,2175	928
39 Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	72368	33,43	29,06	2419262	2103014	1086656	0,0093	673
	м2		1,03	10,26	74539	742496	133	0,0501	3626
40 Е27-82-4 к=9,0	исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	72368	-17,10	-17,10	-1237493	-1237493	-580385	–	–
	м2		–	-6,03	–	-436380	133	-0,02943	-2130

41 Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравий смесей	52648,204	305,32	12,65	16074612	665931	503728	0,0234	1232
	м2		3,56	3,63	187428	191315	133	0,01325	698
42 Е27-21-2 к=4,0	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	52648,204	96,37	–	5073887	–	–	–	–
	м2		–	–	–	–	–	–	–
52 П9-6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	4547,2	21,40	21,40	97310	97310	68117	–	–
	т		–	14,98	–	68117	100	0,31	1410
53 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза (фрезерованный материал)	4547,2	51,75	51,75	235318	235318	47064	–	–
	т		–	10,35	–	47064	100	0,2173	988
	Итого по разделу 3				**26875200**	**5939731**			**2740**
					393748	**970046**			**8116**
	Стоимость: материалов, тенге				20541721				
	Накладные расходы, тенге				1734404				
	- заработная плата, тенге				260161				
	- трудоемкость, чел-ч				867				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1716576				
	Всего				**30326181**				

Раздел 5. Примыкания и пересечения

Примыкание на ПК11+34

55 Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными фрезами фирмы " WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	99	93,24	90,79	9231	8989	1002	0,01339	1
	м2		2,32	5,29	230	524	133	0,0208	2
56 П8-5-1	Перевозка грузов (материал от разборки) автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	8,8	51,75	51,75	455	455	91	–	–
	т		–	10,35	–	91	100	0,2175	2
57 Е27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных (гравийных)	16	66,75	51,25	1068	820	535	0,11738	2
	м3		15,50	9,62	248	154	133	0,03566	1
58 П6-1-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	25,6	21,40	21,40	548	548	383	–	–
	т		–	14,98	–	383	100	0,3101	8
59 П8-5-1	Перевозка грузов (материал от разборки) автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	25,6	51,75	51,75	1325	1325	265	–	–
	т		–	10,35	–	265	100	0,2175	6

60	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением (-а на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	229	33,43	29,06	7655	6655	3439	0,0093	2
		м2		1,03	10,26	236	2350	133	0,0501	11
61	Е27-82-4 к=9,0	исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	229	-17,10	-17,10	-3916	-3916	-1837	–	–
		м2		–	-6,03	–	-1381	133	-0,02943	-7
62	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	229	305,32	12,65	69919	2897	2191	0,0234	5
		м2		3,56	3,63	815	832	133	0,01325	3
63	Е27-21-2 к=4,0	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	229	96,37	–	22070	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Односторонний съезд на ПК22+55 (проектируемый)								
81	Е1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м	367	12,61	12,61	4629	4629	1558	–	–
		м3		–	4,38	–	1606	97	0,0144	5
82	Е1-35-5 к=3,0	добавлять или исключать на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	367	15,21	15,21	5584	5584	1879	–	–
		м3		–	5,28	–	1937	97	0,01635	6
83	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	340	12,51	12,51	4253	4253	1412	–	–
		м3		–	4,28	–	1456	97	0,01399	5
84	Е1-130-8 к=5,0	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т, при толщине слоя 30 см	340	6,36	6,36	2161	2161	630	–	–
		м3		–	1,91	–	649	97	0,0058824	2
85	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	340	14,12	12,00	4800	4079	1440	0,012197	4
		м3		1,62	2,75	551	933	97	0,012197	4
86	Е1-145-12	Планировка откосов, полотна, выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	684	8,55	4,43	5845	3027	3226	0,0279	19
		м2		4,12	0,74	2818	508	97	0,0025	2
87	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	166	305,32	12,65	50683	2100	1588	0,0234	4
		м2		3,56	3,63	591	603	133	0,01325	2

88 E27-21-2 к=4,0	Добавлять на каждый 1 см изменения толщ слоя	166	96,37		15998	–	–	–	–
	м2		–	–	–	–	–	–	–
	Двухсторонний съезд на ПК67+07 (проектируемый)								
113 E1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м	972	12,61	12,61	12259	12259	4126	–	–
	м3		–	4,38	–	4253	97	0,0144	14
114 E1-35-5 к=3,0	добавлять или исключать на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	972	15,21	15,21	14788	14788	4977	–	–
	м3		–	5,28	–	5131	97	0,01749	17
115 E1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	935	14,12	12,00	13200	11218	3959	0,012197	11
	м3		1,62	2,75	1515	2567	97	0,012197	11
116 E1-145-12	Планировка откосов, полотна, выемок в грунтах 2 группы механизированным способом	1479	8,55	4,43	12639	6546	6976	0,0279	41
	м2		4,12	0,74	6093	1099	97	0,0025	4
117 E27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	332	305,32	12,65	101367	4199	3177	0,0234	8
	м2		3,56	3,63	1182	1206	133	0,01325	4
118 E27-21-2 к=4,0	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	332	96,37	–	31996	–	–	–	–
	м2		–	–	–	–	–	–	–
127 E27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	330	313,35	17,83	103405	5882	5037	0,04242	14
	м2		6,41	5,07	2115	1672	133	0,01786	6
128 E27-21-1 к=3,0	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	330	72,28	–	23852	–	–	–	–
	м2		–	–	–	–	–	–	–
129 E1-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м	110	12,61	12,61	1387	1387	467	–	–
	м3		–	4,38	–	481	97	0,0144	2
130 E1-35-5 к=3,0	добавлять или исключать на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	110	15,21	15,21	1674	1674	563	–	–
	м3		–	5,28	–	581	97	0,01635	2
131 E1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	106	14,12	12,00	1496	1272	449	0,012197	1
	м3		1,62	2,75	172	291	97	0,012197	1

133 П9-6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевоз	52,8	21,40	21	1130	1130	791	–	–
	т		–	14,98	–	791	100	0,31	16
134 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза (фрезерованный материал)	52,8	51,75	51,75	2732	2732	546	–	–
	т		–	10,35	–	546	100	0,2173	11
	Примыкания на ПК74+60 и ПК75+00 (существующие)								
141 Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия самоходными фрезами фирмы " WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см	435	93,24	90,79	40559	39495	4403	0,01339	6
	м2		2,32	5,29	1009	2301	133	0,0208	9
142 П8-5-1	Перевозка грузов (материал от разборки) автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	15,4	51,75	51,75	797	797	159	–	–
	т		–	10,35	–	159	100	0,2175	3
143 Е27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных (гравийных)	31	66,75	51,25	2069	1589	1036	0,11738	4
	м3		15,50	9,62	481	298	133	0,03566	1
144 П6-1-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	49,6	21,40	21,40	1061	1061	743	–	–
	т		–	14,98	–	743	100	0,3101	15
145 П8-5-1	Перевозка грузов (материал от разборки) автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	49,6	51,75	51,75	2567	2567	513	–	–
	т		–	10,35	–	513	100	0,2175	11
146 Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	1012	33,43	29,06	33831	29409	15196	0,0093	9
	м2		1,03	10,26	1042	10383	133	0,0501	51
147 Е27-82-4 к=9,0	исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 500 мм	1012	-17,10	-17,10	-17305	-17305	-8116	–	–
	м2		–	-6,03	–	-6102	133	-0,02943	-30
148 Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей	1012	305,32	12,65	308985	12800	9683	0,0234	24
	м2		3,56	3,63	3603	3677	133	0,01325	13
149 Е27-21-2 к=4,0	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1012	96,37	–	97530	–	–	–	–
	м2		–	–	–	–	–	–	–

Всего прямые затраты	**470094**	**70413**	**43**
	6135	**11973**	**74**
В том числе стоимость: материалов, тенге	393546		
Накладные расходы, тенге	23617		
- заработная плата, тенге	3542		
- трудоемкость, чел-ч	12		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	29623		
Всего	**523333**		
Всего прямые затраты	**29141114**	**6957445**	**5805**
	845088	**1201246**	**8973**
В том числе стоимость: материалов, тенге	21338581		
Накладные расходы, тенге	2406678		
- заработная плата, тенге	361002		
- трудоемкость, чел-ч	1203		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1892868		
Всего	**33440659**		
Временные здания и сооружения (3,68 %)	1230616		
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	499266		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	346713		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	138685		
Доп.оплата труда в зоне экол.бедствия	994844		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**36650784**		
Итого в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге, к= 2,73677	**100304765**		
Налог (2 %)	2006095		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**102310860**		
НДС (12 %)	12277303		
Всего с учетом НДС (12 %)	**114588163**		
Итого с понижающим коэф.0,789985606	**90523000**		
в т.ч НДС (12%)	9698893		

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильных дорог областного значения "Шиели-Каргалы-Байкенже-Жанакорган" 25-35 км в Шиелийском районе Кызылординской области
Договор №36 от 2017-05-02

Акт выполненных работ за июль 2017 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4. Дорожная одежда									
41	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийных смесей								
		м2	19719,796	305,32	12,65	6020872	249430	188675	0,0234	461
				3,56	3,63	70202	71659	133	0,01325	261
42	Е27-21-2 к=4,0	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя								
		м2	19719,796	96,37	–	1900464	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
43	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см								
		м2	27955,822	257,95	11,84	7211286	331079	320687	0,0359	1004
				5,51	3,11	154037	87082	133	0,01121	313
44	Е27-21-3 к=2,0	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя								
		м2	27955,822	48,12	–	1345234	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Всего прямые затраты				**16477856**	**580509**			**1465**
						224239	**158740**			**575**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				15673108				
		Накладные расходы, тенге				509363				
		- заработная плата, тенге				76404				
		- трудоемкость, чел-ч				255				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1019233				
		Всего				**18006452**				

Временные здания и сооружения (3,68 %)			662637
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%			268835
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			186691
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			74676
Доп.оплата труда в зоне экол.бедствия			535683
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**19734975**
Итого в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге,	к=	2,73677	**54010087**
Налог (2 %)			1080202
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**55090289**
НДС (12 %)			6610835
Всего с учетом НДС (12 %)			**61701124**
Итого с понижающим коэф.0,789985606			**48743000,16**
в т.ч.НДС (12%)			5222464,30

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильных дорог областного значения "Шиели-Каргалы-Байкенже-Жанакорган" 25-35 км в Шиелийском районе Кызылординской области
Доп.соглашение №1 к Договору №36 от 2017-05-02

Акт выполненных работ за апрель месяц 2018 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Временная площадка для складирования материалов									
1	Е1-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	145	9,85	9,85	1428	1428	378	–	–
		м3		–	2,69	–	390	97	0,006897	1
2	Е1-25-9 к=2,0	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130) кВт (л.с), при перемещении 1 группы грунтов, добавлять на каждые последующие 10 м	145	16,56	16,56	2401	2401	637	–	–
		м3		–	4,53	–	657	97	0,013793	2
3	Е1-30-3	Грубая планировка дна и откосов резерва бульдозером 96(130) кВт (л.с)	962	0,19	0,19	183	183	49	–	–
		м2		–	0,05	–	50	97	–	–
4	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	962	313,35	17,83	301440	17148	14685	0,04158	40
		м2		6,41	5,07	6166	4875	133	0,0187	18
5	Е27-21-1 к=3,0	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	962	72,28	–	69533	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
6	П8-74-1	Перевозка грузов (ГПС) автомобилями-самосвалами на 74 (104-30) км , 1 класс груза	286,4	400,66	400,66	114749	114749	22950	–	–
		т		–	80,13	–	22950	100	1,68297	482
		Всего прямые затраты				**489734**	**135909**			**40**
						–	**28922**			**503**

	В том числе стоимость: материалов, тенге				353826				
	Накладные расходы, тенге				38699				
	- заработная плата, тенге				5805				
	- трудоемкость, чел-ч				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31706				
	Всего				**560140**				
Раздел 4. Дорожная одежда									
43 Е27-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесе, верхний слой толщиной 10 см	44412,178	257,95	11,84	11456252	525971	509462	0,0359	1594
	м2		5,51	3,11	244711	138343	133	0,01121	498
44 Е27-21-3 к=2,0	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	44412,178	48,12	–	2137114	–	–	–	–
	м2		–	–	–	–	–	–	–
45 Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фр.40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	14944,934	724,14	33,28	10822249	497392	327702	0,032998	493
	м2		5,00	11,49	74725	171668	133	0,040377	603
	Итого по разделу 3				**24415615**	**1023363**			**2088**
					319436	310011			1101
	В том числе стоимость: материалов, тенге				23072816				
	Накладные расходы, тенге				837164				
	- заработная плата, тенге				125575				
	- трудоемкость, чел-ч				419				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1515167				
	Всего				**26767945**				
Раздел 5. Примыкания и пересечения									
	Примыкание на ПК11+34								
64 Е27-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесе, верхний слой толщиной 10 см	229	257,95	11,84	59071	2712	2627	0,0359	8
	м2		5,51	3,11	1262	713	133	0,01121	3
65 Е27-21-3 к=2,0	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	229	48,12	–	11019	–	–	–	–
	м2		–	–	–	–	–	–	–
	Односторонний съезд на ПК22+55 (проектируемый)								
89 Е27-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесе, верхний слой толщиной 10 см	166	257,95	11,84	42820	1966	1904	0,0359	6
	м2		5,51	3,11	915	517	133	0,01121	2

90 Е27-21-3 к=2,0	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	166	48,12	–	7988	–	–	–	–
	м2		–	–	–	–	–	–	–
	Двухсторонний съезд на ПК67+07 (проектируемый)								
119 Е27-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесе, верхний слой толщиной 10 см	332	257,95	11,84	85640	3932	3808	0,0359	12
	м2		5,51	3,11	1829	1034	133	0,01121	4
120 Е27-21-3 к=2,0	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	332	48,12	–	15976	–	–	–	–
	м2		–	–	–	–	–	–	–
	Примыкания на ПК74+60 и ПК75+00 (существующие)								
150 Е27-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесе, верхний слой толщиной 10 см	1012	257,95	11,84	261048	11985	11609	0,0359	36
	м2		5,51	3,11	5576	3152	133	0,01121	11
151 Е27-21-3 к=2,0	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	1012	48,12	–	48697	–	–	–	–
	м2		–	–	–	–	–	–	–
	Итого по разделу 3				**532261**	**20595**			**62**
					9582	**5417**			**19**
	Стоимость: материалов, тенге				502084				
	Накладные расходы, тенге				19948				
	- заработная плата, тенге				2992				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33133				
	Всего				**585342**				
	Раздел 7. Перевозка материалов								
223 П8-72-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 72 км (102-30), 1 класс груза, (ПГС, после понтона)	40534,4	394,22	394,22	15979471	15979471	3195894	–	–
	т		–	78,84	–	3195894	100	1,65573	67114
224 П8-43-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 43 км (73-30), 1 класс груза, (щебень, после понтона)	12632	279,57	279,57	3531465	3531465	706293	–	–
	т		–	55,91	–	706293	100	1,17416	14832
	Итого по разделу 7				**19510936**	**19510936**			**–**
					–	**3902187**			**81946**
	Стоимость: материалов, тенге				0				

Накладные расходы, тенге			3902187		
- заработная плата, тенге			585328		
- трудоемкость, чел-ч			1951		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1404787		
Всего			**24817911**		
Всего прямые затраты			**44948546**	**20690803**	**2190**
			329018	**4246537**	**83570**
В том числе стоимость: материалов, тенге			23928726		
Накладные расходы, тенге			4797999		
- заработная плата, тенге			719700		
- трудоемкость, чел-ч			2399		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			2984793		
Всего			**52731338**		
Временные здания и сооружения (3,68 %)			1940513		
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%			787275		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			546719		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			218687		
Доп.оплата труда в зоне экол.бедствия			1568732		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**57793264**		
Итого в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге,	**к=**	2,73677	**158167113**		
Налог (2 %)			3163342		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**161330455**		
НДС (12 %)			19359655		
Всего с учетом НДС (12 %)			**180690110**		
Итого с понижающим коэф.0,789985606			**142742587,34**		
в т.ч.НДС (12%)			15293848,64		

Заказчик: **Технадзор:** **Подрядчик:**

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за **май** месяц 2018 г.

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "Дорстрой"**
Доп.соглашение №1 к Договору №36 от 2017-05-02

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость, тенге		Договорная стоимость 2018 г., тенге	Акт выполненных работ с начала строительства, тенге 2017 - 2018 г.		Акт выполненных работ с начала строительства, тенге, 2018 г.		Акт выполненных работ за отчетный период, тенге, апрель 2018 г.	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
Кап.ремонт участка автомобильной дороги "Шиели-Каргалы-Байкенже--Жанакорган, км 25-35	615074624,64	227218158	475808624,48	422008587,5	155896272,1	282742587	104449240	140000000	51717902

Подрядчик: ТОО "Дорстрой" _____ **Ербулатов С.Ж.**

Директор: ТОО "Aisar Group" _____ **Сраилов А.А**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области" _____ **Әбсұлтанов Қ.Б.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильных дорог областного значения "Шиели-Каргалы-Байкенже-Жанакорган" 25-35 км в Шиелийском районе Кызылординской области
Доп.соглашение №1 к Договору №36 от 2017-05-02

Акт выполненных работ за май месяц 2018 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. Дорожная одежда								
45	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фр.40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	54830,847	724,14	33,28	39705299	1824860	1202292	0,03	1809
		м2		5,00	11,49	274154	629824	133	0,04	2214
		Итого по разделу				39705299	1824860	1202292		1809
						274154	629824			2214
		В том числе стоимость: материалов, тенге				37606284				
		Накладные расходы, тенге				1202292				
		- заработная плата, тенге				180344				
		- трудоемкость, чел-ч				601				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2454455				
		Всего				43362046				
		Раздел 5. Примыкания и пересечения								
		Примыкание на ПК 11+34								

66	E27-22-1									
		Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фр.40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	229	724,14	33,28	165828	7621	5021	0,03	8
		м2		5,00	11,49	1145	2630	133	0,04	9
67	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,115	40097,59	339,59	4611	39	22	0,58	0
		т		–	140,94	–	16	133	0,58	0
72	E27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью (фрезерованный материал с площадки) толщиной 10 см (8 см)	13	25,20	20,37	328	265	176	0,0317	0
		м2		4,79	5,40	62	70	133	0,02033	0
73	E01031-A6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	3,2	21,40	21,40	68	68	48	--	--
		т		--	14,98	--	48	100	0,31	1
74	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /фрезированный материал/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	3,2	51,75	51,75	166	166	33	--	--
		т		--	10,35	--	33	100	0,22	1
		Итого под разделу				171001	8159	5300		8
						1207	2798			11
		В том числе стоимость: материалов, тенге				161635				
		Накладные расходы, тенге				5300				
		- заработная плата, тенге				795				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10578				
		Всего				186879				
		Односторонный съезд на ПК 22+55								
91	E27-21-2									
		Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фр.40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	166	724,14	33,28	120207	5524	3641	0,02	4
		м2								

				5,00	11,49	830	1907	133	0,04	2
92	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,083	40097,59	339,59	3328	28	16	0,58	0
		т		—	—	—	—	—	—	—
				–	140,94	–	12	133	0,58	0
97	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	112	313,35	17,83	35095	1997	1710	0,04	5
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				6,41	5,07	718	568	133	0,02	2
98	Е27-21-1 К=3	добавлять на каждый 1 см изменения толщ слоя	112	72,28	-	8095	-	-	-	-
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				-	-	-	-	-	-	
99	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2группы до 20м	57	12,61	12,61	719	719	242		
		м2		—	—	—	—	—	—	—
					4,38	0	250	97	0,01	1
100	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунтов 2-3группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей	57	15,21	15,21	867	867	292		
		м2		—	—	—	—	—	—	—
					5,28	0	301	97	0,02	1
101	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т на первый проход по одному следу при толщ слоя 25см	53	14,00	14,00	742	742	247	-	-
		м3		—	—	—	—	—	—	—
					4,80	0	254	97	0,02	1
102	Е0101-130-7	добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщ слоя 25см	53	9,75	9,75	517	517	151	-	-
		м3		—	—	—	—	—	—	—
					2,93	0	155	97	0,01	1
103	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	53	14,12	12,00	748	636	224	0,01	1
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				1,62	2,74	86	145	97	0,02	2
104	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью (фрезерованный материал с площадки) толщиной 10 см (8 см)	165	25,20	20,37	4157	3361	2235	0,03	5
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				4,79	5,40	790	890	133	0,02	3

105	Е01031-А6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	27,2	21,40	21,40	582	582	407	--	--
		т		—	—	—	—	—	—	—
				--	14,98	--	407	100	0,31	1
106	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /фрезированный материал/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	27,2	51,75	51,75	1408	1408	282	--	--
		т		—	—	—	—	—	—	—
				--	10,35	--	282	100	0,22	1
		Итого по разделу				176466	16381			15
						—	—	9446		—
						2424	5172			15
		В том числе стоимость: материалов, тенге				157661				
		Накладные расходы, тенге				9446				
		- заработная плата, тенге				1417				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11155				
		Всего				197066				
		Двухсторонный съезд на ПК67+07								
121	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фр.40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	332	724,14	33,28	240415	11050	7280	0,03	11
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				5,00	11,49	1660	3814	133	0,04	13
132	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью (фрезерованный материал с площадки) толщиной 10 см (8 см)	330	25,20	20,37	8315	6722	4471	0,03	10
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				4,79	5,40	1581	1781	133	0,02	7
		Итого по разделу				248730	17772			21
						—	—	11751		—
						3241	5594			20
		В том числе стоимость: материалов, тенге				227717				

		Накладные расходы, тенге				11751				
		- заработная плата, тенге				1763				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15629				
		Всего				276109				
		Двухсторонный съезд на ПК74+60 и ПК75+00								
152	E27-22-1									
		Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фр.40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	1012	724,14	33,28	732831	33681	22190	0,03	33
		м2		5,00	11,49	5060	11625	133	0,04	41
159	E01031-A6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	35,2	21,40	21,40	753	753	527	--	--
		т		--	14,98	--	527	100	0,31	1
160	E010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /фрезированный материал/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	35,2	51,75	51,75	1822	1822	364	--	--
		т		--	10,35	--	364	100	0,22	1
		Итого по разделу				735406	36256			33
						5060	12516	23082		43
		стоимость: материалов, тенге				694090				
		Накладные расходы, тенге				23082				
		- заработная плата, тенге				3462				
		- трудоемкость, чел-ч				12				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45509				
		Всего				803997				
		Пересечение на ПК102+99								

179	Е27-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных(гравийных)	3	66,75	51,25	200	154	100	0,12	0
		м3		15,50	9,62	47	29	133	0,04	0
180	Е01031-А6-1	Погрузка гравия при автомоб-х перевозках	4,8	21,40	21,40	103	103	72		
		т			14,98		72	100	0,31	1
181	Е010333-А5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 5км	4,8	51,75	51,75	248	248	50		
		т			10,35		50	100	0,22	1
182	Е27-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстоян до 100м	181	33,43	29,06	6051	5260	2718	0,01	2
		м2		1,03	10,26	186	1857	133	0,05	9
183	Е27-82-4	Вычитается позиция исключать на каждые 10 м изменения расс перемещенмя грунта при глуюине корыта до500мм	181	-17,1	-17,1	-3095	-3095	-1452		
		м2			-6,03	0	-1091	133	-0,03	-5
184	Е27-21-2	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	181	305,32	12,65	55263	2290	1731	0,02	4
		м2		3,56	3,63	644	657	133	0,01	2
185	Е27-21-2 К=4	добавлять на каждый 1 см изменения толщ слоя	181	96,37	-	17443	-	-		-
		м2		-	-	-	-	-	-	
186	Е27-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	181	257,95	11,84	46689	2143	2075	0,04	6
		м2		5,51	3,11	997	563	133	0,01	2
187	Е27-21-2 К=2	добавлять на каждый 1 см изменения толщ слоя	181	48,12	-	8710	-	-		-
		м2		-	-	-	-	-	-	
188	Е27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фр.40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	181	724,14	33,28	131070	6024	3969	0,03	6
		м2		5,00	11,49	905	2079	133	0,04	7

194	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью (фрезерованный материал с площадки) толщиной 10 см (8 см)	102	25,20	20,37	2570	2078	1382	0,03	3
		м2		4,79	5,40	489	550	133	0,02	2
		Итого по разделу				265251	15204			21
						3268	4766	10645		19
		стоимость: материалов, тенге				246779				
		Накладные расходы, тенге				10645				
		- заработная плата, тенге				1597				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16554				
		Всего				292450				
	Раздел 7. Перевозка материалов									
224	П8-43-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 43 км (73-30), 1 класс груза, (щебень, после понтона)	12632	279,57	279,57	3531465	3531465	706293	–	–
		т		–	55,91	–	706293	100	1,17	14832
		Итого по разделу				3531465	3531465	706293		335
						0	706293			14913
		Стоимость: материалов, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				706293				
		- заработная плата, тенге				105944				
		- трудоемкость, чел-ч				353				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				254265				
		Всего				4492024				
		Раздел . Искуственные сооружения								
		Ремонт сущест-й двухочковой прямоугольной трубы 2мх2 на ПК89+33								
1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	30	6,01	6,01	180	180	61	--	--
		м3		--	2,08	--	62	97	0,01	--

2	Е0101-164-1	Разработка грунта (очистка) 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
			2	167,40	--	335	--	378	1,18	2
		м3		167,40	--	335	--	113	--	--
3	Е0107-28-2	Заделка швов паклей, пропитанной битумом								
			3,36	43,18	14,60	145	49	160	0,19	1
		м2		28,58	5,51	96	19	140	0,03	--
4	С11011-457	Пакля пропитанная								
			292,6	195,00	--	57057	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0107-19-1	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов цементным раствором								
			112	40,60	1,45	4547	162	6223	0,24	27
		м		39,15	0,54	4385	60	140	--	--
6	С143002-9 Изм. и доп. вып.19	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98								
			2,8	6930,00	--	19404	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0146-8-1	Обетонирование портальных стенок								
			0,36	21987,98	316,57	7916	114	1635	26,50	10
		м3		4421,25	119,25	1592	43	100	0,58	--
8	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см								
			25,8	1793,92	27,53	46283	710	4262	1,10	28
		м2		163,02	7,30	4206	188	97	0,03	1
9	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)								
			25,8	-257,32	-0,32	-6639	-8	-587	-0,15	-4
		м2		-23,32	-0,14	-602	-4	97	-2,00	-52
10	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см								
			75,6	1815,09	30,59	137221	2313	13877	1,22	92
		м2		181,13	8,11	13693	613	97	0,04	3
11	Е0101-158-6	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)								
			75,6	-257,32	-0,32	-19453	-24	-1720	-0,15	-12
		м2		-23,32	-0,14	-1763	-11	97	-2,00	-151

12	Е0101-158-5	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см								
			100,8	1815,09	30,59	182961	3084	18503	1,22	123
		м2		181,13	8,11	18258	817	97	0,04	4
13	Е0101-158-6	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)								
			100,8	-257,32	-0,32	-25937	-32	-2294	-0,15	-15
		м2		-23,32	-0,14	-2351	-14	97	-2,00	-202
14	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см								
			42,8	1793,92	27,53	76780	1178	7071	1,10	47
		м2		163,02	7,30	6977	312	97	0,03	1
15	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см добавить на каждый 1см изменения толщины (толщиной 12 см)								
			42,8	257,32	0,32	11013	14	974	0,15	7
		м2		23,32	0,14	998	6	97	2,00	86
16	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах								
			0,539	8299,96	--	4474	--	4732	48,40	26
		т		8055,00	--	4342	--	109	--	--
17	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,539	62000,00	--	33418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0127-77-1	Устройство(АСФАЛЬТОВЫХ ПЛАНОК) швов расширения								
			81,6666667	6,44	0,28	526	23	80	--	--
		м2		0,64	0,10	52	8	133	--	--
19	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I								
			5,39	5420,00	--	29214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов								
			25,92	1891,97	922,50	49040	23911	18028	2,44	63
		м3		398,25	239,85	10323	6217	109	0,82	21

21	С143015-4	Колонны, стойки, опоры, рамы /ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86/:прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные из тяжелого бетона класса В22,5	25,92	21600,00	--	559872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0130-7-1	Устройство упоров из бетона В20 F300 W6	14	11024,58	532,08	154344	7449	8639	2,55	36
		м3		434,25	131,85	6080	1846	109	0,43	6
23	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,588	8299,96	--	4880	--	5163	48,40	28
		т		8055,00	--	4736	--	109	--	--
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,588	65900,00	--	38749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или	0,9	432,86	0,86	390	1	377	2,81	3
		м3		432,00	0,32	389	--	97	--	--
		Итого по разделу				1366720	39124	85562		462
						71746	10162			-283
		Стоимость: материалов, тенге				1255850				
		Накладные расходы, тенге				85562				
		- заработная плата, тенге				12834				
		- трудоемкость, чел-ч				43				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				87137				
		Всего				1539419				
		Ремонт сущест-й двухочковой круглой железобетонной водопропускной трубы диаметром 1,5м на ПК91+30								
26	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	20	6,01	6,01	120	120	40	--	--
		м3		--	2,08	--	42	97	0,01	--

27	Е0101-164-1	Разработка грунта (очистка) I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			1	167,40	--	167	--	189	1,18	1
		м3		167,40	--	167	--	113	--	--
28	Е0101-164-1	Разработка грунта (очистка) I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			1	167,40	--	167	--	189	1,18	1
		м3		167,40	--	167	--	113	--	--
29	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см								
			9	1793,92	27,53	16145	248	1487	1,10	10
		м2		163,02	7,30	1467	66	97	0,03	--
30	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)								
			9	-257,32	-0,32	-2316	-3	-205	-0,15	-1
		м2		-23,32	-0,14	-210	-1	97	-2,00	-18
31	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см								
			39	1815,09	30,59	70789	1193	7159	1,22	48
		м2		181,13	8,11	7064	316	97	0,04	1
32	Е0101-158-6	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)								
			39	-257,32	-0,32	-10035	-12	-887	-0,15	-6
		м2		-23,32	-0,14	-909	-5	97	-2,00	-78
33	Е0101-158-5	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см								
			39	1815,09	30,59	70789	1193	7159	1,22	48
		м2		181,13	8,11	7064	316	97	0,04	1
34	Е0101-158-6	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)								
			39	-257,32	-0,32	-10035	-12	-887	-0,15	-6
		м2		-23,32	-0,14	-909	-5	97	-2,00	-78

35	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см								
			11	1793,92	27,53	19733	303	1817	1,10	12
		м2		163,02	7,30	1793	80	97	0,03	--
36	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см добавить на каждый 1см изменения толщины (толщиной 12 см)								
			11	257,32	0,32	2830	4	250	0,15	2
		м2		23,32	0,14	257	2	97	2,00	22
37	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах								
			0,216	8299,96	--	1793	--	1896	48,40	10
		т		8055,00	--	1740	--	109	--	--
38	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,216	62000,00	--	13392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0127-77-1	Устройство(АСФАЛЬТОВЫХ ПЛАНОК) швов расширения								
			32,6666667	6,44	0,28	210	9	32	--	--
		м2		0,64	0,10	21	3	133	--	--
40	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные щебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I								
			2,156	5420,00	--	11686	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0130-7-1	Устройство упоров из бетона В20 F300 W6								
			4	11024,58	532,08	44098	2128	2468	2,55	10
		м3		434,25	131,85	1737	527	109	0,43	2
42	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы								
			0,3	432,86	0,86	130	--	126	2,81	1
		м3		432,00	0,32	130	--	97	--	--
		Итого по разделу 7				229663	5171	20833		130
						19579	1341			-72
		Стоимость: материалов, тенге				204913				
		Накладные расходы, тенге				20833				
		- заработная плата, тенге				3125				

		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15030				
		Всего				265526				
		Ремонт существующей круглой железобетонной водопропускной трубы диаметром 1,0м на ПК96+33								
43	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			20	6,01	6,01	120	120	40	--	--
		м3		--	2,08	--	42	97	0,01	--
44	Е0101-164-1	Разработка грунта (очистка) I группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			1	167,40	--	167	--	189	1,18	1
		м3		167,40	--	167	--	113	--	--
45	Е0130-16-2	Разборка железобетонной кладки опор мостов и железобетонных труб								
			0,98	11208,89	6945,14	10985	6806	7285	24,34	24
		м3		4263,75	2556,36	4178	2505	109	12,49	12
46	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках								
			2,45	152,80	152,80	374	374	262	--	--
		т		--	106,96	--	262	100	2,25	6
47	Е010332-А19-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
			2,45	147,89	147,89	362	362	72	--	--
		т		--	29,58	--	72	100	0,62	2
48	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м								
			0,98	3316,08	686,25	3250	673	686	2,79	3
		м3		463,50	178,43	454	175	109	0,61	1
49	С143023-62 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стенка откосная СТ-4 /ТП 3.503.1-177.93/								
			1	49700,00	--	49700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см								
			11,2	1793,92	27,53	20092	308	1850	1,10	12
		м2		163,02	7,30	1826	82	97	0,03	--

51	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)								
			11,2	-257,32	-0,32	-2882	-4	-255	-0,15	-2
		м2		-23,32	-0,14	-261	-2	97	-2,00	-22
52	Е0101-158-5	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см								
			13	1815,09	30,59	23596	398	2386	1,22	16
		м2		181,13	8,11	2355	105	97	0,04	--
53	Е0101-158-6	Укрепление откосов на входе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)								
			13	-257,32	-0,32	-3345	-4	-296	-0,15	-2
		м2		-23,32	-0,14	-303	-2	97	-2,00	-26
54	Е0101-158-5	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см								
			7	1815,09	30,59	12706	214	1285	1,22	9
		м2		181,13	8,11	1268	57	97	0,04	--
55	Е0101-158-6	Укрепление откосов на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см исключать на каждый 1см изменения толщины (толщиной 8 см)								
			7	-257,32	-0,32	-1801	-2	-159	-0,15	-1
		м2		-23,32	-0,14	-163	-1	97	-2,00	-14
56	Е0101-158-5 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6 при толщине до 10см								
			23,2	1793,92	27,53	41619	639	3833	1,10	25
		м2		163,02	7,30	3782	169	97	0,03	1
57	Е0101-158-6 т.ч. п-3.175 К=0,9	Укрепление дна русла на выходе монолитным бетоном В20 F300 W6, при толщине до 10см добавить на каждый 1см изменения толщины (толщиной 12 см)								
			23,2	257,32	0,32	5970	7	528	0,15	4
		м2		23,32	0,14	541	3	97	2,00	46
58	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах								
			0,12	8299,96	--	996	--	1054	48,40	6
		т		8055,00	--	967	--	109	--	--

59	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,12	62000,00	--	7440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0127-77-1	Устройство(АСФАЛЬТОВЫХ ПЛАНОК) швов расширения								
			18	6,44	0,28	116	5	18	--	--
		м2		0,64	0,10	12	2	133	--	--
61	С143010-17 Изм. и доп. вып. 20	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ холодные плотные шебеночные мелкозернистые, тип: Бх, М-I								
			1,188	5420,00	--	6439	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0130-7-1	Устройство упоров из бетона В20 F300 W6								
			1,3	11024,58	532,08	14332	692	802	2,55	3
		м3		434,25	131,85	565	171	109	0,43	1
63	С143001-44	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15								
			1,326	174,00	--	231	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
			1,326	348,00	--	461	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			1,326	268,00	--	355	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы								
			2,1	432,86	0,86	909	2	881	2,81	6
		м3		432,00	0,32	907	1	97	--	--
				Перевозка материалов						
67	Е010333-А43-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /щебень/, расстояние перевозки 43(73-30) км, класс груза 1								
			68,8	279,57	279,57	19234	19234	3847	--	--
		т		--	55,91	--	3847	100	1,17	81

68	Е010333-А88-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /а/б/, расстояние перевозки 88(118-30) км, класс груза 1	8,8	445,97	445,97	3925	3925	785	--	--
		т		--	89,19	--	785	100	1,87	16
69	Е27т.ч.п.1,5	Доставка битума на 27(57-30) км	0,3726	983,40	983,40	366	366	--	4,13	2
		м-час		196,68	225,00	73	84	--	1,00	--
70	Е010332-А27-1	Перевозка строительных грузов /ж.б., бетон/, расстояние перевозки 27(57-30) км, класс груза 1	219,95	167,90	167,90	36930	36930	7386	--	--
		т		--	33,58	--	7386	100	0,71	155
		Итого по разделу				252647	71045	32479		106
						16368	15743			259
		Стоимость: материалов, тенге								
		Накладные расходы, тенге				32479				
		- заработная плата, тенге				4872				
		- трудоемкость, чел-ч				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17108				
		Всего				302234				
		Всего прямые затраты				46 682 788	5 565 444			2 941
						397 048	1 394 211			17 140
		Накладные расходы, тенге				2 107 685				
		- заработная плата, тенге				316 153			2 107 412	
		- трудоемкость, чел-ч				1 054				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2 927 428				
		Всего				51 717 902				
		Временные здания и сооружения (3,68 %)				1 903 219			268353,85	
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%				772 144			355186,304	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				536 211				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				214 484				
		Доп.оплата труда в зоне экол.бедствия				1 538 892				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				56 682 852				

Итого в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге,		2,73677	155 128 168			
Налог (2 %)			3 102 563			
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			158 230 731			
НДС (12 %)			18 987 688			
Всего с учетом НДС (12 %)			177 218 419			
с понижающим коэф.0,789985606			140 000 000			

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за **июнь** месяц 2018 г.

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"**
Подрядчик: **ТОО "Дорстрой"**
Доп.соглашение №1 к Договору №36 от 2017-05-02
от 22 февраля 2018 года

Наименование строительства, объектов и работ	Сметная стоимость, тенге		Договорная стоимость 2018 г., тенге	Акт выполненных работ с начала строительства, тенге 2017 - 2018 г.		Акт выполненных работ с начала строительства, тенге, 2018 г.		Акт выполненных работ за отчетный период, тенге, апрель 2018 г.	
	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах	в текущих ценах	в базисных ценах
Кап.ремонт участка автомобильной дороги "Шиели-Каргалы-Байкенже--Жанакорган, км 25-35	615074624,64	227218158	475808624,48	584750587,5	216015378,1	445484587	164568346	162742000	60119106

Подрядчик: ТОО "Дорстрой" _____ **Ербулатов С.Ж.**

Директор: ТОО "Aisar Group" _____ **Сраилов А.А**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области" _____ **Куанышбаев Н**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Дорстрой"
Наименование объекта: "Капитальный ремонт автомобильных дорог областного значения "Шиели-Каргалы-Байкенже-Жанакорган" 25-35 км в Шиелийском районе Кызылординской области
Доп.соглашение №1 от 22 февраля 2018 года к Договору №36 от 2017-05-02

Акт выполненных работ за июнь месяц 2018 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4. Дорожная одежда								
45	E27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фр.40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св.98,1 Мпа (1000 кгс/см2)	2592,026	724,14	33,28	1876994	86267	56836	0,03	86
		м2								
				5,00	11,49	12960	29774	133	0,04	105
46	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	36,184	40097,59	339,59	1450891	12288	6783	0,58	21
		т								
				–	140,94	–	5100	133	0,58	21
47	E27-52-1	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей, типа Бх	72368	15,17	5,88	1098170	425871	834483	0,05	3264
		м2								
				7,02	1,65	508023	119407	133	0,01	447
48	E27-52-4 К=4	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей, типа Бх на кажд 0,5 добавлятьисключать	72368	1,16	0,08	83947	5789	77000	0,01	394
		м2								
				0,76	0,04	55000	2895	133	0,00	9
49	30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх марки II	8597,318	5230		44963975				
		т								
51	E27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью (фрезерованный материал с площадки) толщиной 10 см (8 см)	28645	25,20	20,37	721728	583516	388077	0,03	908
		м2								

				4,79	5,40	137210	154578	133	0,02	582
54	E0127-63-11	Укрепление обочин гравийно смесью толщ 10(8см) см	616	217,64	20,37	134066	12548	8345	0,03	20
		м2								
				4,79	5,40	2951	3324	133	0,02	13
		Итого по разделу 3				50329772	1126279	1371523		4692
						716143	315077			1177
		В том числе стоимость: материалов, тенге				48487349				
		Накладные расходы, тенге				1371523				
		- заработная плата, тенге				205728				
		- трудоемкость, чел-ч				686				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3102078				
		Всего				54803373				
	Раздел 5. Примыкания и пересечения									
		Примыкание на ПК 11+34								
68	E0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей,толщиной 3см,типа БХ	229	15,17	5,8848	3475	1348	2641	0,05	10
		м2								
				7,02	1,65	1608	378	133	0,01	1
69	E27-52-4 К=4	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей, типа Бх на кажд 0,5 добавлятьисключать	229	1,16	0,08	266	18	244	0,01	1
		м2								
				0,76	0,04	174	9	133		0
70	30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх марки II	27,205	5230		142283				
		т								
		Итого под разделу				146024	1366	2884		0
						1782	387			0
		В том числе стоимость: материалов, тенге				142876				

		Накладные расходы, тенге				2884				
		- заработная плата, тенге				433				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8934				
		Всего				157843				
		Односторонний съезд на ПК 22+55								
93	Е27-52-1	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодныхх асфальтобетонных смесей, типа Бх (5 см)	166	15,1748	5,8848	2519	977	1914	0,05	7
		м2								
				7,02	1,65	1165	274	133	0,01	1
94	Е27-52-4 К=4	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей, типа Бх на кажд 0,5 добавлятьисключать	166	1,16	0,08	193	13	177	0,01	1
		м2								
				0,76	0,04	126	7	133	0,00	0
95	30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх марки II	19,721	5230		103140				
		Итого по разделу				105851	990			8
								2091		
						1291	281			1
		В том числе стоимость: материалов, тенге				103570				
		Накладные расходы, тенге				2091				
		- заработная плата, тенге				314				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6477				
		Всего				114419				
		Двухсторонний съезд на ПК67+07								
122	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,166	40097,59	339,59	6656	56	31	0,58	0
		т								
				–	140,94	–	23	133	0,58	0
123	Е27-52-1	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодныхх асфальтобетонных смесей, типа Бх (5 см)	332	15,17	5,88	5038	1954	3828	0,05	15
		м2								

				7,02	1,65	2331	548	133	0,01	2
124	E27-52-4 К=4	Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей, типа Бх на кажд 0,5 добавлятьисключать	332	1,16	0,08	385	27	353	0,010	2
		м2								
				0,76	0,04	252	13	133		0
125	30-10-18	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх марки II	7,98	5230		41751				
		Итого по разделу				53830	2037			0
								4213		
						2583	584			2
		В том числе стоимость: материалов, тенге				49210				
		Накладные расходы, тенге				4213				
		- заработная плата, тенге				632				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3483				
		Всего				61525				
	Раздел 7. Перевозка материалов									
225	E010333-A88	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 88 км (118-30), 1 класс груза, (а/бетон, после понтона)	8633	445,97	445,97	3850059	3850059	770012	–	–
		т								
				–	89,19	–	770012	100	1,87	16170
226	E27т.ч.п.1	Доставка битума на 27(57-30)после понтона	81,2268	983,40	983,40	79878	79878	-	4,13	335
		т								
				196,68	225,00	15976	18276	-	1	81
		Итого по разделу 7				3929937	3929937	770012		335
						15976	788288			16251
		Стоимость: материалов, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				770012				
		- заработная плата, тенге				115502				

		- трудоемкость, чел-ч				385				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				281997				
		Всего				4981946				
		Всего прямые затраты				54 565 415	5 060 610			5 035
						737 775	1 104 617			17 431
		Накладные расходы, тенге				2 150 723				
		- заработная плата, тенге				322 608			2 165 001	
		- трудоемкость, чел-ч				1 075				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3 402 968				
		Всего				60 119 106				
		Временные здания и сооружения (3,68 %)				2 212 383			311946,016	2889830
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%				897 573			412883,782	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				623 315				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				249 326				
		Доп.оплата труда в зоне экол.бедствия				1 788 874				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				65 890 577				
		Итого в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге,			к=2,73677	180 327 631				
		Налог (2 %)				3 606 553				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				183 934 183				
		НДС (12 %)				22 072 102				
		Всего с учетом НДС (12 %)				206 006 285				
		понижающий коэф.0,789985606				162 742 000				

Заказчик:
ГУ "Управление ПТ и АД
Кызылординской области
Куанышбаев Н

Технадзор:
Директор: ТОО "Aisar Group"
Сейдак Н.К

Подрядчик:
Директор "ТОО Дорстрой"
Ербулатов С.Ж

Методист отдела автомобильной дороги

Мусаев О