Форма 4

Генподрядчик: ТОО "Артемида Лтд", г. Алматы, Медеуский район, ул. Тулебаева, 38/61, 5 этаж, офис 1

Субподрядчик: ТОО «ТМ-Тепломир» Республика Казахстан, ВКО, Кокпектинский район, Кокпектинский сельский округ, село Кокпекты, улица Абылайхана, дом 19

Наименование объекта: Строительство "МЖК "Нурия", Республика Казасхтан, Алматинская обл., Талгарский район, Бесагашский сельсский округ, ПК "Луч Востока""

Пятно 6

Акт 1

приемки выполненных работ за май 2020г

общестроительные работы - ЮК. Локальная смета 2-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Каркас									
1	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	м3	13,6	38586,22	6128,82	524773	83352	271552	171997	752511
		НР - 91%, СП - 8%			12490,40	1407,20	169869	19138		55742	
2	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,126	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
3	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,3276	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			524773	83352	271552	171997	752511
							169869	19138	--	55742	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			524773				
		Материалы -		Тенге			271551				
		Всего заработная плата -		Тенге				189007			
		Накладные расходы -		Тенге			171997				
		Сметная прибыль -		Тенге			55742				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			752511				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -		Тенге				189007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			752511				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -		Тенге				189007			
		РАЗДЕЛ 2.Стены, перегородки									
4	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	57	32133,41	2509,44	1831604	143038	1073138	590620	2616002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			10796,99	589,55	615428	33604		193778	
5	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,3856	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
6	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм	м	0,6	14317,12	82,56	8590	50	7786	812	10154
		НР - 105%, СП - 8%			1256,71	31,49	754	19		752	
7	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные Dy 150 мм	м	0,6	1325,00	–	795	–	795	–	859
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
8	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)	м3	0,5	132859,79	1192,15	66430	596	26457	33326	107737
		НР - 84%, СП - 8%			78754,36	593,83	39377	297		7980	
		Перегородки кирпичные (л.16)									
9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	м3	0,4	25591,08	1981,28	10236	793	7680	1761	12957
		НР - 91%, СП - 8%			4406,40	430,54	1763	172		960	
10	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м2	2,3988	1037,57	11,03	2489	26	1404	997	3765
		НР - 93%, СП - 8%			441,59	5,52	1059	13		279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1920145	144503	1117260	627516	2751474
							658381	34106	–	203813	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1920145				
	Материалы -			Тенге			1116465				
	Всего заработная плата -			Тенге				692487			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			795				
		Накладные расходы -		Тенге			627516				
		Сметная прибыль -		Тенге			203813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2751474				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							577
		Сметная заработная плата -		Тенге				692487			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2751474				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							577
		Сметная заработная плата -		Тенге				692487			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие									
		Перекрытие на отм. -0,100									
11	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для	м3	100	37554,12	1830,60	3755412	183060	2622078	904427	5032627
		НР - 91%, СП - 8%			9502,74	436,02	950274	43602		372787	
12	2105-0301-0102 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,294	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)	1т	0,0471	238347,38	1291,38	11226	61	7698	3180	15558
		НР - 91%, СП - 8%			73602,00	585,96	3467	28		1152	
14	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,0471	96078,00	--	4525	--	4525	--	4887
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
15	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	м3	0,1	95773,91	673,80	9577	67	3762	4856	15588
		НР - 84%, СП - 8%			57476,72	331,44	5748	33		1155	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			3780741	183189	2638063	912463	5068660
							959488	43663	--	375456	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3780741				
		Материалы -		Тенге			2633539				
		Всего заработная плата -		Тенге				1003151			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4525				
		Накладные расходы -		Тенге			912463				
		Сметная прибыль -		Тенге			375456				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5068660				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							845
		Сметная заработная плата -		Тенге				1003151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			5068660				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							845
		Сметная заработная плата -		Тенге				1003151			
		РАЗДЕЛ 4.Разные работы									
		Монолитный приямок									
16	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Устройство приямка при толщине до 150 мм	м3	1,68	41859,90	5402,55	70325	9076	33194	28663	106907
		НР - 91%, СП - 8%			16699,13	2049,53	28055	3443		7919	
17	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06112	416007,38	1291,38	25426	79	9990	14008	42589
		НР - 91%, СП - 8%			251262,00	585,96	15357	36		3155	
18	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,06112	96078,00	--	5872	--	5872	--	6342
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
19	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	т	0,1264	533699,23	9130,62	67460	1154	59762	6491	79866
		НР - 93%; СП - 8%			51775,20	3438,69	6544	435		5916	
20	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	м2	11,92	881,54	19,22	10508	229	6842	3227	14834
		НР - 93%, СП - 8%			288,32	2,76	3437	33		1099	
		Монолитная лестница									
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,66	19594,44	1097,63	12932	724	11346	934	14976
		НР - 91%; СП - 8%			1305,45	250,38	862	165		1109	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Устройство монолитной лестницы (стены, ступени) *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,14	32133,41 10796,99	2509,44 589,55	165166 55497	12899 3030	96770	53259 17474	235899
23	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09328	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
24	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Установка болтов *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,00384	233665,62 42003,90	2031,23 733,60	897 161	8 3	728	149 84	1130
25	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов *НР - 93%; СП - 8%*	м2	10	881,54 288,32	19,22 2,76	8815 2883	192 28	5740	2707 922	12444
26	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/ *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,36124	98769,22 74642,15	20789,22 6003,07	35679 26964	7510 2169	1205	20101 4462	60243
27	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка по фермам прогонов из брусьев *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,048	84783,25 19057,80	1293,06 585,96	4070 915	62 28	3093	849 393	5312
28	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,048	8447,24 2257,88	41,06 18,94	405 108	2 1	295	98 40	544
29	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам *НР - 92%; СП - 8%*	м2	8,4	1816,57 492,82	54,99 18,15	15259 4140	462 152	10657	3949 1537	20745
30	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, анкерные *СП - 8%*	т	0,00384	531821,00 --	-- --	2042 --	-- --	2042	-- 163	2206
		Перекрытие на отм. -0,95									
31	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,36	37554,12 9502,74	1830,60 436,02	126182 31929	6151 1465	88102	30389 12526	169096
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2н									
32	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство монолитной лестницы *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,05	46164,55 15327,00	2835,56 588,90	48473 16093	2977 618	29403	15208 5094	68775
33	2105-0301-0101 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00264	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			599512	41526	365041	180032	841908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			192945	11606	–	62363	
		Материалы -		Тенге			563833				
		Всего заработная плата -		Тенге			355922				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				175418			
		Накладные расходы -		Тенге			7914				
		Сметная прибыль -		Тенге			159930				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57901				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			781664				
		Сметная заработная плата -		Тенге							142
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				175418			
		Материалы -		Тенге			35679				
		Всего заработная плата -		Тенге			1206				
		Накладные расходы -		Тенге				29132			
		Сметная прибыль -		Тенге			20101				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4462				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			60243				
		Сметная заработная плата -		Тенге							24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				29132			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			841907				
		Сметная заработная плата -		Тенге							165
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				204551			
							6825170	452569	4391916	1892008	9414553
							1980684	108513	–	697374	
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6789491				
		Материалы -		Тенге			4377477				
		Всего заработная плата -		Тенге				2060064			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13235				
		Накладные расходы -		Тенге			1871906				
		Сметная прибыль -		Тенге			692912				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9354309				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1719
		Сметная заработная плата -		Тенге				2060064			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35679				
		Материалы -		Тенге			1206				
		Всего заработная плата -		Тенге				29132			
		Накладные расходы -		Тенге			20101				
		Сметная прибыль -		Тенге			4462				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			60243				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							24
		Сметная заработная плата -		Тенге				29132			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			9414552				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							1743
		Сметная заработная плата -		Тенге				2089197			
		Временные здания и сооружения 0,9%			84 731		9 499 283				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,2х0.9=1,08%			102 592		9 601 875				
		Непредвиденные работы и затраты-2%			192 038		9 793 913				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,1550935					11 312 885				
		НДС на 2020 год, - 12 %			1 357 546		12 670 431				

Принял:
Генподрядчик: ТОО "Артемида Лтд"
Директор Касанов А.Ш. _____

Руководитель Проекта Аскаров Р. _____

Начальник участка Бисмильдин Т.А. _____

Инженер ОВ и ВК Чалабов А. _____

Сдал:
Субподрядчик ТОО «ТМ-Тепломир»
Директор Садыков А.Т.
_____