Заказчик : **Акционерное общество"Волковгеология"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «KazConstruction-NS»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Канализационные очистные сооружения с прудом накопителем и наружными сетями канализации вахтового поселка "Тайконур" в Сузакском районе ЮКО, ,РеспубликаКазахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., с. Тайконыр**

(наименование, адрес)

Объект : **Канализационные очистные сооружения с прудом накопителем и наружными сетями канализации вахтового поселка "Тайконур" в Сузакском районе ЮКО, ,РеспубликаКазахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., с. Тайконыр**

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за **май 2016 (месяц, год) на 2-1-2 Наружние сети канализации**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
26	26	Е11-010102-0411 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	313,346	537,77	514,21	168508	161126	0	30496	214924	
						23,56	111,61	7382	34973		15920		
27	27	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	313,426	22,33	18,74	6999	5874	0	2636	10406	
						3,59	8,09	1125	2536		771		
28	28	С3411-103-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	592,37514	67		39689				42864	
											3175		
29	29	Е11-010101-0411 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1650,27	381,49	371,8	629562	613570	0	98192	785974	
						9,69	72,95	15991	120387		58220		
30	30	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	88,9085	1921,92	0	170875	0	0	123030	317417	
						1921,92	0	170875	0		23512		
31	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	185,226	1003,1	0	185800	0	0	133776	345142	
						1003,1	0	185800	0		25566		
32	32	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1553,9559	36,92	36,92	57372	57372	0	16648	79942	
						0	14,88	0	23123		5922		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1796669	
			Раздел: 2. Канализация										
8	8	С1241-201-0808	Труба полиэтиленовая марки ПЭ80 SDR26 «техническая» диаметром 160х6,2 мм по ГОСТ 18599-2001	м	180	1154		23415		23415		207720	
											1873		
9	9	С1241-201-0809	Труба полиэтиленовая марки ПЭ80 SDR26 «техническая» диаметром 160х6,2 мм по ГОСТ 18599-2001	м	114	1154		50540		50540		131556	Казахстан
											4043		
10	10	С1241-201-0810	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	110,88	609		67526		67526		72928	Казахстан
											5402		
34	34	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,294	399682,4	111445,68	18345	5115	140	14565	117506,6256	
						285180	35347,56	13090	1622		2633		
11	11	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: Муфты соединительные. Установка	шт.	25	2273,59	1405,97	100038	61862	0	56515	56839,75	
						867,62	429,78	38175	18910		12524		
12	12	С1241-209-0306	Муфта полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160 мм	шт.	25	2135		59780		59780		53375	Казахстан
											4782		
51	51	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		57,2	3388,01	181,79	78331	4203	46159	28926	193794,172	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 основания		1209,72	54,04	27969	1249		8581		
			Итого по разделу:									833719,5476	
			Раздел: 3. Железобетонные изделия										
41	41	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,595	25300,22	10103,54	40354	16115	5260	25660	71295	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11898,98	4351,39	18979	6940		5281		
42	42	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		9	32825		32825		32825		295425	Казахстан
				шт.							2626		
43	43	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		18	13666		13666		13666		245988	Казахстан
				шт.							1093		
46	46	С1225-101-0601	Плита (днище) для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		9	18842		18842		18842		169578	Казахстан
				шт.							1507		
48	48	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		0,193	11481,27	0	2216	0	806	1311	3809	
				м3 кладки		7306,6	0	1410	0		282		
49	49	С1261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70		5	239		1195		1195		1291	
				кг							96		
50	50	С1244-202-0104	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)		9	35960		35960		35960		323640	Казахстан
				комплект							2877		
			Итого по разделу: 3. Железобетонные изделия									1111026	
			ИТОГО:					12159671	2494799	5632093	3608177	3741414,548	
								3091448	748046	901640	1189296		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							901640			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		56 121,22					
			Итого с временными									3 797 535,77	
			Зимние удорожания			2,079 %		78 950,77					
			Итого с зимними удорожаниями									3 876 486,53	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		77 529,73					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 954 016,27	
			НДС			12 %		474 481,95					
			Итого с НДС									4 428 498,22	

Заказчик:
Акционерное общество"Волковгеология"

Руководитель _____ Джаукенов А.А.

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Регион Строй Компани"

Эксперт технического надзора _____ Бекалиев Н.Н.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью Базис-К

Эксперт авторского надзора _____ Сапрыкова Н.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KazConstruction-NS"

Директор _____ Пономарева Л.С.