Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Таукент-Энергосервис»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «БайтерекТрубПром»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство канализационных очистных сооружений в п.Кыземшек" Созакского района, 160004, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., аул Кыземшек**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство канализационных очистных сооружений в п.Кыземшек" Созакского района, 160004, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., аул Кыземшек**

(наименование)

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2016 (месяц, год) на 2-2-1 Наружние сети канализации

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	26	Е11-010102-0411 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	454,2	537,77	514,21	168508	161126	0	30496	244255,134	
						23,56	111,61	7382	34973		15920		
2	27	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	454,2	22,33	18,74	6999	5874	0	2636	10142,286	
						3,59	8,09	1125	2536		771		
3	28	С3411-103-0110	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	782,24	67		39689				52410,08	
											3175		
4	29	Е11-010101-0411 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	2540,22	381,49	371,8	629562	613570	0	98192	969068,5278	
						9,69	72,95	15991	120387		58220		
5	30	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	125,2	1921,92	0	170875	0	0	123030	240624,384	
						1921,92	0	170875	0		23512		
6	31	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	210,45	1003,1	0	185800	0	0	133776	211102,395	
						1003,1	0	185800	0		25566		
7	32	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2145,22	36,92	36,92	57372	57372	0	16648	79201,5224	
						0	14,88	0	23123		5922		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1806804,329	
			Раздел: 2. Канализация										
8	8	С1241-201-0808	Труба полиэтиленовая диаметром ПЭ100SDR21 «техническая» 280х13,4 СТ РК ИСО 4427 – 2004	м	670	5454		23415		23415		3654180	
											1873		
9	9	С1241-201-0809	Труба полиэтиленовая диаметром ПЭ100SDR21 «техническая» 225х10,8 СТ РК ИСО 4427 – 2004	м	1317	3812		50540		50540		5020404	Казахстан
											4043		
10	10	С1241-201-0810	Труба полиэтиленовая ПЭ100SDR21 «техническая» диаметром 160х7,7 мм СТ РК ИСО 4427 – 2004	м	17	1112		67526		67526		18904	Казахстан
											5402		
11	34	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,5	399682,4	111445,68	18345	5115	140	14565	199841,2	
						285180	35347,56	13090	1622		2633		
12	11	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: Муфты соединительные. Установка	шт.	17	2273,59	1405,97	100038	61862	0	56515	38651,03	
						867,62	429,78	38175	18910		12524		
13	12	С1241-209-0306	Муфта полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 280 мм	шт.	17	7214		59780		59780		122638	Казахстан
											4782		
14	51	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	128,2	3388,01	181,79	78331	4203	46159	28926	434342,882	
						1209,72	54,04	27969	1249		8581		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу:									**9488961,112**	
			Раздел: 3. Железобетонные изделия										
15	41	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**		**1,595**	**25300,22**	**10103,54**	**40354**	**16115**	**5260**	**25660**	**71295**	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			**11898,98**	**4351,39**	**18979**	**6940**		**5281**		
16	42	С1225-101-0602	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**9**	**32825**		**32825**		**32825**	**2626**	**295425**	**Казахстан**
17	43	С1225-101-0105	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**18**	**13666**		**13666**		**13666**	**1093**	**245988**	**Казахстан**
18	46	С1225-101-0601	**Плита (днище) для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**9**	**18842**		**18842**		**18842**	**1507**	**169578**	**Казахстан**
19	48	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	**м3 кладки**	**0,193**	**11481,27**	**0**	**2216**	**0**	**806**	**1311**	**3809**	
						7306,6	**0**	**1410**	**0**		**282**		
20	49	С1261-102-0129	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**кг**	**5**	**239**		**1195**		**1195**	**96**	**1291**	
21	50	С1244-202-0104	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)**	**комплект**	**9**	**35960**		**35960**		**35960**	**2877**	**323640**	**Казахстан**
			Итого по разделу: 3. Железобетонные изделия									**1111026**	
			ИТОГО:					**12159671**	**2494799**	**5632093**	**3608177**	**12406791,44**	
			В том числе :					**3091448**	**748046**	**901640**	**1189296**		
			Стоимость оборудования, всего							**901640**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**186 101,87**					
			Итого с временными									**12 592 893,31**	
			Зимние удорожания			**2,079 %**		**261 806,25**					
			Итого с зимними удорожаниями									**12 854 699,56**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**257 093,99**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 111 793,56**	
			НДС			**12 %**		**1 573 415,23**					
			Итого с НДС									**14 685 208,78**	

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Таукент-Энергосервис»

Руководитель_____ Нысырлаев А.Т

Технический надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Регион Строй Компани"

Эксперт технического надзора _____ Есеналиев Н.Н.

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЮЖКАЗЭКОПРОЕКТ"

Эксперт авторского надзора_____ Кулибергенова Г.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БайтерекТрубПром"

Директор_____ Джанглишов Р.Б.