ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-060440002060-20181219-58167415	
1.1.	Номер учетной системы	00000000110	
2.	Дата выписки	19.12.2018	2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3.	Дата совершения оборота	13.12.2018	
4.	Исправленный	[ ]	4.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы		4.3 Регистрационный номер
5.	Дополнительный	[ ]	5.1 Дата выписки
5.2	Номер учетной системы		5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

8. Адрес места нахождения

РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 43001 — 9.2. номер 0010563

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

13. ИИК KZ459650000072168167

14. БИК IRTYKZKA

15. Наименование банка АО ForteBank

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020740003270 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ "Городской отдел строительства"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамка			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ31070703KSN1510000

22. Код товара, работ, услуг

23. Назначение платежа Оплата за услуги

24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН 060440002060

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

25.3 Адрес доставки РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 020740003270

26.2 Наименование ГУ "Городской отдел строительства"

26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а

26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер

27.2 [v] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа, водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000082

32.2 дата 13.12.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."				1	114 285 714,29	114 285 714,29	0	0	114 285 714,29	12%	13 714 285,71	128 000 000			1	
				Всего по счету				114 285 714,29			114 285 714,29		13 714 285,71	128 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

qeQJPJjPX+JqzE3sVVjs8XvtQ0xkJiBr9xg+xxwLSt7icVm8G62n0hDhsI1Ivov4ykoxbiEijC/fz6HyHiagmQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020740003270**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060440002060**

Договор (контракт) Д/с №2 от 12.12.2018г. к дог.№223 от 26.07.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000082	13.12.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."			м-ц	1	128 000 000,00	128 000 000,00
				Итого	1	x	128 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2018

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с № 2 от 12.12.2018г к Дог. № 223	26.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1						налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**243 178 947**	**243 578 947**	**114 285 714**							**13 714 286**	**128 000 000**
Итого к оплате	**243 178 947**	**243 578 947**	**114 285 714**							**13 714 286**	**128 000 000**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

Т.К. Басаров

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

А.Ж. Адилбеков

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение № 2 от 12.12.2018г. к дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за декабрь 2018 года

на 2-1-1 Общестроительные работы АС

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты					
		сваи					
1	**21-041204-9906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92**	**м**	**3902,7670**		**7130,18**	**27827431**
		НР второго уровня	%	4,24		302,32	1179883
		Накладные расходы	%	--		302,32	1179883
		Сметная прибыль	%	8		594,60	2320585
		Сметная стоимость:				**8027,10**	**31327899**
2	**11-050101-1001 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**1489,0000**		**2462,61**	**3666822**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	1,21	1801,69	934,10	1682959
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,64	952,96	944,68	900242
		Итого оплата труда:				**1734,86**	**2583201**
2. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,64	952,96	1994,19	1900383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,64	952,96	944,68	900242

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 4	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,64	952,96	16,80	16010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 5	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,05	74,45	17,05	1269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1287,89**	**1917662**
2. 6	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0068	10,125	4812,75	48730
2. 7	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0396	58,964	296,29	17471
		Итого материалов:				**44,46**	**66201**
		НР первого уровня	%	58,7		1018,36	1516339
		НР второго уровня	%	4,24		147,59	219766
		Накладные расходы	%	--		1165,95	1736105
		Сметная прибыль	%	8		290,28	432234
		Сметная стоимость:				**3918,85**	**5835161**
3	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**65,5160**		**77,00**	**5045**
		НР второго уровня	%	4,24		3,26	214
		Накладные расходы	%	--		3,26	214
		Сметная прибыль	%	8		6,42	421
		Сметная стоимость:				**86,69**	**5679**
4	**41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**65,5160**		**586,19**	**38405**
		НР второго уровня	%	4,24		24,85	1628
		Накладные расходы	%	--		24,85	1628
		Сметная прибыль	%	8		48,88	3203
		Сметная стоимость:				**659,93**	**43236**
		ростверк					
5	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1236,6000**		**7320,16**	**9052105**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52)	чел-ч	1,052	1300,903	808,52	1051806
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	40,808	4255,51	173658
		Итого оплата труда:				**990,99**	**1225464**
5. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0308	38,087	3505,83	133528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0308	38,087	944,68	35980
5. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0488	60,346	3707,52	223734
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0488	60,346	1267,10	76464

1	2	3	4	5	6	7	8
5.5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0464	57,378	2625,54	150649
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	57,378	944,68	54204
5.6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,204	252,266	94,23	23771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006	7,42	1893,09	14046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	7,42	944,68	7010
		Итого эксплуатация машин:				**441,31**	**545728**
5.8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0736	91,014	5464,34	497330
5.9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	45,507	5464,34	248665
5.10	21-010201-0705	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1192	147,403	7597,57	1119902
5.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0496	61,335	91116,67	5588674
		Итого материалов:				**6028,28**	**7454571**
		НР первого уровня	%	60,9		603,52	746308
		НР второго уровня	%	4,24		335,96	415453
		Накладные расходы	%	--		939,48	1161760
		Сметная прибыль	%	8		660,77	817109
		Сметная стоимость:				**8920,41**	**11030975**
6	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**113,8000**		**31250,39**	**3556294**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	1,35	153,63	765,48	117601
6.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	20,632	944,68	19491
		Итого оплата труда:				**1204,67**	**137091**
6.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	54,624	11,78	643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6.4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	20,484	3678,17	75344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	20,484	944,68	19351
6.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,14794	1893,09	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,14794	944,68	140
		Итого эксплуатация машин:				**670,19**	**76267**
6.6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	116,076	27350,02	3174681
6.7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	28,45	6598,38	187724
6.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,2276	93,00	21
		Итого материалов:				**29546,80**	**3362426**
		НР первого уровня	%	48,5		584,26	66489
		НР второго уровня	%	4,24		1349,79	153606
		Накладные расходы	%	--		1934,05	220095
		Сметная прибыль	%	8		2654,76	302111
		Сметная стоимость:				**35839,19**	**4078500**
7	**11-060101-0116 РСНБ РК 2015**	**Железобетонный ростверк из бетона марки В20W8. Устройство**	**м3**	**615,8800**		**36465,47**	**22458355**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	2,37	1459,636	836,74	1221335

1	2	3	4	5	6	7	8
7.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3432	211,37	965,82	204145
		Итого оплата труда:				**2314,54**	**1425480**
7.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	1,663	3505,83	5830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,663	944,68	1571
7.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1416	87,209	37,28	3251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2844	175,156	3678,17	644255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2844	175,156	944,68	165466
7.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0225	13,857	3290,37	45596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	13,857	1267,10	17558
7.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0015	0,92382	57,12	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0893	54,998	165,80	9119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0336	20,694	1893,09	39175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	20,694	944,68	19549
		Итого эксплуатация машин:				**1213,35**	**747277**
7.10	21-020101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	625,118	32321,62	20204833
7.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	62,82	66,30	4165
7.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,431116	26060,52	11235
7.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,061588	32714,52	2015
7.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,109	67,131	196,58	13197
7.15	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,05	30,794	6598,38	203191
7.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,061588	200244,36	12333
7.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00731	4,502	93,00	419
7.18	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,068	41,88	915,85	38356
		Итого материалов:				**33269,05**	**20489742**
		НР первого уровня	%	48,5		1122,55	691358
		НР второго уровня	%	4,24		1593,73	981548
		Накладные расходы	%	--		2716,29	1672906
		Сметная прибыль	%	8		3134,54	1930501
		Сметная стоимость:				**42316,30**	**26061761**
8	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**30,0021**		**147599,93**	**4428308**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	187760
		Накладные расходы	%	--		6258,24	187760
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	369285
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**4985354**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	12,3885		154591,86	1915154
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	81203
		Накладные расходы	%	--		6554,69	81203
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	159709
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**2156065**
10	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,9349		158234,72	147937
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	6273
		Накладные расходы	%	--		6709,15	6273
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	12337
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**166546**
11	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	13,3234		15113,87	201368
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	16,88	224,899	836,74	188182
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	2,265	1267,10	2870
		Итого оплата труда:				**14339,58**	**191052**
11. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	2,265	3290,37	7453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	2,265	1267,10	2870
11. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,532935	24,16	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	9,859	208,07	2051
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**714,30**	**9517**
11. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	39,97	91,80	3669
		Итого материалов:				**275,40**	**3669**
		НР первого уровня	%	48,5		6954,70	92660
		НР второго уровня	%	4,24		935,71	12467
		Накладные расходы	%	--		7890,40	105127
		Сметная прибыль	%	8		1840,34	24520
		Сметная стоимость:				**24844,62**	**331014**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**30,0021**		**11495,26**	**344882**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	12.62	378,627	836,74	316812
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.17	5,1	1267,10	6463
		Итого оплата труда:				**10775,07**	**323275**
12. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.17	5,1	3290,37	16782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,17	5,1	1267,10	6462
12. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0.04	1,2	24,16	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,48	14,401	208,07	2996
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**660,20**	**19807**
12. 6	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	90,006	91,80	8263
		Итого материалов:				**275,40**	**8263**
		НР первого уровня	%	48,5		5225,91	156788
		НР второго уровня	%	4,24		708,98	21271
		Накладные расходы	%	--		5934,88	178059
		Сметная прибыль	%	8		1394,41	41835
		Сметная стоимость:				**18824,56**	**564776**
13	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**900,5400**		**2156,91**	**1942379**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=836,74)	чел-ч	0,201	181,009	836,74	151457
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007	6,304	944,68	5955
		Итого оплата труда:				**174,80**	**157412**
13. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0341	30,708	477,34	14658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.007	6,304	1893,09	11934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	6,304	944,68	5955
		Итого эксплуатация машин:				**29,53**	**26592**
13. 5	21-020401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,025	22,514	22599,77	508800
13. 6	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,2	1981,188	215,22	426391
13. 7	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	4,2	3782,268	212,16	802446
13. 8	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,144086	108535,92	15639
13. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,21613	51147,90	11055
		Итого материалов:				**1959,19**	**1764330**
		НР первого уровня	%	50,8		88,80	79965
		НР второго уровня	%	4,24		95,22	85747

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		184,01	165713
		Сметная прибыль	%	8		187,27	168647
		Сметная стоимость:				**2528,19**	**2276740**
14	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**1270,2600**		**749,95**	**952630**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0,212	269,295	934,10	251549
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	2,541	944,68	2400
		Итого оплата труда:				**199,92**	**253949**
14. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	24,77	477,34	11824
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	2,541	1893,09	4809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	2,541	944,68	2400
		Итого эксплуатация машин:				**13,09**	**16633**
14. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3048,624	212,16	646796
14. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,203242	108535,92	22059
14. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,304862	51147,90	15593
		Итого материалов:				**538,83**	**684448**
		НР первого уровня	%	50,8		101,56	129006
		НР второго уровня	%	4,24		36,10	45861
		Накладные расходы	%	--		137,66	174867
		Сметная прибыль	%	8		71,01	90200
		Сметная стоимость:				**958,62**	**1217697**
		фундаментные блоки					
15	**11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т**	**шт**	**309,0000**		**4251,30**	**1313651**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	1,18	364,62	879,78	320785
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	213,519	1080,14	230631
		Итого оплата труда:				**1784,52**	**551417**
15. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	46,474	3290,37	152915
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	46,474	1267,10	58887
15. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	97,335	2992,40	291265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	97,335	1087,90	105891
15. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	69,71	1893,09	131968
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	69,71	944,68	65854
		Итого эксплуатация машин:				**1864,56**	**576149**
15. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	2,194	28135,29	61726
15. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	12,885	27550,04	354991
		Итого материалов:				**1348,60**	**416717**
		НР первого уровня	%	62,1		1108,19	342430
		НР второго уровня	%	4,24		227,24	70218

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1335,43	412648
		Сметная прибыль	%	8		446,94	138104
		Сметная стоимость:				**6033,66**	**1864402**
16	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т**	**шт**	**6,0000**		**3012,62**	**18076**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0,937	5,622	879,78	4946
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	2,689	1082,15	2910
		Итого оплата труда:				**1309,37**	**7856**
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	0,435	3290,37	1431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	0,435	1267,10	551
16. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	1,602	2992,40	4794
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	1,602	1087,90	1743
16. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	0,6522	1893,09	1235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	0,6522	944,68	616
		Итого эксплуатация машин:				**1243,30**	**7460**
16. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	0,0282	28135,29	793
16. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	0,177	27550,04	4876
		Итого материалов:				**944,96**	**5670**
		НР первого уровня	%	62,1		813,12	4879
		НР второго уровня	%	4,24		162,21	973
		Накладные расходы	%	--		975,33	5852
		Сметная прибыль	%	8		319,04	1914
		Сметная стоимость:				**4306,99**	**25842**
17	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	**шт**	**210,0000**		**2012,99**	**422728**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,668	140,28	858,61	120446
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	58,821	1082,86	63695
		Итого оплата труда:				**876,86**	**184141**
17. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	8,232	3290,37	27086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	8,232	1267,10	10431
17. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	38,22	2992,40	114370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	38,22	1087,90	41580
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	12,369	1893,09	23416
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	12,369	944,68	11685
		Итого эксплуатация машин:				**785,10**	**164871**
17. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	1,491	28135,29	41950
17. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	3,465	27550,04	95461
		Итого материалов:				**654,34**	**137411**
		НР первого уровня	%	62,1		544,53	114351
		НР второго уровня	%	4,24		108,44	22772
		Накладные расходы	%	--		652,97	137124

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		213,28	44788
		Сметная стоимость:				**2879,24**	**604640**
18	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	**шт**	**66,0000**		**1413,96**	**93321**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,476	31,416	858,61	26974
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	13,121	1083,15	14212
		Итого оплата труда:				**624,03**	**41186**
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	1,736	3290,37	5711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	1,736	1267,10	2200
18. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	8,778	2992,40	26267
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	8,778	1087,90	9550
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	2,607	1893,09	4935
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	2,607	944,68	2463
		Итого эксплуатация машин:				**559,30**	**36914**
18. 6	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	0,2706	28135,29	7613
18. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	0,792	27550,04	21820
		Итого материалов:				**445,96**	**29433**
		НР первого уровня	%	62,1		387,52	25576
		НР второго уровня	%	4,24		76,38	5041
		Накладные расходы	%	--		463,90	30618
		Сметная прибыль	%	8		150,23	9915
		Сметная стоимость:				**2028,09**	**133854**
19	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**15,8970**		**31864,14**	**506544**
		НР второго уровня	%	4,24		1351,04	21477
		Накладные расходы	%	--		1351,04	21477
		Сметная прибыль	%	8		2657,21	42242
		Сметная стоимость:				**35872,39**	**570263**
20	**21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**70,4864**		**31102,31**	**2192290**
		НР второго уровня	%	4,24		1318,74	92953
		Накладные расходы	%	--		1318,74	92953
		Сметная прибыль	%	8		2593,68	182819
		Сметная стоимость:				**35014,73**	**2468062**

1	2	3	4	5	6	7	8
21	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	270,2340		30440,65	8226099
		НР второго уровня	%	4,24		1290,68	348787
		Накладные расходы	%	--		1290,68	348787
		Сметная прибыль	%	8		2538,51	685991
		Сметная стоимость:				**34269,84**	**9260876**
22	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	220,9050		7369,28	1627911
		НР второго уровня	%	4,24		312,46	69023
		Накладные расходы	%	--		312,46	69023
		Сметная прибыль	%	8		614,54	135755
		Сметная стоимость:				**8296,28**	**1832689**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**90937733**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**90937733**
Материалы -			Тенге				**34422880**
Всего заработная плата -			Тенге				**7081524**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**6491399**
Местные материалы -			Тенге				**40380275**
Транспортные расходы -			Тенге				**43450**
		Накладные расходы -	Тенге				**7990074**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**3966150**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**4023924**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7914225**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**106842032**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7842**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7081524**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**106842032**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7842**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7081524**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**90937733**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5454852**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**4144878**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1626672**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**81294553**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				43450
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				3966150
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				94903883
		Накладные расходы II уровня	Тенге				4023925
		ИТОГО:	Тенге				98927807
		Сметная прибыль	Тенге				7914225
		ИТОГО по акту:	Тенге				106842032
		Временные здания и сооружения	0,9%			961 578	
		Итого				107 803 610	
		Зимнее удорожание	1,08%			1 164 279	
		Итого в базовых ценах				108 967 889	
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				
		Итого в текущих ценах				115 499 233,35	
		НДС 12%	12%			13 859 908,00	
		Итого с НДС				129 359 141,35	
		ИТОГО ПО АКТУ				129 359 141,35	
		С поправочным коэффициентом	0,98949327			128 000 000,00	

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

Т.К. Басаров

Технадзор

Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

С.Е. Досекенжиев

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

А.Ж. Адилбеков