ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440002060-20190318-39710193
1.1. Номер учетной системы 00000000006
2. Дата выписки 18.03.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 15.03.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
8. Адрес места нахождения
РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001
9.2. номер 0010563
10. Категория поставщика
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Экспедитор
D [ ] Лизингодатель
E [ ] Участник СРП
10.1. количество
F [ ] Участник договора о совместной деятельности
G [ ] Экспортер
H [ ] Международный перевозчик
I [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ459650000072168167
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020740003270
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Городской отдел строительства"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A [ ] Комитент
B [ ] Комиссионер
C [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
D [ ] Участник договора совместной деятельности
E [v] Государственное учреждение
F [ ] Нерезидент
G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамка
H [ ] Доверитель
I [ ] Розничная реализация
J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ31070103KSN1510000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа оплата за услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 060440002060
Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
Адрес отправки РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 020740003270
26.2 Наименование ГУ "Городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Д/с №3 к дог.№223 от 26.07.2018г
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 14.03.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000006
32.2 дата 15.03.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом) Без благоустройства и наружных инженерных сетей."				1	70 488 721,8	70 488 721,8	0	0	70 488 721,8	12%	8 458 646,62	78 947 368,42			1	
				Всего по счету				70 488 721,8			70 488 721,8		8 458 646,62	78 947 368,42				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
6YcTaZDGpfxpXN1uJb6FfPmkCg3Old1ON4GgxdH+/8VgtDOHldu5UESyaaBI/hHU39Y1Ag9bLxA1zCZWDHsNaQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а — 020740003270

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54 — 060440002060

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Д/с №3 от 14.03.2019г. к дог.№223 от 26.07.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000008	15.03.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."			м-ц	1	78 947 368,42	78 947 368,42
				Итого	1	x	78 947 368,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.03.2019

М.П.

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №3 от 14.03.2019г. к дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за март 2019 года

на № 1-1-1 Разбивка основных осей

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ССмета	**Разбивка основных осей**	**шт**	**1,0000**		**480887,00**	**480887**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				480887
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				0
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				480887
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				480887
	Сметная прибыль		Тенге				0
	ИТОГО по смете:		Тенге				480887
		Итого в базовых ценах					480 887
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого в текущих ценах					509 710,55
		НДС 12%	12%				61 165,27
		Итого с НДС					570 875,82
		ИТОГО ПО АКТУ					570 875,82
		С поправочным коэффициентом	0,989493272				564 877,78

Заказчик:

Временно и. о. Руководителя Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **Д.К. Жумашев**

Технадзор

Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

_____ **С.Е. Доскенжиев**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №3 от 14.03.2019г. к дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 4

приемки выполненных работ

за март 2019 года

на № 2-1-1 Общестроительные работы АС

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты					
1	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	фундаментные блоки **Монолитные заделки швов из бетона В15W8**	м3	14,9600		34277,12	512786
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.1=847.32)	чел-ч	2,82	42.187	847.32	35746
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2261	3.382	950.24	3214
		Итого оплата труда:				**2604,29**	**38960**
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.040392	3505.83	142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.040392	944,68	38
1. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0.1678	2.51	37,28	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.213	3.186	3678.17	11720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.213	3.186	944,68	3010
1. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0039	0.058344	3290.37	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0039	0.058344	1267,10	74
1. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.0074	0.110704	57.12	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,09724	1893,09	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,09724	944,68	92
		Итого эксплуатация машин:				**824,73**	**12338**
1. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15,184	29614,37	449676
1.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,28	4,189	66,30	278
1.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0022	0,032912	26060,52	858
1.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00374	32714,52	122
1.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,18	2,693	196,58	529
1.14	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,319	6598,38	8706
1.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00283	0,042337	93,00	4
1.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,448	6,702	675,59	4528
		Итого материалов:				**31062,95**	**464702**
		НР первого уровня	%	48,5		1263,08	18896
		НР второго уровня	%	4,24		1506,90	22543
		Накладные расходы	%	--		2769,99	41439
		Сметная прибыль	%	8		2963,77	44338
		Сметная стоимость:				**40010,88**	**598563**
2	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,0081**		**181230,25**	**1473**
		НР второго уровня	%	4,24		7684,16	62
		Накладные расходы	%	--		7684,16	62
		Сметная прибыль	%	8		15113,15	123
		Сметная стоимость:				**204027,57**	**1659**
		Монолитный пояс на отм -0,500 лист28					
3	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство поясов в опалубке из бетона В15**	**м3**	**65,5100**		**41804,02**	**2738582**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	8,25	540,457	879,78	475484
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	47,37	948,43	44927
		Итого оплата труда:				**7943,99**	**520411**
3. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,176877	3505,83	620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,176877	944,68	167
3. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	32,159	37,28	1199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	45,837	3678,17	168598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	45,837	944,68	43301

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,550284	3290,37	1811
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,550284	1267,10	697
3. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	136,425	165,80	22619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,805773	1893,09	1525
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,805773	944,68	761
		Итого эксплуатация машин:				**2997,58**	**196372**
3. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	66,493	29614,37	1969138
3.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	163,775	66,30	10858
3.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,530631	26060,52	13829
3.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,026204	32714,52	857
3.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	24,239	196,58	4765
3.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,163775	200244,36	32795
3.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,078612	93,00	7
3.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	51,032	675,59	34477
		Итого материалов:				**31548,25**	**2066726**
		НР первого уровня	%	48,5		3852,84	252399
		НР второго уровня	%	4,24		1935,85	126818
		Накладные расходы	%	--		5788,69	379217
		Сметная прибыль	%	8		3807,42	249424
		Сметная стоимость:				**51400,13**	**3367222**
4	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**11,5976**		**147599,93**	**1711805**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	72581
		Накладные расходы	%	--		6258,24	72581
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	142751
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**1927136**
5	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,7564**		**154591,86**	**271525**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	11513
		Накладные расходы	%	--		6554,69	11513
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	22643
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**305681**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5236171
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5236171
		Материалы -	Тенге				2531428
		Всего заработная плата -	Тенге				559371
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1984803
		Накладные расходы -	Тенге				504812
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				271295
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				233517
		Сметная прибыль -	Тенге				459279
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				6200261
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				633
		Сметная заработная плата -	Тенге				559371
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6200261
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				633
		Сметная заработная плата -	Тенге				559371
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия					
		Перекрытия на отм-0,300 лист 10					
6	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**18,0000**		**3699,86**	**66597**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	1,74	31,32	912,23	28571
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	2,916	944,68	2755
		Итого оплата труда:				**1740,32**	**31326**
6. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	2,772	3678,17	10196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	2,772	944,68	2619
6. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	2,731	165,80	453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,144	1893,09	273
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,144	944,68	136
		Итого эксплуатация машин:				**606,73**	**10921**
6. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,7704	27550,04	21225
6. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,01188	364912,36	4335
6. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0054	197175,18	1065
6. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	1,44	333,80	481
		Итого материалов:				**1505,84**	**27105**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	62,1		1080,74	19453
		НР второго уровня	%	4,24		202,70	3649
		Накладные расходы	%	--		1283,43	23102
		Сметная прибыль	%	8		398,66	7176
		Сметная стоимость:				**5381,95**	**96875**
7	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**190,0000**		**5616,09**	**1067057**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,66	505,4	934,10	472094
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	41,838	944,68	39524
		Итого оплата труда:				**2692,72**	**511618**
7. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	37,62	3678,17	138373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	37,62	944,68	35539
7. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	53,428	165,80	8858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	4,218	1893,09	7985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	4,218	944,68	3985
		Итого эксплуатация машин:				**816,93**	**155216**
7. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	12,407	27550,04	341813
7. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,2014	364912,36	73493
7. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,095	197175,18	18732
7. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	17,1	333,80	5708
		Итого материалов:				**2314,45**	**439746**
		НР первого уровня	%	62,1		1672,18	317715
		НР второго уровня	%	4,24		309,02	58714
		Накладные расходы	%	--		1981,20	376429
		Сметная прибыль	%	8		607,78	115479
		Сметная стоимость:				**8205,08**	**1558964**
8	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1413,9050**		**7369,28**	**10419462**
		НР второго уровня	%	4,24		312,46	441785
		Накладные расходы	%	--		312,46	441785
		Сметная прибыль	%	8		614,54	868900
		Сметная стоимость:				**8296,28**	**11730147**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**350,90**	**2105**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,148	0,888	858,61	762
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,258	944,68	244
		Итого оплата труда:				**167,70**	**1006**
9. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,2472	3678,17	909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,2472	944,68	234
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0108	1893,09	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0108	944,68	10
		Итого эксплуатация машин:				**154,95**	**930**
9. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,015	27550,04	413
		Итого материалов:				**68,88**	**413**
		НР первого уровня	%	62,1		104,14	625
		НР второго уровня	%	4,24		19,29	116
		Накладные расходы	%	--		123,43	741
		Сметная прибыль	%	8		37,95	228
		Сметная стоимость:				**512,28**	**3074**
10	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**1,0260**		**66414,96**	**68142**
		НР второго уровня	%	4,24		2815,99	2889
		Накладные расходы	%	--		2815,99	2889
		Сметная прибыль	%	8		5538,48	5682
		Сметная стоимость:				**74769,43**	**76713**
11	**11-060701-0301 РСНБ РК 2015**	**Засыпка плит перекрытии ПГС**	**м3**	**31,0000**		**9121,50**	**282767**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	1,77	54,87	879,78	48274
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,382	11,842	1005,72	11910
		Итого оплата труда:				**1941,39**	**60183**
11. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,1264	3,918	3505,83	13737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1264	3,918	944,68	3701
11. 4	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,1628	5,047	2856,05	14414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1628	5,047	1087,90	5491
11. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0928	2,877	1994,19	5737

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0928	2,877	944,68	2718
11. 6	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0.1856	5,754	11,48	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1095,29**	**33954**
11. 7	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,05	32,55	6160,95	200539
		Итого материалов:				**6469,00**	**200539**
		НР первого уровня	%	48,5		941,58	29189
		НР второго уровня	%	4,24		426,67	13227
		Накладные расходы	%	--		1368,25	42416
		Сметная прибыль	%	8		839,18	26015
		Сметная стоимость:				**11328,93**	**351197**
12	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,1075**		**431225,07**	**46365**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	289	31,073	869,19	27009
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,066662	1074,69	72
		Итого оплата труда:				**251862,22**	**27080**
12. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,02688	3290,37	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,02688	1267,10	34
12. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,039782	1893,09	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,039782	944,68	38
		Итого эксплуатация машин:				**1523,04**	**164**
12. 5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,10752	178506,12	19193
		Итого материалов:				**178506,12**	**19193**
		НР первого уровня	%	48,5		122153,18	13134
		НР второго уровня	%	4,24		23463,24	2523
		Накладные расходы	%	--		145616,41	15657
		Сметная прибыль	%	8		46147,32	4962
		Сметная стоимость:				**622988,80**	**66984**
13	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1075**		**103478,16**	**11126**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	472
		Накладные расходы	%	--		4387,47	472
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	928
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**12526**
		Монолитный участок МУ1-2шт,МУ2-3шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**4,7200**		**40411,03**	**190740**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,21	38,751	847,32	32835
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,97	953,49	1878
		Итого оплата труда:				**7354,39**	**34713**
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012744	3505,83	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012744	944,68	12
14. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	2,303	11,78	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,842	3678,17	6776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,842	944,68	1740
14. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,053808	3290,37	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,053808	1267,10	68
14. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,08968	57,12	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	4,718	165,80	782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,060888	1893,09	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,060888	944,68	58
		Итого эксплуатация машин:				**1679,55**	**7927**
14.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,791	29614,37	141877
14.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	4,72	66,30	313
14.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,045312	26060,52	1181
14.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,105728	26060,52	2755
14.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001794	32714,52	59
14.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	1,133	196,58	223
14.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,005664	200244,36	1134
14.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,005192	93,00	0
14.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	3,606	675,59	2436
		Итого материалов:				**31774,98**	**149978**
		НР первого уровня	%	48,5		3566,88	16836
		НР второго уровня	%	4,24		1864,66	8801
		Накладные расходы	%	--		5431,54	25637
		Сметная прибыль	%	8		3667,41	17310
		Сметная стоимость:				**49509,98**	**233687**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0677		154591,86	10463
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	444
		Накладные расходы	%	--		6554,69	444
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	873
		Сметная стоимость:				174038,28	11779
16	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2212		147599,93	32643
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1384
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1384
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2722
		Сметная стоимость:				166166,82	36749
17	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0735		158234,72	11630
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	493
		Накладные расходы	%	--		6709,15	493
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	970
		Сметная стоимость:				178139,38	13093
18	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1502		147599,93	22175
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	940
		Накладные расходы	%	--		6258,24	940
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1849
		Сметная стоимость:				166166,82	24965
		Кр-1					

1	2	3	4	5	6	7	8
19	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0059		158234,72	930
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	39
		Накладные расходы	%	--		6709,15	39
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	78
		Сметная стоимость:				178139,38	1047
20	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0039		154591,86	606
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	26
		Накладные расходы	%	--		6554,69	26
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	51
		Сметная стоимость:				174038,28	682
21	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0101		147599,93	1483
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	63
		Накладные расходы	%	--		6258,24	63
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	124
		Сметная стоимость:				166166,82	1670
		Перекрытия на отм.2,500 лист 50					
22	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	1873,6700		7369,28	13807599
		НР второго уровня	%	4,24		312,46	585442
		Накладные расходы	%	--		312,46	585442
		Сметная прибыль	%	8		614,54	1151443
		Сметная стоимость:				8296,28	15544484
		Перекрытия (типового этажа с2эт-по 8эт) лист53					

1	2	3	4	5	6	7	8
23	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	1128,6140		7369,28	8317073
		НР второго уровня	%	4,24		312,46	352644
		Накладные расходы	%	--		312,46	352644
		Сметная прибыль	%	8		614,54	693577
		Сметная стоимость:				8296,28	9363294
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				34358964
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				34358964
Материалы -			Тенге				836974
Всего заработная плата -			Тенге				665926
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				91057
Местные материалы -			Тенге				32612275
		Накладные расходы -	Тенге				1870602
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				396951
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1473651
		Сметная прибыль -	Тенге				2898365
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				39127931
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				721
		Сметная заработная плата -	Тенге				665926
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39127931
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				721
		Сметная заработная плата -	Тенге				665926
		РАЗДЕЛ 3.Стены					
24	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(подвал,1-3эт)**	м3	94,0000		39368,14	3700605
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	411,72	815,57	335786
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	37,6	944,68	35520
		Итого оплата труда:				3950,07	371306
24. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	37,6	3678,17	138299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	37,6	944,68	35520
		Итого эксплуатация машин:				1471,27	138299
24. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	22,56	30774,37	694270

1	2	3	4	5	6	7	8
24. 5	21-030101-0105	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	35,72	70857,87	2531043
24. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,047	17490,47	822
24. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	4,136	93,00	385
		Итого материалов:				**34324,68**	**3226520**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	188624
		НР второго уровня	%	4,24		1754,29	164903
		Накладные расходы	%	--		3760,93	353527
		Сметная прибыль	%	8		3450,33	324331
		Сметная стоимость:				**46579,39**	**4378463**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3700605**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3700605**
Материалы -			Тенге				**3226520**
Всего заработная плата -			Тенге				**371306**
		Накладные расходы -	Тенге				**353527**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**188624**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**164903**
		Сметная прибыль -	Тенге				**324331**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4378463**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**449**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**371306**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4378463**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**449**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**371306**
		РАЗДЕЛ 4.Полы					
		Тип6 тех.подполье тепло узел					
25	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**1192,9000**		**3494,67**	**4168792**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=808,52)	чел-ч	0,526	627,465	808,52	507318
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	39,366	2127,76	83761
		Итого оплата труда:				**495,50**	**591079**
25. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	18,371	3505,83	64404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	18,371	944,68	17355
25. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	29,107	3707,52	107914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	29,107	1267,10	36881
25. 5	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	27,675	2625,54	72663

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	27,675	944,68	26144
25. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	121,676	94,23	11466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
25. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	3,579	1893,09	6775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	3,579	944,68	3381
		Итого эксплуатация машин:				**220,66**	**263221**
25. 8	21-010201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	43,899	5464,34	239878
25. 9	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	21,949	5464,34	119939
25.10	21-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	71,097	4822,27	342848
25.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0248	29,584	91116,67	2695588
		Итого материалов:				**2848,73**	**3398253**
		НР первого уровня	%	60,9		301,76	359967
		НР второго уровня	%	4,24		160,97	192019
		Накладные расходы	%	--		462,73	551986
		Сметная прибыль	%	8		316,59	377662
		Сметная стоимость:				**4273,99**	**5098441**
26	**11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**1192,9000**		**1864,86**	**2224593**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1001,83)	чел-ч	1,38	1646,202	1001,83	1649215
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0516	61,554	841,97	51826
		Итого оплата труда:				**1425,97**	**1701041**
26. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,025	29,823	12,86	384
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	31-060202-1201	Установки для сварки полиэтиленовой пленки	маш.-ч	0,048	57,259	877,40	50239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048	57,259	836,74	47911
26. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	1,312	1495,22	1962
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,312	836,74	1098
26. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	2,982	1893,09	5646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	2,982	944,68	2817
		Итого эксплуатация машин:				**48,81**	**58230**
26. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0031	3,698	27550,04	101880
26. 8	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,01	11,929	84,66	1010
26. 9	21-130810-0102	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,00022	0,262438	376251,33	98743
26.10	22-040601-0101	Ацетон технический ГОСТ 2768-84	т	0,000011	0,013122	720383,02	9453

1	2	3	4	5	6	7	8
26.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00047	0,560663	54217,08	30398
26.12	21-130811-9901	Каучук бутиловый	т	0,00006	0,071574	1350307,62	96647
26.13	22-040501-0802	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	596,45	300,14	179019
		Итого материалов:				**433,52**	**517148**
		НР первого уровня	%	60,9		868,42	1035934
		НР второго уровня	%	4,24		115,89	138246
		Накладные расходы	%	--		984,31	1174180
		Сметная прибыль	%	8		227,93	271902
		Сметная стоимость:				**3077,10**	**3670675**
27	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм (общая 80мм). Устройство**	**м2 стяжки**	**1192,9000**		**860,90**	**1026972**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,366	436,601	765,48	334210
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	15,15	836,74	12676
		Итого оплата труда:				**290,79**	**346886**
27. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	56,066	11,78	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	15,15	1495,22	22652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	15,15	836,74	12677
		Итого эксплуатация машин:				**19,54**	**23313**
27. 5	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	24,335	27350,02	665567
27. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	41,751	93,00	3883
		Итого материалов:				**561,20**	**669450**
		НР первого уровня	%	60,9		177,09	211254
		НР второго уровня	%	4,24		44,01	52501
		Накладные расходы	%	--		221,10	263754
		Сметная прибыль	%	8		86,56	103258
		Сметная стоимость:				**1168,57**	**1393985**
28	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=12**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**1192,9000**		**1755,20**	**2093775**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,0528	62,985	765,48	48214
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,505	10040,88	25153
		Итого оплата труда:				**61,50**	**73367**
28. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,2784	332,103	11,78	3912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0252	30,061	1495,22	44948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0252	30,061	836,74	25153
		Итого эксплуатация машин:				**40,96**	**48860**
28. 5	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	73,005	27350,02	1996701
		Итого материалов:				**1673,82**	**1996701**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		37,46	44681
		НР второго уровня	%	4,24		76,01	90671
		Накладные расходы	%	--		113,46	135351
		Сметная прибыль	%	8		149,49	178330
		Сметная стоимость:				**2018,15**	**2407457**
29	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1192,9000**		**907,10**	**1082076**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,366	436,601	765,48	334210
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	15,15	836,74	12676
		Итого оплата труда:				**290,79**	**346886**
29. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	56,066	11,78	660
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	15,15	1495,22	22652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	15,15	836,74	12677
		Итого эксплуатация машин:				**19,54**	**23313**
29. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	24,335	29614,37	720670
29. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	41,751	93,00	3883
		Итого материалов:				**607,39**	**724553**
		НР первого уровня	%	60,9		177,09	211254
		НР второго уровня	%	4,24		45,97	54837
		Накладные расходы	%	--		223,06	266091
		Сметная прибыль	%	8		90,41	107853
		Сметная стоимость:				**1220,57**	**1456020**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**10596209**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**10596209**
Материалы -			Тенге				**7306105**
Всего заработная плата -			Тенге				**3059259**
		Накладные расходы -	Тенге				**2391363**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1863089**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**528274**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1039006**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14026577**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3344**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3059259**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**14026577**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3344**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3059259**
ИТОГО ПО АКТУ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				**53891949**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4329727**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**973059**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**326136**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**48589163**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2719959**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**56611907**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2400345**
	ИТОГО:		Тенге				**59012252**
	Сметная прибыль		Тенге				**4720980**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**63733232**
		Временные здания и сооружения	0,9%				573 599
		Итого					64 306 831
		Зимнее удорожание	1,08%				694 514
		Итого в базовых ценах					65 001 345
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				
		Итого в текущих ценах					68 897 415,12
		НДС 12%	12%				8 267 689,81
		Итого с НДС					77 165 104,94
		ИТОГО ПО АКТУ					77 165 104,94
		С поправочным коэффициентом	0,989493272				76 354 352,15

Заказчик:

Временно и. о. Руководителя Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ Д.К. Жумашев

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____ Ж.З. Адилбеков

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор №1"

_____ С.Е. Доскенжиев

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №3 от 14.03.2019г. К Дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за март 2019 года

на № 9-1-1 Подкрановые пути

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-460801-0108 РСНБ РК 2015**	**Пути подкрановые для башенных кранов из инвентарных звеньев на деревянных полушпалах длиной 12,5 м в две нити, тип рельсов Р65, ширина колеи до 6000 мм, балласт щебеночный. Устройство и разборка**	**звено длиной 12,5 м**	**7,0000**		**210607,17**	**1474250**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=829,68)	чел-ч	18,96	132,72	829,68	110115
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,83	82,81	1098,14	90937
		Итого оплата труда:				**28721,78**	**201052**
1. 3	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	4,54	31,78	2856,05	90765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,54	31,78	1087,90	34573
1. 4	34-030302-0701	Гайковерт электрический	маш.-ч	0,5	3,5	17,16	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	31-050401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	1,19	8,33	8,10	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,72	5,04	3970,46	20011
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,72	5,04	1267,10	6386
1. 7	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,22	1,54	3290,37	5067
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,54	1267,10	1951
1. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,3	2,1	3456,71	7259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3	2,1	944,68	1984

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 9	32-020303-0114	Шпалоподбойка	маш.-ч	3	21	10,17	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.10	33-040102-0105	Тракторы на пневмоколесном ходу, 158 кВт (215 л.с.)	маш.-ч	0,6	4,2	4471,40	18780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6	4,2	1087,90	4569
1.11	33-040201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,22	1,54	2315,24	3565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,54	1087,90	1675
1.12	31-010203-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, 0,25 м3	маш.-ч	0,76	5,32	2696,42	14345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,76	5,32	1087,90	5788
1.13	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,03	0,21	2393,83	503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,21	944,68	198
1.14	33-020201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,22	1,54	131,59	203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.15	31-050502-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 2 т	маш.-ч	4,44	31,08	2831,73	88010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,44	31,08	1087,90	33812
		Итого эксплуатация машин:				**35549,94**	**248850**
1.16	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	32,7	228,9	4872,37	1115285
		Итого материалов:				**159326,50**	**1115285**
		НР первого уровня	%	50,8		14590,66	102135
		Накладные расходы	%	--		14590,66	102135
		Сметная прибыль	%	8		18015,83	126111
		Сметная стоимость:				**243213,66**	**1702496**
2	**11-460801-0401 РСНБ РК 2015**	**Подкрановые пути для башенных кранов. Установка тупиковых упоров**	**путь**	**2,0000**		**1780,92**	**3562**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	1,68	3,36	879,78	2956
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,32	944,68	302
		Итого оплата труда:				**1629,18**	**3258**
2. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,32	1893,09	606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,32	944,68	302
		Итого эксплуатация машин:				**302,89**	**606**
		НР первого уровня	%	50,8		827,62	1655
		Накладные расходы	%	--		827,62	1655
		Сметная прибыль	%	8		208,68	417
		Сметная стоимость:				**2817,23**	**5634**

ИТОГО ПО АКТУ:

Итого прямые затраты:	Тенге		**1477812**
в том числе:			
- зарплата рабочих-строителей	Тенге		**113071**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге		**249455**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге		**91240**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1115285**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**103790**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1581602**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**0**
	ИТОГО:		Тенге				**1581602**
	Сметная прибыль		Тенге				**126528**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**1708130**
		Зимнее удорожание	1,08%				18 448
		Итого в базовых ценах					1 726 578
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				
		Итого в текущих ценах					1 830 065,94
		НДС 12%	12%				219 607,91
		Итого с НДС					2 049 673,86
		ИТОГО ПО АКТУ					2 049 673,86
		С поправочным коэффициентом	0,989493272				2 028 138,49
	Акт №	**Наименование актов Ф-2В**					**Стоимость**
	3	Разбивка основных осей					564 877,78
	4	Общестроительные работы АС					76 354 352,15
	5	Подкрановые пути					2 028 138,49
		Итого					78 947 368,42
		Удержание 5%					3 947 368,42
		ВСЕГО к оплате					75 000 000,00

Заказчик:

Временно и. о. Руководителя Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ Д.Б. Жумашев

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____ Ж.З. Адилбеков

Технадзор

Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор №1"

_____ С.Е. Доскенжиев

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за МАРТ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №3 от 14.03.2019г. к дог. № 223	26.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**322 526 315,42**	**78 947 368,42**	**70 488 721,80**							**8 458 646,62**	**78 947 368,42**
Удержание 5% до завершения работ	9 726 315,42	3 947 368,42	3 524 436,09							422 932,33	3 947 368,42
Итого к оплате	**312 800 000,00**	**75 000 000,00**	**66 964 285,71**							**8 035 714,29**	**75 000 000,00**

Заказчик:

Временно и.о. Руководителя Государственного учреждения "Городской отдел строительства

_____ **Д.К. Жумашев**

Подрядчик:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Курылыс»

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №3 от 14.03.2019г. к дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

РЕЕСТР
выполненных работ за март месяц 2019 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2018 год		2019 год	Выполненно с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			август	декабрь	март			
	Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."	1 914 080 000,00	115 578 947,00	128 000 000,00	78 947 368,42	322 526 315,42	17	1 591 553 684,58
1	Разбивка основных осей	564 877,78			564 877,78	564 877,78	100	0,00
2	Подкрановые пути	2 028 138,49			2 028 138,49	2 028 138,49	100	0,00
3	Земляные работы	4 776 722,63	755 232,54			755 232,54	16	4 021 490,09
4	Фундаменты	367 631 154,87	114 823 714,50	125 420 386,63	7 428 101,41	247 672 202,54	67	119 958 952,33
5	Перекрытия	269 523 275,44		2 579 613,37	46 876 452,39	49 456 065,76	18	220 067 209,68
6	Стены	527 580 867,73			5 245 531,95	5 245 531,95	1	522 335 335,78
7	Полы	151 295 418,73			16 804 266,40	16 804 266,40	11	134 491 152,33

Заказчик:

Временно и. о. Руководителя Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **Д.К. Жумашев**

Технадзор

Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

_____ **С.Е. Доскенжиев**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**