ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440002060-20190419-66264287
1.1. Номер учетной системы 00000000012
2. Дата выписки 19.04.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 16.04.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
8. Адрес места нахождения
РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 43001
9.2. номер 0010563

10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ459650000072168167
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020740003270
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Городской отдел строительства"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [v] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамка
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ310070703KSN1510000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа оплата за услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН 060440002060
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"
25.3 Адрес отправки РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 020740003270
26.2 Наименование ГУ "Городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Д/с №4 к дог. №223 от 26.07.2018г.
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 10.04.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 000000000013
32.2 дата 16.04.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом) Без благоустройства и наружных инженерных сетей"			м-ц	1	35 244 360,9	35 244 360,9	0	0	35 244 360,9	12%	4 229 323,31	39 473 684,21			1	
				Всего по счету				35 244 360,9			35 244 360,9		4 229 323,31	39 473 684,21				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
xpz6lKbHkXKGM6ECuc1c6zg3TmAh8ONH0+dqIEW9Cfz/8RFezp7p/wzjJqDCdW9pdkN7UMaC6uDmFt2g6rYaIg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	020740003270
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060440002060

Договор (контракт) Д/с №4 от 10.04.2019г. к дог.№223 от 26.07.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000013	16.04.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."			м-ц	1	39 473 684,21	39 473 684,21
				Итого	1	x	39 473 684,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.04.2019

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за АПРЕЛЬ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с № 4 от 10.04.2019г. к Дог. № 223	26.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**361 999 999,63**	**118 421 052,63**	**35 244 360,90**							**4 229 323,31**	**39 473 684,21**
Удержание 5% до завершения работ	11 699 999,63	5 921 052,63	1 762 218,04							211 466,17	1 973 684,21
Итого к оплате	**350 300 000,00**	**112 500 000,00**	**33 482 142,86**							**4 017 857,14**	**37 500 000,00**

Заказчик:

Временно и.о. Руководителя Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

Д.К. Жумашев

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Ж.З. Адилбеков

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение № 4 от 10.04.2019г. к дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 6

приемки выполненных работ

за апрель 2019 года

на № 2-1-1 Общестроительные работы АС

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты					
39	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство поясов в опалубке**	**м3**	**65,0000**		**41804,02**	**2717261**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	8,25	536,25	879,78	471782
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	47,001	948,43	44577
		Итого оплата труда:				**7943,99**	**516359**
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,1755	3505,83	615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,1755	944,68	166
1. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	31,909	37,28	1190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	45,48	3678,17	167285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	45,48	944,68	42964
1. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,546	3290,37	1797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,546	1267,10	692
1. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	135,363	165,80	22443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,7995	1893,09	1514
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,7995	944,68	755
		Итого эксплуатация машин:				**2997,58**	**194843**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	65,975	29614,37	1953808
1.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	162,5	66,30	10774
1.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,5265	26060,52	13721
1.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,026	32714,52	851
1.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	24,05	196,58	4728
1.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,1625	200244,36	32540
1.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,078	93,00	7
1.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	50,635	675,59	34208
		Итого материалов:				**31548,25**	**2050636**
		НР первого уровня	%	48,5		3852,84	250434
		НР второго уровня	%	4,24		1935,85	125830
		Накладные расходы	%	--		5788,69	376265
		Сметная прибыль	%	8		3807,42	247482
		Сметная стоимость:				**51400,13**	**3341008**
40	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**10,5000**		**147599,93**	**1549799**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	65711
		Накладные расходы	%	--		6258,24	65711
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	129241
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**1744752**
41	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,6500**		**154591,86**	**255077**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	10815
		Накладные расходы	%	--		6554,69	10815
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	21271
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**287163**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге **4522137**

В том числе:

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	**4522137**
Материалы -	Тенге	**2050636**
Всего заработная плата -	Тенге	**516359**
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	**1804876**
Накладные расходы -	Тенге	**452791**

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**250434**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**202357**
		Сметная прибыль -	Тенге				**397994**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5372923**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**583**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**516359**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5372923**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**583**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**516359**
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия					
		Перекрытия на отм.2,500 лист 50					
64	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**3699,86**	**22199**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	1,74	10,44	912,23	9524
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,972	944,68	918
		Итого оплата труда:				**1740,32**	**10442**
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,924	3678,17	3399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,924	944,68	873
4. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,9102	165,80	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,048	1893,09	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,048	944,68	45
		Итого эксплуатация машин:				**606,73**	**3640**
4. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,2568	27550,04	7075
4. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00396	364912,36	1445
4. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0018	197175,18	355
4. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,48	333,80	160
		Итого материалов:				**1505,84**	**9035**
		НР первого уровня	%	62,1		1080,74	6484
		НР второго уровня	%	4,24		202,70	1216
		Накладные расходы	%	--		1283,43	7701
		Сметная прибыль	%	8		398,66	2392
		Сметная стоимость:				**5381,95**	**32292**

1	2	3	4	5	6	7	8
65	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**224,0000**		**5616,09**	**1258004**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,66	595,84	934,10	556574
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	49,325	944,68	46596
		Итого оплата труда:				**2692,72**	**603170**
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	44,352	3678,17	163134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	44,352	944,68	41898
5. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	62,989	165,80	10444
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	4,973	1893,09	9414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	4,973	944,68	4698
		Итого эксплуатация машин:				**816,93**	**182992**
5. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	14,627	27550,04	402980
5. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,23744	364912,36	86645
5. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,112	197175,18	22084
5. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	20,16	333,80	6729
		Итого материалов:				**2314,45**	**518438**
		НР первого уровня	%	62,1		1672,18	374569
		НР второго уровня	%	4,24		309,02	69221
		Накладные расходы	%	--		1981,20	443790
		Сметная прибыль	%	8		607,78	136143
		Сметная стоимость:				**8205,08**	**1837937**
67	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,1063**		**431225,07**	**45822**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	289	30,709	869,19	26692
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,065881	1074,69	71
		Итого оплата труда:				**251862,22**	**26763**
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,026565	3290,37	87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,026565	1267,10	34
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,039316	1893,09	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,039316	944,68	37
		Итого эксплуатация машин:				**1523,04**	**162**
6. 5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,10626	178506,12	18968
		Итого материалов:				**178506,12**	**18968**
		НР первого уровня	%	48,5		122153,18	12980

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		23463,24	2493
		Накладные расходы	%	--		145616,41	15473
		Сметная прибыль	%	8		46147,32	4904
		Сметная стоимость:				**622988,80**	**66199**
68	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1063**		**103478,16**	**10996**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	466
		Накладные расходы	%	--		4387,47	466
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	917
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**12379**
				Монолитный участок МУ1-2шт,МУ2-3шт			
69	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**3,2080**		**41387,77**	**132772**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,21	26,338	847,32	22316
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,339	953,49	1276
		Итого оплата труда:				**7354,39**	**23593**
8. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008662	3505,83	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008662	944,68	8
8. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,565	11,78	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,252	3678,17	4605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,252	944,68	1183
8. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,036571	3290,37	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,036571	1267,10	46
8. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,060952	57,12	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	3,207	165,80	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,041383	1893,09	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,041383	944,68	39
		Итого эксплуатация машин:				**1679,55**	**5388**
8.10	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,256	30576,68	99561
8.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	3,208	66,30	213
8.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,030797	26060,52	803

1	2	3	4	5	6	7	8
8.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,071859	26060,52	1873
8.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001219	32714,52	40
8.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,76992	196,58	151
8.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00385	200244,36	771
8.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,003529	93,00	0
8.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	2,451	675,59	1656
		Итого материалов:				**32751,72**	**105068**
		НР первого уровня	%	48,5		3566,88	11443
		НР второго уровня	%	4,24		1906,08	6115
		Накладные расходы	%	--		5472,96	17557
		Сметная прибыль	%	8		3748,86	12026
		Сметная стоимость:				**50609,59**	**162356**
70	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0128**		**158234,72**	**2025**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	86
		Накладные расходы	%	--		6709,15	86
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	169
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**2280**
		КР-1					
71	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0603**		**147599,93**	**8900**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	377
		Накладные расходы	%	--		6258,24	377
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	742
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**10020**
72	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0235**		**154591,86**	**3636**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	154
		Накладные расходы	%	--		6554,69	154
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	303
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**4093**

1	2	3	4	5	6	7	8
		7					900
73	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0353		158234,72	5583
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		6709,15	237
		Сметная прибыль	%	--		6709,15	237
		Сметная стоимость:	%	8		13195,51	466
		С-1				178139,38	6285
74	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1970		147599,93	29074
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		6258,24	1233
		Сметная прибыль	%	--		6258,24	1233
		Сметная стоимость:	%	8		12308,65	2425
						166166,82	32732
75	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1564		158234,72	24751
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		6709,15	1049
		Сметная прибыль	%	--		6709,15	1049
		Сметная стоимость:	%	8		13195,51	2064
		Кр-2				178139,38	27865
76	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1488		147599,93	21963
		НР второго уровня					
		Накладные расходы	%	4,24		6258,24	931
		Сметная прибыль	%	--		6258,24	931
		Сметная стоимость:	%	8		12308,65	1832
						166166,82	24726

1	2	3	4	5	6	7	8
77	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0998**		**147599,93**	**14736**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	625
		Накладные расходы	%	--		6258,24	625
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1229
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**16590**
78	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0317**		**158234,72**	**5013**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	213
		Накладные расходы	%	--		6709,15	213
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	418
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**5643**
79	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0,6900**		**11939,34**	**8238**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,71	1,87	765,48	1431
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,2346	944,68	222
		Итого оплата труда:				**2395,64**	**1653**
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,1518	3505,83	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,1518	944,68	143
18. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,0828	3678,17	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0828	944,68	78
		Итого эксплуатация машин:				**1212,66**	**837**
18. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	0,7107	8400,22	5970
		Итого материалов:				**8652,23**	**5970**
		НР первого уровня	%	56,4		1351,14	932
		НР второго уровня	%	4,24		563,52	389
		Накладные расходы	%	--		1914,66	1321
		Сметная прибыль	%	8		1108,32	765
		Сметная стоимость:				**14962,32**	**10324**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1593712**
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				**1593712**
Материалы -			Тенге				**657478**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				**665621**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**126677**
		Накладные расходы -	Тенге				**491213**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**406408**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**84805**
		Сметная прибыль -	Тенге				**166794**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2251719**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**717**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**665621**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2251719**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**717**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**665621**
		РАЗДЕЛ 3.Стены					
314	**11-080201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(подвал,1-3эт,из кирпича М150)**	**м3 кладки**	**430,0000**		**30015,39**	**12906618**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	5,07	2180,1	858,61	1871856
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	137,6	944,68	129988
		Итого оплата труда:				**4655,45**	**2001844**
19. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,32	137,6	3678,17	506116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	137,6	944,68	129988
		Итого эксплуатация машин:				**1177,01**	**506116**
19. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,207	89,01	30774,37	2739227
19. 5	21-030101-0105	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2079	89,397	70857,87	6334481
19. 6	21-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,08085	34,766	41701,64	1449778
19. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,215	17490,47	3760
19. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	15,05	93,00	1400
		Итого материалов:				**24485,22**	**10528646**
		НР первого уровня	%	50,8		2364,97	1016937
		НР второго уровня	%	4,24		1372,93	590359
		Накладные расходы	%	--		3737,90	1607295
		Сметная прибыль	%	8		2700,26	1161113
		Сметная стоимость:				**36453,55**	**15675026**

1	2	3	4	5	6	7	8
318	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(выступ балконов 1-3эт из кирпича М150)**	**м3 кладки**	**91,0000**		**23905,47**	**2175397**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	398,58	815,57	325070
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	36,4	944,68	34386
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**359456**
20. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	36,4	3678,17	133885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	36,4	944,68	34386
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**133885**
20. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	19,656	30774,37	604901
20. 5	21-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,2926	26,627	41701,64	1110373
20. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0455	17490,47	796
20. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	4,004	93,00	372
		Итого материалов:				**18862,00**	**1716442**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	182604
		НР второго уровня	%	4,24		1098,67	99979
		Накладные расходы	%	--		3105,31	282583
		Сметная прибыль	%	8		2160,86	196638
		Сметная стоимость:				**29171,64**	**2654619**
321	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(подвал,1-3эт)**	**м3**	**150,1636**		**39368,14**	**5911662**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	657,717	815,57	536414
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	60,065	944,68	56743
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**593157**
21. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	60,065	3678,17	220931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	60,065	944,68	56742
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**220931**
21. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	36,039	30774,37	1109086
21. 5	21-030101-0105	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	57,062	70857,87	4043304
21. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,075082	17490,47	1313
21. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	6,607	93,00	614

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**34324,68**	**5154317**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	301324
		НР второго уровня	%	4,24		1754,29	263431
		Накладные расходы	%	--		3760,93	564754
		Сметная прибыль	%	8		3450,33	518113
		Сметная стоимость:				**46579,39**	**6994529**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**20993677**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20993677**
Материалы -			Тенге				**17399405**
Всего заработная плата -			Тенге				**2954456**
		Накладные расходы -	Тенге				**2454632**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1500864**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**953768**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1875865**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25324174**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3470**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2954456**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**25324174**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3470**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2954456**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**27109527**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3821659**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1248794**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**314778**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**22039073**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**2157706**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**29267233**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1240931**
ИТОГО:			Тенге				**30508163**
Сметная прибыль			Тенге				**2440653**
ИТОГО по акту:			Тенге				**32948816**
		Временные здания и сооружения	0,9%				296 539
		Итого					33 245 355
		Зимнее удорожание	1,08%				359 050
		Итого в базовых ценах					33 604 405

1	2	3	4	5	6	7	8
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				
		Итого в текущих ценах					35 618 595,81
		НДС 12%	12%				4 274 231,50
		Итого с НДС					39 892 827,31
		ИТОГО ПО АКТУ					39 892 827,31
		С поправочным коэффициентом	0,989493272				39 473 684,21
		Удержание 5%					1 973 684,21
		ВСЕГО к оплате					37 500 000,00

Заказчик:

Временно и.о. Руководителя Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

Д.К. Жумашев

Технадзор

Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

С.Е. Доскенжиев

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

Ж.З. Адилбеков