ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-060440002060-20190514-45873668	1.1.	Номер учетной системы 00000000016
2.	Дата выписки 14.05.2019	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	Дата совершения оборота 13.05.2019		
4.	Исправленный [ ]	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный [ ]	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 [ ] Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

8. Адрес места нахождения

РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 43001 — 9.2. номер 0010563

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ459650000072168167
14.	БИК IRTYKZKA	15.	Наименование банка АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020740003270 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 [ ] Доля участия

ГУ "Городской отдел строительства"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ31070703KSN1510000	23.	Назначение платежа оплата за услуги
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.1	ИИН/БИН 060440002060	26.1	ИИН/БИН 020740003270
25.2	Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"	26.2	Наименование ГУ "Городской отдел строительства"
25.3	Адрес отправки РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54	26.3	Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
		26.4	Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер Д/с №4 к дог.№223 от 26.07.2018г

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 10.04.2019

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг) Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а

31.1 Условия поставки [ ] (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000017

32.2 дата 13.05.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."				1	89 285 714,29	89 285 714,29	0	0	89 285 714,29	12%	10 714 285,71	100 000 000			1	
				Всего по счету				89 285 714,29			89 285 714,29		10 714 285,71	100 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

lIYvUsZ/q0+nV3xSl8g2XqJMDXGh9u7s+P0rrNPGG4dMWBXHTXlfUGV3xS9B48BV
VEkoqT/2ZBafEiO0sRbR+g==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №4 от 10.04.2019г. к дог.№223 от 26.07.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000017	13.05.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."			м-ц	1	100 000 000,00	100 000 000,00
				Итого	1	x	100 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.05.2019

М.П.

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение № 4 от 10.04.2019г. к дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

РЕЕСТР
выполненных работ за май месяц 2019 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2018 год		2019 год			Выполненно с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			август	декабрь	март	апрель	май			
	Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей "	1 914 080 000,00	115 578 947,04	128 000 000,00	78 947 368,42	39 473 684,21	100 000 000,00	461 999 999,67	24	1 452 080 000,33
1	Разбивка основных осей	564 877,78			564 877,78			564 877,78	100	0,00
2	Подкрановые пути	2 028 138,49			2 028 138,49			2 028 138,49	100	0,00
3	Земляные работы	4 776 722,63	755 232,54					755 232,54	16	4 021 490,09
4	Фундаменты	367 631 154,87	114 823 714,50	125 420 386,63	7 428 101,41	6 436 937,12	6 375 344,20	260 484 483,86	71	107 146 671,01
5	Перекрытия	269 523 275,44		2 579 613,37	46 876 452,39	2 697 626,91	6 985 559,58	59 139 252,25	22	210 384 023,19
6	Лестницы	12 416 528,00					1 291 712,35	1 291 712,35	10	11 124 815,65
7	Стены	527 580 867,73			5 245 531,95	30 339 120,18	65 330 934,82	100 915 586,95	19	426 665 280,78
8	Перемычки	49 344 749,54					7 481 104,33	7 481 104,33	15	41 863 645,21
9	Перегородки	61 960 156,80					8 639 311,81	8 639 311,81	14	53 320 844,99
10	Внутренняя отделка	272 103 126,67					3 896 032,91	3 896 032,91	1	268 207 093,76
11	Полы	151 295 418,73			16 804 266,40			16 804 266,40	11	134 491 152,33

Заказчик:

Исполняющий обязанности Руководителя Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ Т.К. Жумашев

Технадзор

Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор №1"

_____ С.Е. Доскенжиев

Подрядчик:

Директора Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ Ж.З Адилбеков

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с № 4 от 10.04.2019г. к Дог. № 223	26.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
A	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**461 999 999,63**	**218 421 052,63**	**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000,00**
Удержание 5% до завершения работ	11 699 999.63	5 921 052.63									
Итого к оплате	**450 300 000,00**	**212 500 000,00**	**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

Заказчик:

Временно и.о. Руководителя Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

Д.К. Жумашев

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Ж.З. Адилбеков

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение № 4 от 10.04.2019г. к дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 7

приемки выполненных работ

за май 2019 года

на № 2-1-1 Общестроительные работы АС

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
39	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство поясов в опалубке**	**м3**	**64,0000**		**41804,02**	**2675457**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.4=879.78)	чел-ч	8,25	528	879.78	464524
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	46.278	948.43	43892
		Итого оплата труда:				**7943.99**	**508415**
1.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,1728	3505.83	606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,1728	944,68	163
1.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	31,418	37,28	1171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	44,781	3678.17	164711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	44,781	944,68	42304
1.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,5376	3290.37	1769
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,5376	1267.10	681
1.7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	133.28	165.80	22098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,7872	1893.09	1490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,7872	944,68	744
		Итого эксплуатация машин:				**2997,58**	**191845**
1.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	64,96	29614.37	1923749

1	2	3	4	5	6	7	8
1.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	160	66,30	10608
1.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,5184	26060,52	13510
1.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,0256	32714,52	837
1.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	23,68	196,58	4655
1.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,16	200244,36	32039
1.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,0768	93,00	7
1.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	49,856	675,59	33682
		Итого материалов:				**31548,25**	**2019088**
		НР первого уровня	%	48,5		3852,84	246581
		НР второго уровня	%	4,24		1935,85	123894
		Накладные расходы	%	--		5788,69	370476
		Сметная прибыль	%	8		3807,42	243675
		Сметная стоимость:				**51400,13**	**3289608**
40	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**10,5000**		**147599,93**	**1549799**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	65711
		Накладные расходы	%	--		6258,24	65711
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	129241
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**1744752**
41	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,6500**		**154591,86**	**255077**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	10815
		Накладные расходы	%	--		6554,69	10815
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	21271
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**287163**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4480333**
		В том числе					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4480333**
Материалы -			Тенге				**2019088**
Всего заработная плата -			Тенге				**508415**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1804876**
Накладные расходы -			Тенге				**447003**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**246581**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**200422**
Сметная прибыль -			Тенге				**394187**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5321523
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				574
		Сметная заработная плата -	Тенге				508415
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5321523
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				574
		Сметная заработная плата -	Тенге				508415
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия					
		Перекрытия (типового этажа с2эт-по 8эт) лист53					
80	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**3699,86**	**22199**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	1,74	10,44	912,23	9524
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,972	944,68	918
		Итого оплата труда:				**1740,32**	**10442**
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,924	3678,17	3399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,924	944,68	873
4. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,9102	165,80	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,048	1893,09	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,048	944,68	45
		Итого эксплуатация машин:				**606,73**	**3640**
4. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,2568	27550,04	7075
4. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00396	364912,36	1445
4. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0018	197175,18	355
4. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,48	333,80	160
		Итого материалов:				**1505,84**	**9035**
		НР первого уровня	%	62,1		1080,74	6484
		НР второго уровня	%	4,24		202,70	1216
		Накладные расходы	%	--		1283,43	7701
		Сметная прибыль	%	8		398,66	2392
		Сметная стоимость:				**5381,95**	**32292**
81	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**190,0000**		**5616,09**	**1067057**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,66	505,4	934,10	472094
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	41,838	944,68	39524
		Итого оплата труда:				**2692,72**	**511618**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	37,62	3678,17	138373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	37,62	944,68	35539
5. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	53,428	165,80	8858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	4,218	1893,09	7985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	4,218	944,68	3985
		Итого эксплуатация машин:				**816,93**	**155216**
5. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	12,407	27550,04	341813
5. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,2014	364912,36	73493
5. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,095	197175,18	18732
5. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	17,1	333,80	5708
		Итого материалов:				**2314,45**	**439746**
		НР первого уровня	%	62,1		1672,18	317715
		НР второго уровня	%	4,24		309,02	58714
		Накладные расходы	%	--		1981,20	376429
		Сметная прибыль	%	8		607,78	115479
		Сметная стоимость:				**8205,08**	**1558964**
82	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**464,7060**		**7369,28**	**3424549**
		НР второго уровня	%	4,24		312,46	145201
		Накладные расходы	%	--		312,46	145201
		Сметная прибыль	%	8		614,54	285580
		Сметная стоимость:				**8296,28**	**3855329**
83	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,1100**		**431225,07**	**47435**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	289	31,79	869,19	27632
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,0682	1074,69	73
		Итого оплата труда:				**251862,22**	**27705**
7. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0275	3290,37	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,0275	1267,10	35
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,0407	1893,09	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,0407	944,68	38
		Итого эксплуатация машин:				**1523,04**	**168**
7. 5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,11	178506,12	19636
		Итого материалов:				**178506,12**	**19636**
		НР первого уровня	%	48,5		122153,18	13437

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		23463,24	2581
		Накладные расходы	%	--		145616,41	16018
		Сметная прибыль	%	8		46147,32	5076
		Сметная стоимость:				**622988,80**	**68529**
84	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1100**		**103478,16**	**11383**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	483
		Накладные расходы	%	--		4387,47	483
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	949
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**12814**
				Монолитный участок МУ1-14шт.МУ2-21шт			
85	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**3,2080**		**41387,77**	**132772**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,21	26,338	847,32	22316
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,339	953,49	1276
		Итого оплата труда:				**7354,39**	**23593**
9.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008662	3505,83	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008662	944,68	8
9.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	1,565	11,78	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,252	3678,17	4605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,252	944,68	1183
9.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,036571	3290,37	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,036571	1267,10	46
9.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,060952	57,12	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	3,207	165,80	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,041383	1893,09	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,041383	944,68	39
		Итого эксплуатация машин:				**1679,55**	**5388**
9.10	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,256	30576,68	99561
9.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	3,208	66,30	213
9.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,030797	26060,52	803
9.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,071859	26060,52	1873
9.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001219	32714,52	40

1	2	3	4	5	6	7	8
9.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,76992	196,58	151
9.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00385	200244,36	771
9.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,003529	93,00	0
9.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	2,451	675,59	1656
		Итого материалов:				**32751,72**	**105068**
		НР первого уровня	%	48,5		3566,88	11443
		НР второго уровня	%	4,24		1906,08	6115
		Накладные расходы	%	--		5472,96	17557
		Сметная прибыль	%	8		3748,86	12026
		Сметная стоимость:				**50609,59**	**162356**
86	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0128**		**158234,72**	**2025**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	86
		Накладные расходы	%	--		6709,15	86
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	169
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**2280**
		КР-1					
87	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0603**		**147599,93**	**8900**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	377
		Накладные расходы	%	--		6258,24	377
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	742
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**10020**
88	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0235**		**154591,86**	**3633**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	154
		Накладные расходы	%	--		6554,69	154
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	303
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**4090**
89	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0353**		**158234,72**	**5586**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	237
		Накладные расходы	%	--		6709,15	237
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	466
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**6288**
		С-1					
90	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1970**		**147599,93**	**29077**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1233
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1233
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2425
		Сметная стоимость:				166166,82	**32735**
91	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1564**		**158234,72**	**24748**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	1049
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1049
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2064
		Сметная стоимость:				178139,38	**27861**
		Кр-2					
92	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1488**		**147599,93**	**21963**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	931
		Накладные расходы	%	--		6258,24	931
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1832
		Сметная стоимость:				166166,82	**24726**
93	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1000**		**147599,93**	**14760**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	626
		Накладные расходы	%	--		6258,24	626
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	1231
		Сметная стоимость:				166166,82	16617

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0317**		**158234,72**	**5016**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	213
		Накладные расходы	%	--		6709,15	213
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	418
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**5647**
95	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**0,6900**		**11939,34**	**8238**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,71	1,87	765,48	1431
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,2346	944,68	222
		Итого оплата труда:				**2395,64**	**1653**
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,1518	3505,83	532
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,1518	944,68	143
19. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,0828	3678,17	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,0828	944,68	78
		Итого эксплуатация машин:				**1212,66**	**837**
19. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	0,7107	8400,22	5970
		Итого материалов:				**8652,23**	**5970**
		НР первого уровня	%	56,4		1351,14	932
		НР второго уровня	%	4,24		563,52	389
		Накладные расходы	%	--		1914,66	1321
		Сметная прибыль	%	8		1108,32	765
		Сметная стоимость:				**14962,32**	**10324**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4829340**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4829340**
	Материалы -		Тенге				**579455**
	Всего заработная плата -		Тенге				**575010**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**127091**
	Местные материалы -		Тенге				**3424549**
		Накладные расходы -	Тенге				**569615**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**350011**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**219604**
		Сметная прибыль -	Тенге				**431916**
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5830872**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**620**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**575010**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5830872**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**620**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				575010
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы					
301	**11-070506-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**2790,23**	**33483**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	1,57	18,84	901,65	16987
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,313	3,756	944,68	3548
		Итого оплата труда:				**1711,28**	**20535**
20. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	3,696	3678,17	13595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	3,696	944,68	3492
20. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	1,428	165,80	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,06	1893,09	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,06	944,68	57
		Итого эксплуатация машин:				**1162,07**	**13945**
20. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,084	27550,04	2314
20. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0012	197175,18	237
		Итого материалов:				**212,57**	**2551**
		НР первого уровня	%	62,1		1062,70	12752
		НР второго уровня	%	4,24		163,36	1960
		Накладные расходы	%	--		1226,07	14713
		Сметная прибыль	%	8		321,30	3856
		Сметная стоимость:				**4337,60**	**52051**
302	**11-070506-0106 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**6934,34**	**62409**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	3,85	34,65	912,23	31609
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7776	6,998	944,68	6611
		Итого оплата труда:				**4246,67**	**38220**
21. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,77	6,93	3678,17	25490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,77	6,93	944,68	6547
21. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,357	3,213	165,80	533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	0,0684	1893,09	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,0684	944,68	65
		Итого эксплуатация машин:				**2905,77**	**26152**
21. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0166	0,1494	27550,04	4116
21. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0027	197175,18	532

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**516,48**	**4648**
		НР первого уровня	%	62,1		2637,18	23735
		НР второго уровня	%	4,24		405,83	3652
		Накладные расходы	%	--		3043,01	27387
		Сметная прибыль	%	8		798,19	7184
		Сметная стоимость:				**10775,54**	**96980**
303	**21-040110-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85**	**м2**	**29,0000**		**9384,70**	**272156**
		НР второго уровня	%	4,24		397,91	11539
		Накладные расходы	%	--		397,91	11539
		Сметная прибыль	%	8		782,61	22696
		Сметная стоимость:				**10565,22**	**306391**
304	**21-040110-9906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85**	**м2**	**45,0000**		**7311,73**	**329028**
		НР второго уровня	%	4,24		310,02	13951
		Накладные расходы	%	--		310,02	13951
		Сметная прибыль	%	8		609,74	27438
		Сметная стоимость:				**8231,49**	**370417**
305	**11-070105-0211 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Установка**	**шт**	**48,0000**		**2659,91**	**127676**
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	1,8	86,4	934,10	80706
24.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	6,72	1086,88	7304
		Итого оплата труда:				**1833,54**	**88010**
24.3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,139	6,672	4106,02	27395
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,139	6,672	1087,90	7258
24.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2117	10,162	165,80	1685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
24.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,048	1893,09	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,048	944,68	45
		Итого эксплуатация машин:				**607,73**	**29171**
24.6	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0008	0,0384	364912,36	14013
24.7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,0192	197175,18	3786
		Итого материалов:				**370,80**	**17798**
		НР первого уровня	%	62,1		1138,63	54654

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		161,06	7731
		Накладные расходы	%	--		1299,69	62385
		Сметная прибыль	%	8		316,77	15205
		Сметная стоимость:				**4276,37**	**205266**
306	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**	**м3**	**0,9600**		**43572,99**	**41830**
		НР второго уровня	%	4,24		1847,49	1774
		Накладные расходы	%	--		1847,49	1774
		Сметная прибыль	%	8		3633,64	3488
		Сметная стоимость:				**49054,12**	**47092**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**866582**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**866582**
Материалы -			Тенге				**24998**
Всего заработная плата -			Тенге				**146765**
Местные материалы -			Тенге				**643014**
		Накладные расходы -	Тенге				**131749**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**91141**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**40608**
		Сметная прибыль -	Тенге				**79866**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1078197**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**157**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**146765**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1078197**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**157**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**146765**
		РАЗДЕЛ 5.Стены					
314	**11-080201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(подвал,1-3эт,из кирпича М150)**	**м3 кладки**	**288,2500**		**30015,39**	**8651936**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=858.61)	чел-ч	5,07	1461,428	858.61	1254796
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	92,24	944,68	87137
		Итого оплата труда:				4655,45	1341934
26. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,32	92,24	3678.17	339274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	92,24	944,68	87137
		Итого эксплуатация машин:				1177,01	339274

1	2	3	4	5	6	7	8
26. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0.207	59,668	30774,37	1836237
26. 5	21-030101-0105	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2079	59,927	70857,87	4246312
26. 6	21-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,08085	23,305	41701,64	971857
26. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,144125	17490,47	2521
26. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	10,089	93,00	938
		Итого материалов:				**24485,22**	**7057866**
		НР первого уровня	%	50,8		2364,97	681702
		НР второго уровня	%	4,24		1372,93	395746
		Накладные расходы	%	--		3737,90	1077449
		Сметная прибыль	%	8		2700,26	778351
		Сметная стоимость:				**36453,55**	**10507736**
318	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(выступ балконов 1-3эт из кирпича М150)**	**м3 кладки**	**62,5594**		**23905,47**	**1495512**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815.57)	чел-ч	4,38	274,01	815,57	223474
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	25,024	944,68	23639
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**247114**
27. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	25,024	3678,17	92042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	25,024	944,68	23640
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**92042**
27. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	13,513	30774,37	415849
27. 5	21-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,2926	18,305	41701,64	763344
27. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,03128	17490,47	547
27. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	2,753	93,00	256
		Итого материалов:				**18862,00**	**1179995**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	125534
		НР второго уровня	%	4,24		1098,67	68732
		Накладные расходы	%	--		3105,31	194266
		Сметная прибыль	%	8		2160,86	135182
		Сметная стоимость:				**29171,64**	**1824960**
321	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(подвал,1-3эт)**	**м3**	**745,9560**		**39368,14**	**29366901**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815.57)	чел-ч	4,38	3267,287	815,57	2664701

1	2	3	4	5	6	7	8
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	298,382	944,68	281876
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**2946577**
28. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	298,382	3678,17	1097501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	298,382	944,68	281876
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**1097501**
28. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	179,029	30774,37	5509518
28. 5	21-030101-0105	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	283,463	70857,87	20085604
28. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,372978	17490,47	6524
28. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	32,822	93,00	3052
		Итого материалов:				**34324,68**	**25604698**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	1496861
		НР второго уровня	%	4,24		1754,29	1308624
		Накладные расходы	%	--		3760,93	2805485
		Сметная прибыль	%	8		3450,33	2573791
		Сметная стоимость:				**46579,39**	**34746177**
324	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**9,0798**		**271971,65**	**2469445**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	56,4	512,1	869,19	445112
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	4,903	944,68	4632
		Итого оплата труда:				**49532,44**	**449744**
29. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	2,088	3678,17	7681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	2,088	944,68	1972
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	2,815	1893,09	5329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	2,815	944,68	2659
		Итого эксплуатация машин:				**1432,84**	**13010**
29. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	9,08	221516,50	2011323
		Итого материалов:				**221516,50**	**2011323**
		НР первого уровня	%	50,8		25162,48	228470
		НР второго уровня	%	4,24		12598,49	114392
		Накладные расходы	%	--		37760,97	342862
		Сметная прибыль	%	8		24778,61	224985
		Сметная стоимость:				**334511,23**	**3037292**
325	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен шахта лифта из полнотелого кирпича марки М75**	**м3**	**31,0000**		**30662,51**	**950538**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	135,78	815,57	110738
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	12,4	944,68	11714
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**122452**

1	2	3	4	5	6	7	8
30.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	12,4	3678,17	45609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	12,4	944,68	11714
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**45609**
30.4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	7,44	29718,04	221102
30.5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	11,78	48615,46	572690
30.6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0155	17490,47	271
30.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	1,364	93,00	127
		Итого материалов:				**25619,04**	**794190**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	62206
		НР второго уровня	%	4,24		1385,17	42940
		Накладные расходы	%	--		3391,81	105146
		Сметная прибыль	%	8		2724,35	84455
		Сметная стоимость:				**36778,66**	**1140138**
326	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м кирпич марки 75 на растворе 50(подвал на отм -2,100мм лист8)**	**м3**	**79,2600**		**30662,51**	**2430310**
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	347,159	815,57	283132
31.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	31,704	944,68	29950
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**313082**
31.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	31,704	3678,17	116613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	31,704	944,68	29950
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**116613**
31.4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	19,022	29718,04	565308
31.5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	30,119	48615,46	1464239
31.6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,03963	17490,47	693
31.7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	3,487	93,00	324
		Итого материалов:				**25619,04**	**2030565**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	159046
		НР второго уровня	%	4,24		1385,17	109789
		Накладные расходы	%	--		3391,81	268835
		Сметная прибыль	%	8		2724,35	215932
		Сметная стоимость:				**36778,66**	**2915076**
327	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**1,0780**		**271971,65**	**293175**
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	56,4	60,797	869,19	52844
32.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,582098	944,68	550

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**49532,44**	**53394**
32. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.23	0,247931	3678,17	912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,247931	944,68	234
32. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,334168	1893,09	633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,334168	944,68	316
		Итого эксплуатация машин:				**1432,84**	**1545**
32. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	1,078	221516,50	238786
		Итого материалов:				**221516,50**	**238786**
		НР первого уровня	%	50,8		25162,48	27124
		НР второго уровня	%	4,24		12598,49	13581
		Накладные расходы	%	--		37760,97	40705
		Сметная прибыль	%	8		24778,61	26710
		Сметная стоимость:				**334511,23**	**360590**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**45657817**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**45657817**
Материалы -			Тенге				**38917424**
Всего заработная плата -			Тенге				**5474298**
		Накладные расходы -	Тенге				**4834747**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2780943**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2053804**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4039405**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**54531969**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6524**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5474298**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**54531969**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6524**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5474298**

РАЗДЕЛ 6.Перемычки

Перемычки 1 этажа лист39

330	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**168,0000**		**350,90**	**58951**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=858,61)	чел-ч	0,148	24,864	858,61	21348
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	7,224	944,68	6824
		Итого оплата труда:				167,70	**28173**
33. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	6,922	3678,17	25459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	6,922	944,68	6539
33. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,3024	1893,09	572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,3024	944,68	286
		Итого эксплуатация машин:				**154,95**	**26031**

1	2	3	4	5	6	7	8
33.5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,42	27550,04	11571
		Итого материалов:				**68,88**	**11571**
		НР первого уровня	%	62,1		104,14	17495
		НР второго уровня	%	4,24		19,29	3241
		Накладные расходы	%	--		123,43	20737
		Сметная прибыль	%	8		37,95	6375
		Сметная стоимость:				**512,28**	**86062**
331	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**м3**	**3,8130**		**66414,96**	**253240**
		НР второго уровня	%	4,24		2815,99	10737
		Накладные расходы	%	--		2815,99	10737
		Сметная прибыль	%	8		5538,48	21118
		Сметная стоимость:				**74769,43**	**285096**
332	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**1,5162**		**331531,72**	**502668**
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	198	300,208	891,06	267503
35.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,545832	1079,02	589
		Итого оплата труда:				**176818,33**	**268092**
35.3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,22743	3290,37	748
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,22743	1267,10	288
35.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,318402	1893,09	603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,21	0,318402	944,68	301
		Итого эксплуатация машин:				**891,10**	**1351**
35.5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	1,516	154210,74	233814
		Итого материалов:				**154210,74**	**233814**
		НР первого уровня	%	48,5		85756,89	130025
		НР второго уровня	%	4,24		17693,04	26826
		Накладные расходы	%	--		103449,93	156851
		Сметная прибыль	%	8		34798,53	52762
		Сметная стоимость:				**469780,18**	**712281**
333	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**1,5162**		**103478,16**	**156894**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	6652

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4387,47	6652
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	13084
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**176630**
334	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков**	**т**	**3,1851**		**64815,38**	**206443**
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	56,5	179,958	858,61	154514
37.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	11,492	1095,49	12589
		Итого оплата труда:				**52463,99**	**167103**
37.3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,31851	296,12	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37.4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,382212	3290,37	1258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,382212	1267,10	484
37.5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	10,224	4106,02	41981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	10,224	1087,90	11123
37.6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,280289	5630,55	1578
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,280289	1463,94	410
37.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,605169	1893,09	1146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,605169	944,68	572
37.8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	4,65	17,05	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14484,85**	**46136**
37.9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.095553	66.30	6
37.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.059561	2742.30	163
37.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	0.000637	327520,00	209
37.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00103	0.003281	33053,57	108
37.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00044	0.001401	381819,66	535
37.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.031851	196,58	6
37.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.2	3.822	296,29	1132
37.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	1,147	91,11	104
37.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	0.000319	1774323,66	565
37.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0.001401	200244,36	281
37.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.000987	302271,47	298
37.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0.001911	376950,05	720
37.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.006179	269341,86	1664
		Итого материалов:				**1819,07**	**5794**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	60,9		31950,57	101766
		НР второго уровня	%	4,24		4102,88	13068
		Накладные расходы	%	--		36053,45	114834
		Сметная прибыль	%	8		8069,51	25702
		Сметная стоимость:				**108938,34**	**346980**
335	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из уголков**	**т**	**3,1851**		**257884,63**	**821388**
		НР второго уровня	%	4,24		10934,31	34827
		Накладные расходы	%	--		10934,31	34827
		Сметная прибыль	%	8		21505,52	68497
		Сметная стоимость:				**290324,45**	**924712**
				Перемычки 2-3 этажа лист 41			
338	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**224,0000**		**350,90**	**78601**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,148	33,152	858,61	28465
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	9,632	944,68	9099
		Итого оплата труда:				**167,70**	**37564**
39. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	9,229	3678,17	33945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	9,229	944,68	8718
39. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,4032	1893,09	763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,4032	944,68	381
		Итого эксплуатация машин:				**154,95**	**34708**
39. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,56	27550,04	15428
		Итого материалов:				**68,88**	**15428**
		НР первого уровня	%	62,1		104,14	23327
		НР второго уровня	%	4,24		19,29	4322
		Накладные расходы	%	--		123,43	27649
		Сметная прибыль	%	8		37,95	8500
		Сметная стоимость:				**512,28**	**114750**
339	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**м3**	**5,2520**		**66414,96**	**348811**
		НР второго уровня	%	4,24		2815,99	14790
		Накладные расходы	%	--		2815,99	14790
		Сметная прибыль	%	8		5538,48	29088
		Сметная стоимость:				**74769,43**	**392689**

1	2	3	4	5	6	7	8
340	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**2,1812**		**331531,72**	**723137**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	198	431,878	891,06	384829
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,785232	1079,02	847
		Итого оплата труда:				**176818,33**	**385676**
41. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,32718	3290,37	1077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,32718	1267,10	415
41. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,458052	1893,09	867
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,458052	944,68	433
		Итого эксплуатация машин:				**891,10**	**1944**
41. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	2,181	154210,74	336364
		Итого материалов:				**154210,74**	**336364**
		НР первого уровня	%	48,5		85756,89	187053
		НР второго уровня	%	4,24		17693,04	38592
		Накладные расходы	%	--		103449,93	225645
		Сметная прибыль	%	8		34798,53	75903
		Сметная стоимость:				**469780,18**	**1024685**
341	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**2,1812**		**103478,16**	**225707**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	9570
		Накладные расходы	%	--		4387,47	9570
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	18822
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**254099**
342	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков**	**т**	**4,8252**		**64815,38**	**312747**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	56,5	272,624	858,61	234078
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	17,409	1095,49	19072
		Итого оплата труда:				**52463,99**	**253149**
43. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные одноостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,48252	296,12	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,579024	3290,37	1905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,579024	1267,10	734
43. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	15,489	4106,02	63598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	15,489	1087,90	16850

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,424618	5630,55	2391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,424618	1463,94	622
43. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,916788	1893,09	1736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,916788	944,68	866
43. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	7,045	17,05	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14484,85**	**69892**
43. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,144756	66,30	10
43.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,090231	2742,30	247
43.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000965	327520,00	316
43.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00497	33053,57	164
43.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,002123	381819,66	811
43.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,048252	196,58	9
43.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	5,79	296,29	1716
43.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	1,737	91,11	158
43.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000483	1774323,66	856
43.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,002123	200244,36	425
43.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001496	302271,47	452
43.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002895	376950,05	1091
43.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,009361	269341,86	2521
		Итого материалов:				1819,07	8777
		НР первого уровня	%	60,9		31950,57	154168
		НР второго уровня	%	4,24		4102,88	19797
		Накладные расходы	%	--		36053,45	173965
		Сметная прибыль	%	8		8069,51	38937
		Сметная стоимость:				108938,34	525649
343	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из уголков**	**т**	**4,8252**		**257884,63**	**1244345**
		НР второго уровня	%	4,24		10934,31	52760
		Накладные расходы	%	--		10934,31	52760
		Сметная прибыль	%	8		21505,52	103768
		Сметная стоимость:				**290324,45**	**1400874**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**4932933**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2348009**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				597178
		Всего заработная плата -	Тенге				719505
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				382600
		Местные материалы -	Тенге				602052
		Накладные расходы -	Тенге				472631
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				357900
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				114731
		Сметная прибыль -	Тенге				225651
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3046291
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				808
		Сметная заработная плата -	Тенге				719505
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				2584924
		Материалы -	Тенге				14571
		Всего заработная плата -	Тенге				420252
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2065733
		Накладные расходы -	Тенге				376386
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				255934
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				120452
		Сметная прибыль -	Тенге				236905
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				3198215
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				481
		Сметная заработная плата -	Тенге				420252
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6244505
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1290
		Сметная заработная плата -	Тенге				1139757
		РАЗДЕЛ 10.Перегородки					
434	**11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1217,3496**		**4633,75**	**5640895**
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	1,43	1740,81	836,74	1456605
45.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	51,372	944,68	48530
		Итого оплата труда:				1236,40	1505136
45.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	50,033	3678,17	184030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	50,033	944,68	47265
45.4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	1,339	1893,09	2535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,339	944,68	1265
		Итого эксплуатация машин:				153,26	186565
45.5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	27,999	29718,04	832077

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 6	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	61,354	48615,46	2982773
45. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,027999	205870,68	5764
45. 8	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,194776	17490,47	3407
45. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	3,652	93,00	340
45.10	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	1,096	158234,72	173364
		Итого материалов:				**3283,96**	**3997725**
		НР первого уровня	%	50,8		628,09	764609
		НР второго уровня	%	4,24		223,10	271593
		Накладные расходы	%	--		851,20	1036202
		Сметная прибыль	%	8		438,80	534168
		Сметная стоимость:				**5923,74**	**7211265**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**5640895**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5640895**
Материалы -			Тенге				**3997725**
Всего заработная плата -			Тенге				**1505136**
		Накладные расходы -	Тенге				**1036202**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**764609**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**271593**
		Сметная прибыль -	Тенге				**534168**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7211265**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1792**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1505136**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**7211265**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1792**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1505136**

РАЗДЕЛ 13.Внутренняя отделка

519	**11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1974,1000**		**1121,48**	**2213910**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.5=891,06)	чел-ч	0,65	1283,165	891,06	1143377
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	105,022	836,74	87876
		Итого оплата труда:				**623,70**	**1231253**
46. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	92,783	991,16	91963
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	92,783	836,74	77635
46. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	12,239	1495,22	18301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	12,239	836,74	10241

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**55,85**	**110263**
46. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	29,809	30934,80	922133
46. 6	21-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0277	54,683	646,04	35327
46. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,118446	19922,50	2360
46. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	1,382	325,61	450
		Итого материалов:				**486,43**	**960269**
		НР первого уровня	%	54,8		341,79	674727
		НР второго уровня	%	4,24		62,04	122478
		Накладные расходы	%	--		403,83	797205
		Сметная прибыль	%	8		122,02	240889
		Сметная стоимость:				**1647,33**	**3252004**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**2213910**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2213910**
Материалы -			Тенге				**960269**
Всего заработная плата -			Тенге				**1231253**
		Накладные расходы -	Тенге				**797205**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**674727**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**122478**
		Сметная прибыль -	Тенге				**240889**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3252004**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1388**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1231253**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**3252004**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1388**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1231253**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**68621810**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**9852341**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2608846**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**728294**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**56160623**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**5521846**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**74143656**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**3143691**
ИТОГО:			Тенге				**77287347**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**6182988**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**83470334**
		Временные здания и сооружения	0,9%				751 233
		Итого					84 221 567
		Зимнее удорожание	1,08%				909 593
		Итого в базовых ценах					85 131 160
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				
		Итого в текущих ценах					90 233 776,05
		НДС 12%	12%				10 828 053,13
		Итого с НДС					101 061 829,18
		ИТОГО ПО АКТУ					101 061 829,18
		С поправочным коэффициентом	0,98949327				100 000 000,00
		ВСЕГО к оплате					100 000 000,00

Заказчик:

Временно и.о. Руководителя Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **Д.К. Жумашев**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

_____ **С.Е. Доскенжиев**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ 2 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с № 4 от 10.04.2019г. к Дог. № 223	26.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**499 591 999,63**	**256 013 052,63**	**33 564 285,71**							**4 027 714,29**	**37 592 000,00**
Удержание 5% до завершения работ	11 699 999,63	5 921 052,63									
Итого к оплате	**487 892 000,00**	**250 092 000,00**	**33 564 285,71**							**4 027 714,29**	**37 592 000,00**

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"
А.Б. Жалелов

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Курылыс»
Ж.З. Адилбеков

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение № 4 от 10.04.2019г. к дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 8

приемки выполненных работ

за май 2019 года

на № 2-1-1 Общестроительные работы АС

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5.Стены					
314	**11-080201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(подвал,1-3эт,из кирпича М150)**	**м3 кладки**	**288,2500**		**30015,39**	**8651936**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	5,07	1461,428	858,61	1254796
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	92,24	944,68	87137
		Итого оплата труда:				**4655,45**	**1341934**
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,32	92,24	3678,17	339274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	92,24	944,68	87137
		Итого эксплуатация машин:				**1177,01**	**339274**
1. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,207	59,668	30774,37	1836237
1. 5	21-030101-0105	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2079	59,927	70857,87	4246312
1. 6	21-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,08085	23,305	41701,64	971857
1. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,144125	17490,47	2521

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	10,089	93,00	938
		Итого материалов:				**24485,22**	**7057866**
		НР первого уровня	%	50,8		2364,97	681702
		НР второго уровня	%	4,24		1372,93	395746
		Накладные расходы	%	--		3737,90	1077449
		Сметная прибыль	%	8		2700,26	778351
		Сметная стоимость:				**36453,55**	**10507736**
318	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(выступ балконов 1-3эт из кирпича М150)**	**м3 кладки**	**120,6206**		**23905,47**	**2883492**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	528,318	815,57	430880
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	48,248	944,68	45579
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**476460**
2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	48,248	3678,17	177465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	48,248	944,68	45579
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**177465**
2. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	26,054	30774,37	801797
2. 5	21-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,2926	35,294	41701,64	1471800
2. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,06031	17490,47	1055
2. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	5,307	93,00	494
		Итого материалов:				**18862,00**	**2275146**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	242041
		НР второго уровня	%	4,24		1098,67	132523
		Накладные расходы	%	--		3105,31	374564
		Сметная прибыль	%	8		2160,86	260644
		Сметная стоимость:				**29171,64**	**3518700**
321	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(подвал,1-3эт)**	**м3**	**372,5195**		**39368,14**	**14665400**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	1631,635	815,57	1330713
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	149,008	944,68	140765
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**1471478**
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	149,008	3678,17	548076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	149,008	944,68	140765
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**548076**

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	89,405	30774,37	2751373
3. 5	21-030101-0105	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	141,557	70857,87	10030457
3. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,18626	17490,47	3258
3. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	16,391	93,00	1524
		Итого материалов:				**34324,68**	**12786611**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	747511
		НР второго уровня	%	4,24		1754,29	653507
		Накладные расходы	%	--		3760,93	1401018
		Сметная прибыль	%	8		3450,33	1285313
		Сметная стоимость:				**46579,39**	**17351732**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**26200828**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26200828**
Материалы -			Тенге				**22119623**
Всего заработная плата -			Тенге				**3289871**
		Накладные расходы -	Тенге				**2853031**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1671254**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1181777**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2324309**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**31378168**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3911**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3289871**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**31378168**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3911**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3289871**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**26200828**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3016390**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1064816**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**273481**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**22119623**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1671254**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**27872083**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**1181776**
ИТОГО:			Тенге				**29053859**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**2324309**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**31378168**
		Временные здания и сооружения	0,9%				282 404
		Итого					31 660 572
		Зимнее удорожание	1,08%				341 934
		Итого в базовых ценах					32 002 506
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				
		Итого в текущих ценах					33 920 681,09
		НДС 12%	12%				4 070 481,73
		Итого с НДС					37 991 162,82
		ИТОГО ПО АКТУ					37 991 162,82
		С поправочным коэффициентом	0,989493272				37 592 000,00
		ВСЕГО к оплате					37 592 000,00

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **А.Б. Жалелов**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

_____ **С.Е. Доскенжиев**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**