ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-060440002060-20190624-64434342		1.1.	**Номер учетной системы**	00000000027	
2.	**Дата выписки** 24.06.2019	2.1	Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота**	20.06.2019	
4.	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки	5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 060440002060	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"		
8.	Адрес места нахождения		
	РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 43001	9.2.	номер 0010563
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ459650000072168167
14.	БИК IRTYKZKA	15.	Наименование банка АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 020740003270	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	ГУ "Городской отдел строительства"		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а		
18.1.	Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)		
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ31070703KSN1510000	23.	Назначение платежа Оплата за услуги
22.	Код товара, работ, услуг	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	060440002060	26.1	ИИН/БИН	020740003270
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"	26.2	Наименование	ГУ "Городской отдел строительства"
25.3	Адрес отправки	РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	Д/с №4 от 10.04.2019г. к дог.№223	
27.2	☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	26.07.2018	
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет			
29.	Способ отправления	-(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа; водный; трубопровод и т.д.)			

30.	Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1	номер
		30.2	дата
31.	Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)	Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а	
31.1	Условия поставки ☐	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер 00000000029
		32.2	дата 20.06.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 код валюты KZT | 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."				1	17 892 857,14	17 892 857,14	0	0	17 892 857,14	12%	2 147 142,86	20 040 000			1	
				Всего по счету				17 892 857,14			17 892 857,14		2 147 142,86	20 040 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	...дического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального ...принимателя либо лица, занимающегося частной практикой	YZKyGb08nIH5SLW8ukAWNBRzFXMkpPSoKjwtv9g+DhI/R9W2itspMcCBKXZUmljK N1zkHjPXt0lqQNVk2I8CA==
45.	ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46.	Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ	АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №4 от 10.04.2019г. к дог.№223 от 26.07.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000029	20.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."			м-ц	1	20 040 000,00	20 040 000,00
				Итого	1	x	20 040 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.06.2019

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с № 4 от 10.04.2019г. к дог. № 223	26.07.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**519 631 999,63**	**276 053 052,63**	**17 892 857,14**							**2 147 142,86**	**20 040 000,00**
Удержание 5% до завершения работ	11 699 999,63	5 921 052,63									
Итого к оплате	**507 932 000,00**	**270 132 000,00**	**17 892 857,14**							**2 147 142,86**	**20 040 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **А.Б. Жалелов**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение № 4 от 10.04.2019г. к дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 9
приемки выполненных работ
за июнь 2019 года

на № 2-1-1 Общестроительные работы АС

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
39	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство поясов в опалубке**	**м3**	**64,1700**		**41804,02**	**2682564**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	8,25	529,403	879,78	465758
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	46,401	948,43	44008
		Итого оплата труда:				**7943,99**	**509766**
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,173259	3505,83	607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,173259	944,68	164
1. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	31,501	37,28	1174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	44,9	3678,17	165149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	44,9	944,68	42416
1. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,539028	3290,37	1774

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,539028	1267,10	683
1.7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	133,634	165,80	22157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,789291	1893,09	1494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,789291	944,68	746
		Итого эксплуатация машин:				**2997,58**	**192355**
1.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	65,133	29614,37	1928859
1.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	160,425	66,30	10636
1.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,519777	26060,52	13546
1.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,025668	32714,52	840
1.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	23,743	196,58	4667
1.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,160425	200244,36	32124
1.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,077004	93,00	7
1.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	49,988	675,59	33772
		Итого материалов:				**31548,25**	**2024451**
		НР первого уровня	%	48,5		3852,84	247236
		НР второго уровня	%	4,24		1935,85	124224
		Накладные расходы	%	--		5788,69	371460
		Сметная прибыль	%	8		3807,42	244322
		Сметная стоимость:				**51400,13**	**3298346**
40	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**10,4400**		**147599,93**	**1540943**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	65336
		Накладные расходы	%	--		6258,24	65336
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	128502
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**1734782**
41	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,6606**		**154591,86**	**256715**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	10885
		Накладные расходы	%	--		6554,69	10885
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	21408
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**289008**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4480223**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4480223**
		Материалы -	Тенге				**2024451**
		Всего заработная плата -	Тенге				**509766**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1797659**
		Накладные расходы -	Тенге				**447681**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**247236**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**200445**
		Сметная прибыль -	Тенге				**394232**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5322136**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**576**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**509766**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5322136**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**576**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**509766**
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия					
		Перекрытия (типового этажа с2эт-по 8эт) лист53					
80	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**3699,86**	**44398**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	1,74	20,88	912,23	19047
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,944	944,68	1836
		Итого оплата труда:				**1740,32**	**20884**
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,848	3678,17	6797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	1,848	944,68	1746
4. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	1,82	165,80	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,096	1893,09	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,096	944,68	91
		Итого эксплуатация машин:				**606,73**	**7281**
4. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,5136	27550,04	14150
4. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00792	364912,36	2890
4. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0036	197175,18	710
4. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,96	333,80	320

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1505,84**	**18070**
		НР первого уровня	%	62,1		1080,74	12969
		НР второго уровня	%	4,24		202,70	2432
		Накладные расходы	%	--		1283,43	15401
		Сметная прибыль	%	8		398,66	4784
		Сметная стоимость:				**5381,95**	**64583**
81	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**380,0000**		**5616,09**	**2134113**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,66	1010,8	934,10	944188
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	83,676	944,68	79047
		Итого оплата труда:				**2692,72**	**1023235**
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	75,24	3678,17	276746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	75,24	944,68	71078
5. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	106,856	165,80	17717
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	8,436	1893,09	15970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	8,436	944,68	7969
		Итого эксплуатация машин:				**816,93**	**310432**
5. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	24,814	27550,04	683627
5. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,4028	364912,36	146987
5. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,19	197175,18	37463
5. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	34,2	333,80	11416
		Итого материалов:				**2314,45**	**879493**
		НР первого уровня	%	62,1		1672,18	635429
		НР второго уровня	%	4,24		309,02	117429
		Накладные расходы	%	--		1981,20	752858
		Сметная прибыль	%	8		607,78	230958
		Сметная стоимость:				**8205,08**	**3117929**
82	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**991,1444**		**7369,28**	**7304021**
		НР второго уровня	%	4,24		312,46	309690
		Накладные расходы	%	--		312,46	309690

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		614,54	609097
		Сметная стоимость:				**8296,28**	**8222808**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**9482532**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9482532**
Материалы -			Тенге				**897563**
Всего заработная плата -			Тенге				**1044119**
Местные материалы -			Тенге				**7304021**
		Накладные расходы -	Тенге				**1077949**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**648398**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**429551**
		Сметная прибыль -	Тенге				**844839**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11405320**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1117**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1044119**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**11405320**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1117**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1044119**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**13962755**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1428993**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**510068**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**124892**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12023693**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**895634**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**14858389**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**629996**
ИТОГО:			Тенге				**15488385**
Сметная прибыль			Тенге				**1239070**
ИТОГО по акту:			Тенге				**16727455**
		Временные здания и сооружения	0,9%				150 547
		Итого					16 878 002
		Зимнее удорожание	1,08%				182 282
		Итого в базовых ценах					17 060 285
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				
		Итого в текущих ценах					18 082 848,72
		НДС 12%	12%				2 169 941,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС					20 252 790,57
		ИТОГО ПО АКТУ					20 252 790,57
		С поправочным коэффициентом	0,989493272				20 040 000,00
		ВСЕГО к оплате					20 040 000,00

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жалелов

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

С.Е. Доскенжиев

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Ж.З. Адилбеков

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение № 4 от 10.04.2019г. к дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

РЕЕСТР
выполненных работ за июнь месяц 2019 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2018 год		2019 год					Выполнено с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			август	декабрь	март	апрель	май	май 2	июнь			
	Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."	1 914 080 000,00	115 578 947,04	128 000 000,00	78 947 368,42	39 473 684,21	100 000 000,00	37 592 000,00	20 040 000,00	519 631 999,67	27	1 394 448 000,33
1	Разбивка основных осей	564 877,78			564 877,78					564 877,78	100	0,00
2	Подкрановые пути	2 028 138,49			2 028 138,49					2 028 138,49	100	0,00
3	Земляные работы	4 776 722,63	755 232,54							755 232,54	16	4 021 490,09
4	Фундаменты	367 631 154,87	114 823 714,50	125 420 386,63	7 428 101,41	6 436 937,12	6 375 344,20		13 663 920,00	274 148 403,86	75	93 482 751,01
5	Перекрытия	269 523 275,44		2 579 613,37	46 876 452,39	2 697 626,91	6 985 559,58		6 376 080,00	65 515 332,25	24	204 007 943,19
6	Лестницы	12 416 528,00					1 291 712,35			1 291 712,35	10	11 124 815,65
7	Стены	527 580 867,73			5 245 531,95	30 339 120,18	65 330 934,82	37 592 000,00		138 507 586,95	26	389 073 280,78
8	Перемычки	49 344 749,54					7 481 104,33			7 481 104,33	15	41 863 645,21
9	Перегородки	61 960 156,80					8 639 311,81			8 639 311,81	14	53 320 844,99
10	Внутренняя отделка	272 103 126,67					3 896 032,91			3 896 032,91	1	268 207 093,76
11	Полы	151 295 418,73			16 804 266,40					16 804 266,40	11	134 491 152,33

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **А.Б. Жалелов**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

_____ **С.Е. Доскенжиев**

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **К.З. Адилбеков**