ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-0604400002060-20190725-67186218		1.1.	Номер учетной системы	00000000041	
2.	Дата выписки	25.07.2019	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	23.07.2019	
4.	Исправленный		4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный		5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы		4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы		5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

8. Адрес места нахождения

РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 43001 — 9.2. номер 0010563

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе	17	13.	ИИК	KZ459650000072168167
14.	БИК	IRTYKZKA	15.	Наименование банка	АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020740003270 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ "Городской отдел строительства"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК	KZ310707031KSN1510000	23.	Назначение платежа	Оплата за услуги
22.	Код товара, работ, услуг		24.	БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	060440002060	26.1	ИИН/БИН	020740003270
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"	26.2	Наименование	ГУ "Городской отдел строительства"
25.3	Адрес отправки	РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v	Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг	27.3	номер	Д/с №5 от 23.07.2019г. к дог.№223	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1 номер
27.2		Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	26.07.2018		30.2 дата
28.	Условия оплаты по договору	безналичный расчет				31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)	Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
29.	Способ отправления				(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)	31.1 Условия поставки	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг	32.1	номер	00000000041
		32.2	дата	23.07.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты: KZT — 33.2 курс валюты: 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."			м-ц	1	75 775 000	75 775 000	0	0	75 775 000	12%	9 093 000	84 868 000			1	
				Всего по счету				75 775 000			75 775 000		9 093 000	84 868 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. Электронная цифровая подпись юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

SD9OHn1gHiQyT+TLbqKLFO13+wMQp4s5jjL81TeKFxMurQA0NMxeTwZrOlWbS+F8LIXCX/ZLoltCQvmB5puuOg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №5 от 23.07.2019г. к дог.№223 от 26.07.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000041	23.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."			м-ц	1	84 868 000,00	84 868 000,00
				Итого	1	x	84 868 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2019

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №5 от 23.07.2019г. к дог. № 223 от	26.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**604 499 999,63**	**360 921 052,63**	**75 775 000,00**							**9 093 000,00**	**84 868 000,00**
Удержание 5% до завершения работ	11 699 999,63	5 921 052,63									
Итого к оплате	**592 800 000,00**	**355 000 000,00**	**75 775 000,00**							**9 093 000,00**	**84 868 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жалелов

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Ж.З. Адилбеков

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №5 от 23.07.2019г. к дог. №223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей"**

А К Т № 10
приемки выполненных работ
за июль 2019 года

на № 2-1-1 Общестроительные работы АС

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
42	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство поясов в опалубке**	**м3**	**114,1000**		**41804,02**	**4769839**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	8,25	941,325	879,78	828159
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	82,506	948,43	78251
		Итого оплата труда:				**7943,99**	**906409**
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,30807	3505.83	1080
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,30807	944,68	291
1. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	56,012	37,28	2088
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	--	–
1. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	79,836	3678,17	293650

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	79,836	944,68	75419
1.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,95844	3290,37	3154
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,95844	1267,10	1214
1.7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	237,613	165,80	39396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	--	–
1.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	1,403	1893,09	2657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	1,403	944,68	1325
		Итого эксплуатация машин:				**2997,58**	**342024**
1.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	115,811	29614,37	3429685
1.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	285,25	66,30	18912
1.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,92421	26060,52	24085
1.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,04564	32714,52	1493
1.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	42,217	196,58	8299
1.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,28525	200244,36	57120
1.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,13692	93,00	13
1.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	88,884	675,59	60049
		Итого материалов:				**31548,25**	**3599656**
		НР первого уровня	%	48,5		3852,84	439609
		НР второго уровня	%	4,24		1935,85	220881
		Накладные расходы	%	--		5788,69	660489
		Сметная прибыль	%	8		3807,42	434426
		Сметная стоимость:				**51400,13**	**5864754**
43	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**18,9840**		**147599,93**	**2802040**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	118806
		Накладные расходы	%	--		6258,24	118806
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	233668
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**3154514**
44	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,1217**		**154591,86**	**482586**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	20462
		Накладные расходы	%	--		6554,69	20462

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	40244
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**543292**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**8054465**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8054465**
Материалы -			Тенге				**3599656**
Всего заработная плата -			Тенге				**906409**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3284626**
		Накладные расходы -	Тенге				**799757**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**439609**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**360148**
		Сметная прибыль -	Тенге				**708338**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9562560**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1024**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**906409**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**9562560**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1024**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**906409**
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия					
		Перекрытия (типового этажа с2эт-по 8эт) лист53					
80	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**3699,86**	**22199**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	1,74	10,44	912,23	9524
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,972	944,68	918
		Итого оплата труда:				**1740,32**	**10442**
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,924	3678,17	3399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,924	944,68	873
4. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,9102	165,80	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,048	1893,09	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,048	944,68	45
		Итого эксплуатация машин:				**606,73**	**3640**
4. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,2568	27550,04	7075

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00396	364912,36	1445
4. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0018	197175,18	355
4. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А.Б	кг	0,08	0,48	333,80	160
		Итого материалов:				**1505,84**	**9035**
		НР первого уровня	%	62,1		1080,74	6484
		НР второго уровня	%	4,24		202,70	1216
		Накладные расходы	%	--		1283,43	7701
		Сметная прибыль	%	8		398,66	2392
		Сметная стоимость:				**5381,95**	**32292**
81	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**190,0000**		**5616,09**	**1067057**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,66	505,4	934,10	472094
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	41,838	944,68	39524
		Итого оплата труда:				**2692,72**	**511618**
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	37,62	3678,17	138373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	37,62	944,68	35539
5. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	53,428	165,80	8858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	--	–
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	4,218	1893,09	7985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	4,218	944,68	3985
		Итого эксплуатация машин:				**816,93**	**155216**
5. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	12,407	27550,04	341813
5. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0.2014	364912,36	73493
5. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,095	197175,18	18732
5. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А.Б	кг	0,09	17,1	333,80	5708
		Итого материалов:				**2314,45**	**439746**
		НР первого уровня	%	62,1		1672,18	317715
		НР второго уровня	%	4,24		309,02	58714
		Накладные расходы	%	--		1981,20	376429
		Сметная прибыль	%	8		607,78	115479
		Сметная стоимость:				**8205,08**	**1558964**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**3789,0000**		**7369,28**	**27922202**
		НР второго уровня	%	4,24		312,46	1183901
		Накладные расходы	%	--		312,46	1183901
		Сметная прибыль	%	8		614,54	2328488
		Сметная стоимость:				**8296,28**	**31434592**
83	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,4339**		**431225,07**	**187109**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	289	125,397	869,19	108994
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,269018	1074,69	289
		Итого оплата труда:				**251862,22**	**109283**
7. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,108475	3290,37	357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,108475	1267,10	137
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,160543	1893,09	304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,160543	944,68	152
		Итого эксплуатация машин:				**1523,04**	**661**
7. 5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,4339	178506,12	77454
		Итого материалов:				**178506,12**	**77454**
		НР первого уровня	%	48,5		122153,18	53002
		НР второго уровня	%	4,24		23463,24	10181
		Накладные расходы	%	--		145616,41	63183
		Сметная прибыль	%	8		46147,32	20023
		Сметная стоимость:				**622988,80**	**270315**
84	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,4339**		**103478,16**	**44899**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	1904
		Накладные расходы	%	--		4387,47	1904
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	3744
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**50547**

Монолитный участок МУ1-14шт,МУ2-21шт

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**12,8000**		**41387,77**	**529764**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.1=847,32)	чел-ч	8,21	105.088	847,32	89043
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	5.341	953.49	5093
		Итого оплата труда:				**7354,39**	**94136**
9. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,03456	3505.83	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0.03456	944,68	33
9. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	6,245	11,78	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	--	--	--
9. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	4,996	3678,17	18376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	4,996	944,68	4720
9. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,14592	3290.37	480
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,14592	1267.10	185
9. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,2432	57,12	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	12,795	165,80	2121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	--	–
9. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,16512	1893,09	313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,16512	944,68	156
		Итого эксплуатация машин:				**1679,55**	**21498**
9.10	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,992	30576,68	397252
9.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	12,8	66.30	849
9.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,12288	26060,52	3202
9.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,28672	26060,52	7472
9.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,004864	32714,52	159
9.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	3,072	196,58	604
9.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,01536	200244,36	3076
9.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,01408	93,00	1
9.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	9,779	675,59	6607
		Итого материалов:				**32751,72**	**419222**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	45656
		НР второго уровня	%	4,24		1906,08	24398
		Накладные расходы	%	--		5472,96	70054
		Сметная прибыль	%	8		3748,86	47985
		Сметная стоимость:				**50609,59**	**647803**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**29773229**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				29773229
		Материалы -	Тенге				945457
		Всего заработная плата -	Тенге				725479
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				44899
		Местные материалы -	Тенге				27922202
		Накладные расходы -	Тенге				1703171
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				422857
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1280314
		Сметная прибыль -	Тенге				2518112
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				33994512
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				795
		Сметная заработная плата -	Тенге				725479
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				33994512
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				795
		Сметная заработная плата -	Тенге				725479
		РАЗДЕЛ 4.Лестницы					
301	**11-070506-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**23,0000**		**2790,23**	**64175**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	1,57	36,11	901,65	32559
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,313	7,199	944,68	6801
		Итого оплата труда:				**1711,28**	**39359**
10. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	7,084	3678,17	26056
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	7,084	944,68	6692
10. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	2,737	165,80	454
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	--	–
10. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,115	1893,09	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,115	944,68	109
		Итого эксплуатация машин:				**1162,07**	**26728**
10. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,161	27550.04	4436
10. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0001	0,0023	197175,18	454
		Итого материалов:				**212,57**	**4889**
		НР первого уровня	%	62,1		1062,70	24442
		НР второго уровня	%	4,24		163,36	3757
		Накладные расходы	%	--		1226,07	28200

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		321,30	7390
		Сметная стоимость:				**4337,60**	**99765**
302	**11-070506-0106 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**20,0000**		**6934,34**	**138687**
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	3,85	77	912,23	70242
11.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7776	15,552	944,68	14692
		Итого оплата труда:				**4246,67**	**84933**
11.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,77	15,4	3678,17	56644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,77	15,4	944,68	14548
11.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,357	7,14	165,80	1184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	--	–
11.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	0,152	1893,09	288
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,152	944,68	144
		Итого эксплуатация машин:				**2905,77**	**58115**
11.6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0166	0,332	27550,04	9147
11.7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,006	197175,18	1183
		Итого материалов:				**516,48**	**10330**
		НР первого уровня	%	62,1		2637,18	52744
		НР второго уровня	%	4,24		405,83	8117
		Накладные расходы	%	--		3043,01	60860
		Сметная прибыль	%	8		798,19	15964
		Сметная стоимость:				**10775,54**	**215511**
303	**21-040110-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85**	**м2**	**71,0000**		**9384,70**	**666314**
		НР второго уровня	%	4,24		397,91	28252
		Накладные расходы	%	--		397,91	28252
		Сметная прибыль	%	8		782,61	55565
		Сметная стоимость:				**10565,22**	**750131**
304	**21-040110-9906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85**	**м2**	**78,7500**		**7311,73**	**575799**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		310,02	24414
		Накладные расходы	%	--		310,02	24414
		Сметная прибыль	%	8		609,74	48017
		Сметная стоимость:				**8231,49**	**648230**
305	**11-070105-0211 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Установка**	**шт**	**80,0000**		**2659,91**	**212793**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	1,8	144	934,10	134510
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	11,2	1086,88	12173
		Итого оплата труда:				**1833,54**	**146683**
14. 3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,139	11,12	4106,02	45659
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,139	11,12	1087,90	12097
14. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2117	16,936	165,80	2808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,08	1893,09	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,08	944,68	76
		Итого эксплуатация машин:				**607,73**	**48618**
14. 6	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118 2012	т	0,0008	0,064	364912,36	23354
14. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,032	197175,18	6310
		Итого материалов:				**370,80**	**29664**
		НР первого уровня	%	62,1		1138,63	91090
		НР второго уровня	%	4,24		161,06	12885
		Накладные расходы	%	--		1299,69	103975
		Сметная прибыль	%	8		316,77	25341
		Сметная стоимость:				**4276,37**	**342109**
306	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**	**м3**	**1,6000**		**43572,99**	**69717**
		НР второго уровня	%	4,24		1847,49	2956
		Накладные расходы	%	--		1847,49	2956
		Сметная прибыль	%	8		3633,64	5814
		Сметная стоимость:				**49054,12**	**78487**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1727484**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1727484**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Материалы -	Тенге				**44883**
		Всего заработная плата -	Тенге				**270976**
		Местные материалы -	Тенге				**1311829**
		Накладные расходы -	Тенге				**248656**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**168276**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**80380**
		Сметная прибыль -	Тенге				**158091**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2134232**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**291**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**270976**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2134232**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**291**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**270976**

РАЗДЕЛ 5.Стены

315	**11-080201-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(4-5эт,из кирпича М125)**	**м3 кладки**	**588,7500**		**25929,91**	**15266233**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	5,07	2984,963	858,61	2562919
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,32	188,4	944,68	177978
		Итого оплата труда:				**4655,45**	**2740896**
16. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,32	188,4	3678,17	692967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	188,4	944,68	177978
		Итого эксплуатация машин:				**1177,01**	**692967**
16. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,207	121,871	30774,37	3750511
16. 5	21-030101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,2079	122,401	51277,51	6276425
16. 6	21-030102-0503	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,08085	47,6	41519,50	1976346
16. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,294375	17490,47	5149
16. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	20,606	93,00	1916
		Итого материалов:				**20399,74**	**12010347**
		НР первого уровня	%	50,8		2364,97	1392375
		НР второго уровня	%	4,24		1199,70	706325
		Накладные расходы	%	--		3564,67	2098700
		Сметная прибыль	%	8		2359,57	1389195

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**31854,15**	**18754128**
319	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(выступ балконов4-6 из кирпич М125)**	**м3 кладки**	**170,0000**		**23852,17**	**4054869**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	744,6	815,57	607273
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	68	944,68	64238
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**671512**
17. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	68	3678,17	250116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	68	944,68	64238
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**250116**
17. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	36,72	30774,37	1130035
17. 5	21-030102-0503	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,2926	49,742	41519,50	2065263
17. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,085	17490,47	1487
17. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	7,48	93,00	696
		Итого материалов:				**18808,71**	**3197480**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	341128
		НР второго уровня	%	4,24		1096,41	186390
		Накладные расходы	%	--		3103,05	527518
		Сметная прибыль	%	8		2156,42	366591
		Сметная стоимость:				**29111,64**	**4948978**
321	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(подвал,1-3эт)**	**м3**	**31,0264**		**39368,14**	**1221452**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	135,896	815,57	110832
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	12,411	944,68	11724
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**122556**
18. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	12,411	3678,17	45648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	12,411	944,68	11724
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**45648**
18. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	7,446	30774,37	229156
18. 5	21-030101-0105	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	11,79	70857,87	835417

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,015513	17490,47	271
18. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	1,365	93.00	127
		Итого материалов:				**34324,68**	**1064971**
		НР первого уровня	%	50,8		2006.63	62259
		НР второго уровня	%	4,24		1754,29	54429
		Накладные расходы	%	--		3760,93	116688
		Сметная прибыль	%	8		3450,33	107051
		Сметная стоимость:				**46579,39**	**1445191**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**20542554**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20542554**
Материалы -			Тенге				**16272799**
Всего заработная плата -			Тенге				**3534964**
Накладные расходы -			Тенге				**2742907**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1795762**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**947145**
Сметная прибыль -			Тенге				**1862837**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25148297**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4134**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3534964**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**25148297**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4134**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3534964**
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**60097732**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**5026149**
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**1645232**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**411680**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**53426351**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**0**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**2826504**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**62924236**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**2667988**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**65592224**
ИТОГО:			Тенге				**5247378**
Сметная прибыль			Тенге				**70839602**
ИТОГО по акту:							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Временные здания и сооружения	0,9%				637 556
		Итого					71 477 159
		Зимнее удорожание	1,08%				771 953
		Итого в базовых ценах					72 249 112
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				
		Итого в текущих ценах					76 579 601,06
		НДС 12%	12%				9 189 552,13
		Итого с НДС					85 769 153,19
		ИТОГО ПО АКТУ					85 769 153,19
		С поправочным коэффициентом	0,989493272				84 868 000,00

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жалелов

Технадзор

Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

Г. Избасаров

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Ж.З. Адилбеков

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №5 от 23.07.2019г. к дог. №223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

РЕЕСТР
выполненных работ за июль месяц 2019 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2018 год		2019 год						Выполнено с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			август	декабрь	март	апрель	май	май 2	июнь	июль			
	Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."	1 914 080 000,00	115 578 947,04	128 000 000,00	78 947 368,42	39 473 684,21	100 000 000,00	37 592 000,00	20 040 000,00	84 868 000,00	604 499 999,67	32	1 309 580 000,33
1	Разбивка основных осей	564 877,78			564 877,78						564 877,78	100	0,00
2	Подкрановые пути	2 028 138,49			2 028 138,49						2 028 138,49	100	0,00
3	Земляные работы	4 776 722,63	755 232,54								755 232,54	16	4 021 490,09
4	Фундаменты	367 631 154,87	114 823 714,50	125 420 386,63	7 428 101,41	6 436 937,12	6 375 344,20		13 663 920,00	11 456 233,75	285 604 637,61	78	82 026 517,26
5	Перекрытия	269 523 275,44		2 579 613,37	46 876 452,39	2 697 626,91	6 985 559,58		6 376 080,00	40 726 445,21	106 241 777,46	39	163 281 497,98
6	Лестницы	12 416 528,00					1 291 712,35			2 556 873,96	3 848 586,31	31	8 567 941,69
7	Стены	527 580 867,73			5 245 531,95	30 339 120,18	65 330 934,82	37 592 000,00		30 128 447,08	168 636 034,03	32	358 944 833,70
8	Перемычки	49 344 749,54					7 481 104,33				7 481 104,33	15	41 863 645,21
9	Перегородки	61 960 156,80					8 639 311,81				8 639 311,81	14	53 320 844,99
10	Внутренняя отделка	272 103 126,67					3 896 032,91				3 896 032,91	1	268 207 093,76
11	Полы	151 295 418,73			16 804 266,40						16 804 266,40	11	134 491 152,33

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жилелов

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

К.З. Адилбеков

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

Мзасаров