ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-060440002060-20190815-68713867	1.1.	Номер учетной системы	00000000048
2.	Дата выписки	15.08.2019	3.	Дата совершения оборота	08.08.2019
4.	Исправленный		5.	Дополнительный	
4.1	Дата выписки		5.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		5.2	Номер учетной системы	
4.3	Регистрационный номер		5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

8. Адрес места нахождения

РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 43001 — 9.2. номер 0010563

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

13. ИИК KZ459650000072168167

14. БИК IRTYKZKA

15. Наименование банка AO ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020740003270 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ "Городской отдел строительства"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Атырауская обл, Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а

18.1. Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E	V	Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ31070103KSN1510000

22. Код товара, работ, услуг

23. Назначение платежа Оплата за услуги

24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 060440002060

25.2 [illegible]нование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

25.3 [illegible]отправки РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 020740003270

26.2 Наименование ГУ "Городской отдел строительства"

26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а

26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [V] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер Д/с №5 от 26.07.2019г. к дог.№223

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 26.07.2016

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления (выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа, водный, трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000047

32.2 дата 08.08.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."				1	89 285 714,29	89 285 714,29	0	0	89 285 714,29	12%	10 714 285,71	100 000 000			1	
				Всего по счету				89 285 714,29			89 285 714,29		10 714 285,71	100 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

o/0dm7BuzMG4Ti50S0UVWzrJHqgfBCFsHcFFsPY4FPw170DTkAovQpmYdSHoOEYv
g9P52URC53dFRwY0G1u+Jw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

АДИЛЬБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №5 от 26.07.2019г к дог №223 от 26.07.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000047	08.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей "			м-ц	1	100 000 000,00	100 000 000,00
				Итого	1	x	100 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.08.2019

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-
Утверждена Постановлением Госкомстат
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 7.

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №5 от 26.07.2019г. к дог. №223	26.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**704 499 999,63**	**460 921 052,63**	**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000,00**
Удержание 5% до завершения работ	11 699 999,63	5 921 052,63									
Итого к оплате	**692 800 000,00**	**455 000 000,00**	**89 285 714,29**							**10 714 285,71**	**100 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жалелов

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Ж.З. Адилбеков

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №5 от 26.07.2019г. к дог. №223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 11
приемки выполненных работ
за август 2019 года

на № 2-1-1 Общестроительные работы АС

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5.Стены					
321	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(подвал,1-3эт)**	**м3**	**267,8145**		**39368,14**	**10543359**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	1173,028	815,57	956686
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	107,126	944,68	101200
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**1057886**
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	107,126	3678,17	394027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	107,126	944,68	101200
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**394027**
1. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	64,275	30774,37	1978037
1. 5	21-030101-0105	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	101,77	70857,87	7211171

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,133907	17490,47	2342
1. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	11,784	93,00	1096
		Итого материалов:				**34324,68**	**9192646**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	537406
		НР второго уровня	%	4,24		1754,29	469824
		Накладные расходы	%	--		3760,93	1007230
		Сметная прибыль	%	8		3450,33	924047
		Сметная стоимость:				**46579,39**	**12474637**
322	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(4-6эт)**	**м3**	**962,0000**		**31674,09**	**30470470**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	4213,56	815,57	3436453
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	384,8	944,68	363513
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**3799966**
2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	384,8	3678,17	1415360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	384,8	944,68	363513
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**1415360**
2. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	230,88	29718,04	6861301
2. 5	21-030101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	365,56	51277,51	18745007
2. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,481	17490,47	8413
2. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	42,328	93,00	3937
		Итого материалов:				**26630,62**	**25618657**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	1930383
		НР второго уровня	%	4,24		1428,06	1373796
		Накладные расходы	%	--		3434,70	3304179
		Сметная прибыль	%	8		2808,70	2701972
		Сметная стоимость:				**37917,49**	**36476621**
324	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**22,8700**		**271971,65**	**6219992**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	56,4	1289,868	869,19	1121140
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	12,35	944,68	11667
		Итого оплата труда:				**49532,44**	**1132807**
3. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	5,26	3678,17	19348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	5,26	944,68	4969
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	7,09	1893,09	13421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	7,09	944,68	6698

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1432,84**	**32769**
3. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	22,87	221516,50	5066082
		Итого материалов:				**221516,50**	**5066082**
		НР первого уровня	%	50,8		25162,48	575466
		НР второго уровня	%	4,24		12598,49	288127
		Накладные расходы	%	--		37760,97	863593
		Сметная прибыль	%	8		24778,61	566687
		Сметная стоимость:				**334511,23**	**7650272**
325	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м кирпич марки 75 на растворе 50(подвал на отм -2,100мм лист8)**	**м3**	**46,4800**		**30662,51**	**1425193**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	203,582	815,57	166036
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	18,592	944,68	17563
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**183599**
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	18,592	3678,17	68385
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	18,592	944,68	17563
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**68385**
4. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	11,155	29718,04	331511
4. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	17,662	48615,46	858666
4. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,02324	17490,47	406
4. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	2,045	93,00	190
		Итого материалов:				**25619,04**	**1190773**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	93268
		НР второго уровня	%	4,24		1385,17	64383
		Накладные расходы	%	--		3391,81	157651
		Сметная прибыль	%	8		2724,35	126628
		Сметная стоимость:				**36778,66**	**1709472**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**48659014**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**48659014**
Материалы -			Тенге				**41068159**
Всего заработная плата -			Тенге				**6174258**
Накладные расходы -			Тенге				**5332654**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**3136523**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**2196131**
Сметная прибыль -			Тенге				**4319333**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**58311001**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7403**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6174258**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**58311001**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7403**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6174258**
		РАЗДЕЛ 6.Перемычки					
				Перемычки 2-3 этажа лист 41			
338	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**112,0000**		**350,90**	**39301**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,148	16,576	858,61	14232
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	4,816	944,68	4550
		Итого оплата труда:				**167,70**	**18782**
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	4,614	3678,17	16973
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	4,614	944,68	4359
5. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,2016	1893,09	382
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,2016	944,68	190
		Итого эксплуатация машин:				**154,95**	**17354**
5. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,28	27550,04	7714
		Итого материалов:				**68,88**	**7714**
		НР первого уровня	%	62,1		104,14	11664
		НР второго уровня	%	4,24		19,29	2161
		Накладные расходы	%	--		123,43	13824
		Сметная прибыль	%	8		37,95	4250
		Сметная стоимость:				**512,28**	**57375**
339	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**м3**	**2,6260**		**66414,96**	**174406**
		НР второго уровня	%	4,24		2815,99	7395
		Накладные расходы	%	--		2815,99	7395
		Сметная прибыль	%	8		5538,48	14544
		Сметная стоимость:				**74769,43**	**196345**
340	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**1,0906**		**331531,72**	**361568**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	198	215,939	891,06	192414
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,392616	1079,02	424

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**176818,33**	**192838**
7. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,16359	3290,37	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,16359	1267,10	207
7. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,229026	1893,09	434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,229026	944,68	216
		Итого эксплуатация машин:				**891,10**	**972**
7. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	1,091	154210,74	168182
		Итого материалов:				**154210,74**	**168182**
		НР первого уровня	%	48,5		85756,89	93526
		НР второго уровня	%	4,24		17693,04	19296
		Накладные расходы	%	--		103449,93	112822
		Сметная прибыль	%	8		34798,53	37951
		Сметная стоимость:				**469780,18**	**512342**
341	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**1,0906**		**103478,16**	**112853**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	4785
		Накладные расходы	%	--		4387,47	4785
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	9411
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**127049**
342	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков**	**т**	**2,4127**		**64815,38**	**156380**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	56,5	136,318	858,61	117044
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	8,705	1095,49	9536
		Итого оплата труда:				**52463,99**	**126580**
9. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,24127	296,12	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,289524	3290,37	953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,289524	1267,10	367
9. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	7,745	4106,02	31800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	7,745	1087,90	8426
9. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,212318	5630,55	1195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,212318	1463,94	311
9. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,458413	1893,09	868

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,458413	944,68	433
9. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	3,523	17,05	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14484,85**	**34948**
9. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,072381	66,30	5
9.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,045117	2742,30	124
9.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000483	327520,00	158
9.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,002485	33053,57	82
9.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,001062	381819,66	405
9.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,024127	196,58	5
9.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	2,895	296,29	858
9.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,868572	91,11	79
9.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000241	1774323,66	428
9.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,001062	200244,36	213
9.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000748	302271,47	226
9.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001448	376950,05	546
9.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,004681	269341,86	1261
		Итого материалов:				**1819,07**	**4389**
		НР первого уровня	%	60,9		31950,57	77087
		НР второго уровня	%	4,24		4102,88	9899
		Накладные расходы	%	--		36053,45	86986
		Сметная прибыль	%	8		8069,51	19469
		Сметная стоимость:				**108938,34**	**262836**
343	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из уголков**	**т**	**2,4127**		**257884,63**	**622198**
		НР второго уровня	%	4,24		10934,31	26381
		Накладные расходы	%	--		10934,31	26381
		Сметная прибыль	%	8		21505,52	51886
		Сметная стоимость:				**290324,45**	**700466**
				Перемычки 4-5 этажа лист43			
346	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**336,0000**		**350,90**	**117902**

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,148	49,728	858,61	42697
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	14,448	944,68	13649
		Итого оплата труда:				**167,70**	**56346**
11. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	13,843	3678,17	50918
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	13,843	944,68	13077
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,6048	1893,09	1145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,6048	944,68	571
		Итого эксплуатация машин:				**154,95**	**52063**
11. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,84	27550,04	23142
		Итого материалов:				**68,88**	**23142**
		НР первого уровня	%	62,1		104,14	34991
		НР второго уровня	%	4,24		19,29	6483
		Накладные расходы	%	--		123,43	41473
		Сметная прибыль	%	8		37,95	12750
		Сметная стоимость:				**512,28**	**172125**
347	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**м3**	**7,8780**		**66414,96**	**523217**
		НР второго уровня	%	4,24		2815,99	22184
		Накладные расходы	%	--		2815,99	22184
		Сметная прибыль	%	8		5538,48	43632
		Сметная стоимость:				**74769,43**	**589034**
348	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**3,2718**		**331531,72**	**1084705**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	198	647,816	891,06	577243
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	1,178	1079,02	1271
		Итого оплата труда:				**176818,33**	**578514**
13. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,49077	3290,37	1615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,49077	1267,10	622
13. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,687078	1893,09	1301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,687078	944,68	649
		Итого эксплуатация машин:				**891,10**	**2916**
13. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	3,272	154210,74	504547
		Итого материалов:				**154210,74**	**504547**
		НР первого уровня	%	48,5		85756,89	280579
		НР второго уровня	%	4,24		17693,04	57888

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		103449,93	338467
		Сметная прибыль	%	8		34798,53	113854
		Сметная стоимость:				**469780,18**	**1537027**
349	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**3,2718**		**103478,16**	**338560**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	14355
		Накладные расходы	%	--		4387,47	14355
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	28233
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**381148**
350	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков**	**т**	**7,2379**		**64815,38**	**469127**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	56,5	408,941	858,61	351121
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	26,114	1095,49	28608
		Итого оплата труда:				**52463,99**	**379729**
15. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,72379	296,12	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,868548	3290,37	2858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,868548	1267,10	1101
15. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	23,234	4106,02	95398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	23,234	1087,90	25276
15. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,636935	5630,55	3586
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,636935	1463,94	932
15. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,375	1893,09	2603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	1,375	944,68	1299
15. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	10,567	17,05	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14484,85**	**104840**
15. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,217137	66,30	14
15.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,135349	2742,30	371
15.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,001448	327520,00	474

1	2	3	4	5	6	7	8
15.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,007455	33053,57	246
15.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,003185	381819,66	1216
15.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,072379	196,58	14
15.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	8,685	296,29	2573
15.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	2,606	91,11	237
15.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000724	1774323,66	1284
15.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,003185	200244,36	638
15.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,002244	302271,47	678
15.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,004343	376950,05	1637
15.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,014042	269341,86	3782
		Итого материалов:				**1819,07**	**13166**
		НР первого уровня	%	60,9		31950,57	231255
		НР второго уровня	%	4,24		4102,88	29696
		Накладные расходы	%	--		36053,45	260951
		Сметная прибыль	%	8		8069,51	58406
		Сметная стоимость:				**108938,34**	**788485**
351	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из уголков**	**т**	**7,2379**		**257884,63**	**1866543**
		НР второго уровня	%	4,24		10934,31	79141
		Накладные расходы	%	--		10934,31	79141
		Сметная прибыль	%	8		21505,52	155655
		Сметная стоимость:				**290324,45**	**2101339**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**5866761**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2752512**
Материалы -			Тенге				**703585**
Всего заработная плата -			Тенге				**846480**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**451413**
Местные материалы -			Тенге				**697623**
Накладные расходы -			Тенге				**555307**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**420760**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**134547**
Сметная прибыль -			Тенге				**264626**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3572444**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**951**
Сметная заработная плата -			Тенге				**846480**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3114249**
		Материалы -	Тенге				**17555**
		Всего заработная плата -	Тенге				**506309**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2488741**
		Накладные расходы -	Тенге				**453460**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**308342**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**145118**
		Сметная прибыль -	Тенге				**285417**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3853126**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**580**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**506309**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**7425570**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1531**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1352789**
		РАЗДЕЛ 10.Перегородки					
434	**11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2811,0000**		**4633,75**	**13025475**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	1,43	4019,73	836,74	3363469
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	118,624	944,68	112062
		Итого оплата труда:				**1236,40**	**3475531**
17. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	115,532	3678,17	424947
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	115,532	944,68	109141
17. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	3,092	1893,09	5854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	3,092	944,68	2921
		Итого эксплуатация машин:				**153,26**	**430800**
17. 5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	64,653	29718,04	1921360
17. 6	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	141,674	48615,46	6887566
17. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,064653	205870,68	13310
17. 8	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,44976	17490,47	7867
17. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	8,433	93,00	784
17.10	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	2,53	158234,72	400318
		Итого материалов:				**3283,96**	**9231206**
		НР первого уровня	%	50,8		628,09	1765570

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		223,10	627140
		Накладные расходы	%	--		851,20	2392710
		Сметная прибыль	%	8		438,80	1233455
		Сметная стоимость:				**5923,74**	**16651639**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**13025475**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13025475**
Материалы -			Тенге				**9231206**
Всего заработная плата -			Тенге				**3475531**
		Накладные расходы -	Тенге				**2392710**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1765570**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**627140**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1233455**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16651639**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4138**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3475531**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**16651639**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4138**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3475531**

РАЗДЕЛ 13.Внутренняя отделка

504	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**546,9200**		**1357,88**	**742652**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,74	404,721	922,81	373480
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	30,299	836,74	25353
		Итого оплата труда:				**729,23**	**398833**
18. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	25,705	991,16	25478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,047	25,705	836,74	21508
18. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	4,594	1495,22	6869
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0084	4,594	836,74	3844
		Итого эксплуатация машин:				**59,14**	**32347**
18. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	10,227	30934,80	316383
18. 6	21-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	30,299	646,04	19575
18. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,032815	19922,50	654

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,656304	325,61	214
		Итого материалов:				**615,86**	**336825**
		НР первого уровня	%	54,8		399,62	218561
		НР второго уровня	%	4,24		74,52	40755
		Накладные расходы	%	--		474,14	259316
		Сметная прибыль	%	8		146,56	80157
		Сметная стоимость:				**1978,58**	**1082126**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**742652**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**742652**
Материалы -			Тенге				**336825**
Всего заработная плата -			Тенге				**398833**
		Накладные расходы -	Тенге				**259316**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**218561**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**40755**
		Сметная прибыль -	Тенге				**80157**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1082126**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**435**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**398833**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1082126**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**435**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**398833**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**68293902**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**10712016**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2586779**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**689394**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**54995106**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**5849755**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**74143657**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**3143691**
ИТОГО:			Тенге				**77287348**
Сметная прибыль			Тенге				**6182988**
ИТОГО по акту:			Тенге				**83470333**
		Временные здания и сооружения	0,9%				751 233
		Итого					84 221 566

1	2	3	4	5	6	7	8
		Зимнее удорожание	1,08%				909 593
		Итого в базовых ценах					85 131 159
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				
		Итого в текущих ценах					90 233 776,06
		НДС 12%	12%				10 828 053,13
		Итого с НДС					101 061 829,18
		ИТОГО ПО АКТУ					101 061 829,18
		С поправочным коэффициентом	0,989493272				100 000 000,00

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____**А.Б. Жалелов**

Технадзор

Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

_____**Г.Ж. Избасаров**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____**Ж.З. Адилбеков**

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Договор №: Дополнительное соглашение №5 от 26.07.2019г. к дог. №223 от 26.07.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."

РЕЕСТР
выполненных работ за август месяц 2019 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2018 год		2019 год							Выполнено с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			август	декабрь	март	апрель	май	май 2	июнь	июль	август			
	Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."	1 914 080 000,00	115 578 947,04	128 000 000,00	78 947 368,42	39 473 684,21	100 000 000,00	37 592 000,00	20 040 000,00	84 868 000,00	100 000 000,00	704 499 999,67	37	1 209 580 000,33
1	Разбивка основных осей	564 877,78			564 877,78							564 877,78	100	0,00
2	Подкрановые пути	2 028 138,49			2 028 138,49							2 028 138,49	100	0,00
3	Земляные работы	4 776 722,63	755 232,54									755 232,54	16	4 021 490,09
4	Фундаменты	367 631 154,87	114 823 714,90	125 420 386,63	7 428 101,41	6 436 937,12	6 375 344,20		13 663 920,00	11 456 233,75		285 604 637,61	78	82 026 517,26
5	Перекрытия	269 523 275,44		2 379 613,37	46 876 452,39	2 697 626,91	6 985 559,58		6 376 080,00	40 726 445,21		106 241 777,46	39	163 281 497,98
6	Лестницы	12 416 528,00					1 291 712,35			2 556 873,96		3 848 586,31	31	8 567 941,69
7	Стены	527 580 867,73			5 245 531,95	30 339 120,18	65 330 934,82	37 592 000,00		30 128 447,08	69 858 354,18	238 494 388,21	45	289 086 479,52
8	Перемычки	49 344 749,54					7 481 104,33				8 896 058,89	16 377 163,22	33	32 967 586,32
9	Перегородки	61 960 156,80					8 639 311,81				19 949 170,40	28 588 482,21	46	33 371 674,59
10	Внутренняя отделка	272 103 126,67					3 896 032,91				1 296 416,53	5 192 449,44	2	266 910 677,23
11	Полы	151 295 418,73			16 804 266,40							16 804 266,40	11	134 491 152,33

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

_____ **А.Б. Жалелов**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

_____ **Г. Избасаров**