ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер ESF-060440002060-20190918-39171470	1.1.	Номер учетной системы 00000000058
2.	Дата выписки 18.09.2019	2.1	Дата выписки на бумажном носителе
3.	Дата совершения оборота 10.09.2019		
4.	Исправленный ☐	4.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3	Регистрационный номер
5.	Дополнительный ☐	5.1	Дата выписки
5.2	Номер учетной системы	5.3	Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

8. Адрес места нахождения

РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 43001 — 9.2. номер 0010563

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Экспедитор	D	Лизингодатель
E	Участник СРП		10.1. количество
F	Участник договора о совместной деятельности		
G	Экспортер	H	Международный перевозчик
I	Доверитель		

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

13. ИИК KZ459650000072168167

14. БИК IRTYKZKA

15. Наименование банка АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020740003270 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ "Городской отдел строительства"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	Комитент	B	Комиссионер
C	Лизингополучатель		20.1. количество
D	Участник договора совместной деятельности		
E	Государственное учреждение (v)	F	Нерезидент
G	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП		
H	Доверитель	I	Розничная реализация
		J	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ31070103KSN1510000

22. Код товара, работ, услуг

23. Назначение платежа Оплата за услуги

24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 060440002060

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

25.3 Адрес отправки РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 020740003270

26.2 Наименование ГУ "Городской отдел строительства"

26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а

26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 (v) Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер Д/с №5 от 26.07.2019г. к дог.№223

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 26.07.2018

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000056

32.2 дата 10.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."				1	178 571 428,57	178 571 428,57	0	0	178 571 428,57	12%	21 428 571,43	200 000 000			1	
				Всего по счету				178 571 428,57			178 571 428,57		21 428 571,43	200 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

TPfbMVq8gHg0Qy/3Gyy6MLcE9+PZ91o2mEwbJ4XUDTn37XEQ/JwVjuzrz6hrjhEE/z6xm/ispaBIdTpHnTb9iw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №5 от 26.07.2019г. к дог.№223 от 26.07.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000056	10.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."			м-ц	1	200 000 000,00	200 000 000,00
				Итого	1	x	200 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.09.2019

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с № 5 от 26.07.2019г. к Дог. № 223	26.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**904 499 999,67**	**660 921 052,63**	**178 571 428,57**							**21 428 571,43**	**200 000 000,00**
Удержание 5% до завершения работ	11 699 999,67	5 921 052,63									
Итого к оплате	**892 800 000,00**	**655 000 000,00**	**178 571 428,57**							**21 428 571,43**	**200 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жалелов

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Ж.З. Адилбеков

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение № 5 от 26.07.2019г. К Дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 12
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

на № 2-1-1 Общестроительные работы АС

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты					
		Монолитный пояс на отм 16,300;19,100;21,900;24,700 лист34,35,36,37					
45	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство поясов в опалубке**	**м3**	**103,4000**		**41804,02**	**4322536**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	8,25	853,05	879,78	750496
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	74,769	948,43	70912
		Итого оплата труда:				**7943,99**	**821409**
1.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,27918	3505,83	979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,27918	944,68	264
1.4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	50,759	37,28	1892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	72,349	3678,17	266112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,6997	72,349	944,68	68347
1. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,86856	3290,37	2858
		в т ч. затрать труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0084	0,86856	1267,10	1101
1. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	215,331	165,80	35702
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
1. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	1,272	1893,09	2408
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0123	1,272	944,68	1202
		Итого эксплуатация машин:				**2997,58**	**309950**
1 9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	104,951	29614,37	3108058
1 10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	258,5	66,30	17139
1 11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,83754	26060,52	21827
1.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,04136	32714,52	1353
1.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	38.258	196,58	7521
1.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,2585	200244,36	51763
1 15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0.12408	93,00	12
1 16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	80,549	675,59	54418
		Итого материалов:				**31548,25**	**3262089**
		НР первого уровня	%	48,5		3852,84	398383
		НР второго уровня	%	4,24		1935,85	200167
		Накладные расходы	%	--		5788,69	598550
		Сметная прибыль	%	8		3807,42	393687
		Сметная стоимость:				**51400,13**	**5314773**
46	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**16,8800**		**147599,93**	**2491487**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	105639
		Накладные расходы	%	--		6258,24	105639
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	207770
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**2804896**
47	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,7800**		**154591,86**	**429765**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	18222

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6554,69	18222
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	35839
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**483826**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7243788**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7243788**
		Материалы -	Тенге				**3262089**
		Всего заработная плата -	Тенге				**821409**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2921252**
		Накладные расходы -	Тенге				**722411**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**398383**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**324028**
		Сметная прибыль -	Тенге				**637296**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8603495**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**928**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**821409**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8603495**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**928**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**821409**
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытия					
		Перекрытия (типового этажа с2эт-по 8эт) лист53					
80	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**12,0000**		**3699,86**	**44398**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	1,74	20,88	912,23	19047
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,944	944,68	1836
		Итого оплата труда:				**1740,32**	**20884**
4. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,848	3678,17	6797
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	1,848	944,68	1746
4. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	1,82	165,80	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,096	1893,09	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,096	944,68	91
		Итого эксплуатация машин:				**606,73**	**7281**
4. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,5136	27550,04	14150

1	2	3	4	5	6	7	8
4. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00792	364912,36	2890
4. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0036	197175,18	710
4. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,96	333,80	320
		Итого материалов:				**1505,84**	**18070**
		НР первого уровня	%	62,1		1080,74	12969
		НР второго уровня	%	4,24		202,70	2432
		Накладные расходы	%	--		1283,43	15401
		Сметная прибыль	%	8		398,66	4784
		Сметная стоимость:				**5381,95**	**64583**
81	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**530,0000**		**5616,09**	**2976526**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,66	1409,8	934,10	1316894
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	116.706	944,68	110250
		Итого оплата труда:				**2692,72**	**1427144**
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	104,94	3678,17	385987
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	104,94	944,68	99135
5. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2812	149,036	165,80	24710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	11,766	1893,09	22274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0222	11,766	944,68	11115
		Итого эксплуатация машин:				**816,93**	**432971**
5. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	34.609	27550,04	953479
5. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0.5618	364912,36	205008
5. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,265	197175,18	52251
5. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	47,7	333,80	15922
		Итого материалов:				**2314,45**	**1226661**
		НР первого уровня	%	62,1		1672,18	886256
		НР второго уровня	%	4,24		309,02	163782
		Накладные расходы	%	--		1981,20	1050038
		Сметная прибыль	%	8		607,78	322125
		Сметная стоимость:				**8205,08**	**4348690**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	4779,7756		7369,28	35223505
		НР второго уровня	%	4,24		312,46	1493477
		Накладные расходы	%	--		312,46	1493477
		Сметная прибыль	%	8		614,54	2937359
		Сметная стоимость:				**8296,28**	**39654340**
		Перекрытия на отм.24,900 лист57					
98	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	1573,2500		7369,28	11593720
		НР второго уровня	%	4,24		312,46	491574
		Накладные расходы	%	--		312,46	491574
		Сметная прибыль	%	8		614,54	966823
		Сметная стоимость:				**8296,28**	**13052117**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**49838149**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**49838149**
Материалы -			Тенге				**1244731**
Всего заработная плата -			Тенге				**1448028**
Местные материалы -			Тенге				**46817224**
		Накладные расходы -	Тенге				**3050490**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**899225**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2151265**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4231091**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**57119730**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1549**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1448028**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**57119730**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1549**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1448028**

РАЗДЕЛ 5.Стены

1	2	3	4	5	6	7	8
316	**11-080201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(6 эт,из кирпича М125)**	**м3 кладки**	**238,0100**		**26371,23**	**6276616**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	5,53	1316,195	858,61	1130098
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	78,543	944,68	74198
		Итого оплата труда:				**5059,86**	**1204297**
8.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	78,543	3678,17	288896
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	78,543	944,68	74198
		Итого эксплуатация машин:				**1213,80**	**288896**
8.4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,207	49,268	30774,37	1516194
8.5	21-030101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,1925	45,817	51277,51	2349378
8.6	21-030102-0503	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм x 120 мм x 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,1001	23,825	41519,50	989194
8.7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,119005	17490,47	2081
8.8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	8,33	93,00	775
		Итого материалов:				**20409,32**	**4857622**
		НР первого уровня	%	50,8		2570,41	611783
		НР второго уровня	%	4,24		1227,13	292068
		Накладные расходы	%	--		3797,53	903851
		Сметная прибыль	%	8		2413,50	574437
		Сметная стоимость:				**32582,26**	**7754904**
317	**11-080201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(7-9 эт,чердак,из кирпича М100)**	**м3 кладки**	**428,4000**		**25804,09**	**11054470**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	5,53	2369,052	858,61	2034092
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	141,372	944,68	133551
		Итого оплата труда:				**5059,86**	**2167643**
9.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	141,372	3678,17	519990
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	141,372	944,68	133551
		Итого эксплуатация машин:				**1213,80**	**519990**
9.4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,207	88,679	30774,37	2729034
9.5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм x 120 мм x 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,1925	82,467	48615,46	4009171

1	2	3	4	5	6	7	8
9. 6	21-030102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,1001	42,883	40973,08	1757042
9. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,2142	17490,47	3746
9. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	14,994	93,00	1394
		Итого материалов:				**19842,18**	**8500388**
		НР первого уровня	%	50,8		2570,41	1101163
		НР второго уровня	%	4,24		1203,08	515399
		Накладные расходы	%	--		3773,49	1616561
		Сметная прибыль	%	8		2366,21	1013683
		Сметная стоимость:				**31943,78**	**13684714**
319	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(выступ балконов4-6 из кирпич М125)**	**м3 кладки**	**85,6100**		**23852,17**	**2041984**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	374,972	815,57	305816
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	34,244	944,68	32350
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**338165**
10. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	34,244	3678,17	125955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	34,244	944,68	32350
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**125955**
10. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	18,492	30774,37	569072
10. 5	21-030102-0503	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,2926	25,049	41519,50	1040042
10. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,042805	17490,47	749
10. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	3,767	93,00	350
		Итого материалов:				**18808,71**	**1610213**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	171788
		НР второго уровня	%	4,24		1096,41	93864
		Накладные расходы	%	--		3103,05	265652
		Сметная прибыль	%	8		2156,42	184611
		Сметная стоимость:				**29111,64**	**2492247**
320	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(выступ балконов7-9,выше чердака из кирпич М100)**	**м3 кладки**	**153,3600**		**23692,29**	**3633449**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	671,717	815,57	547832

1	2	3	4	5	6	7	8
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	61,344	944,68	57950
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**605783**
11. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	61,344	3678,17	225634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	61,344	944,68	57950
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**225634**
11. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	33,126	30774,37	1019424
11. 5	21-030102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,2926	44,873	40973,08	1838591
11. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,07668	17490,47	1341
11. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	6,748	93,00	628
		Итого материалов:				**18648,82**	**2859984**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	307738
		НР второго уровня	%	4,24		1089,63	167106
		Накладные расходы	%	--		3096,27	474844
		Сметная прибыль	%	8		2143,08	328663
		Сметная стоимость:				**28931,64**	**4436957**
322	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(4-6эт)**	**м3**	**480,9400**		**31674,09**	**15233335**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	2106,517	815,57	1718012
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	192,376	944,68	181734
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**1899746**
12. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	192,376	3678,17	707592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	192,376	944,68	181734
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**707592**
12. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	115,426	29718,04	3430223
12. 5	21-030101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	182,757	51277,51	9371334
12. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,24047	17490,47	4206
12. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	21,161	93,00	1968
		Итого материалов:				**26630,62**	**12807731**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	965071
		НР второго уровня	%	4,24		1428,06	686812
		Накладные расходы	%	--		3434,70	1651883
		Сметная прибыль	%	8		2808,70	1350817
		Сметная стоимость:				**37917,49**	**18236035**

1	2	3	4	5	6	7	8
323	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(7-9эт,чердак)**	**м3**	**776,4192**		**30662,51**	**23806959**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	3400,716	815,57	2773522
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	310,568	944,68	293387
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**3066909**
13. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	310,568	3678,17	1142321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	310,568	944,68	293387
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**1142321**
13. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	186,341	29718,04	5537678
13. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	295,039	48615,46	14343471
13. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,38821	17490,47	6790
13. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	34,162	93,00	3177
		Итого материалов:				**25619,04**	**19891116**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	1557990
		НР второго уровня	%	4,24		1385,17	1075474
		Накладные расходы	%	--		3391,81	2633464
		Сметная прибыль	%	8		2724,35	2115234
		Сметная стоимость:				**36778,66**	**28555656**
324	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**20,6720**		**271971,65**	**5622198**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	56,4	1165,901	869,19	1013389
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	11,163	944,68	10545
		Итого оплата труда:				**49532,44**	**1023935**
14. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	4,755	3678,17	17488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	4,755	944,68	4492
14. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	6,408	1893,09	12132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	6,408	944,68	6054
		Итого эксплуатация машин:				**1432,84**	**29620**
14. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	20,672	221516,50	4579189
		Итого материалов:				**221516,50**	**4579189**
		НР первого уровня	%	50,8		25162,48	520159
		НР второго уровня	%	4,24		12598,49	260436
		Накладные расходы	%	--		37760,97	780595

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		24778,61	512223
		Сметная стоимость:				**334511,23**	**6915016**
325	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен шахта лифта из полнотелого кирпича марки М75**	**м3**	**31,0000**		**30662,51**	**950538**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	135,78	815,57	110738
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	12,4	944,68	11714
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**122452**
15. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	12,4	3678,17	45609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	12,4	944,68	11714
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**45609**
15. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	7,44	29718,04	221102
15. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	11,78	48615,46	572690
15. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,0155	17490,47	271
15. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	1,364	93,00	127
		Итого материалов:				**25619,04**	**794190**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	62206
		НР второго уровня	%	4,24		1385,17	42940
		Накладные расходы	%	--		3391,81	105146
		Сметная прибыль	%	8		2724,35	84455
		Сметная стоимость:				**36778,66**	**1140138**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**68619549**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**68619549**
Материалы -			Тенге				**55900433**
Всего заработная плата -			Тенге				**10428930**
		Накладные расходы -	Тенге				**8431996**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5297896**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3134100**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6164124**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**83215668**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12383**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10428930**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**83215668**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**12383**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10428930**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 6.Перемычки					
				Перемычки 6 этажа лист 45			
354	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**189,0000**		**350,90**	**66320**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,148	27,972	858,61	24017
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	8,127	944,68	7677
		Итого оплата труда:				**167,70**	**31694**
16. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	7,787	3678,17	28641
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	7,787	944,68	7356
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,3402	1893,09	644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,3402	944,68	321
		Итого эксплуатация машин:				**154,95**	**29285**
16. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,4725	27550,04	13017
		Итого материалов:				**68,88**	**13017**
		НР первого уровня	%	62,1		104,14	19682
		НР второго уровня	%	4,24		19,29	3646
		Накладные расходы	%	--		123,43	23329
		Сметная прибыль	%	8		37,95	7172
		Сметная стоимость:				**512,28**	**96820**
355	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**м3**	**4,4610**		**66414,96**	**296277**
		НР второго уровня	%	4,24		2815,99	12562
		Накладные расходы	%	--		2815,99	12562
		Сметная прибыль	%	8		5538,48	24707
		Сметная стоимость:				**74769,43**	**333546**
356	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**1,5362**		**331531,72**	**509282**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	198	304,158	891,06	271023
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,553014	1079,02	597
		Итого оплата труда:				**176818,33**	**271619**
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,230423	3290,37	758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,230423	1267,10	292
18. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,322591	1893,09	611

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,322591	944,68	305
		Итого эксплуатация машин:				**891,10**	**1369**
18. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	1,536	154210,74	236891
		Итого материалов:				**154210,74**	**236891**
		НР первого уровня	%	48,5		85756,89	131735
		НР второго уровня	%	4,24		17693,04	27179
		Накладные расходы	%	--		103449,93	158915
		Сметная прибыль	%	8		34798,53	53456
		Сметная стоимость:				**469780,18**	**721653**
357	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**1,5362**		**103478,16**	**158958**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	6740
		Накладные расходы	%	--		4387,47	6740
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	13256
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**178954**
358	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков**	**т**	**3,6190**		**64815,38**	**234564**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	56,5	204,471	858,61	175561
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	13,057	1095,49	14304
		Итого оплата труда:				**52463,99**	**189865**
20. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,361895	296,12	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,434274	3290,37	1429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,434274	1267,10	550
20. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	11,617	4106,02	47699
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	11,617	1087,90	12638
20. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,318468	5630,55	1793
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,318468	1463,94	466
20. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,687601	1893,09	1302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,687601	944,68	650
20. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	5,284	17,05	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**14484,85**	**52420**
20. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,108568	66,30	7
20.1 0	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,067674	2742,30	186
20.1 1	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000724	327520,00	237
20.1 2	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,003728	33053,57	123
20.1	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,001592	381819,66	608
20.1	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,036189	196,58	7
20.1	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	4,343	296,29	1287
20.1	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	1,303	91,11	119
20.1	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000362	1774323,66	642
20.1	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,001592	200244,36	319
20.1	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001122	302271,47	339
20.2	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002171	376950,05	818
20.2 1	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,007021	269341,86	1891
		Итого материалов:				**1819,07**	**6583**
		НР первого уровня	%	60,9		31950,57	115628
		НР второго уровня	%	4,24		4102,88	14848
		Накладные расходы	%	--		36053,45	130476
		Сметная прибыль	%	8		8069,51	29203
		Сметная стоимость:				**108938,34**	**394242**
359	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из уголков**	**т**	**3,6190**		**257884,63**	**933272**
		НР второго уровня	%	4,24		10934,31	39571
		Накладные расходы	%	--		10934,31	39571
		Сметная прибыль	%	8		21505,52	77827
		Сметная стоимость:				**290324,45**	**1050670**
				Перемычки 7-9 этажа лист 47			
362	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**207,0000**		**350,90**	**72636**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,148	30,636	858,61	26304
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	8,901	944,68	8409

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**167,70**	**34713**
22. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	8,528	3678,17	31369
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	8,528	944,68	8056
22. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,3726	1893,09	705
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,3726	944,68	352
		Итого эксплуатация машин:				**154,95**	**32074**
22. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,5175	27550,04	14257
		Итого материалов:				**68,88**	**14257**
		НР первого уровня	%	62,1		104,14	21557
		НР второго уровня	%	4,24		19,29	3994
		Накладные расходы	%	--		123,43	25551
		Сметная прибыль	%	8		37,95	7855
		Сметная стоимость:				**512,28**	**106041**
363	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**м3**	**5,1000**		**66414,96**	**338716**
		НР второго уровня	%	4,24		2815,99	14362
		Накладные расходы	%	--		2815,99	14362
		Сметная прибыль	%	8		5538,48	28246
		Сметная стоимость:				**74769,43**	**381324**
364	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**1,7400**		**331531,72**	**576865**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	198	344,52	891,06	306988
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,6264	1079,02	676
		Итого оплата труда:				**176818,33**	**307664**
24. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,261	3290,37	859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,261	1267,10	331
24. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,3654	1893,09	692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,3654	944,68	345
		Итого эксплуатация машин:				**891,10**	**1551**
24. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	1,74	154210,74	268327
		Итого материалов:				**154210,74**	**268327**
		НР первого уровня	%	48,5		85756,89	149217
		НР второго уровня	%	4,24		17693,04	30786

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		103449,93	180003
		Сметная прибыль	%	8		34798,53	60549
		Сметная стоимость:				**469780,18**	**817418**
365	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**1,7400**		**103478,16**	**180052**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	7634
		Накладные расходы	%	--		4387,47	7634
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	15015
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**202701**
366	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков**	**т**	**10,4500**		**64815,38**	**677321**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2 858,61)	чел-ч	56,5	590,425	858,61	506945
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	37,704	1095,49	41304
		Итого оплата труда:				**52463,99**	**548249**
26. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0 1	1 045	296,12	309
		в т ч. затраты труда машинистов экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
26. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	1,254	3290,37	4126
		в т ч. затраты труда машинистов экипаж 1 чел	чел-ч	0,12	1 254	1267,10	1589
26. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	33,544	4106,02	137734
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	3,21	33,544	1087,90	36493
26. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,9196	5630,55	5178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,088	0,9196	1463,94	1346
26. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	1,986	1893,09	3759
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,19	1,986	944,68	1876
26. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	15,257	17,05	260
		в т ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14484,85**	**151367**
26. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,3135	66,30	21
26.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,195415	2742,30	536
26.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,00209	327520,00	685

1	2	3	4	5	6	7	8
26.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,010763	33053,57	356
26.1	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,004598	381819,66	1756
26.1	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,1045	196,58	21
26.1	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	12,54	296,29	3715
26.1	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	3,762	91,11	343
26.1	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,001045	1774323,66	1854
26.1	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,004598	200244,36	921
26.1	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00324	302271,47	979
26.2	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00627	376950,05	2363
26.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,020273	269341,86	5460
		Итого материалов:				**1819,07**	**19009**
		НР первого уровня	%	60,9		31950,57	333883
		НР второго уровня	%	4,24		4102,88	42875
		Накладные расходы	%	--		36053,45	376759
		Сметная прибыль	%	8		8069,51	84326
		Сметная стоимость:				**108938,34**	**1138406**
367	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из уголков**	**т**	**10,4500**		**257884,63**	**2694894**
		НР второго уровня	%	4,24		10934,31	114264
		Накладные расходы	%	--		10934,31	114264
		Сметная прибыль	%	8		21505,52	224733
		Сметная стоимость:				**290324,45**	**3033891**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**6739157**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2199106**
Материалы -			Тенге				**532492**
Всего заработная плата -			Тенге				**645691**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**339010**
Местные материалы -			Тенге				**634993**
		Накладные расходы -	Тенге				**429094**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**322191**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**106903**
		Сметная прибыль -	Тенге				**210256**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2838457**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**725**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				645691
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				4540050
		Материалы -	Тенге				25592
		Всего заработная плата -	Тенге				738113
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3628166
		Накладные расходы -	Тенге				661068
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				449511
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				211557
		Сметная прибыль -	Тенге				416090
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				5617208
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				846
		Сметная заработная плата -	Тенге				738113
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8455665
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1571
		Сметная заработная плата -	Тенге				1383804
		РАЗДЕЛ 10.Перегородки					
434	**11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1611,5000**		**4633,75**	**7467290**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	1,43	2304,445	836,74	1928221
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	68,005	944,68	64243
		Итого оплата труда:				**1236,40**	**1992465**
28. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	66,233	3678,17	243615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	66,233	944,68	62569
28. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	1,773	1893,09	3356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,773	944,68	1675
		Итого эксплуатация машин:				**153,26**	**246971**
28. 5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	37,064	29718,04	1101484
28. 6	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	81,22	48615,46	3948528
28. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,037065	205870,68	7630
28. 8	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,25784	17490,47	4510
28. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	4,835	93,00	450
28.10	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	1,45	158234,72	229496

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3283,96**	**5292098**
		НР первого уровня	%	50,8		628,09	1012172
		НР второго уровня	%	4,24		223,10	359529
		Накладные расходы	%	--		851,20	1371701
		Сметная прибыль	%	8		438,80	707119
		Сметная стоимость:				**5923,74**	**9546111**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**7467290**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7467290**
Материалы -			Тенге				**5292098**
Всего заработная плата -			Тенге				**1992465**
		Накладные расходы -	Тенге				**1371701**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1012172**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**359529**
		Сметная прибыль -	Тенге				**707119**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9546111**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2372**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1992465**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**9546111**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2372**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1992465**
ИТОГО ПО АКТУ:			Тенге				**139907933**
Итого прямые затраты:							
в том числе:			Тенге				**14958996**
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4350855**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1115638**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**120598082**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**8379379**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**148287312**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**6287382**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**154574694**
ИТОГО:			Тенге				**12365973**
Сметная прибыль			Тенге				**166940667**
ИТОГО по акту:			0,9%				1 502 466
		Временные здания и сооружения					168 443 133
		Итого	1,08%				1 819 186
		Зимнее удорожание					170 262 319
		Итого в базовых ценах					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				
		Итого в текущих ценах					180 467 552,78
		НДС 12%	12%				21 656 106,33
		Итого с НДС					202 123 659,12
		ИТОГО ПО АКТУ					202 123 659,12
		С поправочным коэффициентом	0,989493272				200 000 000,00

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

Д.Б. Жалелов

Технадзор

Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

Б.Ж. Избасаров

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Ж.З. Адилбеков