ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-060440002060-20191017-67196140
1.1. Номер учетной системы 00000000098
2. Дата выписки 17.10.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 14.10.2019
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54
9. Свидетельство плательщика НДС
9.1. серия 43001
9.2. номер 0010563
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Экспедитор
- D [ ] Лизингодатель
- E [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- F [ ] Участник договора о совместной деятельности
- G [ ] Экспортер
- H [ ] Международный перевозчик
- I [ ] Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ459650000072168167
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020740003270
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
ГУ "Городской отдел строительства"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A [ ] Комитент
- B [ ] Комиссионер
- C [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- D [ ] Участник договора совместной деятельности
- E [v] Государственное учреждение
- F [ ] Нерезидент
- G [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H [ ] Доверитель
- I [ ] Розничная реализация
- J [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ31070103KSN1510000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Оплата за услуги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН 060440002060
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"
25.3 Адрес отправки РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 020740003270
26.2 Наименование ГУ "Городской отдел строительства"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3 номер Д/с №5 к дог.№223
27.4 дата 26.07.2018
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000100
32.2 дата 14.10.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."			м-ц	1	223 214 285,71	223 214 285,71	0	0	223 214 285,71	12%	26 785 714,29	250 000 000			1	
				Всего по счету				223 214 285,71			223 214 285,71		26 785 714,29	250 000 000				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
xvYCFKlulQBS/gQPGEh+ibapaw7tRVdojKAzDy5fyX9PTdaDggh1nCpQtqbz/tMkR1ZoB7DOCKFYhcl2TTsxyg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а**	**020740003270**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54**	**060440002060**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Д/с №5 от 26.07.2019г. к дог.№223 от 26.07.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000100	14.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."			м-ц	1	250 000 000,00	250 000 000,00
				Итого	1	x	250 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.10.2019

М.П.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат ОКТЯБРЬ 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №5 от 26.07.2019г. к дог. №223	26.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнитель- ные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 154 499 999,63**	**910 921 052,63**	**223 214 285,71**							**26 785 714,29**	**250 000 000,00**
Удержание 5% до завершения работ	11 699 999,63	5 921 052,63									
Итого к оплате	**1 142 800 000,00**	**905 000 000,00**	**223 214 285,71**							**26 785 714,29**	**250 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жалелов

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Ж.З. Адилбеков

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**
Договор № **Дополнительное соглашение №5 от 26.07.2019г. к дог. №223 от 26.07.2018г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 13
приемки выполненных работ
за октябрь 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Смета № 2-1-1 Общестроительные работы АС					
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты					
		Монолитный пояс на отм 16,300;19,100;21,900;24,700 лист34,35,36,37					
1	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство поясов в опалубке**	**м3**	**103,4000**		**41804,02**	**4322536**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	8,25	853,05	879,78	750496
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	74,769	948,43	70912
		Итого оплата труда:				**7943,99**	**821409**
1. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,27918	3505,83	979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,27918	944,68	264
1. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	50,759	37,28	1892
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	72,349	3678,17	266112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	72,349	944,68	68347
1. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,86856	3290,37	2858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,86856	1267,10	1101
1. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	215,331	165,80	35702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
1. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	1,272	1893,09	2408
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	1,272	944,68	1202
		Итого эксплуатация машин:				**2997,58**	**309950**

1	2	3	4	5	6	7	8
1.9	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	104,951	29614,37	3108058
1.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	258,5	66,30	17139
1.11	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,83754	26060,52	21827
1.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,04136	32714,52	1353
1.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	38,258	196,58	7521
1.14	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,2585	200244,36	51763
1.15	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,12408	93,00	12
1.16	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	80,549	675,59	54418
		Итого материалов:				**31548,25**	**3262089**
		НР первого уровня	%	48,5		3852,84	398383
		НР второго уровня	%	4,24		1935,85	200167
		Накладные расходы	%	--		5788,69	598550
		Сметная прибыль	%	8		3807,42	393687
		Сметная стоимость:				**51400,13**	**5314773**
2	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**16,8729**		**147599,93**	**2490439**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	105595
		Накладные расходы	%	--		6258,24	105595
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	207683
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**2803716**
3	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,7878**		**154591,86**	**430971**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	18273
		Накладные расходы	%	--		6554,69	18273
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	35940
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**485184**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7243946**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7243946**
Материалы -			Тенге				**3262089**
Всего заработная плата -			Тенге				**821409**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2921410**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**722418**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**398383**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**324035**
		Сметная прибыль -	Тенге				**637309**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**8603673**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**928**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**821409**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8603673**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**928**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**821409**
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытия					
		Перекрытия (типового этажа с2эт-по 8эт) лист53					
4	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**3699,86**	**22199**
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	1,74	10,44	912,23	9524
4.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,972	944,68	918
		Итого оплата труда:				**1740,32**	**10442**
4.3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,924	3678,17	3399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,924	944,68	873
4.4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,9102	165,80	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,048	1893,09	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,048	944,68	45
		Итого эксплуатация машин:				**606,73**	**3640**
4.6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,2568	27550,04	7075
4.7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00396	364912,36	1445
4.8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0018	197175,18	355
4.9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,48	333,80	160
		Итого материалов:				**1505,84**	**9035**
		НР первого уровня	%	62,1		1080,74	6484
		НР второго уровня	%	4,24		202,70	1216
		Накладные расходы	%	--		1283,43	7701
		Сметная прибыль	%	8		398,66	2392
		Сметная стоимость:				**5381,95**	**32292**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**40,0000**		**5616,09**	**224644**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,66	106,4	934,10	99388
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	8,808	944,68	8321
		Итого оплата труда:				**2692,72**	**107709**
5. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	7,92	3678,17	29131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	7,92	944,68	7482
5. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	11,248	165,80	1865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,888	1893,09	1681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,888	944,68	839
		Итого эксплуатация машин:				**816,93**	**32677**
5. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	2,612	27550,04	71961
5. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,0424	364912,36	15472
5. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,02	197175,18	3944
5. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	3,6	333,80	1202
		Итого материалов:				**2314,45**	**92578**
		НР первого уровня	%	62,1		1672,18	66887
		НР второго уровня	%	4,24		309,02	12361
		Накладные расходы	%	--		1981,20	79248
		Сметная прибыль	%	8		607,78	24311
		Сметная стоимость:				**8205,08**	**328203**
6	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,2176**		**431225,07**	**93835**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	289	62,886	869,19	54660
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,134912	1074,69	145
		Итого оплата труда:				**251862,22**	**54805**
6. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,0544	3290,37	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,0544	1267,10	69
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,080512	1893,09	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,080512	944,68	76
		Итого эксплуатация машин:				**1523,04**	**331**
6. 5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,2176	178506,12	38843
		Итого материалов:				**178506,12**	**38843**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	48,5		122153,18	26581
		НР второго уровня	%	4,24		23463,24	5106
		Накладные расходы	%	--		145616,41	31686
		Сметная прибыль	%	8		46147,32	10042
		Сметная стоимость:				**622988,80**	**135562**
7	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,2176**		**103478,16**	**22517**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	955
		Накладные расходы	%	--		4387,47	955
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	1878
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**25349**
				Монолитный участок МУ1-14шт,МУ2-21шт			
8	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**6,4480**		**41387,77**	**266868**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,21	52,938	847,32	44855
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	2,691	953,49	2566
		Итого оплата труда:				**7354,39**	**47421**
8.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01741	3505,83	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01741	944,68	16
8.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	3,146	11,78	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
8.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	2,517	3678,17	9257
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	2,517	944,68	2378
8.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,073507	3290,37	242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,073507	1267,10	93
8.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,122512	57,12	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
8.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	6,445	165,80	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
8.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,083179	1893,09	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,083179	944,68	79
		Итого эксплуатация машин:				**1679,55**	**10830**
8.10	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	6,545	30576,68	200116
8.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	6,448	66,30	428

1	2	3	4	5	6	7	8
8.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,061901	26060,52	1613
8.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,144435	26060,52	3764
8.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,00245	32714,52	80
8.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	1,548	196,58	304
8.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,007738	200244,36	1549
8.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,007093	93,00	1
8.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	4,926	675,59	3328
		Итого материалов:				**32751,72**	**211183**
		НР первого уровня	%	48,5		3566,88	22999
		НР второго уровня	%	4,24		1906,08	12290
		Накладные расходы	%	--		5472,96	35290
		Сметная прибыль	%	8		3748,86	24173
		Сметная стоимость:				**50609,59**	**326331**
9	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0768**		**158234,72**	**12152**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	515
		Накладные расходы	%	--		6709,15	515
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1013
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**13681**
		КР-1					
10	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3618**		**147599,93**	**53402**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	2264
		Накладные расходы	%	--		6258,24	2264
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	4453
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**60119**
11	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1411**		**154591,86**	**21813**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	925

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6554,69	925
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	1819
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**24557**
12	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2117**		**158234,72**	**33498**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	1420
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1420
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2793
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**37712**
		С-1					
13	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,1819**		**147599,93**	**174448**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	7397
		Накладные расходы	%	--		6258,24	7397
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	14548
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**196393**
14	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9385**		**158234,72**	**148503**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	6297
		Накладные расходы	%	--		6709,15	6297
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	12384
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**167184**
		Кр-2					
15	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8928**		**147599,93**	**131777**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	5587
		Накладные расходы	%	--		6258,24	5587
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	10989

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**148354**
16	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5989**		**147599,93**	**88398**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	3748
		Накладные расходы	%	--		6258,24	3748
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	7372
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**99517**
17	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1901**		**158234,72**	**30080**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	1275
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1275
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2508
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**33864**
18	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**4,1400**		**11939,34**	**49429**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,71	11,219	765,48	8588
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	1,408	944,68	1330
		Итого оплата труда:				**2395,64**	**9918**
18. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,9108	3505,83	3193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,9108	944,68	860
18. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,4968	3678,17	1827
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,4968	944,68	469
		Итого эксплуатация машин:				**1212,66**	**5020**
18. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	4,264	8400,22	35820
		Итого материалов:				**8652,23**	**35820**
		НР первого уровня	%	56,4		1351,14	5594
		НР второго уровня	%	4,24		563,52	2333
		Накладные расходы	%	--		1914,66	7927
		Сметная прибыль	%	8		1108,32	4588
		Сметная стоимость:				**14962,32**	**61944**
		Перекрытия на отм.24,900 лист57					

1	2	3	4	5	6	7	8
19	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**6,0000**		**3699,86**	**22199**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	1,74	10,44	912,23	9524
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,972	944,68	918
		Итого оплата труда:				**1740,32**	**10442**
19. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,924	3678,17	3399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,924	944,68	873
19. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	0,9102	165,80	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,048	1893,09	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,048	944,68	45
		Итого эксплуатация машин:				**606,73**	**3640**
19. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,2568	27550,04	7075
19. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00396	364912,36	1445
19. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0018	197175,18	355
19. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,48	333,80	160
		Итого материалов:				**1505,84**	**9035**
		НР первого уровня	%	62,1		1080,74	6484
		НР второго уровня	%	4,24		202,70	1216
		Накладные расходы	%	--		1283,43	7701
		Сметная прибыль	%	8		398,66	2392
		Сметная стоимость:				**5381,95**	**32292**
20	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**189,0000**		**5616,09**	**1061441**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2,66	502,74	934,10	469609
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	41,618	944,68	39316
		Итого оплата труда:				**2692,72**	**508925**
20. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	37,422	3678,17	137644
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	37,422	944,68	35352
20. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	53,147	165,80	8812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
20. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	4,196	1893,09	7943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	4,196	944,68	3964

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**816,93**	**154399**
20. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	12,342	27550,04	340014
20. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,20034	364912,36	73107
20. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0945	197175,18	18633
20. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	17,01	333,80	5678
		Итого материалов:				**2314,45**	**437432**
		НР первого уровня	%	62,1		1672,18	316042
		НР второго уровня	%	4,24		309,02	58405
		Накладные расходы	%	--		1981,20	374448
		Сметная прибыль	%	8		607,78	114871
		Сметная стоимость:				**8205,08**	**1550759**
21	**11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж (Б1-3шт,Б2-3шт)**	**т конструкций**	**1,7137**		**35717,26**	**61208**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1001,83)	чел-ч	16,29	27,916	1001,83	27967
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,938	5,035	1322,13	6657
		Итого оплата труда:				**20204,22**	**34624**
21. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,43	0,736887	296,12	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
21. 4	31-050101-0205	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	0,57	0,976803	6726,18	6570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,57	0,976803	1087,90	1063
21. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,359875	3290,37	1184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,359875	1267,10	456
21. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	1,848	3,167	5630,55	17831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,848	3,167	1463,94	4636
21. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,16	0,27419	23,35	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
21. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,531244	1893,09	1006
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,531244	944,68	502
21. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,38	4,079	17,05	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**15688,66**	**26886**
21.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,051411	66,30	3

1	2	3	4	5	6	7	8
21.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,032046	2742,30	88
21.12	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0005	0,000857	327520,00	281
21.13	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001765	33053,57	58
21.14	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0031	0,005312	381819,66	2028
21.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,017137	196,58	3
21.16	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	3,342	296,29	990
21.17	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	1,011	91,11	92
21.18	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000171	1774323,66	304
21.19	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0031	0,005312	200244,36	1064
21.20	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000531	302271,47	161
21.21	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001028	376950,05	388
21.22	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,003325	269341,86	895
		Итого материалов:				**3708,79**	**6356**
		НР первого уровня	%	60,9		12304,37	21086
		НР второго уровня	%	4,24		2036,12	3489
		Накладные расходы	%	--		14340,49	24575
		Сметная прибыль	%	8		4004,62	6863
		Сметная стоимость:				**54062,37**	**92646**
22	**11-090501-0204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**1,7137**		**9892,03**	**16952**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,9=1249,46)	чел-ч	5,25	8,997	1249,46	11241
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,005141	944,69	5
		Итого оплата труда:				**6562,50**	**11246**
22. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	5,05	8,654	296,12	2563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
22. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,15	0,257053	23,35	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
22. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,6	1,028	166,57	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
22. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,005141	1893,09	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,005141	944,68	5
		Итого эксплуатация машин:				**1604,53**	**2750**
22. 7	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0083	0,014224	208172,82	2961

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1727,83**	**2961**
		НР первого уровня	%	60,9		3996,56	6849
		НР второго уровня	%	4,24		588,88	1009
		Накладные расходы	%	--		4585,44	7858
		Сметная прибыль	%	8		1158,20	1985
		Сметная стоимость:				**15635,66**	**26795**
23	**21-060405-1701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.**	**т**	**1,7137**		**232359,61**	**398192**
		НР второго уровня	%	4,24		9852,05	16883
		Накладные расходы	%	--		9852,05	16883
		Сметная прибыль	%	8		19376,93	33206
		Сметная стоимость:				**261588,59**	**448282**
24	**11-070105-0211 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**9,0000**		**2659,91**	**23939**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	1,8	16,2	934,10	15132
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	1,26	1086,88	1369
		Итого оплата труда:				**1833,54**	**16502**
24. 3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,139	1,251	4106,02	5137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,139	1,251	1087,90	1361
24. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2117	1,905	165,80	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,009	1893,09	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,009	944,68	9
		Итого эксплуатация машин:				**607,73**	**5470**
24. 6	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0008	0,0072	364912,36	2627
24. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,0036	197175,18	710
		Итого материалов:				**370,80**	**3337**
		НР первого уровня	%	62,1		1138,63	10248
		НР второго уровня	%	4,24		161,06	1450
		Накладные расходы	%	--		1299,69	11697
		Сметная прибыль	%	8		316,77	2851
		Сметная стоимость:				**4276,37**	**38487**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,1530**		**43572,99**	**6667**
		НР второго уровня	%	4,24		1847,49	283
		Накладные расходы	%	--		1847,49	283
		Сметная прибыль	%	8		3633,64	556
		Сметная стоимость:				**49054,12**	**7505**
26	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0974**		**431225,07**	**41993**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	289	28,143	869,19	24461
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,060376	1074,69	65
		Итого оплата труда:				**251862,22**	**24526**
26. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,024345	3290,37	80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,024345	1267,10	31
26. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,036031	1893,09	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,036031	944,68	34
		Итого эксплуатация машин:				**1523,04**	**148**
26. 5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,09738	178506,12	17383
		Итого материалов:				**178506,12**	**17383**
		НР первого уровня	%	48,5		122153,18	11895
		НР второго уровня	%	4,24		23463,24	2285
		Накладные расходы	%	--		145616,41	14180
		Сметная прибыль	%	8		46147,32	4494
		Сметная стоимость:				**622988,80**	**60667**
27	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0974**		**103478,16**	**10077**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	427
		Накладные расходы	%	--		4387,47	427
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	840
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**11344**
				Монолитный участок МУ1-2шт,МУ2-3шт			
28	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**4,7080**		**41387,77**	**194854**

1	2	3	4	5	6	7	8
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,21	38,653	847,32	32751
28.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	1,965	953,49	1873
		Итого оплата труда:				**7354,39**	**34624**
28.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,012712	3505,83	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,012712	944,68	12
28.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	2,297	11,78	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	1,838	3678,17	6759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	1,838	944,68	1736
28.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,053671	3290,37	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,053671	1267,10	68
28.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,089452	57,12	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	4,706	165,80	780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,060733	1893,09	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,060733	944,68	57
		Итого эксплуатация машин:				**1679,55**	**7907**
28.10	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,779	30576,68	146114
28.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	4,708	66,30	312
28.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,045197	26060,52	1178
28.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,105459	26060,52	2748
28.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,001789	32714,52	59
28.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	1,13	196,58	222
28.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,00565	200244,36	1131
28.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,005179	93,00	0
28.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	3,597	675,59	2430
		Итого материалов:				**32751,72**	**154195**
		НР первого уровня	%	48,5		3566,88	16793
		НР второго уровня	%	4,24		1906,08	8974
		Накладные расходы	%	--		5472,96	25767
		Сметная прибыль	%	8		3748,86	17650
		Сметная стоимость:				**50609,59**	**238270**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0128**		**158234,72**	**2025**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	86
		Накладные расходы	%	--		6709,15	86
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	169
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**2280**
		КР-1					
30	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2412**		**147599,93**	**35601**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	1509
		Накладные расходы	%	--		6258,24	1509
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	2969
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**40079**
31	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0941**		**154591,86**	**14544**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	617
		Накладные расходы	%	--		6554,69	617
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	1213
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**16374**
32	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1411**		**158234,72**	**22330**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	947
		Накладные расходы	%	--		6709,15	947
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1862
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**25139**
		С-I					

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1282**		**158234,72**	**20284**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	860
		Накладные расходы	%	--		6709,15	860
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1692
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**22836**
34	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0068**		**154591,86**	**1043**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	44
		Накладные расходы	%	--		6554,69	44
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	87
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**1175**
35	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0099**		**158234,72**	**1567**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	66
		Накладные расходы	%	--		6709,15	66
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	131
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**1764**
36	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**1,9500**		**11939,34**	**23282**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	2,71	5,285	765,48	4045
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	0,663	944,68	626
		Итого оплата труда:				**2395,64**	**4672**
36. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	0,429	3505,83	1504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,429	944,68	405
36. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	0,234	3678,17	861
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,234	944,68	221
		Итого эксплуатация машин:				**1212,66**	**2365**
36. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	2,008	8400,22	16872
		Итого материалов:				**8652,23**	**16872**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	56,4		1351,14	2635
		НР второго уровня	%	4,24		563,52	1099
		Накладные расходы	%	--		1914,66	3734
		Сметная прибыль	%	8		1108,32	2161
		Сметная стоимость:				**14962,32**	**29177**
		Устроиство монолитных плит ПМ-1-4шт.,ПМ-2-4шт.,ПМ-3-2шт. на отм 22,120 и на отм 24,920 лист59					
				Плиты ПМ-1-2шт			
37	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**9,3600**		**46395,56**	**434262**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,06	75,442	847,32	63923
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	2,918	954,40	2784
		Итого оплата труда:				**7126,89**	**66708**
37. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,025272	3505,83	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,025272	944,68	24
37. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	4,489	11,78	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	2,673	3678,17	9833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	2,673	944,68	2525
37. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,087984	3290,37	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,087984	1267,10	111
37. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,43056	57,12	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,13104	1893,09	248
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,13104	944,68	124
		Итого эксплуатация машин:				**1125,66**	**10536**
37. 9	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,5	32137,59	305320
37.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	1,086	107,10	116
37.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0468	346328,01	16208
37.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,092664	39493,92	3660
37.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,582192	24465,24	14243
37.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,049608	26060,52	1293
37.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,244296	26060,52	6366

1	2	3	4	5	6	7	8
37.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,00805	32714,52	263
37.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	7,394	196,58	1454
37.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,040154	6598,38	265
37.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,26208	19717,62	5168
37.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,024055	93,00	2
37.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	8,059	675,59	5445
		Итого материалов:				**38440,50**	**359803**
		НР первого уровня	%	48,5		3456,54	32353
		НР второго уровня	%	4,24		2113,73	19785
		Накладные расходы	%	--		5570,27	52138
		Сметная прибыль	%	8		4157,27	38912
		Сметная стоимость:				**56123,10**	**525312**
38	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2622**		**154591,86**	**40534**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	1719
		Накладные расходы	%	--		6554,69	1719
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	3380
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**45633**
39	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3774**		**154591,86**	**58340**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	2474
		Накладные расходы	%	--		6554,69	2474
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	4865
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**65679**
40	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Шпилька Ш-1)**	**т**	**0,0153**		**158234,72**	**2427**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	103
		Накладные расходы	%	--		6709,15	103
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	202
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**2733**

1	2	3	4	5	6	7	8
41	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Шпилька Ш-2)**	**т**	**0,0529**		**158234,72**	**8364**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	355
		Накладные расходы	%	--		6709,15	355
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	698
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**9416**
				ПМ-2-2шт.			
42	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**19,0000**		**46395,56**	**881516**
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,06	153,14	847,32	129759
42.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	5,922	954,40	5652
		Итого оплата труда:				**7126,89**	**135411**
42.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0513	3505,83	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0513	944,68	48
42.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	9,112	11,78	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	5,426	3678,17	19959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	5,426	944,68	5126
42.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,1786	3290,37	588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,1786	1267,10	226
42.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,874	57,12	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42.8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,266	1893,09	504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,266	944,68	251
		Итого эксплуатация машин:				**1125,66**	**21388**
42.9	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19,285	32137,59	619773
42.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	2,204	107,10	236
42.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,095	346328,01	32901
42.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,1881	39493,92	7429
42.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,182	24465,24	28913
42.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,1007	26060,52	2624

1	2	3	4	5	6	7	8
42.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,4959	26060,52	12923
42.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,01634	32714,52	535
42.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	15,01	196,58	2951
42.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,08151	6598,38	538
42.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,532	19717,62	10490
42.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,04883	93,00	5
42.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	16,359	675,59	11052
		Итого материалов:				**38440,50**	**730370**
		НР первого уровня	%	48,5		3456,54	65674
		НР второго уровня	%	4,24		2113,73	40161
		Накладные расходы	%	--		5570,27	105835
		Сметная прибыль	%	8		4157,27	78988
		Сметная стоимость:				**56123,10**	**1066339**
43	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5347**		**154591,86**	**82660**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	3505
		Накладные расходы	%	--		6554,69	3505
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	6893
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**93058**
44	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7695**		**154591,86**	**118962**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	5044
		Накладные расходы	%	--		6554,69	5044
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	9920
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**133926**
45	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Шпилька Ш-1)**	**т**	**0,0335**		**158234,72**	**5298**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	225
		Накладные расходы	%	--		6709,15	225
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	442

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**5964**
46	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Шпилька Ш-2)**	**т**	**0,1078**		**158234,72**	**17058**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	723
		Накладные расходы	%	--		6709,15	723
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1422
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**19203**
				ПМ-3-1шт.			
47	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**35,3600**		**46395,56**	**1640547**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,06	285,002	847,32	241488
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	11,022	954,40	10519
		Итого оплата труда:				**7126,89**	**252007**
47. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,095472	3505,83	335
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,095472	944,68	90
47. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	16,959	11,78	200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	10,099	3678,17	37145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	10,099	944,68	9540
47. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,332384	3290,37	1094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,332384	1267,10	421
47. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	1,627	57,12	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,49504	1893,09	937
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,49504	944,68	468
		Итого эксплуатация машин:				**1125,66**	**39803**
47. 9	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	35,89	32137,59	1153431
47.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	4,102	107,10	439
47.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,1768	346328,01	61231
47.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,350064	39493,92	13825
47.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	2,199	24465,24	53809

1	2	3	4	5	6	7	8
47.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,187408	26060,52	4884
47.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,922896	26060,52	24051
47.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,03041	32714,52	995
47.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	27,934	196,58	5491
47.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,151694	6598,38	1001
47.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,99008	19717,62	19522
47.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,090875	93,00	8
47.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	30,445	675,59	20568
		Итого материалов:				**38440,50**	**1359256**
		НР первого уровня	%	48,5		3456,54	122223
		НР второго уровня	%	4,24		2113,73	74741
		Накладные расходы	%	--		5570,27	196965
		Сметная прибыль	%	8		4157,27	147001
		Сметная стоимость:				**56123,10**	**1984513**
48	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**19,0000**		**46395,56**	**881516**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,06	153,14	847,32	129759
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	5,922	954,40	5652
		Итого оплата труда:				**7126,89**	**135411**
48. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0513	3505,83	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0513	944,68	48
48. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	9,112	11,78	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	5,426	3678,17	19959
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	5,426	944,68	5126
48. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,1786	3290,37	588
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,1786	1267,10	226
48. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,874	57,12	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,266	1893,09	504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,266	944,68	251
		Итого эксплуатация машин:				**1125,66**	**21388**
48. 9	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19,285	32137,59	619773
48.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	2,204	107,10	236
48.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,095	346328,01	32901

1	2	3	4	5	6	7	8
48.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,1881	39493,92	7429
48.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,182	24465,24	28913
48.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,1007	26060,52	2624
48.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,4959	26060,52	12923
48.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,01634	32714,52	535
48.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	15,01	196,58	2951
48.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,08151	6598,38	538
48.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,532	19717,62	10490
48.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,04883	93,00	5
48.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	16,359	675,59	11052
		Итого материалов:				**38440,50**	**730370**
		НР первого уровня	%	48,5		3456,54	65674
		НР второго уровня	%	4,24		2113,73	40161
		Накладные расходы	%	--		5570,27	105835
		Сметная прибыль	%	8		4157,27	78988
		Сметная стоимость:				**56123,10**	**1066339**
49	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9956**		**154591,86**	**153910**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	6526
		Накладные расходы	%	--		6554,69	6526
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	12835
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**173271**
50	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9015**		**154591,86**	**139360**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	5909
		Накладные расходы	%	--		6554,69	5909
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	11622
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**156890**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Шпилька Ш-1)**	**т**	**0,0623**		**158234,72**	**9860**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	418
		Накладные расходы	%	--		6709,15	418
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	822
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**11100**
52	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(Шпилька Ш-2)**	**т**	**0,1940**		**158234,72**	**30704**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	1302
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1302
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2560
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**34566**
				МПП-1-69шт			
53	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**108,3300**		**45559,37**	**4935447**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,06	873,14	847,32	739829
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	33,766	954,40	32227
		Итого оплата труда:				**7126,89**	**772056**
53. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,292491	3505,83	1025
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,292491	944,68	276
53. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	51,955	11,78	612
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
53. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	30,939	3678,17	113799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	30,939	944,68	29227
53. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	1,018	3290,37	3351
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,018	1267,10	1290
53. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	4,983	57,12	285
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
53. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	1,517	1893,09	2871
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	1,517	944,68	1433
		Итого эксплуатация машин:				**1125,66**	**121943**
53. 9	21-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	109,955	31313,76	3443103

1	2	3	4	5	6	7	8
53.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	12,566	107,10	1346
53.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,54165	346328,01	187589
53.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	1,072	39493,92	42356
53.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	6,738	24465,24	164850
53.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,574149	26060,52	14963
53.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	2,827	26060,52	73684
53.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,093164	32714,52	3048
53.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	85,581	196,58	16823
53.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,464736	6598,38	3067
53.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	3,033	19717,62	59808
53.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,278408	93,00	26
53.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	93,272	675,59	63014
		Итого материалов:				**37604,31**	**4073675**
		НР первого уровня	%	48,5		3456,54	374447
		НР второго уровня	%	4,24		2078,27	225140
		Накладные расходы	%	--		5534,81	599586
		Сметная прибыль	%	8		4087,54	442803
		Сметная стоимость:				**55181,72**	**5977836**
54	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3146**		**158234,72**	**49787**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	2111
		Накладные расходы	%	--		6709,15	2111
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	4152
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**56050**
55	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**1,9486**		**181230,25**	**353138**
		НР второго уровня	%	4,24		7684,16	14973

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7684,16	14973
		Сметная прибыль	%	8		15113,15	29449
		Сметная стоимость:				**204027,57**	**397560**
				Каркас плоский К-1			
56	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,4583**		**147599,93**	**510442**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	21643
		Накладные расходы	%	--		6258,24	21643
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	42567
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**574651**
57	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0654**		**154591,86**	**164696**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	6983
		Накладные расходы	%	--		6554,69	6983
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	13734
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**185413**
58	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5520**		**158234,72**	**87346**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	3703
		Накладные расходы	%	--		6709,15	3703
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	7284
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**98333**
				Каркас плоский К-2			
59	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4802**		**154591,86**	**74241**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	3148
		Накладные расходы	%	--		6554,69	3148
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	6191

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**83580**
60	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2070**		**158234,72**	**32755**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	1389
		Накладные расходы	%	--		6709,15	1389
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	2731
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**36875**
61	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,8087**		**206783,32**	**167222**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	58	46,903	891,06	41794
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,291125	1079,02	314
		Итого оплата труда:				**52069,93**	**42108**
61. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,121302	3290,37	399
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,121302	1267,10	154
61. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,169823	1893,09	321
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,169823	944,68	160
		Итого эксплуатация машин:				**891,10**	**721**
61. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,80868	154210,74	124707
		Итого материалов:				**154210,74**	**124707**
		НР первого уровня	%	48,5		25253,91	20422
		НР второго уровня	%	4,24		9838,38	7956
		Накладные расходы	%	--		35092,29	28378
		Сметная прибыль	%	8		19350,05	15648
		Сметная стоимость:				**261225,67**	**211248**
62	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,8087**		**103478,16**	**83681**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	3548
		Накладные расходы	%	--		4387,47	3548
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	6978
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**94207**

МПП-2-12шт

1	2	3	4	5	6	7	8
63	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**19,4400**		**45559,37**	**885674**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,06	156,686	847,32	132764
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3117	6,059	954,40	5783
		Итого оплата труда:				**7126,89**	**138547**
63. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,052488	3505,83	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,052488	944,68	50
63. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4796	9,323	11,78	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2856	5,552	3678,17	20421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2856	5,552	944,68	5245
63. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,182736	3290,37	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,182736	1267,10	232
63. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,046	0,89424	57,12	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,27216	1893,09	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,27216	944,68	257
		Итого эксплуатация машин:				**1125,66**	**21883**
63. 9	21-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	19,732	31313,76	617871
63.10	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,116	2,255	107,10	242
63.11	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,005	0,0972	346328,01	33663
63.12	21-070201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0099	0,192456	39493,92	7601
63.13	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	1,209	24465,24	29583
63.14	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0053	0,103032	26060,52	2685
63.15	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0261	0,507384	26060,52	13223
63.16	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00086	0,016718	32714,52	547
63.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,79	15,358	196,58	3019
63.18	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00429	0,083398	6598,38	550
63.19	21-070510-0701	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,028	0,54432	19717,62	10733
63.20	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00257	0,049961	93,00	5
63.21	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,861	16,738	675,59	11308
		Итого материалов:				**37604,31**	**731028**
		НР первого уровня	%	48,5		3456,54	67195

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		2078,27	40402
		Накладные расходы	%	--		5534,81	107597
		Сметная прибыль	%	8		4087,54	79462
		Сметная стоимость:				**55181,72**	**1072733**
64	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0578**		**158234,72**	**9152**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	388
		Накладные расходы	%	--		6709,15	388
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	763
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**10304**
65	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,3502**		**181230,25**	**63460**
		НР второго уровня	%	4,24		7684,16	2691
		Накладные расходы	%	--		7684,16	2691
		Сметная прибыль	%	8		15113,15	5292
		Сметная стоимость:				**204027,57**	**71442**
				Каркас плоский К-1			
66	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6206**		**147599,93**	**91606**
		НР второго уровня	%	4,24		6258,24	3884
		Накладные расходы	%	--		6258,24	3884
		Сметная прибыль	%	8		12308,65	7639
		Сметная стоимость:				**166166,82**	**103130**
67	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1920**		**154591,86**	**29682**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	1259
		Накладные расходы	%	--		6554,69	1259
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	2475

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**33415**
68	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1056**		**158234,72**	**16710**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	708
		Накладные расходы	%	--		6709,15	708
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	1393
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**18812**
				Каркас плоский К-2			
69	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0835**		**154591,86**	**12912**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	547
		Накладные расходы	%	--		6554,69	547
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	1077
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**14536**
70	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0360**		**158234,72**	**5696**
		НР второго уровня	%	4,24		6709,15	242
		Накладные расходы	%	--		6709,15	242
		Сметная прибыль	%	8		13195,51	475
		Сметная стоимость:				**178139,38**	**6413**
71	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,1406**		**206783,32**	**29082**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	58	8,157	891,06	7268
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,05063	1079,02	55
		Итого оплата труда:				**52069,93**	**7323**
71. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,021096	3290,37	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,021096	1267,10	27
71. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,029534	1893,09	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,029534	944,68	28
		Итого эксплуатация машин:				**891,10**	**125**

1	2	3	4	5	6	7	8
71. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,14064	154210,74	21688
		Итого материалов:				**154210,74**	**21688**
		НР первого уровня	%	48,5		25253,91	3552
		НР второго уровня	%	4,24		9838,38	1384
		Накладные расходы	%	--		35092,29	4935
		Сметная прибыль	%	8		19350,05	2721
		Сметная стоимость:				**261225,67**	**36739**
72	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,1406**		**103478,16**	**14553**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	617
		Накладные расходы	%	--		4387,47	617
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	1214
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**16384**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**15454358**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**14978006**
Материалы -			Тенге				**9156610**
Всего заработная плата -			Тенге				**2379556**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3091392**
Местные материалы -			Тенге				**6667**
Накладные расходы -			Тенге				**1932005**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1244184**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**687821**
Сметная прибыль -			Тенге				**1352801**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18262811**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2723**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2379556**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**476353**
Материалы -			Тенге				**9317**
Всего заработная плата -			Тенге				**45870**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**398192**
Накладные расходы -			Тенге				**49317**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**27935**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**21382**
Сметная прибыль -			Тенге				**42054**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**567723**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**42**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**45870**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**18830534**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2765**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2425425**
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы					
73	**11-070506-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**28,0000**		**2790,23**	**78126**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	1,57	43,96	901,65	39637
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,313	8,764	944,68	8279
		Итого оплата труда:				**1711,28**	**47916**
73. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	8,624	3678,17	31721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	8,624	944,68	8147
73. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	3,332	165,80	552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
73. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,14	1893,09	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,14	944,68	132
		Итого эксплуатация машин:				**1162,07**	**32538**
73. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	0,196	27550,04	5400
73. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0028	197175,18	552
		Итого материалов:				**212,57**	**5952**
		НР первого уровня	%	62,1		1062,70	29756
		НР второго уровня	%	4,24		163,36	4574
		Накладные расходы	%	--		1226,07	34330
		Сметная прибыль	%	8		321,30	8997
		Сметная стоимость:				**4337,60**	**121453**
74	**11-070506-0106 РСНБ РК 2015**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**31,0000**		**6934,34**	**214964**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	3,85	119,35	912,23	108875
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7776	24,106	944,68	22772
		Итого оплата труда:				**4246,67**	**131647**
74. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,77	23,87	3678,17	87798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,77	23,87	944,68	22550

1	2	3	4	5	6	7	8
74. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,357	11,067	165,80	1835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
74. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	0,2356	1893,09	446
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,2356	944,68	223
		Итого эксплуатация машин:				**2905,77**	**90079**
74. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0166	0,5146	27550,04	14177
74. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0093	197175,18	1834
		Итого материалов:				**516,48**	**16011**
		НР первого уровня	%	62,1		2637,18	81753
		НР второго уровня	%	4,24		405,83	12581
		Накладные расходы	%	--		3043,01	94333
		Сметная прибыль	%	8		798,19	24744
		Сметная стоимость:				**10775,54**	**334042**
75	**21-040110-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85**	**м2**	**94,4000**		**9384,70**	**885916**
		НР второго уровня	%	4,24		397,91	37563
		Накладные расходы	%	--		397,91	37563
		Сметная прибыль	%	8		782,61	73878
		Сметная стоимость:				**10565,22**	**997357**
76	**21-040110-9906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85**	**м2**	**112,5000**		**7311,73**	**822570**
		НР второго уровня	%	4,24		310,02	34877
		Накладные расходы	%	--		310,02	34877
		Сметная прибыль	%	8		609,74	68596
		Сметная стоимость:				**8231,49**	**926042**
77	**11-070105-0211 РСНБ РК 2015**	**Опорные подушки.Установка**	**шт**	**124,0000**		**2659,91**	**329829**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	1,8	223,2	934,10	208491
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,14	17,36	1086,88	18868
		Итого оплата труда:				**1833,54**	**227359**
77. 3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,139	17,236	4106,02	70771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,139	17,236	1087,90	18751
77. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2117	26,251	165,80	4352

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
77. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,124	1893,09	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,124	944,68	117
		Итого эксплуатация машин:				**607,73**	**75358**
77. 6	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0008	0,0992	364912,36	36199
77. 7	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,0496	197175,18	9780
		Итого материалов:				**370,80**	**45979**
		НР первого уровня	%	62,1		1138,63	141190
		НР второго уровня	%	4,24		161,06	19971
		Накладные расходы	%	--		1299,69	161161
		Сметная прибыль	%	8		316,77	39279
		Сметная стоимость:				**4276,37**	**530269**
78	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/**	**м3**	**2,4800**		**43572,99**	**108061**
		НР второго уровня	%	4,24		1847,49	4582
		Накладные расходы	%	--		1847,49	4582
		Сметная прибыль	%	8		3633,64	9011
		Сметная стоимость:				**49054,12**	**121654**
79	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**96,0000**		**350,90**	**33686**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,148	14,208	858,61	12199
79. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	4,128	944,68	3900
		Итого оплата труда:				**167,70**	**16099**
79. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	3,955	3678,17	14548
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	3,955	944,68	3736
79. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,1728	1893,09	327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1728	944,68	163
		Итого эксплуатация машин:				**154,95**	**14875**
79. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,24	27550,04	6612
		Итого материалов:				**68,88**	**6612**
		НР первого уровня	%	62,1		104,14	9997
		НР второго уровня	%	4,24		19,29	1852

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		123,43	11850
		Сметная прибыль	%	8		37,95	3643
		Сметная стоимость:				**512,28**	**49179**
80	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15**	**м3**	**7,5840**		**66414,96**	**503691**
		НР второго уровня	%	4,24		2815,99	21357
		Накладные расходы	%	--		2815,99	21357
		Сметная прибыль	%	8		5538,48	42004
		Сметная стоимость:				**74769,43**	**567051**
81	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1,9800**		**41387,77**	**81948**
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8,21	16,256	847,32	13774
81.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4173	0,826254	953,49	788
		Итого оплата труда:				**7354,39**	**14562**
81.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,005346	3505,83	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,005346	944,68	5
81.4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,4879	0,966042	11,78	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
81.5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3903	0,772794	3678,17	2842
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3903	0,772794	944,68	730
81.6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0114	0,022572	3290,37	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,022572	1267,10	29
81.7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,03762	57,12	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
81.8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	1,979	165,80	328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
81.9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0129	0,025542	1893,09	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0129	0,025542	944,68	24
		Итого эксплуатация машин:				**1679,55**	**3326**
81.10	21-020101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,01	30576,68	61450
81.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1,98	66,30	131
81.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0096	0,019008	26060,52	495
81.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0224	0,044352	26060,52	1156

1	2	3	4	5	6	7	8
81.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00038	0,000752	32714,52	25
81.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,4752	196,58	93
81.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,002376	200244,36	476
81.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0011	0,002178	93,00	0
81.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,764	1,513	675,59	1022
		Итого материалов:				**32751,72**	**64848**
		НР первого уровня	%	48,5		3566,88	7062
		НР второго уровня	%	4,24		1906,08	3774
		Накладные расходы	%	--		5472,96	10836
		Сметная прибыль	%	8		3748,86	7423
		Сметная стоимость:				**50609,59**	**100207**
82	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0192**		**154591,86**	**2968**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	126
		Накладные расходы	%	--		6554,69	126
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	248
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**3342**
83	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0351**		**154591,86**	**5426**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	230
		Накладные расходы	%	--		6554,69	230
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	452
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**6109**
84	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0546**		**154591,86**	**8441**
		НР второго уровня	%	4,24		6554,69	358
		Накладные расходы	%	--		6554,69	358
		Сметная прибыль	%	8		12891,72	704
		Сметная стоимость:				**174038,28**	**9502**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3075626**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3075626
		Материалы -	Тенге				139402
		Всего заработная плата -	Тенге				437582
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				16835
		Местные материалы -	Тенге				2320237
		Накладные расходы -	Тенге				411602
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				269758
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				141844
		Сметная прибыль -	Тенге				278978
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3766207
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				472
		Сметная заработная плата -	Тенге				437582
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3766207
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				472
		Сметная заработная плата -	Тенге				437582
		РАЗДЕЛ 4.Стены					
85	**11-080201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(7-9 эт,чердак,из кирпича М100)**	**м3 кладки**	**549,2400**		**25804,09**	**14172636**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	5,53	3037,297	858,61	2607854
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,33	181,249	944,68	171222
		Итого оплата труда:				**5059,86**	**2779076**
85. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,33	181,249	3678,17	666665
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	181,249	944,68	171222
		Итого эксплуатация машин:				**1213,80**	**666665**
85. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,207	113,693	30774,37	3498821
85. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,1925	105,729	48615,46	5140049
85. 6	21-030102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,1001	54,979	40973,08	2252656
85. 7	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,27462	17490,47	4803
85. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	19,223	93,00	1788
		Итого материалов:				**19842,18**	**10898117**
		НР первого уровня	%	50,8		2570,41	1411771
		НР второго уровня	%	4,24		1203,08	660779

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3773,49	2072550
		Сметная прибыль	%	8		2366,21	1299615
		Сметная стоимость:				**31943,78**	**17544800**
86	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9(выступ балконов7-9,выше чердака из кирпич М100)**	**м3 кладки**	**425,2200**		**23692,29**	**10074435**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	1862,464	815,57	1518969
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	170,088	944,68	160679
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**1679648**
86. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	170,088	3678,17	625613
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	170,088	944,68	160679
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**625613**
86. 4	21-020401-2810	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,216	91,848	30774,37	2826550
86. 5	21-030102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,2926	124,419	40973,08	5097845
86. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,21261	17490,47	3719
86. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	18,71	93,00	1740
		Итого материалов:				**18648,82**	**7929853**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	853261
		НР второго уровня	%	4,24		1089,63	463334
		Накладные расходы	%	--		3096,27	1316596
		Сметная прибыль	%	8		2143,08	911282
		Сметная стоимость:				**28931,64**	**12302313**
87	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м(7-9эт,чердак)**	**м3**	**776,1008**		**30662,51**	**23797196**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	3399,322	815,57	2772385
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	310,44	944,68	293267
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**3065651**
87. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	310,44	3678,17	1141852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	310,44	944,68	293266
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**1141852**
87. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	186,264	29718,04	5535407

1	2	3	4	5	6	7	8
87. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	294,918	48615,46	14337589
87. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,38805	17490,47	6787
87. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	34,148	93,00	3176
		Итого материалов:				**25619,04**	**19882959**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	1557351
		НР второго уровня	%	4,24		1385,17	1075033
		Накладные расходы	%	--		3391,81	2632384
		Сметная прибыль	%	8		2724,35	2114366
		Сметная стоимость:				**36778,66**	**28543946**
88	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**т**	**4,8834**		**271971,65**	**1328146**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	56,4	275,424	869,19	239396
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	2,637	944,68	2491
		Итого оплата труда:				**49532,44**	**241887**
88. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	1,123	3678,17	4131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	1,123	944,68	1061
88. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	1,514	1893,09	2866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	1,514	944,68	1430
		Итого эксплуатация машин:				**1432,84**	**6997**
88. 5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1	4,883	221516,50	1081754
		Итого материалов:				**221516,50**	**1081754**
		НР первого уровня	%	50,8		25162,48	122878
		НР второго уровня	%	4,24		12598,49	61523
		Накладные расходы	%	--		37760,97	184402
		Сметная прибыль	%	8		24778,61	121004
		Сметная стоимость:				**334511,23**	**1633552**
89	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен шахта лифта из полнотелого кирпича марки М75**	**м3**	**30,9900**		**30662,51**	**950231**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4,38	135,736	815,57	110702
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	12,396	944,68	11710
		Итого оплата труда:				**3950,07**	**122413**
89. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	12,396	3678,17	45595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	12,396	944,68	11710
		Итого эксплуатация машин:				**1471,27**	**45595**

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	7,438	29718,04	221031
89. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,38	11,776	48615,46	572505
89. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,015495	17490,47	271
89. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,044	1,364	93,00	127
		Итого материалов:				**25619,04**	**793934**
		НР первого уровня	%	50,8		2006,63	62186
		НР второго уровня	%	4,24		1385,17	42926
		Накладные расходы	%	--		3391,81	105112
		Сметная прибыль	%	8		2724,35	84427
		Сметная стоимость:				**36778,66**	**1139771**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**50322644**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**50322644**
Материалы -			Тенге				**40586616**
Всего заработная плата -			Тенге				**7888675**
		Накладные расходы -	Тенге				**6311043**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**4007447**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2303596**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4530695**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**61164382**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9387**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7888675**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**61164382**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9387**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7888675**
		РАЗДЕЛ 5.Перемычки					
			Перемычки 7-9 этажа лист 47				
90	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**414,0000**		**350,90**	**145272**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,148	61,272	858,61	52609
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	17,802	944,68	16817
		Итого оплата труда:				**167,70**	**69426**
90. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	17,057	3678,17	62738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	17,057	944,68	16113
90. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,7452	1893,09	1411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,7452	944,68	704
		Итого эксплуатация машин:				**154,95**	**64149**

1	2	3	4	5	6	7	8
90. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	1,035	27550,04	28514
		Итого материалов:				**68,88**	**28514**
		НР первого уровня	%	62,1		104,14	43114
		НР второго уровня	%	4,24		19,29	7988
		Накладные расходы	%	--		123,43	51101
		Сметная прибыль	%	8		37,95	15710
		Сметная стоимость:				**512,28**	**212082**
91	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**м3**	**10,1550**		**66414,96**	**674444**
		НР второго уровня	%	4,24		2815,99	28596
		Накладные расходы	%	--		2815,99	28596
		Сметная прибыль	%	8		5538,48	56243
		Сметная стоимость:				**74769,43**	**759284**
92	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**1т**	**3,4670**		**331531,72**	**1149420**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	198	686,466	891,06	611682
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	1,248	1079,02	1347
		Итого оплата труда:				**176818,33**	**613029**
92. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,52005	3290,37	1711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,52005	1267,10	659
92. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,72807	1893,09	1378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,72807	944,68	688
		Итого эксплуатация машин:				**891,10**	**3089**
92. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	3,467	154210,74	534649
		Итого материалов:				**154210,74**	**534649**
		НР первого уровня	%	48,5		85756,89	297319
		НР второго уровня	%	4,24		17693,04	61342
		Накладные расходы	%	--		103449,93	358661
		Сметная прибыль	%	8		34798,53	120647
		Сметная стоимость:				**469780,18**	**1628728**

1	2	3	4	5	6	7	8
93	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**3,4670**		**103478,16**	**358759**
		НР второго уровня	%	4,24		4387,47	15211
		Накладные расходы	%	--		4387,47	15211
		Сметная прибыль	%	8		8629,25	29918
		Сметная стоимость:				**116494,88**	**403888**
94	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков**	**т**	**20,9232**		**64815,38**	**1356145**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	56,5	1182,161	858,61	1015015
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	75,491	1095,49	82700
		Итого оплата труда:				**52463,99**	**1097715**
94. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	2,092	296,12	620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
94. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	2,511	3290,37	8261
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	2,511	1267,10	3182
94. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	67,163	4106,02	275775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	67,163	1087,90	73067
94. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	1,841	5630,55	10367
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	1,841	1463,94	2695
94. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	3,975	1893,09	7526
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	3,975	944,68	3755
94. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	30,548	17,05	521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14484,85**	**303069**
94. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,627696	66,30	42
94.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,391264	2742,30	1073
94.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,004185	327520,00	1371
94.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,021551	33053,57	712
94.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,009206	381819,66	3515

1	2	3	4	5	6	7	8
94.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,209232	196,58	41
94.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	25,108	296,29	7439
94.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	7,532	91,11	686
94.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,002092	1774323,66	3712
94.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,009206	200244,36	1843
94.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,006486	302271,47	1961
94.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,012554	376950,05	4732
94.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,040591	269341,86	10933
		Итого материалов:				**1819,07**	**38061**
		НР первого уровня	%	60,9		31950,57	668508
		НР второго уровня	%	4,24		4102,88	85845
		Накладные расходы	%	--		36053,45	754353
		Сметная прибыль	%	8		8069,51	168840
		Сметная стоимость:				**108938,34**	**2279339**
95	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из уголков**	**т**	**20,9232**		**257884,63**	**5395772**
		НР второго уровня	%	4,24		10934,31	228781
		Накладные расходы	%	--		10934,31	228781
		Сметная прибыль	%	8		21505,52	449964
		Сметная стоимость:				**290324,45**	**6074517**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**9079812**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2327895**
Материалы -			Тенге				**563163**
Всего заработная плата -			Тенге				**682455**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**358759**
Местные материалы -			Тенге				**674444**
		Накладные расходы -	Тенге				**453570**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**340433**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**113137**
		Сметная прибыль -	Тенге				**222517**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3003982**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**767**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**682455**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**6751917**
Материалы -			Тенге				**38061**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				**1097715**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**5395772**
		Накладные расходы -	Тенге				**983134**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**668508**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**314626**
		Сметная прибыль -	Тенге				**618804**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**8353855**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1258**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1097715**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**11357837**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2024**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1780170**
		РАЗДЕЛ 6.Перегородки					
96	**11-080401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**1611,7604**		**4633,75**	**7468497**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	1,43	2304,817	836,74	1928533
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0422	68,016	944,68	64254
		Итого оплата труда:				**1236,40**	**1992787**
96. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0411	66,243	3678,17	243654
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0411	66,243	944,68	62578
96. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	1,773	1893,09	3356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,773	944,68	1675
		Итого эксплуатация машин:				**153,26**	**247011**
96. 5	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	37,07	29718,04	1101662
96. 6	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0504	81,233	48615,46	3949166
96. 7	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,03707	205870,68	7632
96. 8	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,257882	17490,47	4510
96. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,003	4,835	93,00	450
96.10	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	1,451	158234,72	229533
		Итого материалов:				**3283,96**	**5292953**
		НР первого уровня	%	50,8		628,09	1012336
		НР второго уровня	%	4,24		223,10	359587
		Накладные расходы	%	--		851,20	1371923

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		438,80	707234
		Сметная стоимость:				**5923,74**	**9547653**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**7468497**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7468497**
	Материалы -		Тенге				**5292953**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1992787**
		Накладные расходы -	Тенге				**1371923**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1012336**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**359587**
		Сметная прибыль -	Тенге				**707234**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9547653**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2373**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1992787**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**9547653**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2373**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1992787**
		РАЗДЕЛ 7.Полы					
97	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(общая 60мм)**	**м2 стяжки**	**3850,0000**		**799,27**	**3077182**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,45	1732,5	786,65	1362871
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	48,895	836,74	40912
		Итого оплата труда:				**364,62**	**1403784**
97. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	363,055	11,78	4277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
97. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	48,895	1495,22	73109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	48,895	836,74	40912
		Итого эксплуатация машин:				**20,10**	**77386**
97. 5	21-020201-0102	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	78,54	20682,37	1624393
97. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	134,75	93,00	12532
		Итого материалов:				**425,18**	**1636925**
		НР первого уровня	%	60,9		222,05	854904
		НР второго уровня	%	4,24		43,30	166720
		Накладные расходы	%	--		265,36	1021625
		Сметная прибыль	%	8		85,17	327905
		Сметная стоимость:				**1149,80**	**4426711**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=8**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**3850,0000**		**898,84**	**3460522**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,0352	135,52	786,65	106607
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	8,085	6693,92	54120
		Итого оплата труда:				**41,75**	**160727**
98. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1856	714,56	11,78	8418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
98. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0168	64,68	1495,22	96711
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0168	64,68	836,74	54120
		Итого эксплуатация машин:				**27,31**	**105128**
98. 5	21-020201-0102	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0408	157,08	20682,37	3248787
		Итого материалов:				**843,84**	**3248787**
		НР первого уровня	%	60,9		25,42	97883
		НР второго уровня	%	4,24		39,19	150876
		Накладные расходы	%	--		64,61	248759
		Сметная прибыль	%	8		77,08	296742
		Сметная стоимость:				**1040,53**	**4006024**
99	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(общая 15мм)**	**м2 стяжки**	**3850,0000**		**900,51**	**3466955**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,356	1370,6	779,59	1068506
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	48,895	836,74	40912
		Итого оплата труда:				**288,16**	**1109418**
99. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	349,195	11,78	4114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	48,895	1495,22	73109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	48,895	836,74	40912
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	**77222**
99. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	78,54	29395,15	2308695
99. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	134,75	93,00	12532
		Итого материалов:				**602,92**	**2321227**
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	675636
		НР второго уровня	%	4,24		45,62	175646
		Накладные расходы	%	--		221,11	851282
		Сметная прибыль	%	8		89,73	345459
		Сметная стоимость:				**1211,35**	**4663696**
100	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**3850,0000**		**-156,76**	**-603521**
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,0044	16,94	-779,59	-13206

1	2	3	4	5	6	7	8
100. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	8,085	-836,74	-6765
		Итого оплата труда:				**-5,19**	**-19971**
100. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	89,32	-11,78	-1052
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	8,085	-1495,22	-12089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	8,085	836,74	6765
		Итого эксплуатация машин:				**-3,41**	**-13141**
100. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	19,635	-29395,15	-577174
		Итого материалов:				**-149,92**	**-577174**
		НР первого уровня	%	60,9		-3,16	-12163
		НР второго уровня	%	4,24		-6,78	-26105
		Накладные расходы	%	--		-9,94	-38268
		Сметная прибыль	%	8		-13,34	-51343
		Сметная стоимость:				**-180,03**	**-693132**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**9401138**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9401138**
Материалы -			Тенге				**6629765**
Всего заработная плата -			Тенге				**2653958**
		Накладные расходы -	Тенге				**2083398**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1616260**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**467138**
		Сметная прибыль -	Тенге				**918763**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12403299**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3319**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2653958**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**12403299**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3319**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2653958**
		РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка					
101	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**21307,4155**		**1357,88**	**28932939**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,74	15767,487	922,81	14550395
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	1180,431	836,74	987714
		Итого оплата труда:				**729,23**	**15538109**

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	1001,449	991,16	992596
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	1001,449	836,74	837952
101. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	178,982	1495,22	267618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	178,982	836,74	149761
		Итого эксплуатация машин:				**59,14**	**1260214**
101. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	398,449	30934,80	12325930
101. 6	21-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0554	1180,431	646,04	762606
101. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	1,278	19922,50	25470
101. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	25,569	325,61	8325
		Итого материалов:				**615,86**	**13122331**
		НР первого уровня	%	54,8		399,62	8514884
		НР второго уровня	%	4,24		74,52	1587788
		Накладные расходы	%	--		474,14	10102671
		Сметная прибыль	%	8		146,56	3122849
		Сметная стоимость:				**1978,58**	**42158460**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**28932939**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28932939**
Материалы -			Тенге				**13122331**
Всего заработная плата -			Тенге				**15538109**
		Накладные расходы -	Тенге				**10102671**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**8514884**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1587787**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3122849**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**42158460**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16948**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15538109**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**42158460**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16948**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15538109**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**130978960**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**31364119**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**5630825**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**2173995**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**93984016**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**18100127**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**149079087**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**6320953**
	ИТОГО:		Тенге				**155400041**
	Сметная прибыль		Тенге				**12432003**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**167832044**
		Смета № 2-1-4 Электроосвещение					
1	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**27650,0000**		**295,82**	**8179287**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0,16	4424	922,81	4082511
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	16,59	1105,89	18347
		Итого оплата труда:				**148,31**	**4100858**
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	8,295	3473,70	28814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	8,295	1267,10	10511
1. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	8,295	2393,83	19857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	8,295	944,68	7836
		Итого эксплуатация машин:				**1,76**	**48671**
1. 5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	691,25	287,30	198596
1. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	2,765	19922,50	55086
1. 7	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	359,45	173,12	62228
1. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	85,715	2673,63	229170
1. 9	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	229,495	357,88	82132
1.10	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	3318	32,64	108300
1.11	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	7742	216,24	1674130
1.12	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	829,5	1699,32	1409586
1.13	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	33,18	905,76	30053
1.14	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	1354,85	115,26	156160
1.15	22-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0,003	82,95	514,34	42665
		Итого материалов:				**146,41**	**4048105**
		НР первого уровня	%	42,8		63,48	1755167
		НР второго уровня	%	4,24		15,23	421221
		Накладные расходы	%	--		78,71	2176388

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		29,96	828454
		Сметная стоимость:				**404,49**	**11184130**
2	23-060128-0307	**Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**2,1000**		**721559,41**	**1515275**
		НР второго уровня	%	4,24		30594,12	64248
		Накладные расходы	%	--		30594,12	64248
		Сметная прибыль	%	8		60172,28	126362
		Сметная стоимость:				**812325,81**	**1705884**
3	23-060128-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**2,4000**		**426767,24**	**1024241**
		НР второго уровня	%	4,24		18094,93	43428
		Накладные расходы	%	--		18094,93	43428
		Сметная прибыль	%	8		35588,97	85414
		Сметная стоимость:				**480451,14**	**1153083**
4	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**12,2000**		**192474,43**	**2348188**
		НР второго уровня	%	4,24		8160,92	99563
		Накладные расходы	%	--		8160,92	99563
		Сметная прибыль	%	8		16050,83	195820
		Сметная стоимость:				**216686,17**	**2643571**
5	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**10,0000**		**122526,17**	**1225262**
		НР второго уровня	%	4,24		5195,11	51951
		Накладные расходы	%	--		5195,11	51951
		Сметная прибыль	%	8		10217,70	102177
		Сметная стоимость:				**137938,98**	**1379390**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**14292253**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4082511**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				48671
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				18347
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				10161071
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1755167
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				16047421
	Накладные расходы II уровня		Тенге				680411
	ИТОГО:		Тенге				16727831
	Сметная прибыль		Тенге				1338227
	ИТОГО по смете:		Тенге				18066058
		Смета № 2-1-9 Монтаж лифта					
1	51-100101-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лифт пассажирский энергосберегающиймодели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная**	**комплект**	**3,0000**		**5411734,00**	**16235202**
		НР второго уровня	%	4,24		229457,52	688373
		Накладные расходы	%	--		229457,52	688373
		Сметная прибыль	%	8		451295,32	1353886
		Сметная стоимость:				**6092486,84**	**18277461**
2	51-100201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Платформы подъемные для инвалидов свертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг**	**комплект**	**3,0000**		**1451408,00**	**4354224**
		НР второго уровня	%	4,24		61539,70	184619
		Накладные расходы	%	--		61539,70	184619
		Сметная прибыль	%	8		121035,82	363107
		Сметная стоимость:				**1633983,52**	**4901951**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**20589426**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**20589426**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**0**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**20589426**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**872992**
	ИТОГО:		Тенге				**21462418**
	Сметная прибыль		Тенге				**1716993**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**23179411**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**209077513**
		Временные здания и сооружения	0,9%				1 696 393
		Итого					210 773 906
		Зимнее удорожание	1,08%				2 053 992
		Итого в базовых ценах					212 827 898
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				
		Итого в текущих ценах					225 584 440,57
		НДС 12%	12%				27 070 132,87
		Итого с НДС					252 654 573,44
		ИТОГО ПО АКТУ					252 654 573,44
		С поправочным коэффициентом	0,989493272				250 000 000,00

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жалелов

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Ж.З. Адилбеков

Технадзор

Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

Н.З.Акнуров

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение № 5 от 26.07.2019г. К Дог. № 223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

РЕЕСТР
выполненных работ за октябрь месяц 2019 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2018 год		2019 год									Выполненно с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			август	декабрь	март	апрель	май	май 2	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь			
	Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."	1 914 080 000,00	115 578 947,04	128 000 000,00	78 947 368,42	39 473 684,21	100 000 000,00	37 592 000,00	20 040 000,00	84 868 000,00	100 000 000,00	200 000 000,00	250 000 000,00	1 154 499 999,67	60	759 580 000,33
1	Разбивка основных осей	564 877,78			564 877,78									564 877,78	100	0.00
2	Подкрановые пути	2 028 138,49			2 028 138,49									2 028 138,49	100	0.00
3	Земляные работы	3 967 491,05	3 967 491,05											3 967 491,05	100	0.00
4	Фундаменты	306 199 545,91	114 823 714,50	125 420 386,63	7 428 101,41	6 436 937,12	6 375 344,20		13 663 920,00	11 456 233,75		10 307 248,86	10 287 659,44	306 199 545,91	100	0,00
5	Перекрытия	223 862 942,50		2 579 613,37	46 876 452,39	2 697 626,91	6 985 559,58		6 376 080,00	40 726 445,21		68 431 175,01	22 516 211,49	197 189 163,96	88	26 673 778,54
6	Лестницы	10 313 025,80					1 291 712,35			2 556 873,96			4 503 362,11	8 351 948,42	81	1 961 077,38
7	Стены	438 202 620,04			5 245 531,95	30 339 120,18	65 330 934,82	37 592 000,00		30 128 447,08	69 858 354,18	99 694 902,98	73 136 012,00	411 325 303,19	94	26 877 316,85
8	Перемычки	40 985 183,23					7 481 104,33				8 896 058,89	10 130 144,02	13 580 892,60	40 088 199,84	98	896 983,39
9	Перегородки	51 441 414,83					8 639 311,81				19 949 170,40	11 436 529,13	11 416 403,49	51 441 414,83	100	0,00
10	Внутренняя отделка	226 005 737,35					3 896 032,91				1 296 416,53		50 410 082,84	55 602 532,28	25	170 403 205,07
11	Полы	125 664 240,20			16 804 266,40								14 830 981,61	31 635 248,01	25	94 028 992,19
12	Электроосвещение	60 388 551,12											21 602 105,53	21 602 105,53	36	38 786 445,59
13	Лифты	35 469 653,78											27 716 288,89	27 716 288,89	78	7 753 364,90

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жаледов

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Ж.З. Адилбеков

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

Н.Х. Аскаров