ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-060440002060-20191112-61640821	1.1.	Номер учетной системы	00000000126
2.	Дата выписки	12.11.2019	3.	Дата совершения оборота	07.11.2019
4.	Исправленный	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

8. Адрес места нахождения

РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 43001 — 9.2. номер 0010563

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17		13.	ИИК	KZ459650000072168167
14.	БИК IRTYKZKA		15.	Наименование банка	АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020740003270 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ "Городской отдел строительства"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК	KZ310701031KSN1510000	23.	Назначение платежа	Оплата за услуги
22.	Код товара, работ, услуг		24.	БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	[illegible]	060440002060	26.1	ИИН/БИН	020740003270
25.2	[illegible]ние	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"	26.2	Наименование	ГУ "Городской отдел строительства"
25.3	[illegible] отправки	РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер Д/с №5 к дог.№223

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 26.07.2019

28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет

29. Способ отправления: -(выбор т/с: автодорожный, ж/д, авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки — (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000124

32.2 дата 07.11.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5.0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."			м-ц	1	223 214 285,71	223 214 285,71	0	0	223 214 285,71	12%	26 785 714,29	250 000 000			1	
				Всего по счету				**223 214 285,71**			**223 214 285,71**		**26 785 714,29**	**250 000 000**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

Z59MWAdE2jT2/iciL0m/SLxQYt5VCPKolpiVadCsp4+PMaFqSfjA9DRFDE+94QX7
320Ps3nu3fRd8dVsKikbjg==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ: АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а** — **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** — **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №5 от 26.07.2019г. к дог.№223 от 26.07.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000124	07.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."			м-ц	1	250 000 000,00	250 000 000,00
				Итого	1	x	250 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.11.2019

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Курылыс»

Договор №: Дополнительное соглашение №5 от 26.07.2019г. к дог. №223 от 26.07.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."

РЕЕСТР
выполненных работ за ноябрь месяц 2019 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2018 год		2019 год										Начислено с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			август	декабрь	март	апрель	май	май 2	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
	Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."	1 914 080 000,00	115 578 947,04	128 000 000,00	78 947 368,42	39 473 684,21	100 000 000,00	37 592 000,00	20 040 000,00	84 868 000,00	100 000 000,00	200 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	1 404 499 999,67	73	509 580 000,33
1	Разбивка основных осей	564 877,78			564 877,78										564 877,78	100	0,00
2	Подкрановые пути	2 028 138,49			2 028 138,49										2 028 138,49	100	0,00
3	Земляные работы	3 967 491,05	3 967 491,05												3 967 491,05	100	0,00
4	Фундаменты	306 199 545,91	114 823 714,50	125 420 386,63	7 428 101,41	6 436 937,12	6 375 344,20		13 663 920,00	11 456 233,75		10 307 248,86	10 287 659,44		306 199 545,91	100	0,00
5	Перекрытия	223 862 942,50		2 579 613,37	46 876 452,39	2 697 626,91	6 255 559,56		6 376 080,00	40 726 445,21		68 431 175,01	22 516 213,49	18 087 701,85	215 276 865,81	96	8 586 076,69
6	Лестницы	10 313 025,80					1 291 712,35			2 596 873,96			4 503 362,11		8 351 948,42	81	1 961 077,38
7	Стены	438 202 621,04			5 245 531,95	30 339 120,18	65 330 934,82	37 592 000,00		30 128 447,08	69 858 354,38	99 694 902,38	73 136 012,00	19 784 537,06	431 109 840,25	98	7 092 779,79
8	Перемычки	40 985 183,23					7 381 103,33				8 896 058,89	10 130 141,02	13 580 892,60	820 877,08	40 959 076,92	100	26 106,31
9	Балконы/лоджии	51 441 414,83					8 639 311,81				19 939 170,40	11 436 529,13	11 426 403,49		51 441 414,83	100	0,00
10	Внутренние отделки	226 005 737,35					3 896 032,91				1 296 416,53		50 410 082,84	61 581 078,65	117 183 730,93	52	108 822 026,42
11	Полы	125 664 240,20			16 804 266,40								14 330 983,61	16 104 851,25	47 240 099,26	38	77 924 140,94
12	Чердачное перекрытие	11 103 358,10												11 103 358,10	11 103 358,10	100	0,00
13	Кровля	27 513 740,66												27 513 740,66	27 513 740,66	100	0,00
14	Наружные	4 963 122,63												4 963 122,63	4 963 122,63	100	0,00
15	Проемы	101 858 176,13												48 615 324,09	48 615 324,09	48	53 242 852,04
16	Наружная отделка	3 663 138,61													0,00	0	3 663 138,61
17	Шахта лифта и машинное отделение	2 277 306,11													0,00	0	2 277 306,11
18	Разные работы	10 465 472,84													0,00	0	10 465 472,84
19	Электроснабжение	60 388 551,12											21 602 105,53	3 041 475,78	24 643 581,31	41	35 744 969,81
20	Лифты	35 469 653,78											27 716 288,89		27 716 288,89	78	7 753 364,89
21	Отопление и вентиляция	85 415 250,28												38 333 832,85	38 333 832,85	45	47 081 417,43

Заказчик:
Руководитель государственного учреждения "Городской отдел строительства"

Ж.Б. Жаксылов

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

Ж.З. Акылбеков

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

Н.З. Акыпов

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Курылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат НОЯБРЬ 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №5 от 26.07.2019г. к дог. №223	26.07.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 404 499 999,63**	**1 160 921 052,63**	**223 214 285,71**							**26 785 714,29**	**250 000 000,00**
Удержание 5% до завершения работ	11 699 999,63	5 921 052,63									
Итого к оплате	**1 392 800 000,00**	**1 155 000 000,00**	**223 214 285,71**							**26 785 714,29**	**250 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жалелов

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Курылыс»

Ж.З. Адилбеков

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №5 от 26.07.2019г. к дог. №223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 14
приемки выполненных работ
за ноябрь 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
СМЕТА ЛС 2-1-1 Общестроительные работы							
РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЯ							
1	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**129.0000**		**5616.09**	**724475**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	2.66	343.14	934.10	320527
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2202	28.406	944.68	26834
		Итого оплата труда:				**2692.72**	**347361**
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.198	25.542	3678.17	93948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.198	25.542	944.68	24129
1. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2812	36.275	165.80	6014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0222	2.864	1893.09	5421

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0222	2.864	944.68	2706
		Итого эксплуатация машин:				**816.93**	**105384**
1. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0653	8.424	27550.04	232073
1. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00106	0.13674	364912.36	49898
1. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0005	0.0645	197175.18	12718
1. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.09	11.61	333.80	3875
		Итого материалов:				**2314.45**	**298565**
		НР первого уровня	%	62.1		1672.18	215711
		НР второго уровня	%	4.24		309.02	39864
		Накладные расходы	%	--		1981.20	255575
		Сметная прибыль	%	8		607.78	78404
		Сметная стоимость:				**8205.08**	**1058455**
2	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**949.2400**		**7369.28**	**6995215**
		НР второго уровня	%	4.24		312.46	296597
		Накладные расходы	%	--		312.46	296597
		Сметная прибыль	%	8		614.54	583345
		Сметная стоимость:				**8296.28**	**7875157**
3	**11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	**1т**	**0.0824**		**431225.07**	**35537**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	289	23.816	869.19	20701
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.62	0.051094	1074.69	55
		Итого оплата труда:				**251862.22**	**20756**
3. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.25	0.020602	3290.37	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.25	0.020602	1267.10	26
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.37	0.030492	1893.09	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.37	0.030492	944.68	29
		Итого эксплуатация машин:				**1523.04**	**126**
3. 5	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0.08241	178506.12	14711
		Итого материалов:				**178506.12**	**14711**
		НР первого уровня	%	48.5		122153.18	10067
		НР второго уровня	%	4.24		23463.24	1934

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		145616.41	12000
		Сметная прибыль	%	8		46147.32	3803
		Сметная стоимость:				**622988.80**	**51341**
4	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.0824**		**103478.16**	**8528**
		НР второго уровня	%	4.24		4387.47	362
		Накладные расходы	%	--		4387.47	362
		Сметная прибыль	%	8		8629.25	711
		Сметная стоимость:				**116494.88**	**9600**
		Монолитные участки					
		Монолитный участок МУ-1					
5	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**10.0800**		**42135.91**	**424730**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	82.757	847.32	70121
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	4.206	953.49	4011
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**74132**
5. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.027216	3505.83	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.027216	944.68	26
5. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	4.918	11.78	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	3.934	3678.17	14471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	3.934	944.68	3716
5. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.114912	3290.37	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.114912	1267.10	146
5. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.19152	57.12	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	10.076	165.80	1671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.130032	1893.09	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.130032	944.68	123
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**16930**
5.10	21-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	10.231	31313.76	320377
5.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	10.08	66.30	668
5.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.096768	26060.52	2522

1	2	3	4	5	6	7	8
5.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.225792	26060.52	5884
5.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.00383	32714.52	125
5.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	2.419	196.58	476
5.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.012096	200244.36	2422
5.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.011088	93.00	1
5.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	7.701	675.59	5203
		Итого материалов:				**33499.86**	**337679**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	35954
		НР второго уровня	%	4.24		1937.80	19533
		Накладные расходы	%	--		5504.68	55487
		Сметная прибыль	%	8		3811.25	38417
		Сметная стоимость:				**51451.83**	**518634**
6	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0340**		**158234.72**	**5380**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	228
		Накладные расходы	%	--		6709.15	228
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	449
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**6057**
7	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.1948**		**181230.25**	**35311**
		НР второго уровня	%	4.24		7684.16	1497
		Накладные расходы	%	--		7684.16	1497
		Сметная прибыль	%	8		15113.15	2945
		Сметная стоимость:				**204027.57**	**39753**
8	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0.0916**		**206783.32**	**18950**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	58	5.315	891.06	4736
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.03299	1079.02	36
		Итого оплата труда:				**52069.93**	**4772**
8. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.013746	3290.37	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.15	0.013746	1267.10	17
8. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.019244	1893.09	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.21	0.019244	944.68	18

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**891.10**	**82**
8. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0.09164	154210.74	14132
		Итого материалов:				**154210.74**	**14132**
		НР первого уровня	%	48.5		25253.91	2314
		НР второго уровня	%	4.24		9838.38	902
		Накладные расходы	%	--		35092.29	3216
		Сметная прибыль	%	8		19350.05	1773
		Сметная стоимость:				**261225.67**	**23939**
9	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.0916**		**103478.16**	**9483**
		НР второго уровня	%	4.24		4387.47	402
		Накладные расходы	%	--		4387.47	402
		Сметная прибыль	%	8		8629.25	791
		Сметная стоимость:				**116494.88**	**10676**
		Каркас плоский К-1					
10	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.5645**		**147599.93**	**83323**
		НР второго уровня	%	4.24		6258.24	3533
		Накладные расходы	%	--		6258.24	3533
		Сметная прибыль	%	8		12308.65	6948
		Сметная стоимость:				**166166.82**	**93804**
11	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1742**		**154591.86**	**26936**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	1142
		Накладные расходы	%	--		6554.69	1142
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	2246
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**30324**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0946**		**158234.72**	**14969**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	635
		Накладные расходы	%	--		6709.15	635
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	1248
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**16852**
		Каркас плоский К-2					
13	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0301**		**154591.86**	**4650**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	197
		Накладные расходы	%	--		6554.69	197
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	388
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**5235**
14	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0128**		**158234.72**	**2025**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	86
		Накладные расходы	%	--		6709.15	86
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	169
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**2280**
		Каркас плоский К-3					
15	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0176**		**154591.86**	**2721**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	115
		Накладные расходы	%	--		6554.69	115
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	227
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**3063**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0080**		**158234.72**	**1266**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	54
		Накладные расходы	%	--		6709.15	54
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	106
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**1425**
		Монолитный участок МУ-2					
17	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**10.0800**		**42135.91**	**424730**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	82.757	847.32	70121
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	4.206	953.49	4011
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**74132**
17. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.027216	3505.83	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.027216	944.68	26
17. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	4.918	11.78	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	3.934	3678.17	14471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	3.934	944.68	3716
17. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.114912	3290.37	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.114912	1267.10	146
17. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.19152	57.12	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	10.076	165.80	1671
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.130032	1893.09	246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.130032	944.68	123
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**16930**
17.10	21-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	10.231	31313.76	320377
17.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	10.08	66.30	668
17.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.096768	26060.52	2522
17.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.225792	26060.52	5884
17.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.00383	32714.52	125
17.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	2.419	196.58	476

1	2	3	4	5	6	7	8
17.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.012096	200244.36	2422
17.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.011088	93.00	1
17.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	7.701	675.59	5203
		Итого материалов:				**33499.86**	**337679**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	35954
		НР второго уровня	%	4.24		1937.80	19533
		Накладные расходы	%	--		5504.68	55487
		Сметная прибыль	%	8		3811.25	38417
		Сметная стоимость:				**51451.83**	**518634**
18	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0340**		**158234.72**	**5380**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	228
		Накладные расходы	%	--		6709.15	228
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	449
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**6057**
19	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.1948**		**181230.25**	**35311**
		НР второго уровня	%	4.24		7684.16	1497
		Накладные расходы	%	--		7684.16	1497
		Сметная прибыль	%	8		15113.15	2945
		Сметная стоимость:				**204027.57**	**39753**
20	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0.0916**		**206783.32**	**18950**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	58	5.315	891.06	4736
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.03299	1079.02	36
		Итого оплата труда:				**52069.93**	**4772**
20. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.013746	3290.37	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.15	0.013746	1267.10	17
20. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.019244	1893.09	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.21	0.019244	944.68	18
		Итого эксплуатация машин:				**891.10**	**82**
20. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0.09164	154210.74	14132

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**154210.74**	**14132**
		НР первого уровня	%	48.5		25253.91	2314
		НР второго уровня	%	4.24		9838.38	902
		Накладные расходы	%	--		35092.29	3216
		Сметная прибыль	%	8		19350.05	1773
		Сметная стоимость:				**261225.67**	**23939**
21	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.0916**		**103478.16**	**9483**
		НР второго уровня	%	4.24		4387.47	402
		Накладные расходы	%	--		4387.47	402
		Сметная прибыль	%	8		8629.25	791
		Сметная стоимость:				**116494.88**	**10676**
		Каркас плоский К-1					
22	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.5645**		**147599.93**	**83323**
		НР второго уровня	%	4.24		6258.24	3533
		Накладные расходы	%	--		6258.24	3533
		Сметная прибыль	%	8		12308.65	6948
		Сметная стоимость:				**166166.82**	**93804**
23	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1742**		**154591.86**	**26936**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	1142
		Накладные расходы	%	--		6554.69	1142
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	2246
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**30324**
24	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.9460**		**158234.72**	**149690**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	6347

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6709.15	6347
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	12483
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**168520**
		Каркас плоский К-2					
25	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0301**		**154591.86**	**4650**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	197
		Накладные расходы	%	--		6554.69	197
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	388
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**5235**
26	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0128**		**158234.72**	**2025**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	86
		Накладные расходы	%	--		6709.15	86
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	169
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**2280**
		Каркас плоский К-3					
27	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0176**		**154591.86**	**2721**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	115
		Накладные расходы	%	--		6554.69	115
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	227
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**3063**
28	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0080**		**158234.72**	**1266**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	54
		Накладные расходы	%	--		6709.15	54
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	106

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**1425**
		Монолитный участок МУ-3					
29	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**16.3900**		**42135.91**	**690608**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	134.562	847.32	114017
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	6.84	953.49	6521
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**120538**
29. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.044253	3505.83	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.044253	944.68	42
29. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	7.997	11.78	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	6.397	3678.17	23529
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	6.397	944.68	6043
29. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.186846	3290.37	615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.186846	1267.10	237
29. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.31141	57.12	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	16.383	165.80	2716
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.211431	1893.09	400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.211431	944.68	200
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**27528**
29.10	21-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	16.636	31313.76	520931
29.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	16.39	66.30	1087
29.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.157344	26060.52	4100
29.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.367136	26060.52	9568
29.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.006228	32714.52	204
29.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	3.934	196.58	773
29.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.019668	200244.36	3938
29.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.018029	93.00	2
29.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	12.522	675.59	8460
		Итого материалов:				**33499.86**	**549063**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	58461
		НР второго уровня	%	4.24		1937.80	31761
		Накладные расходы	%	--		5504.68	90222
		Сметная прибыль	%	8		3811.25	62466

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**51451.83**	**843296**
30	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0466**		**158234.72**	**7380**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	313
		Накладные расходы	%	--		6709.15	313
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	615
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**8308**
31	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.3386**		**181230.25**	**61361**
		НР второго уровня	%	4.24		7684.16	2602
		Накладные расходы	%	--		7684.16	2602
		Сметная прибыль	%	8		15113.15	5117
		Сметная стоимость:				**204027.57**	**69080**
32	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0.0518**		**206783.32**	**10711**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	58	3.004	891.06	2677
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.018648	1079.02	20
		Итого оплата труда:				**52069.93**	**2697**
32. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.00777	3290.37	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.15	0.00777	1267.10	10
32. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.010878	1893.09	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.21	0.010878	944.68	10
		Итого эксплуатация машин:				**891.10**	**46**
32. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0.0518	154210.74	7988
		Итого материалов:				**154210.74**	**7988**
		НР первого уровня	%	48.5		25253.91	1308
		НР второго уровня	%	4.24		9838.38	510
		Накладные расходы	%	--		35092.29	1818
		Сметная прибыль	%	8		19350.05	1002
		Сметная стоимость:				**261225.67**	**13531**

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.1425**		**103478.16**	**14740**
		НР второго уровня	%	4.24		4387.47	625
		Накладные расходы	%	--		4387.47	625
		Сметная прибыль	%	8		8629.25	1229
		Сметная стоимость:				**116494.88**	**16595**
		Каркас плоский К-1					
34	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.8468**		**147599.93**	**124985**
		НР второго уровня	%	4.24		6258.24	5299
		Накладные расходы	%	--		6258.24	5299
		Сметная прибыль	%	8		12308.65	10423
		Сметная стоимость:				**166166.82**	**140707**
35	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2614**		**154591.86**	**40404**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	1713
		Накладные расходы	%	--		6554.69	1713
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	3369
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**45487**
36	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1419**		**158234.72**	**22454**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	952
		Накладные расходы	%	--		6709.15	952
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	1872
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**25278**
		Каркас плоский К-2					

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0766**		**154591.86**	**11836**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	502
		Накладные расходы	%	--		6554.69	502
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	987
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**13324**
38	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0330**		**158234.72**	**5222**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	221
		Накладные расходы	%	--		6709.15	221
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	435
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**5879**
		Монолитный участок МУ-4					
39	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1.0000**		**42972.10**	**42972**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	8.21	847.32	6956
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	0.4173	953.49	398
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**7354**
39. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.0027	3505.83	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.0027	944.68	3
39. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	0.4879	11.78	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	0.3903	3678.17	1436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	0.3903	944.68	369
39. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.0114	3290.37	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.0114	1267.10	14
39. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.019	57.12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	0.9996	165.80	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.0129	1893.09	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.0129	944.68	12
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**1680**

1	2	3	4	5	6	7	8
39.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.015	32137.59	32620
39.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1	66.30	66
39.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.0096	26060.52	250
39.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.0224	26060.52	584
39.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.00038	32714.52	12
39.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	0.24	196.58	47
39.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.0012	200244.36	240
39.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.0011	93.00	0
39.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	0.764	675.59	516
		Итого материалов:				**34336.05**	**34336**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	3567
		НР второго уровня	%	4.24		1973.25	1973
		Накладные расходы	%	--		5540.13	5540
		Сметная прибыль	%	8		3880.98	3881
		Сметная стоимость:				**52393.21**	**52393**
40	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0609**		**154591.86**	**9412**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	399
		Накладные расходы	%	--		6554.69	399
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	785
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**10595**
41	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1086**		**154591.86**	**16789**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	712
		Накладные расходы	%	--		6554.69	712
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	1400
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**18901**
		Монолитный участок МУ-5					
42	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1.3000**		**42972.10**	**55864**

1	2	3	4	5	6	7	8
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	10.673	847.32	9043
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	0.54249	953.49	517
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**9561**
42. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.00351	3505.83	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.00351	944.68	3
42. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	0.63427	11.78	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	0.50739	3678.17	1866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	0.50739	944.68	479
42. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.01482	3290.37	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.01482	1267.10	19
42. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.0247	57.12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	1.299	165.80	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.01677	1893.09	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.01677	944.68	16
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**2183**
42.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.319	32137.59	42406
42.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1.3	66.30	86
42.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.01248	26060.52	325
42.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.02912	26060.52	759
42.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.000494	32714.52	16
42.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	0.312	196.58	61
42.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.00156	200244.36	312
42.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.00143	93.00	0
42.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	0.9932	675.59	671
		Итого материалов:				**34336.05**	**44637**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	4637
		НР второго уровня	%	4.24		1973.25	2565
		Накладные расходы	%	--		5540.13	7202
		Сметная прибыль	%	8		3880.98	5045
		Сметная стоимость:				**52393.21**	**68111**

1	2	3	4	5	6	7	8
43	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0355**		**154591.86**	**5488**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	233
		Накладные расходы	%	--		6554.69	233
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	458
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**6178**
44	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0706**		**154591.86**	**10911**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	463
		Накладные расходы	%	--		6554.69	463
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	910
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**12284**
		Монолитный участок МУ-6					
45	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2.4000**		**42972.10**	**103133**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	19.704	847.32	16696
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	1.002	953.49	955
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**17651**
45. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.00648	3505.83	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.00648	944.68	6
45. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	1.171	11.78	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	0.93672	3678.17	3445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	0.93672	944.68	885
45. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.02736	3290.37	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.02736	1267.10	35
45. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.0456	57.12	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	2.399	165.80	398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.03096	1893.09	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.03096	944.68	29
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**4031**

1	2	3	4	5	6	7	8
45.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	2.436	32137.59	78287
45.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	2.4	66.30	159
45.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.02304	26060.52	600
45.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.05376	26060.52	1401
45.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.000912	32714.52	30
45.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	0.576	196.58	113
45.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.00288	200244.36	577
45.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.00264	93.00	0
45.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	1.834	675.59	1239
		Итого материалов:				**34336.05**	**82407**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	8561
		НР второго уровня	%	4.24		1973.25	4736
		Накладные расходы	%	--		5540.13	13296
		Сметная прибыль	%	8		3880.98	9314
		Сметная стоимость:				**52393.21**	**125744**
46	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0913**		**154591.86**	**14117**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	599
		Накладные расходы	%	--		6554.69	599
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	1177
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**15893**
47	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1777**		**154591.86**	**27465**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	1165
		Накладные расходы	%	--		6554.69	1165
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	2290
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**30920**
		Монолитный участок МУ-7					
48	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**4.0800**		**42972.10**	**175326**

1	2	3	4	5	6	7	8
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	33.497	847.32	28383
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	1.703	953.49	1623
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**30006**
48. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.011016	3505.83	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.011016	944.68	10
48. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	1.991	11.78	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	1.592	3678.17	5857
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	1.592	944.68	1504
48. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.046512	3290.37	153
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.046512	1267.10	59
48. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.07752	57.12	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	4.078	165.80	676
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.052632	1893.09	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.052632	944.68	50
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**6853**
48.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	4.141	32137.59	133088
48.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	4.08	66.30	271
48.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.039168	26060.52	1021
48.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.091392	26060.52	2382
48.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.00155	32714.52	51
48.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	0.9792	196.58	192
48.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.004896	200244.36	980
48.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.004488	93.00	0
48.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	3.117	675.59	2106
		Итого материалов:				**34336.05**	**140091**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	14553
		НР второго уровня	%	4.24		1973.25	8051
		Накладные расходы	%	--		5540.13	22604
		Сметная прибыль	%	8		3880.98	15834
		Сметная стоимость:				**52393.21**	**213764**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1065**		**154591.86**	**16464**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	698
		Накладные расходы	%	--		6554.69	698
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	1373
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**18535**
50	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2117**		**154591.86**	**32733**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	1388
		Накладные расходы	%	--		6554.69	1388
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	2730
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**36851**
		Монолитный участок МУ-8					
51	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**3.0000**		**42972.10**	**128916**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	24.63	847.32	20869
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	1.252	953.49	1194
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**22063**
51. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.0081	3505.83	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.0081	944.68	8
51. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	1.464	11.78	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	1.171	3678.17	4307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	1.171	944.68	1106
51. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.0342	3290.37	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.0342	1267.10	43
51. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.057	57.12	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	2.999	165.80	497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
51. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.0387	1893.09	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.0387	944.68	37
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**5039**

1	2	3	4	5	6	7	8
51.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	3.045	32137.59	97859
51.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	3	66.30	199
51.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.0288	26060.52	751
51.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.0672	26060.52	1751
51.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.00114	32714.52	37
51.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	0.72	196.58	142
51.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.0036	200244.36	721
51.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.0033	93.00	0
51.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	2.292	675.59	1548
		Итого материалов:				**34336.05**	**103008**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	10701
		НР второго уровня	%	4.24		1973.25	5920
		Накладные расходы	%	--		5540.13	16620
		Сметная прибыль	%	8		3880.98	11643
		Сметная стоимость:				**52393.21**	**157180**
52	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1826**		**154591.86**	**28235**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	1197
		Накладные расходы	%	--		6554.69	1197
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	2355
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**31786**
53	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.3258**		**154591.86**	**50366**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	2136
		Накладные расходы	%	--		6554.69	2136
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	4200
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**56702**
		Монолитный участок МУ-9					
54	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1.0800**		**42972.10**	**46410**

1	2	3	4	5	6	7	8
54. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	8.867	847.32	7513
54. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	0.450684	953.49	430
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**7943**
54. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.002916	3505.83	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.002916	944.68	3
54. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	0.526932	11.78	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	0.421524	3678.17	1550
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	0.421524	944.68	398
54. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.012312	3290.37	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.012312	1267.10	16
54. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.02052	57.12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	1.08	165.80	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
54. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.013932	1893.09	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.013932	944.68	13
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**1814**
54.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.096	32137.59	35229
54.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1.08	66.30	72
54.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.010368	26060.52	270
54.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.024192	26060.52	630
54.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.00041	32714.52	13
54.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	0.2592	196.58	51
54.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.001296	200244.36	260
54.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.001188	93.00	0
54.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	0.82512	675.59	557
		Итого материалов:				**34336.05**	**37083**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	3852
		НР второго уровня	%	4.24		1973.25	2131
		Накладные расходы	%	--		5540.13	5983
		Сметная прибыль	%	8		3880.98	4191
		Сметная стоимость:				**52393.21**	**56585**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0457**		**154591.86**	**7059**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	299
		Накладные расходы	%	--		6554.69	299
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	589
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**7947**
56	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0871**		**154591.86**	**13468**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	571
		Накладные расходы	%	--		6554.69	571
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	1123
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**15162**
		Монолитный участок МУ-10					
57	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**2.1900**		**42972.10**	**94109**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	17.98	847.32	15235
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	0.913887	953.49	871
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**16106**
57. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.005913	3505.83	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.005913	944.68	6
57. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	1.069	11.78	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	0.854757	3678.17	3144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	0.854757	944.68	807
57. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.024966	3290.37	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.024966	1267.10	32
57. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.04161	57.12	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	2.189	165.80	363
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
57. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.028251	1893.09	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.028251	944.68	27
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**3678**

1	2	3	4	5	6	7	8
57.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	2.223	32137.59	71437
57.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	2.19	66.30	145
57.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.021024	26060.52	548
57.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.049056	26060.52	1278
57.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.000832	32714.52	27
57.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	0.5256	196.58	103
57.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.002628	200244.36	526
57.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.002409	93.00	0
57.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	1.673	675.59	1130
		Итого материалов:				**34336.05**	**75196**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	7811
		НР второго уровня	%	4.24		1973.25	4321
		Накладные расходы	%	--		5540.13	12133
		Сметная прибыль	%	8		3880.98	8499
		Сметная стоимость:				**52393.21**	**114741**
58	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0533**		**154591.86**	**8232**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	349
		Накладные расходы	%	--		6554.69	349
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	686
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**9268**
59	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1059**		**154591.86**	**16367**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	694
		Накладные расходы	%	--		6554.69	694
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	1365
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**18425**
		Монолитный участок МУ-11					
60	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**3.9000**		**42972.10**	**167591**

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	32.019	847.32	27130
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	1.627	953.49	1552
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**28682**
60. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.01053	3505.83	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.01053	944.68	10
60. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	1.903	11.78	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	1.522	3678.17	5599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	1.522	944.68	1438
60. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.04446	3290.37	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.04446	1267.10	56
60. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.0741	57.12	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	3.898	165.80	646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.05031	1893.09	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.05031	944.68	48
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**6550**
60.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	3.959	32137.59	127217
60.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	3.9	66.30	259
60.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.03744	26060.52	976
60.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.08736	26060.52	2277
60.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.001482	32714.52	48
60.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	0.936	196.58	184
60.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.00468	200244.36	937
60.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.00429	93.00	0
60.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	2.98	675.59	2013
		Итого материалов:				**34336.05**	**133911**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	13911
		НР второго уровня	%	4.24		1973.25	7696
		Накладные расходы	%	--		5540.13	21607
		Сметная прибыль	%	8		3880.98	15136
		Сметная стоимость:				**52393.21**	**204334**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1065**		**154591.86**	**16464**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	698
		Накладные расходы	%	--		6554.69	698
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	1373
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**18535**
62	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2117**		**154591.86**	**32733**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	1388
		Накладные расходы	%	--		6554.69	1388
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	2730
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**36851**
		Монолитный участок МУ-12					
63	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0.8200**		**42972.10**	**35237**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	6.732	847.32	5704
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	0.342186	953.49	326
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**6031**
63. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.002214	3505.83	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.002214	944.68	2
63. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	0.400078	11.78	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	0.320046	3678.17	1177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	0.320046	944.68	302
63. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.009348	3290.37	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.009348	1267.10	12
63. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.01558	57.12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	0.819672	165.80	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.010578	1893.09	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.010578	944.68	10
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**1377**

1	2	3	4	5	6	7	8
63.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.8323	32137.59	26748
63.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0.82	66.30	54
63.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.007872	26060.52	205
63.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.018368	26060.52	479
63.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.000312	32714.52	10
63.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	0.1968	196.58	39
63.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.000984	200244.36	197
63.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.000902	93.00	0
63.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	0.62648	675.59	423
		Итого материалов:				**34336.05**	**28156**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	2925
		НР второго уровня	%	4.24		1973.25	1618
		Накладные расходы	%	--		5540.13	4543
		Сметная прибыль	%	8		3880.98	3182
		Сметная стоимость:				**52393.21**	**42962**
64	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0314**		**154591.86**	**4851**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	206
		Накладные расходы	%	--		6554.69	206
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	405
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**5461**
65	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0606**		**154591.86**	**9365**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	397
		Накладные расходы	%	--		6554.69	397
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	781
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**10543**
		Монолитный участок МУ-13					
66	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1.4000**		**42972.10**	**60161**

1	2	3	4	5	6	7	8
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	11.494	847.32	9739
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	0.58422	953.49	557
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**10296**
66. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.00378	3505.83	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.00378	944.68	4
66. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	0.68306	11.78	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	0.54642	3678.17	2010
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	0.54642	944.68	516
66. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.01596	3290.37	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.01596	1267.10	20
66. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.0266	57.12	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	1.399	165.80	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
66. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.01806	1893.09	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.01806	944.68	17
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**2351**
66.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.421	32137.59	45668
66.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1.4	66.30	93
66.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.01344	26060.52	350
66.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.03136	26060.52	817
66.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.000532	32714.52	17
66.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	0.336	196.58	66
66.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.00168	200244.36	336
66.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.00154	93.00	0
66.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	1.07	675.59	723
		Итого материалов:				**34336.05**	**48070**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	4994
		НР второго уровня	%	4.24		1973.25	2763
		Накладные расходы	%	--		5540.13	7756
		Сметная прибыль	%	8		3880.98	5433
		Сметная стоимость:				**52393.21**	**73350**

1	2	3	4	5	6	7	8
67	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0366**		**154591.86**	**5661**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	240
		Накладные расходы	%	--		6554.69	240
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	472
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**6373**
68	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0722**		**154591.86**	**11158**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	473
		Накладные расходы	%	--		6554.69	473
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	931
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**12562**
		Монолитный участок МУ-14					
69	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1.0400**		**42972.10**	**44691**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	8.538	847.32	7235
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	0.433992	953.49	414
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**7649**
69. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.002808	3505.83	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.002808	944.68	3
69. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	0.507416	11.78	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	0.405912	3678.17	1493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	0.405912	944.68	383
69. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.011856	3290.37	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.011856	1267.10	15
69. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.01976	57.12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	1.04	165.80	172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
69. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.013416	1893.09	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.013416	944.68	13
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**1747**

1	2	3	4	5	6	7	8
69.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.056	32137.59	33924
69.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1.04	66.30	69
69.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.009984	26060.52	260
69.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.023296	26060.52	607
69.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.000395	32714.52	13
69.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	0.2496	196.58	49
69.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.001248	200244.36	250
69.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.001144	93.00	0
69.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	0.79456	675.59	537
		Итого материалов:				**34336.05**	**35709**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	3710
		НР второго уровня	%	4.24		1973.25	2052
		Накладные расходы	%	--		5540.13	5762
		Сметная прибыль	%	8		3880.98	4036
		Сметная стоимость:				**52393.21**	**54489**
70	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0628**		**154591.86**	**9702**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	411
		Накладные расходы	%	--		6554.69	411
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	809
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**10923**
71	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1111**		**154591.86**	**17172**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	728
		Накладные расходы	%	--		6554.69	728
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	1432
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**19332**
		Монолитный участок МУ-15					
72	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1.3600**		**42972.10**	**58442**

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	11.166	847.32	9461
72. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	0.567528	953.49	541
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**10002**
72. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.003672	3505.83	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.003672	944.68	3
72. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	0.663544	11.78	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	0.530808	3678.17	1952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	0.530808	944.68	501
72. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.015504	3290.37	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.015504	1267.10	20
72. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.02584	57.12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	1.359	165.80	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.017544	1893.09	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.017544	944.68	17
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**2284**
72.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.38	32137.59	44363
72.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1.36	66.30	90
72.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.013056	26060.52	340
72.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.030464	26060.52	794
72.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.000517	32714.52	17
72.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	0.3264	196.58	64
72.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.001632	200244.36	327
72.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.001496	93.00	0
72.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	1.039	675.59	702
		Итого материалов:				**34336.05**	**46697**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	4851
		НР второго уровня	%	4.24		1973.25	2684
		Накладные расходы	%	--		5540.13	7535
		Сметная прибыль	%	8		3880.98	5278
		Сметная стоимость:				**52393.21**	**71255**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0366**		**154591.86**	**5661**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	240
		Накладные расходы	%	--		6554.69	240
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	472
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**6373**
74	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0722**		**154591.86**	**11158**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	473
		Накладные расходы	%	--		6554.69	473
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	931
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**12562**
		Монолитный участок МУ-16					
75	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0.7800**		**42972.10**	**33518**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	6.404	847.32	5426
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	0.325494	953.49	310
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**5736**
75. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.002106	3505.83	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.002106	944.68	2
75. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	0.380562	11.78	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	0.304434	3678.17	1120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	0.304434	944.68	288
75. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.008892	3290.37	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.008892	1267.10	11
75. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.01482	57.12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	0.779688	165.80	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.010062	1893.09	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.010062	944.68	10
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**1310**

1	2	3	4	5	6	7	8
75.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.7917	32137.59	25443
75.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0.78	66.30	52
75.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.007488	26060.52	195
75.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.017472	26060.52	455
75.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.000296	32714.52	10
75.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	0.1872	196.58	37
75.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.000936	200244.36	187
75.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.000858	93.00	0
75.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	0.59592	675.59	403
		Итого материалов:				**34336.05**	**26782**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	2782
		НР второго уровня	%	4.24		1973.25	1539
		Накладные расходы	%	--		5540.13	4321
		Сметная прибыль	%	8		3880.98	3027
		Сметная стоимость:				**52393.21**	**40867**
76	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0300**		**154591.86**	**4644**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	197
		Накладные расходы	%	--		6554.69	197
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	387
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**5228**
77	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0579**		**154591.86**	**8948**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	379
		Накладные расходы	%	--		6554.69	379
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	746
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**10073**
		Монолитный участок МУ-17					
78	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1.3400**		**42972.10**	**57583**

1	2	3	4	5	6	7	8
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	11.001	847.32	9322
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	0.559182	953.49	533
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**9855**
78. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.003618	3505.83	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.003618	944.68	3
78. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	0.653786	11.78	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	0.523002	3678.17	1924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	0.523002	944.68	494
78. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.015276	3290.37	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.015276	1267.10	19
78. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.02546	57.12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	1.339	165.80	222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
78. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.017286	1893.09	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.017286	944.68	16
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**2251**
78.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.36	32137.59	43710
78.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1.34	66.30	89
78.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.012864	26060.52	335
78.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.030016	26060.52	782
78.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.000509	32714.52	17
78.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	0.3216	196.58	63
78.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.001608	200244.36	322
78.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.001474	93.00	0
78.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	1.024	675.59	692
		Итого материалов:				**34336.05**	**46010**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	4780
		НР второго уровня	%	4.24		1973.25	2644
		Накладные расходы	%	--		5540.13	7424
		Сметная прибыль	%	8		3880.98	5201
		Сметная стоимость:				**52393.21**	**70207**

1	2	3	4	5	6	7	8
79	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0351**		**154591.86**	**5420**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	230
		Накладные расходы	%	--		6554.69	230
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	452
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**6102**
80	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0690**		**154591.86**	**10664**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	452
		Накладные расходы	%	--		6554.69	452
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	889
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**12005**
		Монолитный участок МУ-18					
81	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1.0000**		**42972.10**	**42972**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	8.21	847.32	6956
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	0.4173	953.49	398
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**7354**
81. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.0027	3505.83	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.0027	944.68	3
81. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	0.4879	11.78	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	0.3903	3678.17	1436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	0.3903	944.68	369
81. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.0114	3290.37	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.0114	1267.10	14
81. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.019	57.12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	0.9996	165.80	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
81. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.0129	1893.09	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.0129	944.68	12
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**1680**

1	2	3	4	5	6	7	8
81.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.015	32137.59	32620
81.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1	66.30	66
81.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.0096	26060.52	250
81.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.0224	26060.52	584
81.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.00038	32714.52	12
81.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	0.24	196.58	47
81.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.0012	200244.36	240
81.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.0011	93.00	0
81.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	0.764	675.59	516
		Итого материалов:				**34336.05**	**34336**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	3567
		НР второго уровня	%	4.24		1973.25	1973
		Накладные расходы	%	--		5540.13	5540
		Сметная прибыль	%	8		3880.98	3881
		Сметная стоимость:				**52393.21**	**52393**
82	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0601**		**154591.86**	**9288**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	394
		Накладные расходы	%	--		6554.69	394
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	775
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**10456**
83	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1061**		**154591.86**	**16405**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	696
		Накладные расходы	%	--		6554.69	696
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	1368
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**18469**
		Монолитный участок МУ-19					
84	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1.3000**		**42972.10**	**55864**

1	2	3	4	5	6	7	8
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	10.673	847.32	9043
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	0.54249	953.49	517
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**9561**
84. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.00351	3505.83	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.00351	944.68	3
84. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	0.63427	11.78	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	0.50739	3678.17	1866
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	0.50739	944.68	479
84. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.01482	3290.37	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.01482	1267.10	19
84. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.0247	57.12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	1.299	165.80	215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.01677	1893.09	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.01677	944.68	16
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**2183**
84.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.319	32137.59	42406
84.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1.3	66.30	86
84.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.01248	26060.52	325
84.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.02912	26060.52	759
84.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.000494	32714.52	16
84.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	0.312	196.58	61
84.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.00156	200244.36	312
84.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.00143	93.00	0
84.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	0.9932	675.59	671
		Итого материалов:				**34336.05**	**44637**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	4637
		НР второго уровня	%	4.24		1973.25	2565
		Накладные расходы	%	--		5540.13	7202
		Сметная прибыль	%	8		3880.98	5045
		Сметная стоимость:				**52393.21**	**68111**

1	2	3	4	5	6	7	8
85	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0351**		**154591.86**	**5420**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	230
		Накладные расходы	%	--		6554.69	230
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	452
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**6102**
86	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0690**		**154591.86**	**10664**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	452
		Накладные расходы	%	--		6554.69	452
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	889
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**12005**
		Монолитный участок МУ-20					
87	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**0.8000**		**42972.10**	**34378**
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	6.568	847.32	5565
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	0.33384	953.49	318
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**5884**
87. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.00216	3505.83	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.00216	944.68	2
87. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	0.39032	11.78	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	0.31224	3678.17	1148
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	0.31224	944.68	295
87. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.00912	3290.37	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.00912	1267.10	12
87. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.0152	57.12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	0.79968	165.80	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
87. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.01032	1893.09	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.01032	944.68	10
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**1344**

1	2	3	4	5	6	7	8
87.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	0.812	32137.59	26096
87.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	0.8	66.30	53
87.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.00768	26060.52	200
87.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.01792	26060.52	467
87.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.000304	32714.52	10
87.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	0.192	196.58	38
87.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.00096	200244.36	192
87.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.00088	93.00	0
87.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	0.6112	675.59	413
		Итого материалов:				**34336.05**	**27469**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	2854
		НР второго уровня	%	4.24		1973.25	1579
		Накладные расходы	%	--		5540.13	4432
		Сметная прибыль	%	8		3880.98	3105
		Сметная стоимость:				**52393.21**	**41915**
88	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0304**		**154591.86**	**4706**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	200
		Накладные расходы	%	--		6554.69	200
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	392
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**5298**
89	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0592**		**154591.86**	**9155**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	388
		Накладные расходы	%	--		6554.69	388
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	763
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**10307**
		Монолитный участок МУ-21					
90	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**1.3600**		**42972.10**	**58442**

1	2	3	4	5	6	7	8
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	11.166	847.32	9461
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	0.567528	953.49	541
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**10002**
90. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.003672	3505.83	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.003672	944.68	3
90. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	0.663544	11.78	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	0.530808	3678.17	1952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	0.530808	944.68	501
90. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.015504	3290.37	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.015504	1267.10	20
90. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.02584	57.12	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	1.359	165.80	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
90. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.017544	1893.09	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.017544	944.68	17
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**2284**
90.10	21-020101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	1.38	32137.59	44363
90.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	1.36	66.30	90
90.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.013056	26060.52	340
90.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.030464	26060.52	794
90.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.000517	32714.52	17
90.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	0.3264	196.58	64
90.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.001632	200244.36	327
90.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.001496	93.00	0
90.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	1.039	675.59	702
		Итого материалов:				**34336.05**	**46697**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	4851
		НР второго уровня	%	4.24		1973.25	2684
		Накладные расходы	%	--		5540.13	7535
		Сметная прибыль	%	8		3880.98	5278
		Сметная стоимость:				**52393.21**	**71255**

1	2	3	4	5	6	7	8
91	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0355**		**154591.86**	**5488**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	233
		Накладные расходы	%	--		6554.69	233
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	458
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**6178**
92	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0706**		**154591.86**	**10911**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	463
		Накладные расходы	%	--		6554.69	463
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	910
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**12284**
		Монолитный участок МУ-22					
93	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**4.5000**		**42135.91**	**189612**
93. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	36.945	847.32	31304
93. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	1.878	953.49	1791
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**33095**
93. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.01215	3505.83	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.01215	944.68	11
93. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	2.196	11.78	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	1.756	3678.17	6460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	1.756	944.68	1659
93. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.0513	3290.37	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.0513	1267.10	65
93. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.0855	57.12	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	4.498	165.80	746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
93. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.05805	1893.09	110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.05805	944.68	55
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**7558**

1	2	3	4	5	6	7	8
93.10	21-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	4.567	31313.76	143026
93.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	4.5	66.30	298
93.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.0432	26060.52	1126
93.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.1008	26060.52	2627
93.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.00171	32714.52	56
93.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	1.08	196.58	212
93.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.0054	200244.36	1081
93.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.00495	93.00	0
93.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	3.438	675.59	2323
		Итого материалов:				**33499.86**	**150749**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	16051
		НР второго уровня	%	4.24		1937.80	8720
		Накладные расходы	%	--		5504.68	24771
		Сметная прибыль	%	8		3811.25	17151
		Сметная стоимость:				**51451.83**	**231533**
94	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0127**		**158234.72**	**2013**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	85
		Накладные расходы	%	--		6709.15	85
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	168
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**2266**
95	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.0923**		**181230.25**	**16735**
		НР второго уровня	%	4.24		7684.16	710
		Накладные расходы	%	--		7684.16	710
		Сметная прибыль	%	8		15113.15	1396
		Сметная стоимость:				**204027.57**	**18840**
96	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0.0356**		**206783.32**	**7370**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	58	2.067	891.06	1842
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.01283	1079.02	14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**52069.93**	**1856**
96. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.005346	3290.37	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.15	0.005346	1267.10	7
96. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.007484	1893.09	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.21	0.007484	944.68	7
		Итого эксплуатация машин:				**891.10**	**32**
96. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0.03564	154210.74	5496
		Итого материалов:				**154210.74**	**5496**
		НР первого уровня	%	48.5		25253.91	900
		НР второго уровня	%	4.24		9838.38	351
		Накладные расходы	%	--		35092.29	1251
		Сметная прибыль	%	8		19350.05	690
		Сметная стоимость:				**261225.67**	**9310**
97	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.0356**		**103478.16**	**3688**
		НР второго уровня	%	4.24		4387.47	156
		Накладные расходы	%	--		4387.47	156
		Сметная прибыль	%	8		8629.25	308
		Сметная стоимость:				**116494.88**	**4152**
		Каркас плоский К-1					
98	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2309**		**147599.93**	**34087**
		НР второго уровня	%	4.24		6258.24	1445
		Накладные расходы	%	--		6258.24	1445
		Сметная прибыль	%	8		12308.65	2843
		Сметная стоимость:				**166166.82**	**38375**
99	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0713**		**154591.86**	**11019**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	467

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6554.69	467
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	919
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**12405**
100	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0387**		**158234.72**	**6124**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	260
		Накладные расходы	%	--		6709.15	260
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	511
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**6894**
		Каркас плоский К-2					
101	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0209**		**154591.86**	**3228**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	137
		Накладные расходы	%	--		6554.69	137
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	269
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**3634**
102	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0090**		**158234.72**	**1424**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	60
		Накладные расходы	%	--		6709.15	60
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	119
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**1603**
		Монолитный участок МУ-23					
103	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**6.1200**		**42135.91**	**257872**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	50.245	847.32	42574
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	2.554	953.49	2435
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**45009**
103. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.016524	3505.83	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.016524	944.68	16

1	2	3	4	5	6	7	8
103. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	2.986	11.78	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	2.389	3678.17	8786
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	2.389	944.68	2257
103. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.069768	3290.37	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.069768	1267.10	88
103. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.11628	57.12	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	6.118	165.80	1014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
103. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.078948	1893.09	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.078948	944.68	75
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**10279**
103.10	21-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	6.212	31313.76	194515
103.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	6.12	66.30	406
103.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.058752	26060.52	1531
103.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.137088	26060.52	3573
103.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.002326	32714.52	76
103.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	1.469	196.58	289
103.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.007344	200244.36	1471
103.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.006732	93.00	1
103.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	4.676	675.59	3159
		Итого материалов:				**33499.86**	**205019**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	21829
		НР второго уровня	%	4.24		1937.80	11859
		Накладные расходы	%	--		5504.68	33689
		Сметная прибыль	%	8		3811.25	23325
		Сметная стоимость:				**51451.83**	**314885**

1	2	3	4	5	6	7	8
104	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0179**		**158234.72**	**2836**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	120
		Накладные расходы	%	--		6709.15	120
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	236
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**3192**
105	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.1269**		**181230.25**	**23002**
		НР второго уровня	%	4.24		7684.16	975
		Накладные расходы	%	--		7684.16	975
		Сметная прибыль	%	8		15113.15	1918
		Сметная стоимость:				**204027.57**	**25895**
106	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0.0518**		**206783.32**	**10711**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	58	3.004	891.06	2677
106. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.018648	1079.02	20
		Итого оплата труда:				**52069.93**	**2697**
106. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.00777	3290.37	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.15	0.00777	1267.10	10
106. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.010878	1893.09	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.21	0.010878	944.68	10
		Итого эксплуатация машин:				**891.10**	**46**
106. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0.0518	154210.74	7988
		Итого материалов:				**154210.74**	**7988**
		НР первого уровня	%	48.5		25253.91	1308
		НР второго уровня	%	4.24		9838.38	510
		Накладные расходы	%	--		35092.29	1818
		Сметная прибыль	%	8		19350.05	1002
		Сметная стоимость:				**261225.67**	**13531**

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.0518**		**103478.16**	**5360**
		НР второго уровня	%	4.24		4387.47	227
		Накладные расходы	%	--		4387.47	227
		Сметная прибыль	%	8		8629.25	447
		Сметная стоимость:				**116494.88**	**6034**
		Каркас плоский К-1					
108	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.3175**		**147599.93**	**46866**
		НР второго уровня	%	4.24		6258.24	1987
		Накладные расходы	%	--		6258.24	1987
		Сметная прибыль	%	8		12308.65	3908
		Сметная стоимость:				**166166.82**	**52761**
109	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0979**		**154591.86**	**15138**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	642
		Накладные расходы	%	--		6554.69	642
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	1262
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**17042**
110	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0540**		**158234.72**	**8545**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	362
		Накладные расходы	%	--		6709.15	362
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	713
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**9620**
		Каркас плоский К-2					

1	2	3	4	5	6	7	8
111	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0278**		**154591.86**	**4304**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	182
		Накладные расходы	%	--		6554.69	182
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	359
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**4845**
112	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0120**		**158234.72**	**1899**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	81
		Накладные расходы	%	--		6709.15	81
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	158
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**2138**
		Монолитный участок МУ-24					
113	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**5.1800**		**42135.91**	**218264**
113. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	42.528	847.32	36035
113. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	2.162	953.49	2061
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**38096**
113. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.013986	3505.83	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.013986	944.68	13
113. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	2.527	11.78	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	2.022	3678.17	7436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	2.022	944.68	1910
113. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.059052	3290.37	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.059052	1267.10	75
113. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.09842	57.12	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	5.178	165.80	859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
113. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.066822	1893.09	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.066822	944.68	63
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**8700**

1	2	3	4	5	6	7	8
113.10	21-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	5.258	31313.76	164638
113.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	5.18	66.30	343
113.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.049728	26060.52	1296
113.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.116032	26060.52	3024
113.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.001968	32714.52	64
113.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	1.243	196.58	244
113.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.006216	200244.36	1245
113.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.005698	93.00	1
113.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	3.958	675.59	2674
		Итого материалов:				**33499.86**	**173529**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	18476
		НР второго уровня	%	4.24		1937.80	10038
		Накладные расходы	%	--		5504.68	28514
		Сметная прибыль	%	8		3811.25	19742
		Сметная стоимость:				**51451.83**	**266520**
114	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0179**		**158234.72**	**2836**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	120
		Накладные расходы	%	--		6709.15	120
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	236
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**3192**
115	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.1004**		**181230.25**	**18203**
		НР второго уровня	%	4.24		7684.16	772
		Накладные расходы	%	--		7684.16	772

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15113.15	1518
		Сметная стоимость:				**204027.57**	**20493**
116	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0.0458**		**206783.32**	**9475**
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	58	2.658	891.06	2368
116. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.016495	1079.02	18
		Итого оплата труда:				**52069.93**	**2386**
116. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.006873	3290.37	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.15	0.006873	1267.10	9
116. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.009622	1893.09	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.21	0.009622	944.68	9
		Итого эксплуатация машин:				**891.10**	**41**
116. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0.04582	154210.74	7066
		Итого материалов:				**154210.74**	**7066**
		НР первого уровня	%	48.5		25253.91	1157
		НР второго уровня	%	4.24		9838.38	451
		Накладные расходы	%	--		35092.29	1608
		Сметная прибыль	%	8		19350.05	887
		Сметная стоимость:				**261225.67**	**11969**
117	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.0458**		**103478.16**	**4741**
		НР второго уровня	%	4.24		4387.47	201
		Накладные расходы	%	--		4387.47	201
		Сметная прибыль	%	8		8629.25	395
		Сметная стоимость:				**116494.88**	**5338**
		Каркас плоский К-1					
118	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2911**		**147599.93**	**42960**
		НР второго уровня	%	4.24		6258.24	1822
		Накладные расходы	%	--		6258.24	1822
		Сметная прибыль	%	8		12308.65	3583
		Сметная стоимость:				**166166.82**	**48365**

1	2	3	4	5	6	7	8
119	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0898**		**154591.86**	**13876**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	588
		Накладные расходы	%	--		6554.69	588
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	1157
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**15622**
120	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0495**		**158234.72**	**7833**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	332
		Накладные расходы	%	--		6709.15	332
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	653
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**8818**
		Каркас плоский К-2					
121	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0150**		**154591.86**	**2325**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	99
		Накладные расходы	%	--		6554.69	99
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	194
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**2618**
122	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0064**		**158234.72**	**1013**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	43
		Накладные расходы	%	--		6709.15	43
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	84
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**1140**
		Каркас плоский К-3					

1	2	3	4	5	6	7	8
123	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0088**		**154591.86**	**1360**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	58
		Накладные расходы	%	--		6554.69	58
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	113
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**1532**
124	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0040**		**158234.72**	**633**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	27
		Накладные расходы	%	--		6709.15	27
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	53
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**713**
		Монолитный участок МУ-25					
125	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**5.1800**		**42135.91**	**218264**
125. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	42.528	847.32	36035
125. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	2.162	953.49	2061
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**38096**
125. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.013986	3505.83	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.013986	944.68	13
125. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	2.527	11.78	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	2.022	3678.17	7436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	2.022	944.68	1910
125. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.059052	3290.37	194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.059052	1267.10	75
125. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.09842	57.12	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	5.178	165.80	859
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
125. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.066822	1893.09	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.066822	944.68	63
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**8700**

1	2	3	4	5	6	7	8
125.10	21-020101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	5.258	31313.76	164638
125.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	5.18	66.30	343
125.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.049728	26060.52	1296
125.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.116032	26060.52	3024
125.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.001968	32714.52	64
125.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	1.243	196.58	244
125.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.006216	200244.36	1245
125.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.005698	93.00	1
125.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	3.958	675.59	2674
		Итого материалов:				**33499.86**	**173529**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	18476
		НР второго уровня	%	4.24		1937.80	10038
		Накладные расходы	%	--		5504.68	28514
		Сметная прибыль	%	8		3811.25	19742
		Сметная стоимость:				**51451.83**	**266520**
126	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0179**		**158234.72**	**2836**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	120
		Накладные расходы	%	--		6709.15	120
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	236
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**3192**
127	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0.1004**		**181230.25**	**18203**
		НР второго уровня	%	4.24		7684.16	772
		Накладные расходы	%	--		7684.16	772

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15113.15	1518
		Сметная стоимость:				**204027.57**	**20493**
128	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0.0458**		**206783.32**	**9475**
128. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	58	2.658	891.06	2368
128. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.016495	1079.02	18
		Итого оплата труда:				**52069.93**	**2386**
128. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.006873	3290.37	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.15	0.006873	1267.10	9
128. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.009622	1893.09	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.21	0.009622	944.68	9
		Итого эксплуатация машин:				**891.10**	**41**
128. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0.04582	154210.74	7066
		Итого материалов:				**154210.74**	**7066**
		НР первого уровня	%	48.5		25253.91	1157
		НР второго уровня	%	4.24		9838.38	451
		Накладные расходы	%	--		35092.29	1608
		Сметная прибыль	%	8		19350.05	887
		Сметная стоимость:				**261225.67**	**11969**
129	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.0458**		**103478.16**	**4741**
		НР второго уровня	%	4.24		4387.47	201
		Накладные расходы	%	--		4387.47	201
		Сметная прибыль	%	8		8629.25	395
		Сметная стоимость:				**116494.88**	**5338**
		Каркас плоский К-1					
130	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2911**		**147599.93**	**42960**
		НР второго уровня	%	4.24		6258.24	1822
		Накладные расходы	%	--		6258.24	1822
		Сметная прибыль	%	8		12308.65	3583
		Сметная стоимость:				**166166.82**	**48365**

1	2	3	4	5	6	7	8
131	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0898**		**154591.86**	**13876**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	588
		Накладные расходы	%	--		6554.69	588
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	1157
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**15622**
132	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0495**		**158234.72**	**7833**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	332
		Накладные расходы	%	--		6709.15	332
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	653
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**8818**
		Каркас плоский К-2					
133	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0150**		**154591.86**	**2325**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	99
		Накладные расходы	%	--		6554.69	99
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	194
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**2618**
134	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0064**		**158234.72**	**1013**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	43
		Накладные расходы	%	--		6709.15	43
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	84
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**1140**
		Каркас плоский К-3					

1	2	3	4	5	6	7	8
135	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0088**		**154591.86**	**1360**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	58
		Накладные расходы	%	--		6554.69	58
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	113
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**1532**
136	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0040**		**158234.72**	**633**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	27
		Накладные расходы	%	--		6709.15	27
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	53
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**713**
		Перекрытия машинного помещения-3шт лист74					
137	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**11.4000**		**40411.03**	**460686**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	8.21	93.594	847.32	79304
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4173	4.757	953.49	4536
		Итого оплата труда:				**7354.39**	**83840**
137. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0027	0.03078	3505.83	108
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.03078	944.68	29
137. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.4879	5.562	11.78	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.3903	4.449	3678.17	16366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3903	4.449	944.68	4203
137. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0114	0.12996	3290.37	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0114	0.12996	1267.10	165
137. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0.019	0.2166	57.12	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.9996	11.395	165.80	1889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
137. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0129	0.14706	1893.09	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0129	0.14706	944.68	139
		Итого эксплуатация машин:				**1679.55**	**19147**

1	2	3	4	5	6	7	8
137.10	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1.015	11.571	29614.37	342668
137.11	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	11.4	66.30	756
137.12	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0096	0.10944	26060.52	2852
137.13	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0224	0.25536	26060.52	6655
137.14	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00038	0.004332	32714.52	142
137.15	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.24	2.736	196.58	538
137.16	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0012	0.01368	200244.36	2739
137.17	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0011	0.01254	93.00	1
137.18	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0.764	8.71	675.59	5884
		Итого материалов:				**31774.98**	**362235**
		НР первого уровня	%	48.5		3566.88	40662
		НР второго уровня	%	4.24		1864.66	21257
		Накладные расходы	%	--		5431.54	61920
		Сметная прибыль	%	8		3667.41	41808
		Сметная стоимость:				**49509.98**	**564414**
138	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1.0119**		**147599.93**	**149356**
		НР второго уровня	%	4.24		6258.24	6333
		Накладные расходы	%	--		6258.24	6333
		Сметная прибыль	%	8		12308.65	12455
		Сметная стоимость:				**166166.82**	**168144**
139	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.3951**		**154591.86**	**61079**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	2590
		Накладные расходы	%	--		6554.69	2590

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	5094
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**68763**
140	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0636**		**154591.86**	**9832**
		НР второго уровня	%	4.24		6554.69	417
		Накладные расходы	%	--		6554.69	417
		Сметная прибыль	%	8		12891.72	820
		Сметная стоимость:				**174038.28**	**11069**
141	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0285**		**158234.72**	**4505**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	191
		Накладные расходы	%	--		6709.15	191
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	376
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**5072**
142	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0.0542**		**206783.32**	**11197**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	58	3.141	891.06	2799
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.019494	1079.02	21
		Итого оплата труда:				**52069.93**	**2820**
142. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.008122	3290.37	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.15	0.008122	1267.10	10
142. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.011372	1893.09	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.21	0.011372	944.68	11
		Итого эксплуатация машин:				**891.10**	**48**
142. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0.05415	154210.74	8351
		Итого материалов:				**154210.74**	**8351**
		НР первого уровня	%	48.5		25253.91	1367
		НР второго уровня	%	4.24		9838.38	533
		Накладные расходы	%	--		35092.29	1900
		Сметная прибыль	%	8		19350.05	1048
		Сметная стоимость:				**261225.67**	**14145**

1	2	3	4	5	6	7	8
143	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0.0064**		**331531.72**	**2128**
143. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	198	1.271	891.06	1133
143. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.002311	1079.01	2
		Итого оплата труда:				**176818.33**	**1135**
143. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.000963	3290.37	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.15	0.000963	1267.10	1
143. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.001348	1893.09	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.21	0.001348	944.68	1
		Итого эксплуатация машин:				**891.10**	**6**
143. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0.00642	154210.74	990
		Итого материалов:				**154210.74**	**990**
		НР первого уровня	%	48.5		85756.89	551
		НР второго уровня	%	4.24		17693.04	114
		Накладные расходы	%	--		103449.93	664
		Сметная прибыль	%	8		34798.53	223
		Сметная стоимость:				**469780.18**	**3016**
144	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0.0606**		**103478.16**	**6268**
		НР второго уровня	%	4.24		4387.47	266
		Накладные расходы	%	--		4387.47	266
		Сметная прибыль	%	8		8629.25	523
		Сметная стоимость:				**116494.88**	**7056**
145	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков люка. Монтаж**	**т конструкций**	**0.1911**		**64815.38**	**12388**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	56.5	10.799	858.61	9272
145. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3.608	0.689597	1095.49	755
		Итого оплата труда:				**52463.99**	**10027**
145. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.019113	296.12	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
145. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.12	0.022936	3290.37	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.12	0.022936	1267.10	29

1	2	3	4	5	6	7	8
145. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3.21	0.613527	4106.02	2519
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3.21	0.613527	1087.90	667
145. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.088	0.016819	5630.55	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.088	0.016819	1463.94	25
145. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.036315	1893.09	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.19	0.036315	944.68	34
145. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	0.27905	17.05	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14484.85**	**2768**
145. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.005734	66.30	0
145.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.003574	2742.30	10
145.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	3.8E-05	327520.00	13
145.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00103	0.000197	33053.57	7
145.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00044	8.4E-05	381819.66	32
145.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.001911	196.58	0
145.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.2	0.229356	296.29	68
145.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.36	0.068807	91.11	6
145.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	1.9E-05	1774323.66	34
145.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00044	8.4E-05	200244.36	17
145.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	5.9E-05	302271.47	18
145.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000115	376950.05	43
145.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.000371	269341.86	100
		Итого материалов:				**1819.07**	**348**
		НР первого уровня	%	60.9		31950.57	6107

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.24		4102.88	784
		Накладные расходы	%	--		36053.45	6891
		Сметная прибыль	%	8		8069.51	1542
		Сметная стоимость:				**108938.34**	**20821**
146	**11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление люка . Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0.1911**		**118539.60**	**22656**
146. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	91	17.393	944.68	16431
146. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	7.34	1.403	1208.24	1695
		Итого оплата труда:				**94834.35**	**18126**
146. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.3	0.057339	10.77	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	6	1.147	3473.70	3984
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6	1.147	1267.10	1453
146. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1.1	0.210243	23.35	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 6	34-010304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0.84	0.160549	1125.73	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.84	0.160549	944.68	152
146. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	27.3	5.218	165.80	865
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
146. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.5	0.095565	2393.83	229
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.5	0.095565	944.68	90
146. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1	0.19113	17.05	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27557.03**	**5267**
146.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2.6	0.496938	296.29	147
146.11	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.5	0.095565	91.11	9
146.12	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0215	0.004109	195385.08	803
		Итого материалов:				**5016.69**	**959**
		НР первого уровня	%	60.9		57754.12	11039
		НР второго уровня	%	4.24		7474.85	1429
		Накладные расходы	%	--		65228.97	12467
		Сметная прибыль	%	8		14701.49	2810
		Сметная стоимость:				**198470.06**	**37934**

1	2	3	4	5	6	7	8
147	**11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0.1911**		**5380.04**	**1028**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,7=1213,48)	чел-ч	2.96	0.565745	1213.48	687
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002	0.000382	944.65	0
		Итого оплата труда:				**3593.79**	**687**
147. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.87	0.548543	296.12	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.08	0.01529	23.35	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.35	0.066895	166.57	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
147. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.000382	1893.09	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	0.000382	944.68	0
		Итого эксплуатация машин:				**913.82**	**175**
147. 7	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0042	0.000803	208172.82	167
		Итого материалов:				**874.33**	**167**
		НР первого уровня	%	60.9		2188.62	418
		НР второго уровня	%	4.24		320.91	61
		Накладные расходы	%	--		2509.53	480
		Сметная прибыль	%	8		631.17	121
		Сметная стоимость:				**8520.74**	**1629**
148	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0.1911**		**257884.63**	**49289**
		НР второго уровня	%	4.24		10934.31	2090
		Накладные расходы	%	--		10934.31	2090
		Сметная прибыль	%	8		21505.52	4110
		Сметная стоимость:				**290324.45**	**55490**
149	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5.5428**		**126.40**	**701**
149. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1044,87)	чел-ч	0.059	0.327023	1044.87	342
149. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.001109	1889.40	2
		Итого оплата труда:				**62.03**	**344**
149. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.001109	3505.83	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.001109	944.68	1

1	2	3	4	5	6	7	8
149. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.001109	35.69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
149. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.001109	1893.09	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.001109	944.68	1
149. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0224	0.124158	46.28	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2.12**	**12**
149. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	3E-05	0.000166	273897.54	46
149. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.000998	302271.47	302
		Итого материалов:				**62.63**	**347**
		НР первого уровня	%	54.2		33.62	186
		НР второго уровня	%	4.24		6.78	38
		Накладные расходы	%	--		40.40	224
		Сметная прибыль	%	8		13.34	74
		Сметная стоимость:				**180.14**	**998**
150	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5.5428**		**110.42**	**612**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0.0426	0.236122	891.06	210
150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.001109	1889.40	2
		Итого оплата труда:				**38.34**	**212**
150. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.001109	3505.83	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.001109	944.68	1
150. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.001109	35.69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
150. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.001109	1893.09	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.001109	944.68	1
150. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.013	0.072056	46.28	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**9**
150. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	2.8E-05	0.000155	339590.38	53
150. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.00018	0.000998	340355.81	340
		Итого материалов:				**70.77**	**392**
		НР первого уровня	%	54.2		20.78	115
		НР второго уровня	%	4.24		5.56	31
		Накладные расходы	%	--		26.34	146
		Сметная прибыль	%	8		10.94	61
		Сметная стоимость:				**147.70**	**819**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**14016611**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13931249**
Материалы -			Тенге				**3711937**
Всего заработная плата -			Тенге				**1122866**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1895368**
Местные материалы -			Тенге				**6995215**
Накладные расходы -			Тенге				**1207643**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**591863**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**615780**
Сметная прибыль -			Тенге				**1211111**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16350003**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1279**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1122866**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**85362**
Материалы -			Тенге				**1474**
Всего заработная плата -			Тенге				**28840**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**49289**
Накладные расходы -			Тенге				**21928**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**17564**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**4364**
Сметная прибыль -			Тенге				**8583**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**115873**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**31**
Сметная заработная плата -			Тенге				**28840**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**16465876**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1310**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1151707**
РАЗДЕЛ 5.Стены							
151	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**164.0000**		**51770.11**	**8490298**
151. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	20.04	3286.56	944.68	3104748
151. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.69	113.16	944.68	106900
		Итого оплата труда:				**19583.22**	**3211647**
151. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0.72	118.08	72.16	8521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
151. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.7	114.8	477.34	54799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
151. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.69	113.16	1893.09	214222

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.69	113.16	944.68	106900
		Итого эксплуатация машин:				**1692.33**	**277541**
151. 6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.05	8.2	24465.24	200615
151. 7	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	0.97	159.08	15685.05	2495178
151. 8	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0.12	19.68	111206.13	2188537
151. 9	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	328	298.62	97947
151.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3.9	639.6	196.58	125733
		Итого материалов:				**31146.40**	**5108009**
		НР первого уровня	%	55.3		10829.52	1776041
		НР второго уровня	%	4.24		2654.22	435293
		Накладные расходы	%	--		13483.74	2211334
		Сметная прибыль	%	8		5220.31	856131
		Сметная стоимость:				**70474.16**	**11557763**
152	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (ограждение лоджии)**	**м3 кладки**	**171.5256**		**23594.61**	**4047080**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	4.54	778.726	815.57	635106
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.4	68.61	944.68	64815
		Итого оплата труда:				**4080.56**	**699920**
152. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.4	68.61	3678.17	252360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.4	68.61	944.68	64814
		Итого эксплуатация машин:				**1471.27**	**252360**
152. 4	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.216	37.05	29718.04	1101039
152. 5	21-030102-0502	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0.2926	50.188	40973.08	2056373
152. 6	21-070201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.0005	0.085763	17490.47	1500
152. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.044	7.547	93.00	702
		Итого материалов:				**18420.66**	**3159614**
		НР первого уровня	%	50.8		2072.92	355560
		НР второго уровня	%	4.24		1088.30	186672
		Накладные расходы	%	--		3161.23	542232
		Сметная прибыль	%	8		2140.47	367145
		Сметная стоимость:				**28896.31**	**4956457**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**12537378**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**12537378**
Материалы -			Тенге				**8267624**
Всего заработная плата -			Тенге				**3911568**
Накладные расходы -			Тенге				**2753565**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**2131601**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**621964**
Сметная прибыль -			Тенге				**1223275**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16514219**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4247**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3911568**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**16514219**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**4247**
Сметная заработная плата -			Тенге				**3911568**
РАЗДЕЛ 6.Перемычки							
Перемычки 1 этажа лист39							
153	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**92.3679**		**126.40**	**11675**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1044,87)	чел-ч	0.059	5.45	1044.87	5694
153. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.018474	1889.36	35
		Итого оплата труда:				**62.03**	**5729**
153. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.018474	3505.83	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.018474	944.68	17
153. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.018474	35.69	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
153. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.018474	1893.09	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.018474	944.68	17
153. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0224	2.069	46.28	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2.12**	**196**
153. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	3E-05	0.002771	273897.54	759
153. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.016626	302271.47	5026
		Итого материалов:				**62.63**	**5785**
		НР первого уровня	%	54.2		33.62	3105
		НР второго уровня	%	4.24		6.78	627
		Накладные расходы	%	--		40.40	3732

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		13.34	1233
		Сметная стоимость:				**180.14**	**16639**
154	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**92.3679**		**110.42**	**10199**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0.0426	3.935	891.06	3506
154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.018474	1889.36	35
		Итого оплата труда:				**38.34**	**3541**
154. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.018474	3505.83	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.018474	944.68	17
154. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.018474	35.69	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
154. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.018474	1893.09	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.018474	944.68	17
154. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.013	1.201	46.28	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**156**
154. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	2.8E-05	0.002586	339590.38	878
154. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.00018	0.016626	340355.81	5659
		Итого материалов:				**70.77**	**6537**
		НР первого уровня	%	54.2		20.78	1919
		НР второго уровня	%	4.24		5.56	514
		Накладные расходы	%	--		26.34	2433
		Сметная прибыль	%	8		10.94	1011
		Сметная стоимость:				**147.70**	**13643**
					Перемычки 2-3 этажа лист 41		
155	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**209.8991**		**126.40**	**26531**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1044,87)	чел-ч	0.059	12.384	1044.87	12940
155. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.04198	1889.36	79
		Итого оплата труда:				**62.03**	**13019**
155. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.04198	3505.83	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.04198	944.68	40
155. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.04198	35.69	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
155. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.04198	1893.09	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.04198	944.68	40

1	2	3	4	5	6	7	8
155. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0224	4.702	46.28	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2.12**	**446**
155. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	3E-05	0.006297	273897.54	1725
155. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.037782	302271.47	11420
		Итого материалов:				**62.63**	**13145**
		НР первого уровня	%	54.2		33.62	7056
		НР второго уровня	%	4.24		6.78	1424
		Накладные расходы	%	--		40.40	8480
		Сметная прибыль	%	8		13.34	2801
		Сметная стоимость:				**180.14**	**37812**
156	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**209.8991**		**110.42**	**23177**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0.0426	8.942	891.06	7968
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.04198	1889.36	79
		Итого оплата труда:				**38.34**	**8047**
156. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.04198	3505.83	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.04198	944.68	40
156. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.04198	35.69	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
156. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.04198	1893.09	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.04198	944.68	40
156. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.013	2.729	46.28	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**354**
156. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	2.8E-05	0.005877	339590.38	1996
156. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.00018	0.037782	340355.81	12859
		Итого материалов:				**70.77**	**14855**
		НР первого уровня	%	54.2		20.78	4361
		НР второго уровня	%	4.24		5.56	1168
		Накладные расходы	%	--		26.34	5529
		Сметная прибыль	%	8		10.94	2296
		Сметная стоимость:				**147.70**	**31003**
				Перемычки 4-5 этажа лист43			
157	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**209.8991**		**126.40**	**26531**

1	2	3	4	5	6	7	8
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1044,87)	чел-ч	0.059	12.384	1044.87	12940
157. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.04198	1889.36	79
		Итого оплата труда:				**62.03**	**13019**
157. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.04198	3505.83	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.04198	944.68	40
157. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.04198	35.69	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
157. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.04198	1893.09	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.04198	944.68	40
157. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0224	4.702	46.28	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2.12**	**446**
157. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	3E-05	0.006297	273897.54	1725
157. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.037782	302271.47	11420
		Итого материалов:				**62.63**	**13145**
		НР первого уровня	%	54.2		33.62	7056
		НР второго уровня	%	4.24		6.78	1424
		Накладные расходы	%	--		40.40	8480
		Сметная прибыль	%	8		13.34	2801
		Сметная стоимость:				**180.14**	**37812**
158	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**209.8991**		**110.42**	**23177**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0.0426	8.942	891.06	7968
158. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.04198	1889.36	79
		Итого оплата труда:				**38.34**	**8047**
158. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.04198	3505.83	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.04198	944.68	40
158. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.04198	35.69	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
158. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.04198	1893.09	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.04198	944.68	40
158. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.013	2.729	46.28	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**354**
158. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	2.8E-05	0.005877	339590.38	1996
158. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.00018	0.037782	340355.81	12859
		Итого материалов:				**70.77**	**14855**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР первого уровня	%	54.2		20.78	4361
		НР второго уровня	%	4.24		5.56	1168
		Накладные расходы	%	--		26.34	5529
		Сметная прибыль	%	8		10.94	2296
		Сметная стоимость:				**147.70**	**31003**
				Перемычки 6 этажа лист 45			
159	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**104.9496**		**126.40**	**13265**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1044,87)	чел-ч	0.059	6.192	1044.87	6470
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.02099	1889.36	40
		Итого оплата труда:				**62.03**	**6510**
159. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.02099	3505.83	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.02099	944.68	20
159. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.02099	35.69	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
159. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.02099	1893.09	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.02099	944.68	20
159. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0224	2.351	46.28	109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2.12**	**223**
159. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	3E-05	0.003148	273897.54	862
159. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.018891	302271.47	5710
		Итого материалов:				**62.63**	**6573**
		НР первого уровня	%	54.2		33.62	3528
		НР второго уровня	%	4.24		6.78	712
		Накладные расходы	%	--		40.40	4240
		Сметная прибыль	%	8		13.34	1400
		Сметная стоимость:				**180.14**	**18906**
160	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**104.9496**		**110.42**	**11589**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0.0426	4.471	891.06	3984
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.02099	1889.36	40
		Итого оплата труда:				**38.34**	**4023**
160. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.02099	3505.83	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.02099	944.68	20
160. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.02099	35.69	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
160. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.02099	1893.09	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.02099	944.68	20
160. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.013	1.364	46.28	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**177**
160. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	2.8E-05	0.002939	339590.38	998
160. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.00018	0.018891	340355.81	6430
		Итого материалов:				**70.77**	**7428**
		НР первого уровня	%	54.2		20.78	2181
		НР второго уровня	%	4.24		5.56	584
		Накладные расходы	%	--		26.34	2765
		Сметная прибыль	%	8		10.94	1148
		Сметная стоимость:				**147.70**	**15501**
					Перемычки 7-9 этажа лист 47		
161	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**909.8225**		**126.40**	**114999**
161. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1044,87)	чел-ч	0.059	53.68	1044.87	56088
161. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.181964	1889.36	344
		Итого оплата труда:				**62.03**	**56432**
161. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.181964	3505.83	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.181964	944.68	172
161. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.181964	35.69	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
161. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.181964	1893.09	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.181964	944.68	172
161. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0224	20.38	46.28	943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2.12**	**1932**
161. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	3E-05	0.027295	273897.54	7476
161. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.163768	302271.47	49502
		Итого материалов:				**62.63**	**56978**
		НР первого уровня	%	54.2		33.62	30586
		НР второго уровня	%	4.24		6.78	6173
		Накладные расходы	%	--		40.40	36759
		Сметная прибыль	%	8		13.34	12141
		Сметная стоимость:				**180.14**	**163898**

1	2	3	4	5	6	7	8
162	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**909.8225**		**110.42**	**100463**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0.0426	38.758	891.06	34536
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.181964	1889.36	344
		Итого оплата труда:				**38.34**	**34880**
162. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.181964	3505.83	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.181964	944.68	172
162. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.181964	35.69	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
162. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.181964	1893.09	344
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.181964	944.68	172
162. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.013	11.828	46.28	547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**1536**
162. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	2.8E-05	0.025475	339590.38	8651
162. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.00018	0.163768	340355.81	55739
		Итого материалов:				**70.77**	**64390**
		НР первого уровня	%	54.2		20.78	18905
		НР второго уровня	%	4.24		5.56	5061
		Накладные расходы	%	--		26.34	23966
		Сметная прибыль	%	8		10.94	9954
		Сметная стоимость:				**147.70**	**134383**
					Перемычки чердака лист 51		
163	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	**шт**	**81.0000**		**350.90**	**28423**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0.148	11.988	858.61	10293
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.043	3.483	944.68	3290
		Итого оплата труда:				**167.70**	**13583**
163. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0412	3.337	3678.17	12275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0412	3.337	944.68	3152
163. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0018	0.1458	1893.09	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.1458	944.68	138
		Итого эксплуатация машин:				**154.95**	**12551**
163. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0025	0.2025	27550.04	5579
		Итого материалов:				**68.88**	**5579**
		НР первого уровня	%	62.1		104.14	8435
		НР второго уровня	%	4.24		19.29	1563

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		123.43	9998
		Сметная прибыль	%	8		37.95	3074
		Сметная стоимость:				**512.28**	**41494**
164	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/**	**м3**	**2.4720**		**66414.96**	**164178**
		НР второго уровня	%	4.24		2815.99	6961
		Накладные расходы	%	--		2815.99	6961
		Сметная прибыль	%	8		5538.48	13691
		Сметная стоимость:				**74769.43**	**184830**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**554205**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**554205**
Материалы -			Тенге				**209270**
Всего заработная плата -			Тенге				**166830**
Местные материалы -			Тенге				**164178**
Накладные расходы -			Тенге				**118873**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**91495**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**27378**
Сметная прибыль -			Тенге				**53846**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**726924**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**171**
Сметная заработная плата -			Тенге				**166830**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**726924**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**171**
Сметная заработная плата -			Тенге				**166830**
РАЗДЕЛ 7.Чердачное перекрытие							
165	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	**м2**	**1560.0000**		**583.56**	**910358**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0.155	241.8	922.81	223135
165. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0028	4.368	1025.29	4478
		Итого оплата труда:				**145.91**	**227614**
165. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0011	1.716	3678.17	6312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0011	1.716	944.68	1621
165. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	1.092	3290.37	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0007	1.092	1267.10	1384
165. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0181	28.236	477.34	13478

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
165. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	1.56	1893.09	2953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	1.56	944.68	1474
		Итого эксплуатация машин:				**16.88**	**26336**
165. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.1	1716	153.00	262548
165. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1.96	3057.6	100.88	308451
165. 9	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00025	0.39	107727.12	42014
165.10	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.0006	0.936	51147.90	47874
		Итого материалов:				**423.65**	**660887**
		НР первого уровня	%	56.4		82.29	128374
		НР второго уровня	%	4.24		28.23	44042
		Накладные расходы	%	--		110.52	172417
		Сметная прибыль	%	8		55.53	86622
		Сметная стоимость:				**749.61**	**1169397**
166	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1560.0000**		**669.35**	**1044181**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0.403	628.68	934.10	587250
166. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0083	12.948	1022.37	13238
		Итого оплата труда:				**384.93**	**600488**
166. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0035	5.46	3678.17	20083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0035	5.46	944.68	5158
166. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.002	3.12	3290.37	10266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	3.12	1267.10	3953
166. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0184	28.704	477.34	13702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
166. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0028	4.368	1893.09	8269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	4.368	944.68	4126
		Итого эксплуатация машин:				**33.54**	**52319**
166. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2.01	3135.6	100.88	316319
166. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00025	0.39	107727.12	42014
166. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00058	0.9048	51147.90	46279
		Итого материалов:				**259.37**	**404612**
		НР первого уровня	%	56.4		217.10	338675
		НР второго уровня	%	4.24		37.59	58633

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		254.68	397308
		Сметная прибыль	%	8		73.92	115319
		Сметная стоимость:				**997.95**	**1556808**
167	**11-120101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1560.0000**		**526.84**	**821869**
167. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0.312	486.72	934.10	454645
167. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0083	12.948	1022.37	13238
		Итого оплата труда:				**299.92**	**467883**
167. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0035	5.46	3678.17	20083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0035	5.46	944.68	5158
167. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.002	3.12	3290.37	10266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	3.12	1267.10	3953
167. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0165	25.74	477.34	12287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
167. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0028	4.368	1893.09	8269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	4.368	944.68	4126
		Итого эксплуатация машин:				**32.63**	**50905**
167. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2.01	3135.6	100.88	316319
		Итого материалов:				**202.77**	**316319**
		НР первого уровня	%	56.4		169.16	263886
		НР второго уровня	%	4.24		29.51	46036
		Накладные расходы	%	--		198.67	309922
		Сметная прибыль	%	8		58.04	90543
		Сметная стоимость:				**783.55**	**1222334**
168	**21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**128.5440**		**15685.05**	**2016219**
		НР второго уровня	%	4.24		665.05	85488
		Накладные расходы	%	--		665.05	85488
		Сметная прибыль	%	8		1308.01	168137
		Сметная стоимость:				**17658.10**	**2269843**
169	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм раствор М100 общ 40мм**	**м2**	**1560.0000**		**861.03**	**1343201**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0.243	379.08	765.48	290178
169. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0194	30.264	944.68	28590

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**204.34**	**318768**
169. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0126	19.656	3505.83	68911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0126	19.656	944.68	18569
169. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0.0236	36.816	146.02	5376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
169. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0068	10.608	3678.17	39018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0068	10.608	944.68	10021
		Итого эксплуатация машин:				**72.63**	**113304**
169. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.0306	47.736	5573.71	266067
169. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0153	23.868	27550.04	657564
169. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0.044	68.64	153.00	10502
169. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0385	60.06	93.00	5586
		Итого материалов:				**602.38**	**939718**
		НР первого уровня	%	56.4		115.25	179785
		НР второго уровня	%	4.24		41.39	64575
		Накладные расходы	%	--		156.64	244360
		Сметная прибыль	%	8		81.41	127005
		Сметная стоимость:				**1099.08**	**1714566**
170	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25**	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек раствор М100**	**м2**	**1560.0000**		**746.47**	**1164499**
170. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0.0225	35.1	765.48	26868
170. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.468	23617.00	11053
		Итого оплата труда:				**24.31**	**37921**
170. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.005	7.8	3505.83	27345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005	7.8	944.68	7369
170. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0025	3.9	3678.17	14345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0025	3.9	944.68	3684
		Итого эксплуатация машин:				**26.72**	**41690**
170. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0255	39.78	27550.04	1095941
		Итого материалов:				**702.53**	**1095941**
		НР первого уровня	%	56.4		13.71	21388
		НР второго уровня	%	4.24		32.23	50282
		Накладные расходы	%	--		45.94	71669
		Сметная прибыль	%	8		63.39	98893
		Сметная стоимость:				**855.81**	**1335062**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**7300328**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7300328**
Материалы -			Тенге				**3417477**
Всего заработная плата -			Тенге				**1652673**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**2016219**
Накладные расходы -			Тенге				**1281163**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**932108**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**349055**
Сметная прибыль -			Тенге				**686519**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9268010**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1832**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1652673**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**9268010**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1832**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1652673**
РАЗДЕЛ 8.Кровля							
Тип1 лист76,26							
171	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	**м2**	**1560.0000**		**583.56**	**910358**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0.155	241.8	922.81	223135
171. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0028	4.368	1025.29	4478
		Итого оплата труда:				**145.91**	**227614**
171. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0011	1.716	3678.17	6312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0011	1.716	944.68	1621
171. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	1.092	3290.37	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0007	1.092	1267.10	1384
171. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0181	28.236	477.34	13478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
171. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	1.56	1893.09	2953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	1.56	944.68	1474
		Итого эксплуатация машин:				**16.88**	**26336**
171. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.1	1716	153.00	262548
171. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1.96	3057.6	100.88	308451
171. 9	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00025	0.39	107727.12	42014
171.10	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.0006	0.936	51147.90	47874

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**423.65**	**660887**
		НР первого уровня	%	56.4		82.29	128374
		НР второго уровня	%	4.24		28.23	44042
		Накладные расходы	%	--		110.52	172417
		Сметная прибыль	%	8		55.53	86622
		Сметная стоимость:				**749.61**	**1169397**
172	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1560.0000**		**669.35**	**1044181**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0.403	628.68	934.10	587250
172. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0083	12.948	1022.37	13238
		Итого оплата труда:				**384.93**	**600488**
172. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0035	5.46	3678.17	20083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0035	5.46	944.68	5158
172. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.002	3.12	3290.37	10266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	3.12	1267.10	3953
172. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0184	28.704	477.34	13702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
172. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0028	4.368	1893.09	8269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	4.368	944.68	4126
		Итого эксплуатация машин:				**33.54**	**52319**
172. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2.01	3135.6	100.88	316319
172. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00025	0.39	107727.12	42014
172. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00058	0.9048	51147.90	46279
		Итого материалов:				**259.37**	**404612**
		НР первого уровня	%	56.4		217.10	338675
		НР второго уровня	%	4.24		37.59	58633
		Накладные расходы	%	--		254.68	397308
		Сметная прибыль	%	8		73.92	115319
		Сметная стоимость:				**997.95**	**1556808**
173	**11-120101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1560.0000**		**526.84**	**821869**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0.312	486.72	934.10	454645
173. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0083	12.948	1022.37	13238
		Итого оплата труда:				**299.92**	**467883**
173. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0035	5.46	3678.17	20083

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0035	5.46	944.68	5158
173. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.002	3.12	3290.37	10266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	3.12	1267.10	3953
173. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0165	25.74	477.34	12287
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
173. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0028	4.368	1893.09	8269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	4.368	944.68	4126
		Итого эксплуатация машин:				**32.63**	**50905**
173. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2.01	3135.6	100.88	316319
		Итого материалов:				**202.77**	**316319**
		НР первого уровня	%	56.4		169.16	263886
		НР второго уровня	%	4.24		29.51	46036
		Накладные расходы	%	--		198.67	309922
		Сметная прибыль	%	8		58.04	90543
		Сметная стоимость:				**783.55**	**1222334**
174	**21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**241.0200**		**30003.35**	**7231407**
		НР второго уровня	%	4.24		1272.14	306612
		Накладные расходы	%	--		1272.14	306612
		Сметная прибыль	%	8		2502.04	603042
		Сметная стоимость:				**33777.53**	**8141061**
175	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство пароизоляции из пергамина в один слой**	**м2**	**1560.0000**		**265.08**	**413527**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0.155	241.8	922.81	223135
175. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0028	4.368	1025.29	4478
		Итого оплата труда:				**145.91**	**227614**
175. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0011	1.716	3678.17	6312
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0011	1.716	944.68	1621
175. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	1.092	3290.37	3593
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0007	1.092	1267.10	1384
175. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0181	28.236	477.34	13478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
175. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	1.56	1893.09	2953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	1.56	944.68	1474
		Итого эксплуатация машин:				**16.88**	**26336**
175. 7	21-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1.1	1716	71.12	122042

1	2	3	4	5	6	7	8
175. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00025	0.39	107727.12	42014
		Итого материалов:				**105.16**	**164055**
		НР первого уровня	%	56.4		82.29	128374
		НР второго уровня	%	4.24		14.73	22977
		Накладные расходы	%	--		97.02	151351
		Сметная прибыль	%	8		28.97	45190
		Сметная стоимость:				**391.07**	**610068**
176	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм раствор М100 общ 40мм**	**м2**	**1560.0000**		**861.03**	**1343201**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0.243	379.08	765.48	290178
176. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0194	30.264	944.68	28590
		Итого оплата труда:				**204.34**	**318768**
176. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0126	19.656	3505.83	68911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0126	19.656	944.68	18569
176. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0.0236	36.816	146.02	5376
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
176. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0068	10.608	3678.17	39018
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0068	10.608	944.68	10021
		Итого эксплуатация машин:				**72.63**	**113304**
176. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.0306	47.736	5573.71	266067
176. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0153	23.868	27550.04	657564
176. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0.044	68.64	153.00	10502
176. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0385	60.06	93.00	5586
		Итого материалов:				**602.38**	**939718**
		НР первого уровня	%	56.4		115.25	179785
		НР второго уровня	%	4.24		41.39	64575
		Накладные расходы	%	--		156.64	244360
		Сметная прибыль	%	8		81.41	127005
		Сметная стоимость:				**1099.08**	**1714566**
177	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25**	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек раствор М100**	**м2**	**1560.0000**		**746.47**	**1164499**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0.0225	35.1	765.48	26868
177. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.468	23617.00	11053
		Итого оплата труда:				**24.31**	**37921**
177. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.005	7.8	3505.83	27345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005	7.8	944.68	7369

1	2	3	4	5	6	7	8
177. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0025	3.9	3678.17	14345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0025	3.9	944.68	3684
		Итого эксплуатация машин:				**26.72**	**41690**
177. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0255	39.78	27550.04	1095941
		Итого материалов:				**702.53**	**1095941**
		НР первого уровня	%	56.4		13.71	21388
		НР второго уровня	%	4.24		32.23	50282
		Накладные расходы	%	--		45.94	71669
		Сметная прибыль	%	8		63.39	98893
		Сметная стоимость:				**855.81**	**1335062**
178	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**5.2720**		**11055.53**	**58285**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	11.6	61.155	869.19	53155
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.38	2.003	1080.44	2165
		Итого оплата труда:				**10493.17**	**55320**
178. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.16	0.84352	3290.37	2775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.16	0.84352	1267.10	1069
178. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.22	1.16	1893.09	2196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.22	1.16	944.68	1096
		Итого эксплуатация машин:				**942.94**	**4971**
178. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.28	1.476	107.10	158
		Итого материалов:				**29.99**	**158**
		НР первого уровня	%	48.5		5089.19	26830
		НР второго уровня	%	4.24		684.54	3609
		Накладные расходы	%	--		5773.72	30439
		Сметная прибыль	%	8		1346.34	7098
		Сметная стоимость:				**18175.59**	**95822**
179	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**5.2720**		**181230.25**	**955446**
		НР второго уровня	%	4.24		7684.16	40511
		Накладные расходы	%	--		7684.16	40511
		Сметная прибыль	%	8		15113.15	79677
		Сметная стоимость:				**204027.57**	**1075633**

1	2	3	4	5	6	7	8
180	**11-120101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя("нижний слой Унифлекс ЭПВ Вент",верхний слой "Техноэласт ЭКП")**	**м2**	**1560.0000**		**986.21**	**1538487**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0.138	215.28	922.81	198663
180. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0029	4.524	1000.27	4525
		Итого оплата труда:				**130.25**	**203188**
180. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0015	2.34	3678.17	8607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0015	2.34	944.68	2211
180. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0005	0.78	3290.37	2566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0.78	1267.10	988
180. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0009	1.404	1893.09	2658
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0009	1.404	944.68	1326
180. 6	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0.048	74.88	17.72	1327
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9.72**	**15158**
180. 7	21-100401-0301	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	1.15	1794	322.18	577991
180. 8	21-100401-0302	Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ 10923-93	м2	1.13	1762.8	418.01	736868
180. 9	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.069	107.64	91.11	9807
		Итого материалов:				**849.14**	**1324666**
		НР первого уровня	%	56.4		73.46	114598
		НР второго уровня	%	4.24		44.93	70091
		Накладные расходы	%	--		118.39	184689
		Сметная прибыль	%	8		88.37	137854
		Сметная стоимость:				**1192.97**	**1861029**
181	**11-120101-0105 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя("нижний слой Унифлекс ЭПВ Вент",верхний слой "Техноэласт ЭКП") (усилинный защитный слой кровли)**	**м2**	**230.0000**		**986.21**	**226828**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0.138	31.74	922.81	29290
181. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0029	0.667	1000.27	667
		Итого оплата труда:				**130.25**	**29957**
181. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0015	0.345	3678.17	1269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0015	0.345	944.68	326
181. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0005	0.115	3290.37	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0.115	1267.10	146
181. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0009	0.207	1893.09	392
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0009	0.207	944.68	196
181. 6	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0.048	11.04	17.72	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**9.72**	**2235**
181. 7	21-100401-0301	Рубероид наплавляемый РК-420-1,0 ГОСТ 10923-93	м2	1.15	264.5	322.18	85217

1	2	3	4	5	6	7	8
181. 8	21-100401-0302	Рубероид наплавляемый РК-500-2,0 ГОСТ 10923-93	м2	1.13	259.9	418.01	108641
181. 9	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.069	15.87	91.11	1446
		Итого материалов:				**849.14**	**195303**
		НР первого уровня	%	56.4		73.46	16896
		НР второго уровня	%	4.24		44.93	10334
		Накладные расходы	%	--		118.39	27230
		Сметная прибыль	%	8		88.37	20325
		Сметная стоимость:				**1192.97**	**274383**
182	**11-200701-0408 РСНБ РК 2015**	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали размерами4100х2500мм**	**шт**	**3.0000**		**12966.26**	**38899**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=869,19)	чел-ч	3.192	9.576	869.19	8323
182. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.042	0.126	1025.28	129
		Итого оплата труда:				**2817.52**	**8453**
182. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0105	0.0315	3290.37	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0105	0.0315	1267.10	40
182. 4	31-050402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.798	2.394	65.54	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.21	0.63	165.80	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
182. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0315	0.0945	1893.09	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0315	0.0945	944.68	89
		Итого эксплуатация машин:				**181.30**	**544**
182. 7	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00071	0.00213	381819.66	813
182. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0002	0.0006	195385.08	117
182. 9	23-050301-0909	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП1000Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 4000 мм	шт.	1	3	9700.34	29101
		Итого материалов:				**10010.51**	**30032**
		НР первого уровня	%	60.4		1701.78	5105
		НР второго уровня	%	4.24		621.93	1866
		Накладные расходы	%	--		2323.70	6971
		Сметная прибыль	%	8		1223.20	3670
		Сметная стоимость:				**16513.17**	**49539**
183	**11-070512-0109 РСНБ РК 2015**	**Установка плит парапета массой до 0,5 т**	**шт**	**286.0000**		**1254.66**	**358834**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	0.389	111.254	901.65	100312
183. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.2186	62.52	944.68	59061
		Итого оплата труда:				**557.25**	**159373**
183. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.077	22.022	3678.17	81001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.077	22.022	944.68	20804
183. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.1416	40.498	1893.09	76666

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1416	40.498	944.68	38258
		Итого эксплуатация машин:				**551.28**	**157666**
183. 5	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0128	3.661	27550.04	100855
		Итого материалов:				**352.64**	**100855**
		НР первого уровня	%	62.1		346.05	98971
		НР второго уровня	%	4.24		67.87	19411
		Накладные расходы	%	--		413.92	118382
		Сметная прибыль	%	8		133.49	38177
		Сметная стоимость:				**1802.07**	**515392**
184	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты парапетные ПП 13.5Т,ПП5.5-Т-1**	**м3**	**9.2480**		**43572.99**	**402963**
		НР второго уровня	%	4.24		1847.49	17086
		Накладные расходы	%	--		1847.49	17086
		Сметная прибыль	%	8		3633.64	33604
		Сметная стоимость:				**49054.12**	**453653**
					Молния защитная сетка		
185	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014(молниезащитная сетка)**	**т**	**0.2627**		**158234.72**	**41568**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	1762
		Накладные расходы	%	--		6709.15	1762
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	3466
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**46797**
186	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0766**		**158234.72**	**12119**
		НР второго уровня	%	4.24		6709.15	514
		Накладные расходы	%	--		6709.15	514
		Сметная прибыль	%	8		13195.51	1011
		Сметная стоимость:				**178139.38**	**13644**
					Поддон		

1	2	3	4	5	6	7	8
187	**11-090701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Изготовление водосборных поддонов из металлических листов**	**т**	**0.6782**		**129591.50**	**87894**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	91.8	62.262	944.68	58818
187. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9.5	6.443	1250.13	8055
		Итого оплата труда:				**98597.86**	**66873**
187. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.5	0.33912	10.77	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 4	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	9	6.104	3473.70	21204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9	6.104	1267.10	7734
187. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.4	0.271296	23.35	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 6	34-010106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	2.6	1.763	263.39	464
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 7	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	28.6	19.398	165.80	3216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187. 8	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.5	0.33912	2393.83	812
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.5	0.33912	944.68	320
187. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.7	0.474768	17.05	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
187.10	34-010301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.7	0.474768	27.23	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**37932.63**	**25727**
187.11	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2.2	1.492	296.29	442
187.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.5	0.33912	91.11	31
187.13	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0217	0.014718	195385.08	2876
		Итого материалов:				**4937.25**	**3349**
		НР первого уровня	%	60.9		60046.10	40726
		НР второго уровня	%	4.24		8040.63	5453
		Накладные расходы	%	--		68086.73	46179
		Сметная прибыль	%	8		15814.26	10726
		Сметная стоимость:				**213492.50**	**144799**
188	**11-090501-0201 РСНБ РК 2015**	**Электродуговая сварка каркасов в целом**	**т**	**0.6782**		**5380.04**	**3649**

1	2	3	4	5	6	7	8
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,7=1213,48)	чел-ч	2.96	2.008	1213.48	2436
188. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.002	0.001356	944.65	1
		Итого оплата труда:				**3593.79**	**2437**
188. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	2.87	1.947	296.12	576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
188. 4	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.08	0.054259	23.35	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
188. 5	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.35	0.237384	166.57	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
188. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.002	0.001356	1893.09	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	0.001356	944.68	1
		Итого эксплуатация машин:				**913.82**	**620**
188. 7	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.0042	0.002849	208172.82	593
		Итого материалов:				**874.33**	**593**
		НР первого уровня	%	60.9		2188.62	1484
		НР второго уровня	%	4.24		320.91	218
		Накладные расходы	%	--		2509.53	1702
		Сметная прибыль	%	8		631.17	428
		Сметная стоимость:				**8520.74**	**5779**
189	**21-050101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0.6782**		**191779.36**	**130072**
		НР второго уровня	%	4.24		8131.44	5515
		Накладные расходы	%	--		8131.44	5515
		Сметная прибыль	%	8		15992.86	10847
		Сметная стоимость:				**215903.67**	**146435**
190	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**19.6690**		**126.40**	**2486**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1044,87)	чел-ч	0.059	1.16	1044.87	1213
190. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.003934	1889.35	7
		Итого оплата труда:				**62.03**	**1220**
190. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.003934	3505.83	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.003934	944.68	4
190. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.003934	35.69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
190. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.003934	1893.09	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.003934	944.68	4
190. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0224	0.440585	46.28	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2.12**	**42**
190. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	3E-05	0.00059	273897.54	162
190. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.00354	302271.47	1070
		Итого материалов:				**62.63**	**1232**
		НР первого уровня	%	54.2		33.62	661
		НР второго уровня	%	4.24		6.78	133
		Накладные расходы	%	--		40.40	795
		Сметная прибыль	%	8		13.34	262
		Сметная стоимость:				**180.14**	**3543**
191	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**19.6690**		**110.42**	**2172**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0.0426	0.837898	891.06	747
191. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.003934	1889.35	7
		Итого оплата труда:				**38.34**	**754**
191. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.003934	3505.83	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.003934	944.68	4
191. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.003934	35.69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
191. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.003934	1893.09	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.003934	944.68	4
191. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.013	0.255696	46.28	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**33**
191. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	2.8E-05	0.000551	339590.38	187
191. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.00018	0.00354	340355.81	1205
		Итого материалов:				**70.77**	**1392**
		НР первого уровня	%	54.2		20.78	409
		НР второго уровня	%	4.24		5.56	109
		Накладные расходы	%	--		26.34	518
		Сметная прибыль	%	8		10.94	215
		Сметная стоимость:				**147.70**	**2905**

Рамка Р-1

1	2	3	4	5	6	7	8
192	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков и арматуры**	**т**	**0.2088**		**64815.38**	**13533**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	56.5	11.797	858.61	10129
192. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3.608	0.75335	1095.49	825
		Итого оплата труда:				**52463.99**	**10954**
192. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.1	0.02088	296.12	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
192. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.12	0.025056	3290.37	82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.12	0.025056	1267.10	32
192. 5	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3.21	0.670248	4106.02	2752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3.21	0.670248	1087.90	729
192. 6	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.088	0.018374	5630.55	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.088	0.018374	1463.94	27
192. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.039672	1893.09	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.19	0.039672	944.68	37
192. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.46	0.304848	17.05	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14484.85**	**3024**
192. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.006264	66.30	0
192.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.003905	2742.30	11
192.11	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.0002	4.2E-05	327520.00	14
192.12	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00103	0.000215	33053.57	7
192.13	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00044	9.2E-05	381819.66	35
192.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.002088	196.58	0
192.15	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.2	0.25056	296.29	74
192.16	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.36	0.075168	91.11	7

1	2	3	4	5	6	7	8
192.17	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	2.1E-05	1774323.66	37
192.18	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00044	9.2E-05	200244.36	18
192.19	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	6.5E-05	302271.47	20
192.20	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000125	376950.05	47
192.21	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.000405	269341.86	109
		Итого материалов:				**1819.07**	**380**
		НР первого уровня	%	60.9		31950.57	6671
		НР второго уровня	%	4.24		4102.88	857
		Накладные расходы	%	--		36053.45	7528
		Сметная прибыль	%	8		8069.51	1685
		Сметная стоимость:				**108938.34**	**22746**
193	**21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стальные крепежные элементы из уголков и арматуры**	**т**	**0.2088**		**257884.63**	**53846**
		НР второго уровня	%	4.24		10934.31	2283
		Накладные расходы	%	--		10934.31	2283
		Сметная прибыль	%	8		21505.52	4490
		Сметная стоимость:				**290324.45**	**60620**
194	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6.0552**		**126.40**	**765**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1044,87)	чел-ч	0.059	0.357257	1044.87	373
194. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.001211	1889.37	2
		Итого оплата труда:				**62.03**	**376**
194. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.001211	3505.83	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.001211	944.68	1
194. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.001211	35.69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
194. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.001211	1893.09	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.001211	944.68	1
194. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0224	0.135636	46.28	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**2.12**	**13**
194. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	3E-05	0.000182	273897.54	50
194. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.00109	302271.47	329
		Итого материалов:				**62.63**	**379**
		НР первого уровня	%	54.2		33.62	204
		НР второго уровня	%	4.24		6.78	41
		Накладные расходы	%	--		40.40	245
		Сметная прибыль	%	8		13.34	81
		Сметная стоимость:				**180.14**	**1091**
195	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**6.0552**		**110.42**	**669**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0.0426	0.257952	891.06	230
195. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.001211	1889.37	2
		Итого оплата труда:				**38.34**	**232**
195. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.001211	3505.83	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.001211	944.68	1
195. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.001211	35.69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
195. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.001211	1893.09	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.001211	944.68	1
195. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.013	0.078718	46.28	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**10**
195. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	2.8E-05	0.00017	339590.38	58
195. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.00018	0.00109	340355.81	371
		Итого материалов:				**70.77**	**429**
		НР первого уровня	%	54.2		20.78	126
		НР второго уровня	%	4.24		5.56	34
		Накладные расходы	%	--		26.34	160
		Сметная прибыль	%	8		10.94	66
		Сметная стоимость:				**147.70**	**894**
		Тип2					
196	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**3.9400**		**65836.91**	**259397**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63)	чел-ч	22.5	88.65	822.63	72926
196. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	1.418	944.68	1340
		Итого оплата труда:				**18849.26**	**74266**
196. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.23	0.9062	10.77	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
196. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.33	1.3	86.39	112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
196. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.36	1.418	1893.09	2685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.36	1.418	944.68	1340
		Итого эксплуатация машин:				**712.50**	**2807**
196. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0031	0.012214	205870.68	2515
196. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.93	3.664	38772.78	142071
196. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.12	0.4728	32793.54	15505
196. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.01	0.0394	18591.06	732
196.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1.45	5.713	215.22	1230
196.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0075	0.02955	395629.44	11691
196.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	11.82	196.58	2324
196.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0.00258	0.010165	75443.28	767
196.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0.00301	0.011859	575926.68	6830
		Итого материалов:				**46615.23**	**183664**
		НР первого уровня	%	59.8		11271.86	44411
		НР второго уровня	%	4.24		3269.41	12881
		Накладные расходы	%	--		14541.27	57293
		Сметная прибыль	%	8		6430.25	25335
		Сметная стоимость:				**86808.43**	**342025**
197	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**3.9400**		**6083.82**	**23970**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	0.78	3.073	847.32	2604
197. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.017	0.06698	1039.51	70
		Итого оплата труда:				**678.58**	**2674**
197. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.005	0.0197	3290.37	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005	0.0197	1267.10	25
197. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.012	0.04728	1893.09	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.012	0.04728	944.68	45
		Итого эксплуатация машин:				**39.17**	**154**
197. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0.001	0.00394	67003.80	264

1	2	3	4	5	6	7	8
197. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.0017	0.006698	71008.76	476
197. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.026398	774991.34	20458
197. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.023	0.09062	93.00	8
197. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.012	0.04728	120.36	6
		Итого материалов:				**5383.74**	**21212**
		НР первого уровня	%	59.8		405.79	1599
		НР второго уровня	%	4.24		275.16	1084
		Накладные расходы	%	--		680.95	2683
		Сметная прибыль	%	8		541.18	2132
		Сметная стоимость:				**7305.96**	**28785**
198	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа**	**м2**	**343.6000**		**470.29**	**161592**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0.317	108.921	858.61	93521
198. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02673	9.184	1230.93	11305
		Итого оплата труда:				**305.08**	**104826**
198. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0016	0.54976	296.12	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0.0088	3.024	20.01	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198. 5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.0241	8.281	10.77	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0021	0.72156	3290.37	2374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0021	0.72156	1267.10	914
198. 7	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0.0211	7.25	5619.01	40738
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0211	7.25	1267.10	9186
198. 8	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.00033	0.113388	5630.55	638
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00033	0.113388	1463.94	166
198. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.0002	0.06872	166.57	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
198.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0032	1.1	1893.09	2081
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0032	1.1	944.68	1039
198.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0168	5.772	17.05	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**134.62**	**46254**
198.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.0004	0.13744	66.30	9
198.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.00016	0.054976	2742.30	151
198.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.00011	0.037796	327520.00	12379
198.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.3E-05	0.004467	33053.57	148
198.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	2.2E-05	0.007559	381819.66	2886
198.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.014	4.81	296.29	1425
198.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.0042	1.443	91.11	131
198.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	2E-06	0.000515	1774323.66	914
198.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	6E-06	0.002096	200244.36	420
198.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	5E-06	0.001615	302271.47	488
198.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	1E-06	0.000309	376950.05	117
198.23	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	3E-05	0.010205	269341.86	2749
		Итого материалов:				**63.50**	**21817**
		НР первого уровня	%	60.9		185.80	63839
		НР второго уровня	%	4.24		27.82	9558
		Накладные расходы	%	--		213.61	73397
		Сметная прибыль	%	8		54.71	18799
		Сметная стоимость:				**738.62**	**253788**
199	**21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**353.9080**		**2267.45**	**802469**
		НР второго уровня	%	4.24		96.14	34025

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		96.14	34025
		Сметная прибыль	%	8		189.09	66919
		Сметная стоимость:				**2552.68**	**903413**
		Тип3					
200	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**0.6400**		**65836.91**	**42136**
200. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=822,63)	чел-ч	22.5	14.4	822.63	11846
200. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.2304	944.68	218
		Итого оплата труда:				**18849.26**	**12064**
200. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.23	0.1472	10.77	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 4	34-030102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0.33	0.2112	86.39	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
200. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.36	0.2304	1893.09	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.36	0.2304	944.68	218
		Итого эксплуатация машин:				**712.50**	**456**
200. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0031	0.001984	205870.68	408
200. 7	21-070201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.93	0.5952	38772.78	23078
200. 8	21-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.12	0.0768	32793.54	2519
200. 9	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.01	0.0064	18591.06	119
200.10	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1.45	0.928	215.22	200
200.11	21-130201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0.0075	0.0048	395629.44	1899
200.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1.92	196.58	377
200.13	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0.00258	0.001651	75443.28	125
200.14	21-130816-9902	Паста антисептическая	т	0.00301	0.001926	575926.68	1109
		Итого материалов:				**46615.23**	**29834**
		НР первого уровня	%	59.8		11271.86	7214
		НР второго уровня	%	4.24		3269.41	2092
		Накладные расходы	%	--		14541.27	9306
		Сметная прибыль	%	8		6430.25	4115
		Сметная стоимость:				**86808.43**	**55557**

1	2	3	4	5	6	7	8
201	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	**м3**	**0.6400**		**6083.82**	**3894**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=847,32)	чел-ч	0.78	0.4992	847.32	423
201. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.017	0.01088	1039.51	11
		Итого оплата труда:				**678.58**	**434**
201. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.005	0.0032	3290.37	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005	0.0032	1267.10	4
201. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.012	0.00768	1893.09	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.012	0.00768	944.68	7
		Итого эксплуатация машин:				**39.17**	**25**
201. 5	21-130703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0.001	0.00064	67003.80	43
201. 6	21-130704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0.0017	0.001088	71008.76	77
201. 7	21-130704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0.0067	0.004288	774991.34	3323
201. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.023	0.01472	93.00	1
201. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0.012	0.00768	120.36	1
		Итого материалов:				**5383.74**	**3446**
		НР первого уровня	%	59.8		405.79	260
		НР второго уровня	%	4.24		275.16	176
		Накладные расходы	%	--		680.95	436
		Сметная прибыль	%	8		541.18	346
		Сметная стоимость:				**7305.96**	**4676**
202	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**54.5400**		**669.35**	**36506**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0.403	21.98	934.10	20531
202. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0083	0.452682	1022.37	463
		Итого оплата труда:				**384.93**	**20994**
202. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0035	0.19089	3678.17	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0035	0.19089	944.68	180
202. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.002	0.10908	3290.37	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	0.10908	1267.10	138
202. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0184	1.004	477.34	479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
202. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0028	0.152712	1893.09	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	0.152712	944.68	144
		Итого эксплуатация машин:				**33.54**	**1829**
202. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2.01	109.625	100.88	11059

1	2	3	4	5	6	7	8
202. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00025	0.013635	107727.12	1469
202. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00058	0.031633	51147.90	1618
		Итого материалов:				**259.37**	**14146**
		НР первого уровня	%	56.4		217.10	11841
		НР второго уровня	%	4.24		37.59	2050
		Накладные расходы	%	--		254.68	13891
		Сметная прибыль	%	8		73.92	4032
		Сметная стоимость:				**997.95**	**54428**
203	**11-120101-1304 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**54.5400**		**526.84**	**28734**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	0.312	17.016	934.10	15895
203. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0083	0.452682	1022.37	463
		Итого оплата труда:				**299.92**	**16358**
203. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0035	0.19089	3678.17	702
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0035	0.19089	944.68	180
203. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.002	0.10908	3290.37	359
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.002	0.10908	1267.10	138
203. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0165	0.89991	477.34	430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
203. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0028	0.152712	1893.09	289
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	0.152712	944.68	144
		Итого эксплуатация машин:				**32.63**	**1780**
203. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2.01	109.625	100.88	11059
		Итого материалов:				**202.77**	**11059**
		НР первого уровня	%	56.4		169.16	9226
		НР второго уровня	%	4.24		29.51	1609
		Накладные расходы	%	--		198.67	10835
		Сметная прибыль	%	8		58.04	3166
		Сметная стоимость:				**783.55**	**42735**
204	**21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**8.4264**		**30003.35**	**252821**
		НР второго уровня	%	4.24		1272.14	10720
		Накладные расходы	%	--		1272.14	10720
		Сметная прибыль	%	8		2502.04	21083

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**33777.53**	**284624**
205	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа**	**м2**	**57.2800**		**470.29**	**26938**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0.317	18.158	858.61	15590
205. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02673	1.531	1230.93	1885
		Итого оплата труда:				**305.08**	**17475**
205. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.0016	0.091648	296.12	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0.0088	0.504064	20.01	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205. 5	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.0241	1.38	10.77	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0021	0.120288	3290.37	396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0021	0.120288	1267.10	152
205. 7	31-050104-0103	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0.0211	1.209	5619.01	6791
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0211	1.209	1267.10	1532
205. 8	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.00033	0.018902	5630.55	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.00033	0.018902	1463.94	28
205. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.0002	0.011456	166.57	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
205.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0032	0.183296	1893.09	347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0032	0.183296	944.68	173
205.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.0168	0.962304	17.05	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**134.62**	**7711**
205.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.0004	0.022912	66.30	2
205.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.00016	0.009165	2742.30	25
205.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.00011	0.006301	327520.00	2064

1	2	3	4	5	6	7	8
205.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1.3E-05	0.000745	33053.57	25
205.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	2.2E-05	0.00126	381819.66	481
205.17	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.014	0.80192	296.29	238
205.18	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.0042	0.240576	91.11	22
205.19	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	2E-06	8.6E-05	1774323.66	152
205.20	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	6E-06	0.000349	200244.36	70
205.21	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	5E-06	0.000269	302271.47	81
205.22	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	1E-06	5.2E-05	376950.05	19
205.23	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	3E-05	0.001701	269341.86	458
		Итого материалов:				**63.50**	**3637**
		НР первого уровня	%	60.9		185.80	10642
		НР второго уровня	%	4.24		27.82	1593
		Накладные расходы	%	--		213.61	12236
		Сметная прибыль	%	8		54.71	3134
		Сметная стоимость:				**738.62**	**42308**
206	**21-100103-0906 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**58.9984**		**2267.45**	**133776**
		НР второго уровня	%	4.24		96.14	5672
		Накладные расходы	%	--		96.14	5672
		Сметная прибыль	%	8		189.09	11156
		Сметная стоимость:				**2552.68**	**150604**
				Лестница ЛМ-1			
207	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0.4035**		**52858.58**	**21328**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	28.9	11.661	922.81	10761
207. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5.246	2.117	1091.54	2311

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**32395.44**	**13072**
207. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8.59	3.466	296.12	1026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0.86	0.34701	20.01	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.12	0.04842	3290.37	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.12	0.04842	1267.10	61
207. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4.87	1.965	2992.40	5880
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.87	1.965	1087.90	2138
207. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.066	0.026631	5630.55	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.066	0.026631	1463.94	39
207. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.29	0.117015	23.35	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.39	0.157365	166.57	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
207.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.076665	1893.09	145
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.19	0.076665	944.68	72
207.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.67788	17.05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18360.39**	**7408**
207.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.012105	66.30	1
207.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.007545	2742.30	21
207.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000403	327520.00	132
207.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00103	0.000416	33053.57	14
207.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0134	0.005407	381819.66	2064
207.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.004035	196.58	1

1	2	3	4	5	6	7	8
207.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.37	0.552795	296.29	164
207.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.41	0.165435	91.11	15
207.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	4E-05	1774323.66	72
207.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.001614	208172.82	336
207.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	0.000125	302271.47	38
207.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000242	376950.05	91
207.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.000783	269341.86	211
		Итого материалов:				**7828.98**	**3159**
		НР первого уровня	%	60.9		19728.82	7961
		НР второго уровня	%	4.24		3077.71	1242
		Накладные расходы	%	--		22806.53	9202
		Сметная прибыль	%	8		6053.21	2442
		Сметная стоимость:				**81718.32**	**32973**
208	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0.4035**		**299978.98**	**121042**
		НР второго уровня	%	4.24		12719.11	5132
		Накладные расходы	%	--		12719.11	5132
		Сметная прибыль	%	8		25015.85	10094
		Сметная стоимость:				**337713.94**	**136268**
209	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11.7015**		**126.40**	**1479**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1044,87)	чел-ч	0.059	0.690388	1044.87	721
209. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.00234	1889.37	4
		Итого оплата труда:				**62.03**	**726**
209. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.00234	3505.83	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.00234	944.68	2
209. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.00234	35.69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
209. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.00234	1893.09	4

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.00234	944.68	2
209. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0224	0.262114	46.28	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2.12**	**25**
209. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	3E-05	0.000351	273897.54	96
209. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.002106	302271.47	637
		Итого материалов:				**62.63**	**733**
		НР первого уровня	%	54.2		33.62	393
		НР второго уровня	%	4.24		6.78	79
		Накладные расходы	%	--		40.40	473
		Сметная прибыль	%	8		13.34	156
		Сметная стоимость:				**180.14**	**2108**
210	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**11.7015**		**110.42**	**1292**
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0.0426	0.498484	891.06	444
210. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.00234	1889.37	4
		Итого оплата труда:				**38.34**	**449**
210. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.00234	3505.83	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.00234	944.68	2
210. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.00234	35.69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
210. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.00234	1893.09	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.00234	944.68	2
210. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.013	0.152119	46.28	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**20**
210. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	2.8E-05	0.000328	339590.38	111
210. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.00018	0.002106	340355.81	717
		Итого материалов:				**70.77**	**828**
		НР первого уровня	%	54.2		20.78	243
		НР второго уровня	%	4.24		5.56	65
		Накладные расходы	%	--		26.34	308
		Сметная прибыль	%	8		10.94	128
		Сметная стоимость:				**147.70**	**1728**
					Лестница ЛМ-2-3шт		

1	2	3	4	5	6	7	8
211	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**т**	**0.2466**		**52858.58**	**13037**
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	28.9	7.128	922.81	6577
211. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5.246	1.294	1091.54	1412
		Итого оплата труда:				**32395.44**	**7990**
211. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8.59	2.119	296.12	627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
211. 4	31-050401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0.86	0.212102	20.01	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
211. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.12	0.029596	3290.37	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.12	0.029596	1267.10	38
211. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4.87	1.201	2992.40	3594
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4.87	1.201	1087.90	1307
211. 7	31-050102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0.066	0.016278	5630.55	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.066	0.016278	1463.94	24
211. 8	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.29	0.071523	23.35	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
211. 9	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0.39	0.096186	166.57	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
211.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.19	0.04686	1893.09	89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.19	0.04686	944.68	44
211.11	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.414338	17.05	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18360.39**	**4528**
211.12	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0.03	0.007399	66.30	0
211.13	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0.0187	0.004612	2742.30	13
211.14	21-060801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0.001	0.000247	327520.00	81

1	2	3	4	5	6	7	8
211.15	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.00103	0.000254	33053.57	8
211.16	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.0134	0.003305	381819.66	1262
211.17	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.01	0.002466	196.58	0
211.18	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1.37	0.337883	296.29	100
211.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0.41	0.101118	91.11	9
211.20	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0.0001	2.5E-05	1774323.66	44
211.21	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0.004	0.000987	208172.82	205
211.22	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00031	7.6E-05	302271.47	23
211.23	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0.0006	0.000148	376950.05	56
211.24	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.00194	0.000478	269341.86	129
		Итого материалов:				**7828.98**	**1931**
		НР первого уровня	%	60.9		19728.82	4866
		НР второго уровня	%	4.24		3077.71	759
		Накладные расходы	%	--		22806.53	5625
		Сметная прибыль	%	8		6053.21	1493
		Сметная стоимость:				**81718.32**	**20154**
212	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0.2466**		**299978.98**	**73984**
		НР второго уровня	%	4.24		12719.11	3137
		Накладные расходы	%	--		12719.11	3137
		Сметная прибыль	%	8		25015.85	6170
		Сметная стоимость:				**337713.94**	**83290**
213	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**7.1523**		**126.40**	**904**
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1044,87)	чел-ч	0.059	0.421984	1044.87	441
213. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.00143	1889.33	3

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**62.03**	**444**
213. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.00143	3505.83	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.00143	944.68	1
213. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.00143	35.69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
213. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.00143	1893.09	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.00143	944.68	1
213. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.0224	0.160211	46.28	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2.12**	**15**
213. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	3E-05	0.000215	273897.54	59
213. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0.00018	0.001287	302271.47	389
		Итого материалов:				**62.63**	**448**
		НР первого уровня	%	54.2		33.62	240
		НР второго уровня	%	4.24		6.78	49
		Накладные расходы	%	--		40.40	289
		Сметная прибыль	%	8		13.34	95
		Сметная стоимость:				**180.14**	**1288**
214	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**7.1523**		**110.42**	**790**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	0.0426	0.304687	891.06	271
214. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.00143	1889.33	3
		Итого оплата труда:				**38.34**	**274**
214. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0002	0.00143	3505.83	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.00143	944.68	1
214. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0002	0.00143	35.69	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
214. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.00143	1893.09	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.00143	944.68	1
214. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0.013	0.09298	46.28	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1.69**	**12**
214. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	2.8E-05	0.0002	339590.38	68
214. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0.00018	0.001287	340355.81	438
		Итого материалов:				**70.77**	**506**
		НР первого уровня	%	54.2		20.78	149
		НР второго уровня	%	4.24		5.56	40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		26.34	188
		Сметная прибыль	%	8		10.94	78
		Сметная стоимость:				**147.70**	**1056**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**18863647**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**18247905**
Материалы -			Тенге				**5471822**
Всего заработная плата -			Тенге				**2459389**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9559679**
Местные материалы -			Тенге				**402963**
		Накладные расходы -	Тенге				**2227600**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1394752**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**832848**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1638040**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22113546**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2720**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2459389**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**576843**
Материалы -			Тенге				**34865**
Всего заработная плата -			Тенге				**223628**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**248872**
		Накладные расходы -	Тенге				**166422**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**136189**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**30233**
		Сметная прибыль -	Тенге				**59461**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**802726**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**243**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**223628**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**38899**
Материалы -			Тенге				**30032**
Всего заработная плата -			Тенге				**8453**
Сдача и испытание -			Тенге				**422**
		Накладные расходы -	Тенге				**6971**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5105**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1866**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3670**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**49539**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8453**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**22965811**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2973**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2691469**
		РАЗДЕЛ 9.Вентшахт ВШ-1,ВШ-3,ВШ-4					
215	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кладка стен вентшахт**	**м3**	**71.4500**		**32338.20**	**2310564**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=815,57)	чел-ч	5.95	425.127	815.57	346721
215. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	25.722	944.68	24299
		Итого оплата труда:				**5192.73**	**371020**
215. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.36	25.722	3678.17	94610
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.36	25.722	944.68	24299
		Итого эксплуатация машин:				**1324.14**	**94610**
215. 4	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0.24	17.148	25989.39	445666
215. 5	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.4	28.58	48615.46	1389430
215. 6	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0023	0.164335	205870.68	33832
215. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.046	3.287	93.00	306
		Итого материалов:				**26161.42**	**1869233**
		НР первого уровня	%	50.8		2637.90	188478
		НР второго уровня	%	4.24		1482.99	105959
		Накладные расходы	%	--		4120.89	294438
		Сметная прибыль	%	8		2916.73	208400
		Сметная стоимость:				**39375.82**	**2813402**
216	**11-070514-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка вентиляционных плит**	**шт**	**26.0000**		**2374.45**	**61736**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	1.33	34.58	879.78	30423
216. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.275	7.15	944.68	6754
		Итого оплата труда:				**1429.89**	**37177**
216. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.275	7.15	3678.17	26299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.275	7.15	944.68	6754
		Итого эксплуатация машин:				**1011.50**	**26299**
216. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.007	0.182	27550.04	5014
		Итого материалов:				**192.85**	**5014**
		НР первого уровня	%	62.1		887.96	23087
		НР второго уровня	%	4.24		138.33	3596
		Накладные расходы	%	--		1026.29	26684

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		272.06	7074
		Сметная стоимость:				**3672.81**	**95493**
217	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытия вентшахты из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**1.2518**		**43572.99**	**54545**
		НР второго уровня	%	4.24		1847.49	2313
		Накладные расходы	%	--		1847.49	2313
		Сметная прибыль	%	8		3633.64	4549
		Сметная стоимость:				**49054.12**	**61406**
218	**11-070105-0123 РСНБ РК 2015**	**Укладка плит**	**шт**	**2.0000**		**10380.56**	**20761**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	7.25	14.5	879.78	12757
218. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.019	2.038	1087.51	2217
		Итого оплата труда:				**7486.79**	**14974**
218. 3	31-050104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0.63	1.26	4106.02	5174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.63	1.26	1087.90	1371
218. 4	33-040201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	0.3864	0.7728	2610.46	2017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.3864	0.7728	1087.90	841
218. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1427	0.2854	165.80	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
218. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0028	0.0056	1893.09	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0028	0.0056	944.68	5
218. 7	33-020201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	0.3864	0.7728	471.15	364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3806.49**	**7613**
218. 8	21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	2.168	4.337	76.54	332
218. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.0034	0.0068	196.58	1
218.10	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.087	0.174	333.80	58
		Итого материалов:				**195.67**	**391**
		НР первого уровня	%	62.1		4649.30	9299
		НР второго уровня	%	4.24		637.27	1275
		Накладные расходы	%	--		5286.56	10573
		Сметная прибыль	%	8		1253.37	2507
		Сметная стоимость:				**16920.50**	**33841**
219	**11-070504-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2**	**шт**	**2.0000**		**3047.74**	**6095**

1	2	3	4	5	6	7	8
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	1.89	3.78	901.65	3408
219. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.162	0.324	944.68	306
		Итого оплата труда:				**1857.16**	**3714**
219. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.154	0.308	3678.17	1133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.154	0.308	944.68	291
219. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.1114	0.2228	165.80	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
219. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.008	0.016	1893.09	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.008	0.016	944.68	15
		Итого эксплуатация машин:				**600.05**	**1200**
219. 6	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0209	0.0418	27550.04	1152
219. 7	21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.00036	0.00072	364912.36	263
219. 8	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.0001	0.0002	197175.18	39
219. 9	22-040201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0.05	0.1	333.80	33
		Итого материалов:				**743.57**	**1487**
		НР первого уровня	%	62.1		1153.29	2307
		НР второго уровня	%	4.24		178.12	356
		Накладные расходы	%	--		1331.42	2663
		Сметная прибыль	%	8		350.33	701
		Сметная стоимость:				**4729.49**	**9459**
220	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**7.2000**		**7369.28**	**53059**
		НР второго уровня	%	4.24		312.46	2250
		Накладные расходы	%	--		312.46	2250
		Сметная прибыль	%	8		614.54	4425
		Сметная стоимость:				**8296.28**	**59733**
221	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг(Анкера МС-1)**	**1т**	**0.0017**		**331531.72**	**547**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	198	0.3267	891.06	291
221. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.36	0.000594	1078.96	1
		Итого оплата труда:				**176818.33**	**292**
221. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.15	0.000247	3290.37	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.15	0.000247	1267.10	0
221. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.21	0.000347	1893.09	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.21	0.000347	944.68	0
		Итого эксплуатация машин:				**891.10**	**1**
221. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0.00165	154210.74	254
		Итого материалов:				**154210.74**	**254**
		НР первого уровня	%	48.5		85756.89	141
		НР второго уровня	%	4.24		17693.04	29
		Накладные расходы	%	--		103449.93	171
		Сметная прибыль	%	8		34798.53	57
		Сметная стоимость:				**469780.18**	**775**
222	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм раствор М100 общ 40мм**	**м2**	**3.6000**		**805.46**	**2900**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0.243	0.8748	765.48	670
222. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0194	0.06984	944.68	66
		Итого оплата труда:				**204.34**	**736**
222. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0126	0.04536	3505.83	159
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0126	0.04536	944.68	43
222. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0.0236	0.08496	146.02	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
222. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0068	0.02448	3678.17	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0068	0.02448	944.68	23
		Итого эксплуатация машин:				**72.63**	**261**
222. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.0306	0.11016	5573.71	614
222. 7	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0153	0.05508	23918.53	1317
222. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0.044	0.1584	153.00	24
222. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0385	0.1386	93.00	13
		Итого материалов:				**546.82**	**1969**
		НР первого уровня	%	56.4		115.25	415
		НР второго уровня	%	4.24		39.04	141
		Накладные расходы	%	--		154.29	555
		Сметная прибыль	%	8		76.78	276
		Сметная стоимость:				**1036.53**	**3732**
223	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25**	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек раствор М50**	**м2**	**3.6000**		**653.87**	**2354**
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0.0225	0.081	765.48	62

1	2	3	4	5	6	7	8
223. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0003	0.00108	23617.04	26
		Итого оплата труда:				**24.31**	**88**
223. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.005	0.018	3505.83	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005	0.018	944.68	17
223. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0025	0.009	3678.17	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0025	0.009	944.68	9
		Итого эксплуатация машин:				**26.72**	**96**
223. 5	21-020401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0.0255	0.0918	23918.53	2196
		Итого материалов:				**609.92**	**2196**
		НР первого уровня	%	56.4		13.71	49
		НР второго уровня	%	4.24		28.31	102
		Накладные расходы	%	--		42.02	151
		Сметная прибыль	%	8		55.67	200
		Сметная стоимость:				**751.56**	**2706**
224	**11-120101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике**	**м2**	**3.6000**		**1332.30**	**4796**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0.146	0.5256	922.81	485
224. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0048	0.01728	1005.13	17
		Итого оплата труда:				**139.55**	**502**
224. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0024	0.00864	3678.17	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0024	0.00864	944.68	8
224. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0009	0.00324	3290.37	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0009	0.00324	1267.10	4
224. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.058	0.2088	477.34	100
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
224. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0015	0.0054	1893.09	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0015	0.0054	944.68	5
		Итого эксплуатация машин:				**42.31**	**152**
224. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.15	4.14	229.57	950
224. 8	21-100401-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300А ГОСТ 10923-93	м2	2.26	8.136	76.54	623
224. 9	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	7.12	25.632	100.88	2586
		Итого материалов:				**1155.25**	**4159**
		НР первого уровня	%	56.4		78.71	283
		НР второго уровня	%	4.24		59.83	215
		Накладные расходы	%	--		138.54	499
		Сметная прибыль	%	8		117.67	424

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1588.50**	**5719**
225	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**м2**	**595.4000**		**1187.99**	**707328**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0.611	363.789	944.68	343665
225. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.024	14.29	836.74	11957
		Итого оплата труда:				**597.28**	**355621**
225. 3	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.009	5.359	52.57	282
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
225. 4	31-030205-0202	Растворонасосы, 3 м3/ч	маш.-ч	0.024	14.29	1055.06	15076
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.024	14.29	836.74	11957
		Итого эксплуатация машин:				**25.79**	**15358**
225. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0189	11.253	30934.80	348111
225. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0035	2.084	93.00	194
		Итого материалов:				**584.99**	**348305**
		НР первого уровня	%	54.8		327.31	194880
		НР второго уровня	%	4.24		64.25	38254
		Накладные расходы	%	--		391.56	233134
		Сметная прибыль	%	8		126.36	75237
		Сметная стоимость:				**1705.91**	**1015699**
226	**11-150402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая**	**м2**	**595.4000**		**41.62**	**24780**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0.0406	24.173	858.61	20755
226. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0002	0.11908	944.68	112
		Итого оплата труда:				**35.05**	**20868**
226. 3	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.0014	0.83356	35.69	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
226. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0002	0.11908	1893.09	225
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0002	0.11908	944.68	112
		Итого эксплуатация машин:				**0.43**	**255**
226. 5	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.00019	0.113126	32714.52	3701
226. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00124	0.738296	93.00	69
		Итого материалов:				**6.33**	**3770**
		НР первого уровня	%	54.8		19.21	11436
		НР второго уровня	%	4.24		2.58	1536
		Накладные расходы	%	--		21.79	12971

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		5.07	3020
		Сметная стоимость:				**68.48**	**40771**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**3249465**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3249465**
Материалы -			Тенге				**2236778**
Всего заработная плата -			Тенге				**804992**
Местные материалы -			Тенге				**107603**
Накладные расходы -			Тенге				**586401**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**430376**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**156025**
Сметная прибыль -			Тенге				**306869**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4142735**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**917**
Сметная заработная плата -			Тенге				**804992**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**4142735**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**917**
Сметная заработная плата -			Тенге				**804992**
		РАЗДЕЛ 11.Полы					
227	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенопласта полистирольного. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**784.0000**		**248.23**	**194610**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0.258	202.272	879.78	177955
227. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0116	9.094	927.93	8439
		Итого оплата труда:				**237.75**	**186394**
227. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0018	1.411	1495.22	2110
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	1.411	836.74	1181
227. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0098	7.683	1893.09	14545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0098	7.683	944.68	7258
		Итого эксплуатация машин:				**21.24**	**16655**
		НР первого уровня	%	60.9		144.79	113514
		НР второго уровня	%	4.24		16.66	13064
		Накладные расходы	%	--		161.45	126578
		Сметная прибыль	%	8		32.77	25695
		Сметная стоимость:				**442.45**	**346883**

1	2	3	4	5	6	7	8
228	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**40.3760**		**24303.07**	**981261**
		НР второго уровня	%	4.24		1030.45	41605
		Накладные расходы	%	--		1030.45	41605
		Сметная прибыль	%	8		2026.68	81829
		Сметная стоимость:				**27360.20**	**1104696**
229	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**784.0000**		**1249.15**	**979333**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1105,54)	чел-ч	0.416	326.144	1105.54	360565
229. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0098	7.683	901.72	6928
		Итого оплата труда:				**468.74**	**367493**
229. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0.06	47.04	12.86	605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0805	63.112	477.34	30126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
229. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0039	3.058	1495.22	4572
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0039	3.058	836.74	2559
229. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0059	4.626	1893.09	8757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0059	4.626	944.68	4370
		Итого эксплуатация машин:				**56.20**	**44059**
229. 7	21-100401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1.12	878.08	229.57	201581
229. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00346	2.713	107727.12	292225
229. 9	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0.00014	0.10976	31967.82	3509
229.10	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.005	3.92	84.66	332
229.11	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.00231	1.811	20254.14	36681
229.12	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00095	0.7448	54217.08	40381
		Итого материалов:				**733.05**	**574708**
		НР первого уровня	%	60.9		285.46	223803
		НР второго уровня	%	4.24		65.07	51013
		Накладные расходы	%	--		350.53	274816

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		127.97	100332
		Сметная стоимость:				**1727.65**	**1354481**
230	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**784.0000**		**799.27**	**626626**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0.45	352.8	786.65	277530
230. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0127	9.957	836.74	8331
		Итого оплата труда:				**364.62**	**285861**
230. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0943	73.931	11.78	871
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
230. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0127	9.957	1495.22	14888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0127	9.957	836.74	8331
		Итого эксплуатация машин:				**20.10**	**15759**
230. 5	21-020201-0102	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса B5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0204	15.994	20682.37	330786
230. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.035	27.44	93.00	2552
		Итого материалов:				**425.18**	**333337**
		НР первого уровня	%	60.9		222.05	174090
		НР второго уровня	%	4.24		43.30	33950
		Накладные расходы	%	--		265.36	208040
		Сметная прибыль	%	8		85.17	66773
		Сметная стоимость:				**1149.80**	**901439**
231	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**784.0000**		**112.35**	**88086**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0.0044	3.45	786.65	2714
231. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0021	1.646	836.74	1378
		Итого оплата труда:				**5.22**	**4091**
231. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0232	18.189	11.78	214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
231. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0021	1.646	1495.22	2462
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0021	1.646	836.74	1377
		Итого эксплуатация машин:				**3.41**	**2676**
231. 5	21-020201-0102	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса B5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0051	3.998	20682.37	82696
		Итого материалов:				**105.48**	**82696**
		НР первого уровня	%	60.9		3.18	2492
		НР второго уровня	%	4.24		4.90	3840
		Накладные расходы	%	--		8.08	6332
		Сметная прибыль	%	8		9.63	7553
		Сметная стоимость:				**130.07**	**101972**

1	2	3	4	5	6	7	8
232	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(общая 60мм)**	**м2 стяжки**	**962.0000**		**799.27**	**768896**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0.45	432.9	786.65	340541
232. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0127	12.217	836.74	10223
		Итого оплата труда:				**364.62**	**350764**
232. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0943	90.717	11.78	1069
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
232. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0127	12.217	1495.22	18268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0127	12.217	836.74	10222
		Итого эксплуатация машин:				**20.10**	**19336**
232. 5	21-020201-0102	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0204	19.625	20682.37	405887
232. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.035	33.67	93.00	3131
		Итого материалов:				**425.18**	**409019**
		НР первого уровня	%	60.9		222.05	213615
		НР второго уровня	%	4.24		43.30	41658
		Накладные расходы	%	--		265.36	255273
		Сметная прибыль	%	8		85.17	81934
		Сметная стоимость:				**1149.80**	**1106103**
233	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=8**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**962.0000**		**898.84**	**864681**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0.0352	33.862	786.65	26638
233. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0021	2.02	6693.92	13523
		Итого оплата труда:				**41.75**	**40161**
233. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.1856	178.547	11.78	2103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
233. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0168	16.162	1495.22	24165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0168	16.162	836.74	13523
		Итого эксплуатация машин:				**27.31**	**26268**
233. 5	21-020201-0102	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0.0408	39.25	20682.37	811775
		Итого материалов:				**843.84**	**811775**
		НР первого уровня	%	60.9		25.42	24458
		НР второго уровня	%	4.24		39.19	37699
		Накладные расходы	%	--		64.61	62157
		Сметная прибыль	%	8		77.08	74147
		Сметная стоимость:				**1040.53**	**1000986**
234	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(общая 15мм)**	**м2 стяжки**	**962.0000**		**900.51**	**866289**

1	2	3	4	5	6	7	8
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0.356	342.472	779.59	266988
234. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0127	12.217	836.74	10223
		Итого оплата труда:				**288.16**	**277211**
234. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0907	87.253	11.78	1028
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
234. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0127	12.217	1495.22	18268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0127	12.217	836.74	10222
		Итого эксплуатация машин:				**20.06**	**19296**
234. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	19.625	29395.15	576874
234. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.035	33.67	93.00	3131
		Итого материалов:				**602.92**	**580005**
		НР первого уровня	%	60.9		175.49	168821
		НР второго уровня	%	4.24		45.62	43889
		Накладные расходы	%	--		221.11	212710
		Сметная прибыль	%	8		89.73	86320
		Сметная стоимость:				**1211.35**	**1165318**
235	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**962.0000**		**-156.76**	**-150802**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0.0044	4.233	-779.59	-3300
235. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0021	2.02	-836.74	-1690
		Итого оплата труда:				**-5.19**	**-4990**
235. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0232	22.318	-11.78	-263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
235. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0021	2.02	-1495.22	-3021
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0021	2.02	-836.74	-1690
		Итого эксплуатация машин:				**-3.41**	**-3284**
235. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0051	4.906	-29395.15	-144218
		Итого материалов:				**-149.92**	**-144218**
		НР первого уровня	%	60.9		-3.16	-3039
		НР второго уровня	%	4.24		-6.78	-6523
		Накладные расходы	%	--		-9.94	-9562
		Сметная прибыль	%	8		-13.34	-12829
		Сметная стоимость:				**-180.03**	**-173193**

1	2	3	4	5	6	7	8
236	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенопласта полистирольного. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**95.2800**		**248.23**	**23651**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0.258	24.582	879.78	21627
236. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0116	1.105	927.93	1026
		Итого оплата труда:				**237.75**	**22653**
236. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0018	0.171504	1495.22	256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.171504	836.74	144
236. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0098	0.933744	1893.09	1768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0098	0.933744	944.68	882
		Итого эксплуатация машин:				**21.24**	**2024**
		НР первого уровня	%	60.9		144.79	13795
		НР второго уровня	%	4.24		16.66	1588
		Накладные расходы	%	--		161.45	15383
		Сметная прибыль	%	8		32.77	3123
		Сметная стоимость:				**442.45**	**42157**
237	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**3.9255**		**24303.07**	**95403**
		НР второго уровня	%	4.24		1030.45	4045
		Накладные расходы	%	--		1030.45	4045
		Сметная прибыль	%	8		2026.68	7956
		Сметная стоимость:				**27360.20**	**107403**
238	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**95.2800**		**538.21**	**51281**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1073,79)	чел-ч	0.243	23.153	1073.79	24862
238. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0043	0.409704	899.50	369
		Итого оплата труда:				**264.80**	**25230**
238. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0.015	1.429	12.86	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
238. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0437	4.164	477.34	1988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
238. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0018	0.171504	1495.22	256

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.171504	836.74	144
238. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0025	0.2382	1893.09	451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0025	0.2382	944.68	225
		Итого эксплуатация машин:				**28.48**	**2713**
238. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00176	0.167693	107727.12	18065
238. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	8E-05	0.007622	31967.82	244
238. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.005	0.4764	84.66	40
238.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.00125	0.1191	20254.14	2412
238.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00057	0.05431	54217.08	2945
		Итого материалов:				**248.80**	**23706**
		НР первого уровня	%	60.9		161.26	15365
		НР второго уровня	%	4.24		29.66	2826
		Накладные расходы	%	--		190.92	18191
		Сметная прибыль	%	8		58.33	5558
		Сметная стоимость:				**787.46**	**75029**
239	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**95.2800**		**929.86**	**88597**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0.356	33.92	779.59	26443
239. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0127	1.21	836.74	1013
		Итого оплата труда:				**288.16**	**27456**
239. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0907	8.642	11.78	102
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
239. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0127	1.21	1495.22	1809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0127	1.21	836.74	1012
		Итого эксплуатация машин:				**20.06**	**1911**
239. 5	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	1.944	30833.78	59932
239. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.035	3.335	93.00	310
		Итого материалов:				**632.26**	**60242**
		НР первого уровня	%	60.9		175.49	16721
		НР второго уровня	%	4.24		46.87	4465
		Накладные расходы	%	--		222.36	21186
		Сметная прибыль	%	8		92.18	8783
		Сметная стоимость:				**1244.39**	**118565**

1	2	3	4	5	6	7	8
240	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенопласта полистирольного. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**403.0000**		**248.23**	**100035**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0.258	103.974	879.78	91474
240. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0116	4.675	927.93	4338
		Итого оплата труда:				**237.75**	**95812**
240. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0018	0.7254	1495.22	1085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.7254	836.74	607
240. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0098	3.949	1893.09	7477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0098	3.949	944.68	3731
		Итого эксплуатация машин:				**21.24**	**8561**
		НР первого уровня	%	60.9		144.79	58350
		НР второго уровня	%	4.24		16.66	6716
		Накладные расходы	%	--		161.45	65065
		Сметная прибыль	%	8		32.77	13208
		Сметная стоимость:				**442.45**	**178309**
241	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**16.6000**		**24303.07**	**403431**
		НР второго уровня	%	4.24		1030.45	17105
		Накладные расходы	%	--		1030.45	17105
		Сметная прибыль	%	8		2026.68	33643
		Сметная стоимость:				**27360.20**	**454179**
242	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**403.0000**		**538.21**	**216898**
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1073,79)	чел-ч	0.243	97.929	1073.79	105155
242. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0043	1.733	899.50	1559
		Итого оплата труда:				**264.80**	**106714**
242. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0.015	6.045	12.86	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
242. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0437	17.611	477.34	8406
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
242. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0018	0.7254	1495.22	1085

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	0.7254	836.74	607
242. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0025	1.008	1893.09	1907
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0025	1.008	944.68	952
		Итого эксплуатация машин:				**28.48**	**11476**
242. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00176	0.70928	107727.12	76409
242. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	8E-05	0.03224	31967.82	1031
242. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.005	2.015	84.66	171
242.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.00125	0.50375	20254.14	10203
242.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00057	0.22971	54217.08	12454
		Итого материалов:				**248.80**	**100267**
		НР первого уровня	%	60.9		161.26	64989
		НР второго уровня	%	4.24		29.66	11952
		Накладные расходы	%	--		190.92	76941
		Сметная прибыль	%	8		58.33	23507
		Сметная стоимость:				**787.46**	**317346**
243	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**403.0000**		**929.86**	**374732**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0.356	143.468	779.59	111846
243. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0127	5.118	836.74	4283
		Итого оплата труда:				**288.16**	**116129**
243. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0907	36.552	11.78	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
243. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0127	5.118	1495.22	7653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0127	5.118	836.74	4282
		Итого эксплуатация машин:				**20.06**	**8083**
243. 5	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	8.221	30833.78	253491
243. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.035	14.105	93.00	1312
		Итого материалов:				**632.26**	**254802**
		НР первого уровня	%	60.9		175.49	70722
		НР второго уровня	%	4.24		46.87	18887
		Накладные расходы	%	--		222.36	89610
		Сметная прибыль	%	8		92.18	37147
		Сметная стоимость:				**1244.39**	**501489**

1	2	3	4	5	6	7	8
244	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенопласта полистирольного. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**944.0000**		**248.23**	**234326**
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0.258	243.552	879.78	214272
244. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0116	10.95	927.93	10161
		Итого оплата труда:				**237.75**	**224433**
244. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0018	1.699	1495.22	2541
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	1.699	836.74	1422
244. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0098	9.251	1893.09	17513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0098	9.251	944.68	8739
		Итого эксплуатация машин:				**21.24**	**20054**
		НР первого уровня	%	60.9		144.79	136680
		НР второго уровня	%	4.24		16.66	15731
		Накладные расходы	%	--		161.45	152411
		Сметная прибыль	%	8		32.77	30939
		Сметная стоимость:				**442.45**	**417676**
245	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**39.0000**		**24303.07**	**947820**
		НР второго уровня	%	4.24		1030.45	40188
		Накладные расходы	%	--		1030.45	40188
		Сметная прибыль	%	8		2026.68	79041
		Сметная стоимость:				**27360.20**	**1067048**
246	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**944.0000**		**538.21**	**508070**
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1073,79)	чел-ч	0.243	229.392	1073.79	246319
246. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0043	4.059	899.50	3651
		Итого оплата труда:				**264.80**	**249970**
246. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0.015	14.16	12.86	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
246. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.0437	41.253	477.34	19692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
246. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0018	1.699	1495.22	2541

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	1.699	836.74	1422
246. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0025	2.36	1893.09	4468
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0025	2.36	944.68	2229
		Итого эксплуатация машин:				**28.48**	**26882**
246. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0.00176	1.661	107727.12	178982
246. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	8E-05	0.07552	31967.82	2414
246. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.005	4.72	84.66	400
246.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0.00125	1.18	20254.14	23900
246.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0.00057	0.53808	54217.08	29173
		Итого материалов:				**248.80**	**234869**
		НР первого уровня	%	60.9		161.26	152232
		НР второго уровня	%	4.24		29.66	27997
		Накладные расходы	%	--		190.92	180229
		Сметная прибыль	%	8		58.33	55064
		Сметная стоимость:				**787.46**	**743362**
247	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**944.0000**		**900.51**	**850079**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0.356	336.064	779.59	261992
247. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0127	11.989	836.74	10032
		Итого оплата труда:				**288.16**	**272024**
247. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.0907	85.621	11.78	1009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
247. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0127	11.989	1495.22	17926
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0127	11.989	836.74	10032
		Итого эксплуатация машин:				**20.06**	**18935**
247. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0.0204	19.258	29395.15	566080
247. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.035	33.04	93.00	3073
		Итого материалов:				**602.92**	**569153**
		НР первого уровня	%	60.9		175.49	165662
		НР второго уровня	%	4.24		45.62	43067
		Накладные расходы	%	--		221.11	208730
		Сметная прибыль	%	8		89.73	84705
		Сметная стоимость:				**1211.35**	**1143514**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**9113302**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9113302**
Материалы -			Тенге				**3890362**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				**2647405**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2427914**
		Накладные расходы -	Тенге				**2067034**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1612270**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**454764**
		Сметная прибыль -	Тенге				**894427**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**12074763**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3020**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2647405**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**12074763**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3020**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2647405**
		РАЗДЕЛ 12.Проемы					
248	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**756.0000**		**1978.97**	**1496104**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0.8165	617.274	858.61	529998
248. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0669	50.576	894.34	45233
		Итого оплата труда:				**760.89**	**575230**
248. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0312	23.587	1495.22	35268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0312	23.587	836.74	19736
248. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1247	94.273	18.64	1757
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
248. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0357	26.989	1893.09	51093
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0357	26.989	944.68	25496
248. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.1922	145.303	14.34	2084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**119.31**	**90202**
248. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.69	521.64	982.77	512652
248. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3.89	2940.84	24.49	72021
248. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0.56	423.36	108.14	45782
248.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1.56	1179.36	80.69	95163
248.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	6048	9.91	59936

1	2	3	4	5	6	7	8
248.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2.44	1844.64	48.98	90350
		Итого материалов:				**1158.60**	**875904**
		НР первого уровня	%	59.8		455.01	343988
		НР второго уровня	%	4.24		103.20	78020
		Накладные расходы	%	--		558.21	422007
		Сметная прибыль	%	8		202.97	153449
		Сметная стоимость:				**2740.16**	**2071560**
249	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**22.6800**		**2629.81**	**59644**
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	1.112	25.222	858.61	21656
249. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0669	1.517	894.34	1357
		Итого оплата труда:				**1014.69**	**23013**
249. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0312	0.707616	1495.22	1058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0312	0.707616	836.74	592
249. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.1962	4.45	18.64	83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
249. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0357	0.809676	1893.09	1533
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0357	0.809676	944.68	765
249. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.3023	6.856	14.34	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**122.23**	**2772**
249. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.92	20.866	982.77	20506
249. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6.12	138.802	24.49	3399
249. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0.71	16.103	108.14	1741
249.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2.14	48.535	80.69	3916
249.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	181.44	9.91	1798
249.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3.47	78.7	48.98	3855
		Итого материалов:				**1552.72**	**35216**
		НР первого уровня	%	59.8		606.79	13762
		НР второго уровня	%	4.24		137.23	3112
		Накладные расходы	%	--		744.02	16874
		Сметная прибыль	%	8		269.91	6121
		Сметная стоимость:				**3643.73**	**82640**

1	2	3	4	5	6	7	8
250	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**62.3700**		**3120.90**	**194651**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	1.303	81.268	858.61	69778
250. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0659	4.11	895.21	3679
		Итого оплата труда:				**1177.76**	**73457**
250. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0302	1.884	1495.22	2816
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0302	1.884	836.74	1576
250. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.2289	14.276	18.64	266
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
250. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0357	2.227	1893.09	4215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0357	2.227	944.68	2104
250. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.3527	21.998	14.34	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**122.06**	**7613**
250. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1.14	71.102	982.77	69877
250. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7.14	445.322	24.49	10906
250. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0.71	44.283	108.14	4789
250.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2.71	169.023	80.69	13638
250.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	498.96	9.91	4945
250.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4.29	267.567	48.98	13105
		Итого материалов:				**1880.07**	**117260**
		НР первого уровня	%	59.8		704.30	43927
		НР второго уровня	%	4.24		162.19	10116
		Накладные расходы	%	--		866.49	54043
		Сметная прибыль	%	8		318.99	19895
		Сметная стоимость:				**4306.38**	**268589**
251	**21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**778.6800**		**15503.13**	**12071977**
		НР второго уровня	%	4.24		657.33	511852
		Накладные расходы	%	--		657.33	511852
		Сметная прибыль	%	8		1292.84	1006706

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**17453.30**	**13590535**
252	**21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**62.3700**		**17737.95**	**1106316**
		НР второго уровня	%	4.24		752.09	46908
		Накладные расходы	%	--		752.09	46908
		Сметная прибыль	%	8		1479.20	92258
		Сметная стоимость:				**19969.24**	**1245482**
253	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**643.0000**		**1116.63**	**717995**
253. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	0.2138	137.473	836.74	115029
253. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0037	2.379	924.26	2199
		Итого оплата труда:				**182.31**	**117228**
253. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0007	0.4501	1495.22	673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0007	0.4501	836.74	377
253. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.003	1.929	1893.09	3652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.003	1.929	944.68	1822
		Итого эксплуатация машин:				**6.73**	**4325**
253. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0.907	583.201	982.77	573152
253. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	2572	9.91	25489
		Итого материалов:				**931.01**	**598641**
		НР первого уровня	%	59.8		109.02	70103
		НР второго уровня	%	4.24		51.97	33415
		Накладные расходы	%	--		160.99	103518
		Сметная прибыль	%	8		102.21	65721
		Сметная стоимость:				**1379.84**	**887234**
254	**21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**643.0000**		**2220.47**	**1427762**
		НР второго уровня	%	4.24		94.15	60537
		Накладные расходы	%	--		94.15	60537
		Сметная прибыль	%	8		185.17	119064
		Сметная стоимость:				**2499.79**	**1607363**

1	2	3	4	5	6	7	8
255	**11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**369.6000**		**3128.14**	**1156160**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	1.288	475.897	858.61	408610
255. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0693	25.613	892.35	22856
		Итого оплата труда:				**1167.39**	**431466**
255. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0336	12.419	1495.22	18568
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0336	12.419	836.74	10391
255. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.2091	77.283	18.64	1441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
255. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0357	13.195	1893.09	24979
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0357	13.195	944.68	12465
255. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0.3221	119.048	14.34	1707
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**126.34**	**46695**
255. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1.235	456.456	982.77	448591
255. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5.04	1862.784	24.49	45620
255. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0.43	158.928	108.14	17186
255.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2.93	1082.928	80.69	87381
255.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2956.8	9.91	29302
255.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4.02	1485.792	48.98	72774
		Итого материалов:				**1896.25**	**700855**
		НР первого уровня	%	59.8		698.10	258017
		НР второго уровня	%	4.24		162.23	59961
		Накладные расходы	%	--		860.33	317978
		Сметная прибыль	%	8		319.08	117931
		Сметная стоимость:				**4307.54**	**1592068**
256	**21-090203-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**369.6000**		**19876.89**	**7346499**
		НР второго уровня	%	4.24		842.78	311492
		Накладные расходы	%	--		842.78	311492
		Сметная прибыль	%	8		1657.57	612639

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**22377.24**	**8270629**
257	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**350.6000**		**1650.64**	**578716**
257. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	1.49	522.394	973.61	508608
257. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0368	12.902	1074.35	13861
		Итого оплата труда:				**1490.21**	**522469**
257. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0148	5.189	3290.37	17073
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0148	5.189	1267.10	6575
257. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.022	7.713	1893.09	14602
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.022	7.713	944.68	7286
		Итого эксплуатация машин:				**90.35**	**31675**
257. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0.0005	0.1753	205870.68	36089
257. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0.034	11.92	196.58	2343
		Итого материалов:				**109.62**	**38432**
		НР первого уровня	%	59.8		891.15	312437
		НР второго уровня	%	4.24		107.77	37785
		Накладные расходы	%	--		998.92	350222
		Сметная прибыль	%	8		211.97	74315
		Сметная стоимость:				**2861.53**	**1003252**
258	**21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**350.6000**		**25234.23**	**8847121**
		НР второго уровня	%	4.24		1069.93	375118
		Накладные расходы	%	--		1069.93	375118
		Сметная прибыль	%	8		2104.33	737779
		Сметная стоимость:				**28408.49**	**9960018**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**35002944**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**26155823**
Материалы -			Тенге				**2366308**
Всего заработная плата -			Тенге				**1742864**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**21952554**
Накладные расходы -			Тенге				**2195430**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**1042233**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1153197**
Сметная прибыль -			Тенге				**2268100**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**30619353**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1957**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1742864**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**8847121**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**8847121**
		Накладные расходы -	Тенге				**375118**
		Сметная прибыль -	Тенге				**737779**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**9960018**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**40579371**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1957**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1742864**
		РАЗДЕЛ 13.Внутренняя отделка					
259	**11-070516-0115 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором**	**м шва**	**5826.0000**		**294.43**	**1715336**
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	0.298	1736.148	944.68	1640104
259. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.001	5.826	944.68	5504
		Итого оплата труда:				**282.46**	**1645608**
259. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.001	5.826	1893.09	11029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	5.826	944.68	5504
		Итого эксплуатация машин:				**1.89**	**11029**
259. 4	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.0004	2.33	27550.04	64203
		Итого материалов:				**11.02**	**64203**
		НР первого уровня	%	62.1		175.41	1021923
		НР второго уровня	%	4.24		19.92	116060
		Накладные расходы	%	--		195.33	1137982
		Сметная прибыль	%	8		39.18	228265
		Сметная стоимость:				**528.94**	**3081584**
260	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**4807.0000**		**1004.89**	**4830496**
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	0.45	2163.15	958.79	2074007
260. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0218	104.793	839.22	87944
		Итого оплата труда:				**449.75**	**2161950**
260. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0005	2.403	3505.83	8426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	2.403	944.68	2270
260. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.0195	93.736	891.78	83592
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0195	93.736	836.74	78433

1	2	3	4	5	6	7	8
260. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0018	8.653	1495.22	12938
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0018	8.653	836.74	7240
		Итого эксплуатация машин:				**21.83**	**104956**
260. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	11.31	54367.17	48.71	2648225
260. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0074	35.572	93.00	3308
		Итого материалов:				**551.60**	**2651533**
		НР первого уровня	%	54.8		246.46	1184749
		НР второго уровня	%	4.24		53.06	255046
		Накладные расходы	%	--		299.52	1439795
		Сметная прибыль	%	8		104.35	501623
		Сметная стоимость:				**1408.76**	**6771914**
261	**11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3758.0000**		**1357.88**	**5102918**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0.74	2780.92	922.81	2566261
261. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0554	208.193	836.74	174204
		Итого оплата труда:				**729.23**	**2740464**
261. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0.047	176.626	991.16	175065
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.047	176.626	836.74	147790
261. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0084	31.567	1495.22	47200
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0084	31.567	836.74	26413
		Итого эксплуатация машин:				**59.14**	**222265**
261. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0.0187	70.275	30934.80	2173931
261. 6	21-050308-0375	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	0.0554	208.193	646.04	134501
261. 7	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	6E-05	0.22548	19922.50	4492
261. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0.0012	4.51	325.61	1468
		Итого материалов:				**615.86**	**2314392**
		НР первого уровня	%	54.8		399.62	1501774
		НР второго уровня	%	4.24		74.52	280039
		Накладные расходы	%	--		474.14	1781813
		Сметная прибыль	%	8		146.56	550778
		Сметная стоимость:				**1978.58**	**7435510**

1	2	3	4	5	6	7	8
262	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**16371.0000**		**825.37**	**13512146**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	0.37	6057.27	901.65	5461537
262. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0187	306.138	839.05	256864
		Итого оплата труда:				**349.30**	**5718402**
262. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0004	6.548	3505.83	22958
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	6.548	944.68	6186
262. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0.0167	273.396	891.78	243809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0167	273.396	836.74	228761
262. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0016	26.194	1495.22	39165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0016	26.194	836.74	21918
		Итого эксплуатация машин:				**18.69**	**305932**
262. 6	22-050104-0201	Смеси сухие - цементные штукатурки М25 СТ РК 1168-2006	кг	9.7	158798.7	48.71	7735085
262. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.0063	103.137	93.00	9592
		Итого материалов:				**473.07**	**7744676**
		НР первого уровня	%	54.8		191.42	3133684
		НР второго уровня	%	4.24		43.11	705783
		Накладные расходы	%	--		234.53	3839467
		Сметная прибыль	%	8		84.79	1388129
		Сметная стоимость:				**1144.69**	**18739742**
263	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены в санузлах. Гидроизоляция с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**1935.0000**		**353.56**	**684130**
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	0.382	739.17	836.74	618493
263. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.004	7.74	944.68	7312
		Итого оплата труда:				**323.41**	**625805**
263. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.004	7.74	1893.09	14653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.004	7.74	944.68	7312
		Итого эксплуатация машин:				**7.57**	**14653**
263. 4	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0.0005	0.9675	52278.93	50580
263. 5	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00225	4.354	93.00	405
		Итого материалов:				**26.35**	**50985**
		НР первого уровня	%	50.8		164.29	317909
		НР второго уровня	%	4.24		21.96	42486
		Накладные расходы	%	--		186.25	360395
		Сметная прибыль	%	8		43.18	83562
		Сметная стоимость:				**582.99**	**1128088**

1	2	3	4	5	6	7	8
264	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**2324.0000**		**4452.51**	**10347642**
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=901,65)	чел-ч	2	4648	901.65	4190869
264. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0086	19.986	843.02	16849
		Итого оплата труда:				**1810.55**	**4207718**
264. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0.0005	1.162	3505.83	4074
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	1.162	944.68	1098
264. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.0081	18.824	1495.22	28147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0081	18.824	836.74	15751
		Итого эксплуатация машин:				**13.86**	**32220**
264. 5	21-020402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.015	34.86	31204.08	1087774
264. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0.0004	0.9296	20351.42	18919
264. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0.005	11.62	84.66	984
264. 8	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	2324	2155.97	5010474
264. 9	21-070510-0501	Опилки древесные	м3	0.001	2.324	2322.18	5397
264.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.00465	10.807	93.00	1005
		Итого материалов:				**2635.35**	**6124553**
		НР первого уровня	%	54.8		992.18	2305829
		НР второго уровня	%	4.24		230.86	536507
		Накладные расходы	%	--		1223.04	2842337
		Сметная прибыль	%	8		454.04	1055198
		Сметная стоимость:				**6129.59**	**14245177**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**36192668**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**36192668**
Материалы -			Тенге				**18950342**
Всего заработная плата -			Тенге				**17099948**
Накладные расходы -			Тенге				**11401790**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**9465868**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**1935922**
Сметная прибыль -			Тенге				**3807557**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**51402015**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**18777**
Сметная заработная плата -			Тенге				**17099948**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**51402015**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**18777**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**17099948**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**136830548**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**30606334**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**2968950**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**1263121**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**103255264**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**17851423**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**154681971**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**6558516**
		ИТОГО:	Тенге				**161240487**
		Сметная прибыль	Тенге				**12899239**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**174139725**
		Локальная смета ЛС 2-1-2. Отопление и вентиляция					
		РАЗДЕЛ 1.Отопление					
1	**11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20.0000**		**2877.90**	**57558**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	0.725	14.5	958.79	13902
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0177	0.354	962.90	341
		Итого оплата труда:				**712.17**	**14243**
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0027	0.054	3678.17	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.054	944.68	51
1. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.001	0.02	3290.37	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0.02	1267.10	25
1. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.014	0.28	1893.09	530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.014	0.28	944.68	265
1. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3492	6.984	17.05	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**45.68**	**914**
1. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.00021	0.0042	27550.04	116
1. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.005	0.1	503.54	50
1. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0061	0.122	4812.75	587

1	2	3	4	5	6	7	8
1.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0067	0.134	296.29	40
1.11	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	20	2062.65	41253
1.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.1099	2.198	316.72	696
		Итого материалов:				**2137.10**	**42742**
		НР первого уровня	%	60.4		430.15	8603
		НР второго уровня	%	4.24		140.26	2805
		Накладные расходы	%	--		570.41	11408
		Сметная прибыль	%	8		275.87	5517
		Сметная стоимость:				**3724.18**	**74484**
2	**11-160501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб повышенной термостойкости, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**90.0000**		**3531.97**	**317877**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	1.25	112.5	934.10	105086
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1491	13.419	842.89	11311
		Итого оплата труда:				**1293.30**	**116397**
2. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.1427	12.843	2394.70	30755
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1427	12.843	836.74	10746
2. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.001	0.09	3678.17	331
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0.09	944.68	85
2. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0007	0.063	3290.37	207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0007	0.063	1267.10	80
2. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0047	0.423	1893.09	801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0047	0.423	944.68	400
		Итого эксплуатация машин:				**356.60**	**32094**
2. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.0054	0.486	941.46	458
2. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.00064	0.0576	3716.90	214
2. 9	23-010501-1512	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 90х8,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0.974	87.66	1543.32	135287
2.10	23-020101-2008	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 80 мм	шт.	0.08	7.2	5476.67	39432
2.11	23-020302-3309	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х90х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.006	0.54	3001.14	1621
2.12	23-020302-6120	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90х75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.003	0.27	1338.70	361
2.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0954	8.586	316.72	2719
2.14	23-021199-9909	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 80 мм	шт.	0.01	0.9	671.15	604

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2007.74**	**180697**
		НР первого уровня	%	60.4		781.15	70304
		НР второго уровня	%	4.24		182.88	16459
		Накладные расходы	%	--		964.03	86763
		Сметная прибыль	%	8		359.68	32371
		Сметная стоимость:				**4855.68**	**437011**
3	**11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб повышенной термостойкости, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**170.0000**		**2743.06**	**466319**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	1.22	207.4	934.10	193732
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.138	23.46	841.51	19742
		Итого оплата труда:				**1255.73**	**213474**
3. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.1334	22.678	2394.70	54307
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1334	22.678	836.74	18976
3. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0007	0.119	3678.17	438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0007	0.119	944.68	112
3. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0005	0.085	3290.37	280
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0.085	1267.10	108
3. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0034	0.578	1893.09	1094
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0034	0.578	944.68	546
		Итого эксплуатация машин:				**330.11**	**56119**
3. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.0072	1.224	941.46	1152
3. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.00085	0.1445	3716.90	537
3. 9	23-010501-1510	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0.946	160.82	801.70	128929
3.10	23-020101-2006	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 50 мм	шт.	0.18	30.6	2584.10	79073
3.11	23-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.005	0.85	1100.92	936
3.12	23-020302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63х63х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.008	1.36	1420.32	1932
3.13	23-020302-6113	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.004	0.68	1096.67	746
3.14	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0467	7.939	316.72	2514
3.15	23-021199-9907	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	0.03	5.1	127.17	649
		Итого материалов:				**1273.34**	**216468**
		НР первого уровня	%	60.4		758.46	128938

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4.24		148.46	25239
		Накладные расходы	%	--		906.93	154177
		Сметная прибыль	%	8		292.00	49640
		Сметная стоимость:				**3941.98**	**670136**
4	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из металлопластиковых труб диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**140.0000**		**2841.83**	**397856**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	1.22	170.8	973.61	166293
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1373	19.222	840.98	16165
		Итого оплата труда:				**1303.27**	**182458**
4. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.1334	18.676	2394.70	44723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1334	18.676	836.74	15627
4. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0005	0.07	3290.37	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0.07	1267.10	89
4. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0034	0.476	1893.09	901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0034	0.476	944.68	450
		Итого эксплуатация машин:				**327.53**	**45855**
4. 6	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.0072	1.008	941.46	949
4. 7	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.00085	0.119	3716.90	442
4. 8	23-010701-0110	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	0.946	132.44	993.22	131542
4. 9	23-020101-2005	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 40 мм	шт.	0.18	25.2	1923.63	48475
4.10	23-020302-2606	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.005	0.7	828.43	580
4.11	23-020302-3306	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50х50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.008	1.12	1338.52	1499
4.12	23-020302-6108	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.004	0.56	939.51	526
4.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0294	4.116	316.72	1304
4.14	23-021199-9931	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	0.03	4.2	93.02	391
		Итого материалов:				**1326.49**	**185708**
		НР первого уровня	%	60.4		787.18	110205
		НР второго уровня	%	4.24		153.87	21542
		Накладные расходы	%	--		941.05	131746
		Сметная прибыль	%	8		302.63	42368

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4085.50**	**571970**
5	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из металлопластиковых труб диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**230.0000**		**2781.82**	**639818**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	1.4	322	973.61	313502
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0615	14.145	844.98	11952
		Итого оплата труда:				**1415.02**	**325455**
5. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.058	13.34	2394.70	31945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.058	13.34	836.74	11162
5. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0004	0.092	3290.37	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0004	0.092	1267.10	117
5. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0031	0.713	1893.09	1350
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0031	0.713	944.68	674
		Итого эксплуатация машин:				**146.08**	**33598**
5. 6	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.0103	2.369	941.46	2230
5. 7	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.00121	0.2783	3716.90	1034
5. 8	23-010701-0110	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	0.937	215.51	993.22	214049
5. 9	23-020101-2004	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 32 мм	шт.	0.24	55.2	1222.79	67498
5.10	23-020302-3305	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40х40х40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.014	3.22	1283.32	4132
5.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0188	4.324	316.72	1369
5.12	23-021199-9930	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	0.03	6.9	77.48	535
5.13	23-020302-2605	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.007	1.61	722.27	1163
5.14	23-020302-6104	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.004	0.92	768.11	707
		Итого материалов:				**1272.68**	**292717**
		НР первого уровня	%	60.4		854.67	196575
		НР второго уровня	%	4.24		154.19	35463
		Накладные расходы	%	--		1008.86	232038
		Сметная прибыль	%	8		303.25	69748
		Сметная стоимость:				**4093.93**	**941604**

1	2	3	4	5	6	7	8
6	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из металлопластиковых труб диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**820.0000**		**2069.66**	**1697122**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	1.05	861	973.61	838278
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0494	40.508	845.25	34240
		Итого оплата труда:				**1064.05**	**872518**
6. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.0464	38.048	2394.70	91114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0464	38.048	836.74	31836
6. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0005	0.41	3678.17	1508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0.41	944.68	387
6. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0003	0.246	3290.37	809
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0003	0.246	1267.10	312
6. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0022	1.804	1893.09	3415
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0022	1.804	944.68	1704
		Итого эксплуатация машин:				**118.11**	**96846**
6. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.0051	4.182	941.46	3937
6. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.0006	0.492	3716.90	1829
6. 9	23-010701-0109	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	0.938	769.16	701.60	539643
6.10	23-020101-2003	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 25 мм	шт.	0.28	229.6	826.83	189840
6.11	23-020302-2604	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.008	6.56	670.20	4397
6.12	23-020302-3304	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32х32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.017	13.94	1118.01	15585
6.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0121	9.922	316.72	3142
6.14	23-021199-9929	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	шт.	0.03	24.6	57.86	1423
6.15	23-020302-6102	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 32х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.004	3.28	671.19	2202
		Итого материалов:				**929.27**	**761998**
		НР первого уровня	%	60.4		642.68	527001
		НР второго уровня	%	4.24		115.00	94303
		Накладные расходы	%	--		757.69	621304
		Сметная прибыль	%	8		226.19	185474
		Сметная стоимость:				**3053.54**	**2503900**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из металлопластиковых труб диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4066.0000**		**2146.13**	**8726173**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	1.29	5245.14	973.61	5106721
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0842	342.357	841.73	288174
		Итого оплата труда:				**1326.83**	**5394895**
7. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.0812	330.159	2394.70	790632
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0812	330.159	836.74	276257
7. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0005	2.033	3678.17	7478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	2.033	944.68	1921
7. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0003	1.22	3290.37	4014
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0003	1.22	1267.10	1546
7. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0022	8.945	1893.09	16934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0022	8.945	944.68	8450
		Итого эксплуатация машин:				**201.44**	**819058**
7. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.0059	23.989	941.46	22585
7. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.00069	2.806	3716.90	10428
7. 9	23-010701-0107	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	0.929	3777.314	501.12	1892888
7.10	23-020101-2002	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	шт.	0.32	1301.12	560.31	729031
7.11	23-020302-3303	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.023	93.518	1045.57	97780
7.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0074	30.088	316.72	9530
7.13	23-021199-9928	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	0.04	162.64	36.19	5886
7.14	23-020302-2603	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.008	32.528	671.21	21833
7.15	23-020302-6101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.004	16.264	641.61	10435
		Итого материалов:				**688.73**	**2800395**
		НР первого уровня	%	60.4		801.41	3258516
		НР второго уровня	%	4.24		124.98	508151
		Накладные расходы	%	--		926.38	3766667
		Сметная прибыль	%	8		245.80	999427
		Сметная стоимость:				**3318.31**	**13492267**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения металлопластиковых труб диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**233.0000**		**2599.06**	**605580**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	1.64	382.12	973.61	372036
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.1364	31.781	839.82	26691
		Итого оплата труда:				**1711.27**	**398726**
8. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0.1334	31.082	2394.70	74433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.1334	31.082	836.74	26008
8. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0005	0.1165	3678.17	429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0.1165	944.68	110
8. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0003	0.0699	3290.37	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0003	0.0699	1267.10	89
8. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0022	0.5126	1893.09	970
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0022	0.5126	944.68	484
		Итого эксплуатация машин:				**326.44**	**76061**
8. 7	21-130207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0.0085	1.981	941.46	1865
8. 8	21-130812-0101	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.001	0.233	3716.90	866
8. 9	23-010701-0106	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	0.899	209.467	410.20	85923
8.10	23-020101-2001	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 15 мм	шт.	0.56	130.48	470.49	61390
8.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0047	1.095	316.72	347
8.12	23-021199-9927	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 15 мм	шт.	0.07	16.31	25.91	423
8.13	23-020302-2602	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.008	1.864	641.61	1196
8.14	23-020302-3302	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20х20х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.023	5.359	909.89	4876
8.15	23-020302-6101	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25х20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0.004	0.932	641.61	598
		Итого материалов:				**675.89**	**157483**
		НР первого уровня	%	60.4		1033.61	240831
		НР второго уровня	%	4.24		154.03	35888
		Накладные расходы	%	--		1187.63	276719
		Сметная прибыль	%	8		302.94	70584
		Сметная стоимость:				**4089.63**	**952883**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**58.0000**		**1670.41**	**96884**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	1.47	85.26	891.06	75972
9. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.58	944.68	548
		Итого оплата труда:				**1319.31**	**76520**
9. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	20.3	165.80	3366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.58	1893.09	1098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	0.58	944.68	548
		Итого эксплуатация машин:				**76.96**	**4464**
9. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0638	178042.76	11359
9. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00812	195385.08	1587
9. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.116	30195.06	3503
		Итого материалов:				**283.59**	**16448**
		НР первого уровня	%	60.4		796.86	46218
		НР второго уровня	%	4.24		104.61	6068
		Накладные расходы	%	--		901.47	52285
		Сметная прибыль	%	8		205.75	11934
		Сметная стоимость:				**2777.63**	**161103**
10	**23-040702-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кран автоматический для выпуска воздуха DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**58.0000**		**702.11**	**40722**
		НР второго уровня	%	4.24		29.77	1727
		Накладные расходы	%	--		29.77	1727
		Сметная прибыль	%	8		58.55	3396
		Сметная стоимость:				**790.43**	**45845**
11	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**58.0000**		**1689.34**	**97982**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	1.47	85.26	891.06	75972
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	1.16	944.68	1096
		Итого оплата труда:				**1328.75**	**77068**
11. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	20.3	165.80	3366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.02	1.16	1893.09	2196

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02	1.16	944.68	1096
		Итого эксплуатация машин:				**95.89**	**5562**
11. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0638	178042.76	11359
11. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00812	195385.08	1587
11. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.116	30195.06	3503
		Итого материалов:				**283.59**	**16448**
		НР первого уровня	%	60.4		802.57	46549
		НР второго уровня	%	4.24		105.66	6128
		Накладные расходы	%	--		908.22	52677
		Сметная прибыль	%	8		207.81	12053
		Сметная стоимость:				**2805.37**	**162711**
12	**23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**50.0000**		**12030.85**	**601543**
		НР второго уровня	%	4.24		510.11	25505
		Накладные расходы	%	--		510.11	25505
		Сметная прибыль	%	8		1003.28	50164
		Сметная стоимость:				**13544.23**	**677212**
13	**23-040902-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8.0000**		**14522.92**	**116183**
		НР второго уровня	%	4.24		615.77	4926
		Накладные расходы	%	--		615.77	4926
		Сметная прибыль	%	8		1211.10	9689
		Сметная стоимость:				**16349.79**	**130798**
14	**23-020302-3304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник со штуцером ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**50.0000**		**1118.01**	**55901**
		НР второго уровня	%	4.24		47.40	2370
		Накладные расходы	%	--		47.40	2370
		Сметная прибыль	%	8		93.23	4662
		Сметная стоимость:				**1258.65**	**62932**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**23-020302-3305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник со штуцером ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8.0000**		**1283.32**	**10267**
		НР второго уровня	%	4.24		54.41	435
		Накладные расходы	%	--		54.41	435
		Сметная прибыль	%	8		107.02	856
		Сметная стоимость:				**1444.75**	**11558**
16	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**650.0000**		**1670.41**	**1085767**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	1.47	955.5	891.06	851408
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	6.5	944.68	6140
		Итого оплата труда:				**1319.31**	**857548**
16. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	227.5	165.80	37720
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	6.5	1893.09	12305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	6.5	944.68	6140
		Итого эксплуатация машин:				**76.96**	**50025**
16. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.715	178042.76	127301
16. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.091	195385.08	17780
16. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	1.3	30195.06	39254
		Итого материалов:				**283.59**	**184334**
		НР первого уровня	%	60.4		796.86	517959
		НР второго уровня	%	4.24		104.61	67998
		Накладные расходы	%	--		901.47	585957
		Сметная прибыль	%	8		205.75	133738
		Сметная стоимость:				**2777.63**	**1805462**
17	**23-040602-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вентили радиаторные типа Herz, Герц-GP, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**326.0000**		**2617.57**	**853328**
		НР второго уровня	%	4.24		110.98	36181
		Накладные расходы	%	--		110.98	36181
		Сметная прибыль	%	8		218.28	71161

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2946.84**	**960670**
18	**23-040905-1807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны регулирующие с термостатической головкой Danfoss, Dy 15 мм**	**шт**	**324.0000**		**2106.65**	**682555**
		НР второго уровня	%	4.24		89.32	28940
		Накладные расходы	%	--		89.32	28940
		Сметная прибыль	%	8		175.68	56920
		Сметная стоимость:				**2371.65**	**768415**
19	**11-160401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм . Прокладка(гильзы)**	**м трубопровода**	**20.0000**		**3728.04**	**74561**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	1.04	20.8	934.10	19429
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0221	0.442	966.56	427
		Итого оплата труда:				**992.83**	**19857**
19. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.005	0.1	3678.17	368
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.005	0.1	944.68	94
19. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0015	0.03	3290.37	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0015	0.03	1267.10	38
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0156	0.312	1893.09	591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0156	0.312	944.68	295
19. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.4942	9.884	17.05	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**61.28**	**1226**
19. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.00114	0.0228	27550.04	628
19. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.007	0.14	503.54	70
19. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0091	0.182	4812.75	876
19.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.01	0.2	296.29	59
19.11	23-010201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	20	2559.22	51184
19.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.1717	3.434	316.72	1088
		Итого материалов:				**2695.29**	**53906**
		НР первого уровня	%	60.4		599.67	11993
		НР второго уровня	%	4.24		183.49	3670
		Накладные расходы	%	--		783.16	15663
		Сметная прибыль	%	8		360.90	7218

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4872.10**	**97442**
20	**11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка(гильзы)**	**м трубопровода**	**10.0000**		**2877.90**	**28779**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	0.725	7.25	958.79	6951
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0177	0.177	962.90	170
		Итого оплата труда:				**712.17**	**7122**
20. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0027	0.027	3678.17	99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.027	944.68	26
20. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.001	0.01	3290.37	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0.01	1267.10	13
20. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.014	0.14	1893.09	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.014	0.14	944.68	132
20. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3492	3.492	17.05	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**45.68**	**457**
20. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.00021	0.0021	27550.04	58
20. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.005	0.05	503.54	25
20. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0061	0.061	4812.75	294
20.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0067	0.067	296.29	20
20.11	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	10	2062.65	20627
20.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.1099	1.099	316.72	348
		Итого материалов:				**2137.10**	**21371**
		НР первого уровня	%	60.4		430.15	4301
		НР второго уровня	%	4.24		140.26	1403
		Накладные расходы	%	--		570.41	5704
		Сметная прибыль	%	8		275.87	2759
		Сметная стоимость:				**3724.18**	**37242**
21	**11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка(гильзы)**	**м трубопровода**	**395.0000**		**2010.88**	**794296**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	0.656	259.12	958.79	248442
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0124	4.898	965.48	4729
		Итого оплата труда:				**640.94**	**253171**
21. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0015	0.5925	3678.17	2179

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0015	0.5925	944.68	560
21. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0008	0.316	3290.37	1040
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0008	0.316	1267.10	400
21. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0101	3.99	1893.09	7552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0101	3.99	944.68	3769
21. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.2494	98.513	17.05	1680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**31.52**	**12451**
21. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.00012	0.0474	27550.04	1306
21. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.003	1.185	503.54	597
21. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0041	1.619	4812.75	7794
21.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0045	1.778	296.29	527
21.11	23-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	395	1309.81	517375
21.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.0464	18.328	316.72	5805
		Итого материалов:				**1350.39**	**533403**
		НР первого уровня	%	60.4		387.13	152915
		НР второго уровня	%	4.24		101.68	40162
		Накладные расходы	%	--		488.80	193077
		Сметная прибыль	%	8		199.97	78990
		Сметная стоимость:				**2699.65**	**1066363**
22	**23-041012-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 40 ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**8.0000**		**8106.23**	**64850**
		НР второго уровня	%	4.24		343.70	2750
		Накладные расходы	%	--		343.70	2750
		Сметная прибыль	%	8		675.99	5408
		Сметная стоимость:				**9125.93**	**73007**
23	**23-041012-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**50.0000**		**4984.34**	**249217**
		НР второго уровня	%	4.24		211.34	10567
		Накладные расходы	%	--		211.34	10567
		Сметная прибыль	%	8		415.65	20783

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**5611.33**	**280567**
24	**11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**334.0000**		**616.17**	**205800**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0.60873	203.316	879.78	178873
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.032239	10.768	912.91	9830
		Итого оплата труда:				**564.98**	**188703**
24. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0.002163	0.722442	10.77	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.000927	0.309618	3290.37	1019
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.000927	0.309618	1267.10	392
24. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0.012257	4.094	1495.22	6121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.012257	4.094	836.74	3426
24. 6	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0.00824	2.752	128.75	354
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.019055	6.364	1893.09	12048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.019055	6.364	944.68	6012
		Итого эксплуатация машин:				**58.53**	**19550**
24. 8	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	4.5E-05	0.01503	180808.26	2718
24. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0.15	50.1	93.00	4659
		Итого материалов:				**22.09**	**7377**
		НР первого уровня	%	60.4		341.25	113977
		НР второго уровня	%	4.24		40.59	13559
		Накладные расходы	%	--		381.84	127535
		Сметная прибыль	%	8		79.84	26667
		Сметная стоимость:				**1077.85**	**360003**
25	**23-051001-2755 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 600 мм, длина 900 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**4.0000**		**20148.87**	**80595**
		НР второго уровня	%	4.24		854.31	3417
		Накладные расходы	%	--		854.31	3417
		Сметная прибыль	%	8		1680.25	6721
		Сметная стоимость:				**22683.44**	**90734**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**23-051001-2753 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 600 мм, длина 700 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**6.0000**		**16789.73**	**100738**
		НР второго уровня	%	4.24		711.88	4271
		Накладные расходы	%	--		711.88	4271
		Сметная прибыль	%	8		1400.13	8401
		Сметная стоимость:				**18901.74**	**113410**
27	**23-051001-2752 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 600 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**34.0000**		**15059.67**	**512029**
		НР второго уровня	%	4.24		638.53	21710
		Накладные расходы	%	--		638.53	21710
		Сметная прибыль	%	8		1255.86	42699
		Сметная стоимость:				**16954.06**	**576438**
28	**23-051001-2750 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 600 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**62.0000**		**11496.53**	**712785**
		НР второго уровня	%	4.24		487.45	30222
		Накладные расходы	%	--		487.45	30222
		Сметная прибыль	%	8		958.72	59441
		Сметная стоимость:				**12942.70**	**802447**
29	**23-051001-2703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**85.0000**		**12309.28**	**1046289**
		НР второго уровня	%	4.24		521.91	44363
		Накладные расходы	%	--		521.91	44363
		Сметная прибыль	%	8		1026.50	87252
		Сметная стоимость:				**13857.69**	**1177904**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**23-051001-2702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**135.0000**		**11292.06**	**1524428**
		НР второго уровня	%	4.24		478.78	64636
		Накладные расходы	%	--		478.78	64636
		Сметная прибыль	%	8		941.67	127125
		Сметная стоимость:				**12712.51**	**1716189**
		Тепловой узел диам.108 с распределительной гребенкой-1шт					
31	**11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка (ПАТРУБОК с фланцами)**	**м трубопровода**	**2.0000**		**2877.90**	**5756**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=958,79)	чел-ч	0.725	1.45	958.79	1390
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0177	0.0354	962.90	34
		Итого оплата труда:				**712.17**	**1424**
31. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0027	0.0054	3678.17	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0027	0.0054	944.68	5
31. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.001	0.002	3290.37	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.001	0.002	1267.10	3
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.014	0.028	1893.09	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.014	0.028	944.68	26
31. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.3492	0.6984	17.05	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**45.68**	**91**
31. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.00021	0.00042	27550.04	12
31. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0.005	0.01	503.54	5
31. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0.0061	0.0122	4812.75	59
31.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0.0067	0.0134	296.29	4
31.11	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	2	2062.65	4125
31.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.1099	0.2198	316.72	70
		Итого материалов:				**2137.10**	**4274**
		НР первого уровня	%	60.4		430.15	860
		НР второго уровня	%	4.24		140.26	281
		Накладные расходы	%	--		570.41	1141
		Сметная прибыль	%	8		275.87	552

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**3724.18**	**7448**
32	**11-180701-0104 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**63760.02**	**127520**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=912,23)	чел-ч	3.687	7.375	912.23	6728
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0412	0.0824	1105.89	91
		Итого оплата труда:				**3409.32**	**6819**
32. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0206	0.0412	3290.37	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0206	0.0412	1267.10	52
32. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1.442	2.884	165.80	478
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0206	0.0412	1893.09	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0206	0.0412	944.68	39
		Итого эксплуатация машин:				**345.86**	**692**
32. 6	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00202	0.00404	236303.40	955
32. 7	21-130405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0.003	0.006	398763.62	2393
32. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.001	0.002	195385.08	391
32. 9	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8	1715.23	13722
32.10	23-021101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.004	0.008	57847.26	463
32.11	23-051205-0205	Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм	шт.	1	2	51089.08	102178
		Итого материалов:				**60050.40**	**120101**
		НР первого уровня	%	60.4		2059.23	4118
		НР второго уровня	%	4.24		2790.74	5581
		Накладные расходы	%	--		4849.97	9700
		Сметная прибыль	%	8		5488.80	10978
		Сметная стоимость:				**74098.78**	**148198**
33	**13-110203-0101 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях**	**шт.**	**1.0000**		**858.61**	**859**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	1	1	858.61	859
		Итого оплата труда:				**858.61**	**859**
		НР первого уровня	%	44		377.79	378
		НР второго уровня	%	4.24		52.42	52
		Накладные расходы	%	--		430.21	430
		Сметная прибыль	%	8		103.11	103
		Сметная стоимость:				**1391.93**	**1392**

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**ПРАЙС листИП"МаханбетовЖаулибай"**	**Теплосчетчик производительностью 20,0м3/час Ду 40мм в комплекте датчик -2шт,расходомер 2-шт**	**шт**	**1.0000**		**411117.26**	**411117**
		НР второго уровня	%	4.24		17431.37	17431
		Накладные расходы	%	--		17431.37	17431
		Сметная прибыль	%	8		34283.89	34284
		Сметная стоимость:				**462832.52**	**462833**
35	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**4.0000**		**3025.26**	**12101**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	2.6	10.4	891.06	9267
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.04	0.16	1025.29	164
		Итого оплата труда:				**2357.77**	**9431**
35. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.01	0.04	3678.17	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	0.04	944.68	38
35. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.01	0.04	3290.37	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	0.04	1267.10	51
35. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.63	2.52	165.80	418
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.02	0.08	1893.09	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02	0.08	944.68	76
		Итого эксплуатация машин:				**212.00**	**848**
35. 7	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.00207	0.00828	179532.98	1487
35. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00033	0.00132	195385.08	258
35. 9	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.008	30195.06	242
		Итого материалов:				**496.50**	**1986**
		НР первого уровня	%	60.4		1424.09	5696
		НР второго уровня	%	4.24		188.65	755
		Накладные расходы	%	--		1612.74	6451
		Сметная прибыль	%	8		371.04	1484
		Сметная стоимость:				**5009.04**	**20036**
36	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**2.0000**		**1670.41**	**3341**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	1.47	2.94	891.06	2620
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.01	0.02	944.68	19
		Итого оплата труда:				**1319.31**	**2639**
36. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	0.7	165.80	116

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.01	0.02	1893.09	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	0.02	944.68	19
		Итого эксплуатация машин:				**76.96**	**154**
36. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0022	178042.76	392
36. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00028	195385.08	55
36. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.004	30195.06	121
		Итого материалов:				**283.59**	**567**
		НР первого уровня	%	60.4		796.86	1594
		НР второго уровня	%	4.24		104.61	209
		Накладные расходы	%	--		901.47	1803
		Сметная прибыль	%	8		205.75	412
		Сметная стоимость:				**2777.63**	**5555**
37	**23-040902-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4.0000**		**42901.99**	**171608**
		НР второго уровня	%	4.24		1819.04	7276
		Накладные расходы	%	--		1819.04	7276
		Сметная прибыль	%	8		3577.68	14311
		Сметная стоимость:				**48298.72**	**193195**
38	**23-040902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2.0000**		**8172.28**	**16345**
		НР второго уровня	%	4.24		346.50	693
		Накладные расходы	%	--		346.50	693
		Сметная прибыль	%	8		681.50	1363
		Сметная стоимость:				**9200.29**	**18401**
39	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**2.0000**		**2305.99**	**4612**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	0.2266	0.4532	973.61	441
		Итого оплата труда:				**220.62**	**441**
39. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.02	304.84	6

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.02	371.54	7
39. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.04	247.10	10
39. 5	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2	2073.66	4147
		Итого материалов:				**2085.37**	**4171**
		НР первого уровня	%	60.4		133.25	267
		НР второго уровня	%	4.24		103.42	207
		Накладные расходы	%	--		236.68	473
		Сметная прибыль	%	8		203.41	407
		Сметная стоимость:				**2746.08**	**5492**
40	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**2.0000**		**1619.02**	**3238**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0.3193	0.6386	922.81	589
		Итого оплата труда:				**294.65**	**589**
40. 2	21-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0.00011	0.00022	221208.27	49
40. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.02	304.84	6
40. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.02	371.54	7
40. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.04	247.10	10
40. 6	23-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	1	2	1288.33	2577
		Итого материалов:				**1324.37**	**2649**
		НР первого уровня	%	60.4		177.97	356
		НР второго уровня	%	4.24		76.19	152
		Накладные расходы	%	--		254.16	508
		Сметная прибыль	%	8		149.85	300
		Сметная стоимость:				**2023.04**	**4046**
41	**23-021104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Гильза термометра со штуцером**	**шт.**	**2.0000**		**546.04**	**1092**
		НР второго уровня	%	4.24		23.15	46
		Накладные расходы	%	--		23.15	46
		Сметная прибыль	%	8		45.54	91
		Сметная стоимость:				**614.73**	**1229**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	**23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Автоматический воздухоотводчик**	**шт**	**2.0000**		**765.38**	**1531**
		НР второго уровня	%	4.24		32.45	65
		Накладные расходы	%	--		32.45	65
		Сметная прибыль	%	8		63.83	128
		Сметная стоимость:				**861.66**	**1723**
43	**11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**8.0000**		**3025.26**	**24202**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	2.6	20.8	891.06	18534
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.04	0.32	1025.29	328
		Итого оплата труда:				**2357.77**	**18862**
43. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.01	0.08	3678.17	294
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	0.08	944.68	76
43. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.01	0.08	3290.37	263
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.01	0.08	1267.10	101
43. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.63	5.04	165.80	836
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.02	0.16	1893.09	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02	0.16	944.68	151
		Итого эксплуатация машин:				**212.00**	**1696**
43. 7	21-130201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.00207	0.01656	179532.98	2973
43. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00033	0.00264	195385.08	516
43. 9	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.016	30195.06	483
		Итого материалов:				**496.50**	**3972**
		НР первого уровня	%	60.4		1424.09	11393
		НР второго уровня	%	4.24		188.65	1509
		Накладные расходы	%	--		1612.74	12902
		Сметная прибыль	%	8		371.04	2968
		Сметная стоимость:				**5009.04**	**40072**
44	**23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**8.0000**		**9824.62**	**78597**
		НР второго уровня	%	4.24		416.56	3333

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		416.56	3333
		Сметная прибыль	%	8		819.29	6554
		Сметная стоимость:				**11060.48**	**88484**
45	**11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4.0000**		**8538.60**	**34154**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=934,1)	чел-ч	1.66	6.64	934.10	6202
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0227	0.0908	974.51	88
		Итого оплата труда:				**1572.73**	**6291**
45. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0.0082	0.0328	3678.17	121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0082	0.0328	944.68	31
45. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.0021	0.0084	3290.37	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0021	0.0084	1267.10	11
45. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.2714	1.086	165.80	180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.0124	0.0496	1893.09	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0124	0.0496	944.68	47
		Итого эксплуатация машин:				**105.54**	**422**
45. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0.00126	0.00504	27550.04	139
45. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	4E-05	0.00016	195385.08	31
45. 9	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0.93	3.72	6264.96	23306
45.10	23-020101-0260	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	0.13	0.52	6725.24	3497
45.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0.4396	1.758	316.72	557
		Итого материалов:				**6882.45**	**27530**
		НР первого уровня	%	60.4		949.93	3800
		НР второго уровня	%	4.24		402.31	1609
		Накладные расходы	%	--		1352.24	5409
		Сметная прибыль	%	8		791.27	3165
		Сметная стоимость:				**10682.11**	**42728**
46	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4.0000**		**1689.34**	**6757**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=891,06)	чел-ч	1.47	5.88	891.06	5239
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.02	0.08	944.68	76
		Итого оплата труда:				**1328.75**	**5315**
46. 3	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0.35	1.4	165.80	232

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.02	0.08	1893.09	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.02	0.08	944.68	76
		Итого эксплуатация машин:				**95.89**	**384**
46. 5	21-130201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.0011	0.0044	178042.76	783
46. 6	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0.00014	0.00056	195385.08	109
46. 7	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0.002	0.008	30195.06	242
		Итого материалов:				**283.59**	**1134**
		НР первого уровня	%	60.4		802.57	3210
		НР второго уровня	%	4.24		105.66	423
		Накладные расходы	%	--		908.22	3633
		Сметная прибыль	%	8		207.81	831
		Сметная стоимость:				**2805.37**	**11221**
47	**23-040902-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4.0000**		**12030.85**	**48123**
		НР второго уровня	%	4.24		510.11	2040
		Накладные расходы	%	--		510.11	2040
		Сметная прибыль	%	8		1003.28	4013
		Сметная стоимость:				**13544.23**	**54177**
48	**23-020302-3308 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Тройник с пробкой, DN 80, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**8.0000**		**2303.95**	**18432**
		НР второго уровня	%	4.24		97.69	781
		Накладные расходы	%	--		97.69	781
		Сметная прибыль	%	8		192.13	1537
		Сметная стоимость:				**2593.77**	**20750**
49	**11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном (МОШ1-100). Установка**	**комплект**	**10.0000**		**2305.99**	**23060**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=973,61)	чел-ч	0.2266	2.266	973.61	2206
		Итого оплата труда:				**220.62**	**2206**
49. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.1	304.84	30

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 3	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.1	371.54	37
49. 4	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.2	247.10	49
49. 5	23-051501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	10	2073.66	20737
		Итого материалов:				**2085.37**	**20854**
		НР первого уровня	%	60.4		133.25	1333
		НР второго уровня	%	4.24		103.42	1034
		Накладные расходы	%	--		236.68	2367
		Сметная прибыль	%	8		203.41	2034
		Сметная стоимость:				**2746.08**	**27461**
50	**11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комплект**	**10.0000**		**1619.02**	**16190**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0.3193	3.193	922.81	2947
		Итого оплата труда:				**294.65**	**2947**
50. 2	21-130702-0401	Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0.00011	0.0011	221208.27	243
50. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0.01	0.1	304.84	30
50. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0.01	0.1	371.54	37
50. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0.02	0.2	247.10	49
50. 6	23-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	1	10	1288.33	12883
		Итого материалов:				**1324.37**	**13244**
		НР первого уровня	%	60.4		177.97	1780
		НР второго уровня	%	4.24		76.19	762
		Накладные расходы	%	--		254.16	2542
		Сметная прибыль	%	8		149.85	1499
		Сметная стоимость:				**2023.04**	**20230**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**22952436**
В том числе:							
Стоимость оборудования -			Тенге				**411117**
Накладные расходы -			Тенге				**17431**
Сметная прибыль -			Тенге				**34284**
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге				**462833**
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**859**
Всего заработная плата -			Тенге				**859**
Накладные расходы -			Тенге				**430**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**378**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**52**
Сметная прибыль -			Тенге				**103**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**1392**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**859**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**22540460**
		Материалы -	Тенге				**5671977**
		Всего заработная плата -	Тенге				**9055117**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**6987156**
		Сдача и испытание -	Тенге				**6176**
		Накладные расходы -	Тенге				**6656904**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5469291**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1187613**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2335789**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**31533153**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9505**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9055117**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**31997378**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**9506**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9055976**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**22952436**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**8623620**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1258565**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**432356**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12659133**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**411117**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**5469669**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**28422104**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**1205097**
		ИТОГО:	Тенге				**29627201**
		Сметная прибыль	Тенге				**2370176**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**31997378**
СМЕТА ЛС 2-1-4 Электроосвещение							
1	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**6.0000**		**18634.70**	**111808**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	13	78	944.68	73685
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1.6	9.6	1105.89	10617
		Итого оплата труда:				**14050.26**	**84302**

1	2	3	4	5	6	7	8
1. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.8	4.8	3473.70	16674
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.8	4.8	1267.10	6082
1. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.8	4.8	2393.83	11490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.8	4.8	944.68	4534
		Итого эксплуатация машин:				**4694.02**	**28164**
1. 5	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00077	0.00462	381819.66	1764
1. 6	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0.0048	0.0288	1671.53	48
1. 7	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.12	2673.63	321
1. 8	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.016	0.096	357.88	34
1. 9	24-040207-1810	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	2.04	12.24	439.62	5381
1.10	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0.0041	0.0246	361.08	9
1.11	24-040207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.612	3.672	464.10	1704
1.12	24-040207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	6	116.28	698
		Итого материалов:				**1659.84**	**9959**
		НР первого уровня	%	42.8		6013.51	36081
		НР второго уровня	%	4.24		1045.08	6271
		Накладные расходы	%	--		7058.60	42352
		Сметная прибыль	%	8		2055.46	12333
		Сметная стоимость:				**27748.76**	**166493**
2	**51-080401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Вводная панель ВРУ-1-14-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**3.0000**		**142461.00**	**427383**
		НР второго уровня	%	4.24		6040.35	18121
		Накладные расходы	%	--		6040.35	18121
		Сметная прибыль	%	8		11880.11	35640
		Сметная стоимость:				**160381.45**	**481144**
3	**51-080401-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**3.0000**		**87435.00**	**262305**
		НР второго уровня	%	4.24		3707.24	11122
		Накладные расходы	%	--		3707.24	11122
		Сметная прибыль	%	8		7291.38	21874
		Сметная стоимость:				**98433.62**	**295301**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**3945.2000**		**295.82**	**1167050**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=922,81)	чел-ч	0.16	631.232	922.81	582507
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.0006	2.367	1105.89	2618
		Итого оплата труда:				**148.31**	**585125**
4. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0.0003	1.184	3473.70	4111
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0003	1.184	1267.10	1500
4. 4	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0.0003	1.184	2393.83	2833
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0003	1.184	944.68	1119
		Итого эксплуатация машин:				**1.76**	**6945**
4. 5	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.025	98.63	287.30	28336
4. 6	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0.0001	0.39452	19922.50	7860
4. 7	21-130209-0304	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0.013	51.288	173.12	8879
4. 8	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0031	12.23	2673.63	32699
4. 9	21-130816-3007	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.0083	32.745	357.88	11719
4.10	23-061702-0103	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0.12	473.424	32.64	15453
4.11	24-040201-0646	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0.28	1104.656	216.24	238871
4.12	24-040207-1302	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.03	118.356	1699.32	201125
4.13	24-040207-2502	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0.0012	4.734	905.76	4288
4.14	24-040207-2804	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0.049	193.315	115.26	22281
4.15	22-040201-9902	Краска огнезащитная ГОСТ Р 53295-2009	кг	0.003	11.836	514.34	6088
		Итого материалов:				**146.41**	**577598**
		НР первого уровня	%	42.8		63.48	250433
		НР второго уровня	%	4.24		15.23	60101
		Накладные расходы	%	--		78.71	310535
		Сметная прибыль	%	8		29.96	118207
		Сметная стоимость:				**404.49**	**1595791**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1968546**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**656192**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**35109**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**13234**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**587557**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				689688
		Накладные расходы I уровня	Тенге				286515
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				2255061
		Накладные расходы II уровня	Тенге				95615
		ИТОГО:	Тенге				2350675
		Сметная прибыль	Тенге				188054
		ИТОГО по смете:	Тенге				2538730
		ИТОГО по акту:	Тенге				208675833
		Временные здания и сооружения	0,9%				1 878 082
		Итого					210 553 915
		Зимнее удорожание	1,08%				2 273 982
		Итого в базовых ценах					212 827 898
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				
		Итого в текущих ценах					225 584 440,14
		НДС 12%	12%				27 070 132,82
		Итого с НДС					252 654 572,95
		ИТОГО ПО АКТУ					252 654 572,95
		С поправочным коэффициентом	0,989493272				250 000 000,00

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жалелов

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

Н.З. Акнуров

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Ж.З. Адилбеков