ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-060440002060-20191210-67108713	1.1.	Номер учетной системы	00000000141
2.	Дата выписки	10.12.2019	3.	Дата совершения оборота	10.12.2019
2.1	Дата выписки на бумажном носителе				
4.	Исправленный	☐	5.	Дополнительный	☐
4.1	Дата выписки		5.1	Дата выписки	
4.2	Номер учетной системы		5.2	Номер учетной системы	
4.3	Регистрационный номер		5.3	Регистрационный номер	

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 060440002060 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

8. Адрес места нахождения

РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54

9. Свидетельство плательщика НДС

9.1. серия 43001 — 9.2. номер 0010563

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе	17	13.	ИИК	KZ459650000072168167
14.	БИК	IRTYKZKA	15.	Наименование банка	АО ForteBank

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 020740003270 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ "Городской отдел строительства"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Атырауская обл, Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК	KZ31070103KSN1510000	23.	Назначение платежа	оплата за услуги
22.	Код товара, работ, услуг		24.	БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	060440002060	26.1	ИИН/БИН	020740003270
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"	26.2	Наименование	ГУ "Городской отдел строительства"
25.3	Адрес отправки	РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1	v	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	Д/с №6 от 05.12.2019г. к дог.№223
27.2	☐	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	26.07.2018

28. Условия оплаты по договору — безналичный расчет

29. Способ отправления — -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер; 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки — (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000140

32.2 дата 10.12.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом) Без благоустройства и наружных инженерных сетей."			м-ц	1	89 979 464,29	89 979 464,29	0	0	89 979 464,29	12%	10 797 53 5,71	100 777 000			1	
				Всего по счету				**89 979 464,29**			**89 979 464,29**		**10 797 53 5,71**	**100 777 000**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

nRI45IFu2Bu43uQgJo2tV+L3X3DlavkNMa04vxWHd7RS+xl1MtxLt36DuWglHS8r2y3xVrs2qhlaXqV1/YKQrA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — АДИЛБЕКОВ ЖУМАБАЙ ЗИНУЛЛАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Городской отдел строительства",Республика Казахстан, Атырауская обл. Атырау Г.А., г.Атырау, Смагулова, 52а** ИИН/БИН **020740003270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс",РК, Мангистауская обл., г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54** **060440002060**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Д/с №6 от 05.12.2019г. к дог.№223 от 26.07.2018г

Номер документа	Дата составления
00000000140	10.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."			м-ц	1	100 777 000,00	100 777 000,00
				Итого	1	x	100 777 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.12.2019

М.П.

Заказчик Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Договор № Дополнительное соглашение №6 от 05.12.2019г. к дог. №223 от 26.07.2018г.

Наименование строительства и его адрес "Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."

РЕЕСТР

выполненных работ за декабрь месяц 2019 г.

№№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость	2018 год		2019 год												Выполнено с начала строительства (сумма)	Общее выполнение %	Остаток (сумма)
			август	декабрь	март	апрель	май	май 2	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	ноябрь	декабрь			
	Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей *	1 914 080 000,00	115 578 947,04	128 000 000,00	78 947 368,42	39 473 684,21	100 000 000,00	37 592 000,00	20 040 000,00	84 868 000,00	100 000 000,00	200 000 000,00	250 000 000,00	250 000 000,00	49 906 000,00	100 777 000,00	1 555 182 999,63	81	358 897 000,37
1	Разбивка основных осей	564 877,78			564 877,78												564 877,78	100	0,00
2	Подкрановые пути	2 028 138,49			2 028 138,49												2 028 138,49	100	0,00
3	Земляные работы	3 967 491,05	3 967 491,05														3 967 491,05	100	0,00
4	Фундаменты	306 199 545,91	114 823 714,50	125 420 386,63	7 428 101,41	6 436 937,12	6 375 344,20		13 663 920,00	11 456 233,75		10 307 248,86	10 287 659,44				306 199 545,91	100	0,00
5	Перекрытия	223 862 942,50		2 579 613,37	46 876 452,39	2 697 626,91	6 985 559,58		6 376 080,00	40 726 445,21		68 431 175,01	22 516 211,49	18 087 701,85			215 276 865,81	96	8 586 076,69
6	Лестницы	10 313 025,80					1 291 712,35			2 556 873,96			4 503 362,11				8 351 948,42	81	1 961 077,38
7	Стены	438 202 620,04			5 245 531,95	30 339 120,18	65 330 934,82	37 592 000,00		30 128 447,08	69 858 354,18	99 694 902,98	73 136 012,00	19 784 537,06		6 951 982,00	438 061 822,25	99,97	140 797,79
8	Перемычки	40 985 183,23					7 481 104,33				8 896 058,89	10 130 144,02	13 580 892,60	870 877,08			40 959 076,92	100	26 106,31
9	Перегородки	51 441 414,83					8 639 311,81				19 949 170,40	11 436 529,13	11 416 403,49				51 441 414,83	100	0,00
10	Внутренняя отделка	226 005 737,35					3 896 032,91				1 296 416,53		50 410 082,84	61 581 178,65	49 906 000,00		167 089 710,93	74	58 916 026,42
11	Штукатурка	125 664 240,20			16 804 266,40								14 830 981,61	16 104 851,25		18 651 600,00	66 391 699,26	53	59 272 540,94
12	Чердачное перекрытие	11 103 358,10												11 103 358,10			11 103 358,10	100	0,00
13	Кровля	27 513 740,66												27 513 740,66			27 513 740,66	100	0,00
14	Вентшахты	4 963 122,63												4 963 122,63			4 963 122,63	100	0,00
15	Проемы	101 858 176,13												48 615 324,09		46 350 381,00	95 165 705,09	93	6 692 471,04
16	Наружная отделка	3 663 138,61															0,00	0	3 663 138,61
17	Шахта лифта и машинное отделение	2 277 306,11															0,00	0	2 277 306,11
18	Разные работы	10 465 472,84															0,00	0	10 465 472,84
19	Электроосвещение	60 388 551,12											21 602 105,53	3 041 475,78			24 643 581,31	41	35 744 969,81
20	Лифты	35 469 653,78											27 716 288,89				27 716 288,89	78	7 753 364,90
21	Отопление и вентиляция	85 415 230,28												38 333 832,85		16 733 633,00	55 067 465,85	64	30 347 784,43
22	Водопровод и канализация	70 912 255,58														6 929 784,00	6 929 784,00	10	63 982 471,58
23	Газоснабжение	28 637 432,11														4 959 620,00	4 959 620,00	17	23 677 812,11

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения
"Городской отдел строительства"

_____ **А.Б. Жалелов**

Подрядчик:
Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

_____ **Ж.З. Адилбеков**

Технадзор
Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

_____ **Н.З. Акнуров**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 г. № 73

Заказчик: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат ДЕКАБРЬ 2019 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	Наименование	Код
		д/с №6 от 05.12.2019г к дог. №223	26.07.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце СМР без НДС	Из гр. 1							
				Строительно-монтажные работы	Из них		Прочие затраты, не входящие в СМР	Дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнитель- ные расходы налог 2%		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 555 182 999,63**	**1 311 604 052,63**	**89 979 464,29**							**10 797 535,71**	**100 777 000,00**
Удержание 5% до завершения работ	11 699 999,63	5 921 052,63									
Итого к оплате	**1 543 483 000,00**	**1 305 683 000,00**	**89 979 464,29**							**10 797 535,71**	**100 777 000,00**

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жалелов

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»

Ж.З. Адилбеков

Заказчик **Государственное учреждение "Городской отдел строительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «АС Құрылыс»**

Договор № **Дополнительное соглашение №6 от 05.12.2019г. к дог. №223 от 26.07.2018г.**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство жилых домов в микрорайоне Нурсая, участок 5,0 га в городе Атырау, пятно №2 (240 квартирный жилой дом). Без благоустройства и наружных инженерных сетей."**

А К Т № 16

приемки выполненных работ

за декабрь 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		СМЕТА ЛС 2-1-1 Общестроительные работы					
		РАЗДЕЛ 5.Стены					
328	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**82,3400**		**51770,11**	**4262751**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=944,68)	чел-ч	20,04	1650,094	944,68	1558810
1.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	56,815	944,68	53672
		Итого оплата труда:				**19583,22**	**1612482**
1.3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	59,285	72,16	4278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	57,638	477,34	27513
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	56,815	1893,09	107555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	56,815	944,68	53672
		Итого эксплуатация машин:				**1692,33**	**139346**
1.6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	4,117	24465,24	100723
1.7	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	м3	0,97	79,87	15685,05	1252762
1.8	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	9,881	111206,13	1098806
1.9	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	164,68	298,62	49177

1	2	3	4	5	6	7	8
1.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	321,126	196,58	63127
		Итого материалов:				**31146,40**	**2564594**
		НР первого уровня	%	55,3		10829,52	891703
		НР второго уровня	%	4,24		2654,22	218549
		Накладные расходы	%	--		13483,74	1110251
		Сметная прибыль	%	8		5220,31	429840
		Сметная стоимость:				**70474,16**	5802842
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**4262751**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4262751**
Материалы -			Тенге				**2564594**
Всего заработная плата -			Тенге				**1612482**
		Накладные расходы -	Тенге				**1110251**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**891703**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**218548**
		Сметная прибыль -	Тенге				**429840**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5802842**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1707**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1612482**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**5802842**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1707**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1612482**

РАЗДЕЛ 11.Полы

442	**11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(общая 60мм)**	**м2 стяжки**	**2887,4000**		**799,27**	**2307806**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,45	1299,33	786,65	1022118
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	36,67	836,74	30683
		Итого оплата труда:				**364,62**	**1052801**
2. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	272,282	11,78	3207
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	36,67	1495,22	54830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	36,67	836,74	30683
		Итого эксплуатация машин:				**20,10**	**58037**
2. 5	21-020201-0102	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса B5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	58,903	20682,37	1218253
2. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	101,059	93,00	9398
		Итого материалов:				**425,18**	**1227651**
		НР первого уровня	%	60,9		222,05	641156
		НР второго уровня	%	4,24		43,30	125036
		Накладные расходы	%	--		265,36	766192
		Сметная прибыль	%	8		85,17	245920
		Сметная стоимость:				**1149,80**	**3319918**

1	2	3	4	5	6	7	8
443	**11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=8**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105**	**м2 стяжки**	**2887,4000**		**898,84**	**2595301**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=786,65)	чел-ч	0,0352	101,636	786,65	79952
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	6,064	6693,92	40589
		Итого оплата труда:				**41,75**	**120541**
3. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1856	535,901	11,78	6313
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0168	48,508	1495,22	72531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0168	48,508	836,74	40589
		Итого эксплуатация машин:				**27,31**	**78844**
3. 5	21-020201-0102	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0408	117,806	20682,37	2436506
		Итого материалов:				**843,84**	**2436506**
		НР первого уровня	%	60,9		25,42	73410
		НР второго уровня	%	4,24		39,19	113153
		Накладные расходы	%	--		64,61	186563
		Сметная прибыль	%	8		77,08	222549
		Сметная стоимость:				**1040,53**	**3004414**
444	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(общая 15мм)**	**м2 стяжки**	**2887,4000**		**900,51**	**2600126**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,356	1027,914	779,59	801352
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	36,67	836,74	30683
		Итого оплата труда:				**288,16**	**832035**
4. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	261,887	11,78	3085
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	36,67	1495,22	54830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	36,67	836,74	30683
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	**57915**
4. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	58,903	29395,15	1731461
4. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	101,059	93,00	9398
		Итого материалов:				**602,92**	**1740860**
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	506709
		НР второго уровня	%	4,24		45,62	131730
		Накладные расходы	%	--		221,11	638439
		Сметная прибыль	%	8		89,73	259085
		Сметная стоимость:				**1211,35**	**3497651**
445	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**2887,4000**		**-156,76**	**-452625**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,0044	12,705	-779,59	-9904
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	6,064	-836,74	-5074
		Итого оплата труда:				**-5,19**	**-14978**
5. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	66,988	-11,78	-789

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
5. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	6,064	-1495,22	-9066
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	6,064	-836,74	-5074
		Итого эксплуатация машин:				**-3,41**	**-9855**
5. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	14,726	-29395,15	-432865
		Итого материалов:				**-149,92**	**-432865**
		НР первого уровня	%	60,9		-3,16	-9122
		НР второго уровня	%	4,24		-6,78	-19578
		Накладные расходы	%	--		-9,94	-28700
		Сметная прибыль	%	8		-13,34	-38506
		Сметная стоимость:				**-180,03**	**-519831**
453	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенопласта полистирольного. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**402,6800**		**248,23**	**99956**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0,258	103,891	879,78	91402
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	4,671	927,93	4334
		Итого оплата труда:				**237,75**	**95736**
6. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,724824	1495,22	1084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,724824	836,74	606
6. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	3,946	1893,09	7471
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	3,946	944,68	3728
		Итого эксплуатация машин:				**21,24**	**8554**
		НР первого уровня	%	60,9		144,79	58303
		НР второго уровня	%	4,24		16,66	6710
		Накладные расходы	%	--		161,45	65013
		Сметная прибыль	%	8		32,77	13198
		Сметная стоимость:				**442,45**	**178167**
454	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**16,5940**		**24303,07**	**403285**
		НР второго уровня	%	4,24		1030,45	17099
		Накладные расходы	%	--		1030,45	17099
		Сметная прибыль	%	8		2026,68	33631
		Сметная стоимость:				**27360,20**	**454015**

1	2	3	4	5	6	7	8
455	**11-110101-0405 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**402,6800**		**538,21**	**216726**
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1073,79)	чел-ч	0,243	97,851	1073,79	105072
8.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,732	899,50	1557
		Итого оплата труда:				**264,80**	**106629**
8.3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,015	6,04	12,86	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	17,597	477,34	8400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,724824	1495,22	1084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,724824	836,74	606
8.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	1,007	1893,09	1906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,007	944,68	951
		Итого эксплуатация машин:				**28,48**	**11467**
8.7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	0,708717	107727,12	76348
8.8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,032214	31967,82	1030
8.9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	2,013	84,66	170
8.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,50335	20254,14	10195
8.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,229528	54217,08	12444
		Итого материалов:				**248,80**	**100188**
		НР первого уровня	%	60,9		161,26	64937
		НР второго уровня	%	4,24		29,66	11943
		Накладные расходы	%	--		190,92	76880
		Сметная прибыль	%	8		58,33	23488
		Сметная стоимость:				**787,46**	**317094**
456	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**402,6800**		**929,86**	**374434**
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,356	143,354	779,59	111757
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	5,114	836,74	4279
		Итого оплата труда:				**288,16**	**116037**
9.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	36,523	11,78	430
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
9.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	5,114	1495,22	7647
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	5,114	836,74	4279
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	**8077**
9.5	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	8,215	30833,78	253289
9.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	14,094	93,00	1311
		Итого материалов:				**632,26**	**254600**
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	70666

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		46,87	18872
		Накладные расходы	%	--		222,36	89539
		Сметная прибыль	%	8		92,18	37118
		Сметная стоимость:				**1244,39**	**501091**
		Тип3 коридор-1-9 эт					
458	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит пенопласта полистирольного. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**755,5600**		**248,23**	**187550**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=879,78)	чел-ч	0,258	194,934	879,78	171499
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	8,764	927,93	8133
		Итого оплата труда:				**237,75**	**179632**
10. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,36	1495,22	2034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,36	836,74	1138
10. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	7,404	1893,09	14017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	7,404	944,68	6994
		Итого эксплуатация машин:				**21,24**	**16051**
		НР первого уровня	%	60,9		144,79	109396
		НР второго уровня	%	4,24		16,66	12591
		Накладные расходы	%	--		161,45	121987
		Сметная прибыль	%	8		32,77	24763
		Сметная стоимость:				**442,45**	**334300**
459	21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**31,0219**		**24303,07**	**753927**
		НР второго уровня	%	4,24		1030,45	31967
		Накладные расходы	%	--		1030,45	31967
		Сметная прибыль	%	8		2026,68	62872
		Сметная стоимость:				**27360,20**	**848765**
460	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**755,5600**		**538,21**	**406650**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,9=1073,79)	чел-ч	0,243	183,601	1073,79	197149
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	3,249	899,50	2922
		Итого оплата труда:				**264,80**	**200071**
12. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,015	11,333	12,86	146
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
12.4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0437	33,018	477,34	15761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
12.5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	1,36	1495,22	2034
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	1,36	836,74	1138
12.6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	1,889	1893,09	3576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,889	944,68	1785
		Итого эксплуатация машин:				**28,48**	**21516**
12.7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00176	1,33	107727,12	143254
12.8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00008	0,060445	31967,82	1932
12.9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	3,778	84,66	320
12.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00125	0,94445	20254,14	19129
12.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,430669	54217,08	23350
		Итого материалов:				**248,80**	**187985**
		НР первого уровня	%	60,9		161,26	121843
		НР второго уровня	%	4,24		29,66	22408
		Накладные расходы	%	--		190,92	144252
		Сметная прибыль	%	8		58,33	44072
		Сметная стоимость:				**787,46**	**594973**
461	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**755,5600**		**900,51**	**680388**
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,356	268,979	779,59	209694
13.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	9,596	836,74	8029
		Итого оплата труда:				**288,16**	**217723**
13.3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	68,529	11,78	807
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
13.4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	9,596	1495,22	14348
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	9,596	836,74	8029
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	**15155**
13.5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	15,413	29395,15	453080
13.6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	26,445	93,00	2459
		Итого материалов:				**602,92**	**455539**
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	132593
		НР второго уровня	%	4,24		45,62	34470
		Накладные расходы	%	--		221,11	167063
		Сметная прибыль	%	8		89,73	67796
		Сметная стоимость:				**1211,35**	**915247**
		Тип4 электрощитовая,вход в тех.подполье-1эт					
463	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**9,3600**		**860,90**	**8058**
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,366	3,426	765,48	2622
14.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,118872	836,74	99
		Итого оплата труда:				**290,79**	**2722**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,43992	11,78	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,118872	1495,22	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,118872	836,74	99
		Итого эксплуатация машин:				**19,54**	**183**
14. 5	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,190944	27350,02	5222
14. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,3276	93,00	30
		Итого материалов:				**561,20**	**5253**
		НР первого уровня	%	60,9		177,09	1658
		НР второго уровня	%	4,24		44,01	412
		Накладные расходы	%	--		221,10	2070
		Сметная прибыль	%	8		86,56	810
		Сметная стоимость:				**1168,57**	**10938**
464	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**9,3600**		**877,60**	**8214**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,0264	0,247104	765,48	189
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,019656	5020,44	99
		Итого оплата труда:				**30,75**	**288**
15. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1392	1,303	11,78	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0126	0,117936	1495,22	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,117936	836,74	99
		Итого эксплуатация машин:				**20,48**	**192**
15. 5	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	0,286416	27350,02	7833
		Итого материалов:				**836,91**	**7833**
		НР первого уровня	%	60,9		18,73	175
		НР второго уровня	%	4,24		38,00	356
		Накладные расходы	%	--		56,73	531
		Сметная прибыль	%	8		74,75	700
		Сметная стоимость:				**1009,08**	**9445**
465	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**9,3600**		**907,10**	**8490**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,366	3,426	765,48	2622
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,118872	836,74	99
		Итого оплата труда:				**290,79**	**2722**
16. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	0,43992	11,78	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,118872	1495,22	178
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,118872	836,74	99
		Итого эксплуатация машин:				**19,54**	**183**
16. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	0,190944	29614,37	5655
16. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,3276	93,00	30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**607,39**	**5685**
		НР первого уровня	%	60,9		177,09	1658
		НР второго уровня	%	4,24		45,97	430
		Накладные расходы	%	--		223,06	2088
		Сметная прибыль	%	8		90,41	846
		Сметная стоимость:				**1220,57**	**11425**
466	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**м2 стяжки**	**9,3600**		**315,63**	**2954**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=765,48)	чел-ч	0,0088	0,082368	765,48	63
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,019656	1673,48	33
		Итого оплата труда:				**10,25**	**96**
17. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	0,434304	11,78	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,039312	1495,22	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,039312	836,74	33
		Итого эксплуатация машин:				**6,83**	**64**
17. 5	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,095472	29614,37	2827
		Итого материалов:				**302,07**	**2827**
		НР первого уровня	%	60,9		6,24	58
		НР второго уровня	%	4,24		13,65	128
		Накладные расходы	%	--		19,89	186
		Сметная прибыль	%	8		26,84	251
		Сметная стоимость:				**362,36**	**3392**
		Тип5 тамбур,лестничные площадки,лоджий					
467	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1677,5400**		**929,86**	**1559870**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=779,59)	чел-ч	0,356	597,204	779,59	465574
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	21,305	836,74	17827
		Итого оплата труда:				**288,16**	**483401**
18. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	152,153	11,78	1792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	21,305	1495,22	31855
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	21,305	836,74	17827
		Итого эксплуатация машин:				**20,06**	**33648**
18. 5	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	34,222	30833,78	1055188
18. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	58,714	93,00	5460
		Итого материалов:				**632,26**	**1060648**
		НР первого уровня	%	60,9		175,49	294391
		НР второго уровня	%	4,24		46,87	78621

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		222,36	373012
		Сметная прибыль	%	8		92,18	154631
		Сметная стоимость:				**1244,39**	**2087513**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**11761114**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11761114**
Материалы -			Тенге				**7052710**
Всего заработная плата -			Тенге				**3395456**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1157213**
		Накладные расходы -	Тенге				**2654180**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2067833**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**586347**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1153223**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**15568517**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4141**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3395456**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**15568517**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4141**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3395456**

РАЗДЕЛ 12.Проемы

474	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**216,0000**		**1978,97**	**427458**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,8165	176,364	858,61	151428
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	14,45	894,34	12924
		Итого оплата труда:				**760,89**	**164351**
19. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	6,739	1495,22	10077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	6,739	836,74	5639
19. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	26,935	18,64	502
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
19. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	7,711	1893,09	14598
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	7,711	944,68	7284
19. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	41,515	14,34	595
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**119,31**	**25772**
19. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	149,04	982,77	146472
19. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	840,24	24,49	20577
19. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	120,96	108,14	13081
19.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	336,96	80,69	27189
19.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1728	9,91	17124

1	2	3	4	5	6	7	8
19.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	527,04	48,98	25814
		Итого материалов:				**1158,60**	**250258**
		НР первого уровня	%	59,8		455,01	98282
		НР второго уровня	%	4,24		103,20	22291
		Накладные расходы	%	--		558,21	120574
		Сметная прибыль	%	8		202,97	43843
		Сметная стоимость:				**2740,16**	**591874**
475	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**6,4800**		**2629,81**	**17041**
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	1,112	7,206	858,61	6187
20.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,433512	894,34	388
		Итого оплата труда:				**1014,69**	**6575**
20.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	0,202176	1495,22	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	0,202176	836,74	169
20.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1962	1,271	18,64	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,231336	1893,09	438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,231336	944,68	219
20.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3023	1,959	14,34	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**122,23**	**792**
20.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	5,962	982,77	5859
20.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,12	39,658	24,49	971
20.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	4,601	108,14	498
20.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	13,867	80,69	1119
20.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	51,84	9,91	514
20.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	3,47	22,486	48,98	1101
		Итого материалов:				**1552,72**	**10062**
		НР первого уровня	%	59,8		606,79	3932
		НР второго уровня	%	4,24		137,23	889
		Накладные расходы	%	--		744,02	4821
		Сметная прибыль	%	8		269,91	1749
		Сметная стоимость:				**3643,73**	**23611**
476	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**23,7300**		**3120,90**	**74059**
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	1,303	30,92	858,61	26548
21.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,564	895,21	1400
		Итого оплата труда:				**1177,76**	**27948**
21.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,716646	1495,22	1072

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,716646	836,74	600
21.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	5,432	18,64	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,847161	1893,09	1604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,847161	944,68	800
21.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	8,37	14,34	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**122,06**	**2897**
21.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	27,052	982,77	26586
21.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	169,432	24,49	4149
21.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	16,848	108,14	1822
21.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	64,308	80,69	5189
21.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	189,84	9,91	1881
21.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	101,802	48,98	4986
		Итого материалов:				**1880,07**	**44614**
		НР первого уровня	%	59,8		704,30	16713
		НР второго уровня	%	4,24		162,19	3849
		Накладные расходы	%	--		866,49	20562
		Сметная прибыль	%	8		318,99	7570
		Сметная стоимость:				**4306,38**	**102191**
477	**21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**222,4800**		**15503,13**	**3449136**
		НР второго уровня	%	4,24		657,33	146243
		Накладные расходы	%	--		657,33	146243
		Сметная прибыль	%	8		1292,84	287630
		Сметная стоимость:				**17453,30**	**3883010**
478	**21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**17,0100**		**17737,95**	**301723**
		НР второго уровня	%	4,24		752,09	12793
		Накладные расходы	%	--		752,09	12793
		Сметная прибыль	%	8		1479,20	25161
		Сметная стоимость:				**19969,24**	**339677**
479	**21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**6,7200**		**11628,15**	**78141**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		493,03	3313
		Накладные расходы	%	--		493,03	3313
		Сметная прибыль	%	8		969,69	6516
		Сметная стоимость:				**13090,88**	**87971**
480	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**183,5000**		**1116,63**	**204902**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=836,74)	чел-ч	0,2138	39,232	836,74	32827
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	0,67895	924,26	628
		Итого оплата труда:				**182,31**	**33455**
25. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0007	0,12845	1495,22	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,12845	836,74	107
25. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,5505	1893,09	1042
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,5505	944,68	520
		Итого эксплуатация машин:				**6,73**	**1234**
25. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,907	166,435	982,77	163567
25. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт	4	734	9,91	7274
		Итого материалов:				**931,01**	**170841**
		НР первого уровня	%	59,8		109,02	20006
		НР второго уровня	%	4,24		51,97	9536
		Накладные расходы	%	--		160,99	29542
		Сметная прибыль	%	8		102,21	18756
		Сметная стоимость:				**1379,84**	**253200**
481	**21-090205-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**183,5000**		**2220,47**	**407456**
		НР второго уровня	%	4,24		94,15	17276
		Накладные расходы	%	--		94,15	17276
		Сметная прибыль	%	8		185,17	33979
		Сметная стоимость:				**2499,79**	**458711**
482	**11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**105,6000**		**3128,14**	**330331**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	1,288	135,971	858,61	116746
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	7,318	892,35	6530
		Итого оплата труда:				**1167,39**	**123276**
27. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	3,548	1495,22	5305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	3,548	836,74	2969
27. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	22,081	18,64	412

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	3,77	1893,09	7137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	3,77	944,68	3561
27.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	34,014	14,34	488
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**126,34**	**13341**
27.7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	130,416	982,77	128169
27.8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	532,224	24,49	13034
27.9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	45,408	108,14	4910
27.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	309,408	80,69	24966
27.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	844,8	9,91	8372
27.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,02	424,512	48,98	20793
		Итого материалов:				**1896,25**	**200244**
		НР первого уровня	%	59,8		698,10	73719
		НР второго уровня	%	4,24		162,23	17132
		Накладные расходы	%	--		860,33	90851
		Сметная прибыль	%	8		319,08	33695
		Сметная стоимость:				**4307,54**	**454877**
483	**21-090203-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**105,6000**		**19876,89**	**2099000**
		НР второго уровня	%	4,24		842,78	88998
		Накладные расходы	%	--		842,78	88998
		Сметная прибыль	%	8		1657,57	175040
		Сметная стоимость:				**22377,24**	**2363037**
484	**11-100501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Витражи площадью более 2 м2. Установка витражи из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**224,2560**		**2007,74**	**450247**
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=858,61)	чел-ч	0,934	209,455	858,61	179840
29.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	14,778	895,21	13230
		Итого оплата труда:				**860,94**	**193070**
29.3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	6,773	1495,22	10126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	6,773	836,74	5667
29.4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0962	21,573	18,64	402
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	8,006	1893,09	15156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	8,006	944,68	7563
29.6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1482	33,235	14,34	477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**116,66**	**26161**

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,66	148,009	982,77	145459
29. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3	672,768	24,49	16476
29. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,5	112,128	108,14	12126
29.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,5	336,384	80,69	27143
29.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1794,048	9,91	17779
29.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,3	515,789	48,98	25263
		Итого материалов:				**1089,14**	**244246**
		НР первого уровня	%	59,8		514,84	115456
		НР второго уровня	%	4,24		106,96	23986
		Накладные расходы	%	--		621,80	139442
		Сметная прибыль	%	8		210,36	47175
		Сметная стоимость:				**2839,90**	**636864**
485	**21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**224,2560**		**11628,15**	**2607682**
		НР второго уровня	%	4,24		493,03	110566
		Накладные расходы	%	--		493,03	110566
		Сметная прибыль	%	8		969,69	217460
		Сметная стоимость:				**13090,88**	**2935708**
486	**11-100402-0502 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**125,9500**		**1650,64**	**207899**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4.2=973,61)	чел-ч	1,49	187,665	973,61	182713
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	4,635	1074,35	4980
		Итого оплата труда:				**1490,21**	**187693**
31. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	1,864	3290,37	6133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	1,864	1267,10	2362
31. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	2,771	1893,09	5246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	2,771	944,68	2618
		Итого эксплуатация машин:				**90,35**	**11379**
31. 5	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,062975	205870,68	12965
31. 6	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,034	4,282	196,58	842
		Итого материалов:				**109,62**	**13807**
		НР первого уровня	%	59,8		891,15	112240
		НР второго уровня	%	4,24		107,77	13574
		Накладные расходы	%	--		998,92	125814
		Сметная прибыль	%	8		211,97	26697
		Сметная стоимость:				**2861,53**	**360410**

1	2	3	4	5	6	7	8
488	21-090402-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	108,6700		25234,23	2742204
		НР второго уровня	%	4,24		1069,93	116269
		Накладные расходы	%	--		1069,93	116269
		Сметная прибыль	%	8		2104,33	228678
		Сметная стоимость:				28408,49	3087151
490	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	453,6000		9016,99	4090107
		НР второго уровня	%	4,24		382,32	173421
		Накладные расходы	%	--		382,32	173421
		Сметная прибыль	%	8		751,94	341082
		Сметная стоимость:				10151,26	4604609
491	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	408,2400		10611,65	4332100
		НР второго уровня	%	4,24		449,93	183681
		Накладные расходы	%	--		449,93	183681
		Сметная прибыль	%	8		884,93	361262
		Сметная стоимость:				11946,51	4877044
493	21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 18-9ГТП	м2	9,7200		31527,99	306452
		НР второго уровня	%	4,24		1336,79	12994
		Накладные расходы	%	--		1336,79	12994
		Сметная прибыль	%	8		2629,18	25556
		Сметная стоимость:				35493,96	345001
494	21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-12П внутренние	м2	204,1200		11853,82	2419602
		НР второго уровня	%	4,24		502,60	102591
		Накладные расходы	%	--		502,60	102591

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		988,51	201775
		Сметная стоимость:				**13344,94**	**2723968**
495	21-090102-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние**	**м2**	**403,2000**		**11498,86**	**4636340**
		НР второго уровня	%	4,24		487,55	196581
		Накладные расходы	%	--		487,55	196581
		Сметная прибыль	%	8		958,91	386634
		Сметная стоимость:				**12945,32**	**5219555**
497	21-090202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные**	**м2**	**7,5600**		**25801,05**	**195056**
		НР второго уровня	%	4,24		1093,96	8270
		Накладные расходы	%	--		1093,96	8270
		Сметная прибыль	%	8		2151,60	16266
		Сметная стоимость:				**29046,62**	**219592**
498	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**816,0000**		**428,38**	**349558**
		НР второго уровня	%	4,24		18,16	14821
		Накладные расходы	%	--		18,16	14821
		Сметная прибыль	%	8		35,72	29150
		Сметная стоимость:				**482,27**	**393530**
499	21-090404-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**818,0000**		**3869,07**	**3164899**
		НР второго уровня	%	4,24		164,05	134192
		Накладные расходы	%	--		164,05	134192
		Сметная прибыль	%	8		322,65	263927
		Сметная стоимость:				**4355,77**	**3563018**
500	21-070503-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Наличники тип Н-1, размером 13х74 мм**	**м**	**4104,6400**		**285,60**	**1172285**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	4,24		12,11	49705
		Накладные расходы	%	--		12,11	49705
		Сметная прибыль	%	8		23,82	97759
		Сметная стоимость:				321,53	**1319749**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**34063679**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**27807018**
	Материалы -		Тенге				**934071**
	Всего заработная плата -		Тенге				**736368**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**26095080**
		Накладные расходы -	Тенге				**1638037**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**440348**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1197689**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2355604**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**31800659**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**831**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**736368**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**6256661**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**6256661**
		Накладные расходы -	Тенге				**265282**
		Сметная прибыль -	Тенге				**521755**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**7043699**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**38844358**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**831**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**736368**
ИТОГО ПО АКТУ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**50087543**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5506262**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**520951**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**238044**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**44060330**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**3399884**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**53487427**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**2267867**
	ИТОГО:		Тенге				**55755294**
	Сметная прибыль		Тенге				**4460423**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**60215717**

СМЕТА ЛС 2-1-2 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1	2	3	4	5	6	7	8
30	23-051001-2754 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 600 мм, длина 800 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**4,0000**		**18621,79**	**74487**
		НР второго уровня	%	4,24		789,56	3158
		Накладные расходы	%	--		789,56	3158
		Сметная прибыль	%	8		1552,91	6212
		Сметная стоимость:				**20964,26**	**83857**
32	23-051001-2752 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 600 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**14,0000**		**15059,67**	**210835**
		НР второго уровня	%	4,24		638,53	8939
		Накладные расходы	%	--		638,53	8939
		Сметная прибыль	%	8		1255,86	17582
		Сметная стоимость:				**16954,06**	**237357**
33	23-051001-2751 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 600 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**17,0000**		**13368,37**	**227262**
		НР второго уровня	%	4,24		566,82	9636
		Накладные расходы	%	--		566,82	9636
		Сметная прибыль	%	8		1114,82	18952
		Сметная стоимость:				**15050,00**	**255850**
34	23-051001-2750 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 600 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**14,0000**		**11496,53**	**160951**
		НР второго уровня	%	4,24		487,45	6824
		Накладные расходы	%	--		487,45	6824
		Сметная прибыль	%	8		958,72	13422
		Сметная стоимость:				**12942,70**	**181198**
35	23-051001-2703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 600 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**61,0000**		**12309,28**	**750866**
		НР второго уровня	%	4,24		521,91	31837
		Накладные расходы	%	--		521,91	31837

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1026,50	62616
		Сметная стоимость:				**13857,69**	**845319**
36	23-051001-2702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Радиаторы отопления стальные панельные нижнего подключения с двумя настенными креплениями, двумя глухими пробками, встраеваемым терморегулятором и краном Маевского, модель 22, высота 300 мм, длина 500 мм ГОСТ 31311-2005**	**комплект**	**54,0000**		**11292,06**	**609771**
		НР второго уровня	%	4,24		478,78	25854
		Накладные расходы	%	--		478,78	25854
		Сметная прибыль	%	8		941,67	50850
		Сметная стоимость:				**12712,51**	**686476**
		Индивидуальный тепловой узел для отопления квартиры ф25-243шт					
60	ПРАЙС листТОО "Alfaopt"	**Теплосчетчик квартирный КАРАТ-компакт "Основной"**	**шт**	**243,0000**		**37384,25**	**9084373**
		НР второго уровня	%	4,24		1585,09	385177
		Накладные расходы	%	--		1585,09	385177
		Сметная прибыль	%	8		3117,55	757564
		Сметная стоимость:				**42086,89**	**10227115**
62	23-040905-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**729,0000**		**1512,20**	**1102394**
		НР второго уровня	%	4,24		64,12	46741
		Накладные расходы	%	--		64,12	46741
		Сметная прибыль	%	8		126,11	91931
		Сметная стоимость:				**1702,42**	**1241066**
64	23-040702-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны шаровые с гнездом, Dy 25 мм (КАРАТ-Компакт)**	**шт**	**243,0000**		**765,38**	**185987**
		НР второго уровня	%	4,24		32,45	7886
		Накладные расходы	%	--		32,45	7886
		Сметная прибыль	%	8		63,83	15510
		Сметная стоимость:				**861,66**	**209383**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**12406928**
			В том числе:				
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**9084373**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**9084373**
		Накладные расходы -	Тенге				**385177**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				757564
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				10227115
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3322555
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3322555
		Накладные расходы -	Тенге				140876
		Сметная прибыль -	Тенге				277074
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				3740506
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13967620
ИТОГО ПО АКТУ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				12406928
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				12406928
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				0
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				12406928
		Накладные расходы II уровня	Тенге				526054
		ИТОГО:	Тенге				12932982
		Сметная прибыль	Тенге				1034639
		ИТОГО по акту:	Тенге				13967620
		СМЕТА ЛС 2-1-3 Водопровод и канализация					
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод					
		Хозяйственно-питьевой водопровод,Стояки					
24	**23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	**шт.**	**243,0000**		**2541,33**	**617543**
		НР второго уровня	%	4,24		107,75	26184
		Накладные расходы	%	--		107,75	26184
		Сметная прибыль	%	8		211,93	51498
		Сметная стоимость:				**2861,01**	**695225**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				617543
		В том числе:					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				617543
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				617543
		Накладные расходы -	Тенге				26184
		Сметная прибыль -	Тенге				51498
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				695225

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				695225
		РАЗДЕЛ 2.Трубопровод горячей воды					
38	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) горячей воды крыльчатые ВСКМГ DN 15**	**шт.**	**243,0000**		**2541,33**	**617543**
		НР второго уровня	%	4,24		107,75	26184
		Накладные расходы	%	--		107,75	26184
		Сметная прибыль	%	8		211,93	51498
		Сметная стоимость:				**2861,01**	**695225**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**617543**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**617543**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				617543
		Накладные расходы -	Тенге				**26184**
		Сметная прибыль -	Тенге				**51498**
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**695225**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**695225**
		РАЗДЕЛ 3.Канализация					
		Хозяйственно-бытовая канализация					
85	23-030102-1227 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**240,0000**		**6285,54**	**1508530**
		НР второго уровня	%	4,24		266,51	63962
		Накладные расходы	%	--		266,51	63962
		Сметная прибыль	%	8		524,16	125799
		Сметная стоимость:				**7076,21**	**1698291**
86	23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Сифон прямой пластмассовый с выпуском и переливом для ванн**	**шт**	**240,0000**		**911,19**	**218686**
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	9272
		Накладные расходы	%	--		38,63	9272
		Сметная прибыль	%	8		75,99	18237
		Сметная стоимость:				**1025,81**	**246194**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	243,0000		2268,62	551275
		НР второго уровня	%	4,24		96,19	23374
		Накладные расходы	%	--		96,19	23374
		Сметная прибыль	%	8		189,18	45972
		Сметная стоимость:				2553,99	620621
89	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сифон гофрированный для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	243,0000		911,19	221419
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	9388
		Накладные расходы	%	--		38,63	9388
		Сметная прибыль	%	8		75,99	18465
		Сметная стоимость:				1025,81	249272
92	23-030102-1305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сифон ф 100мм под унитаз с отводом	шт.	243,0000		911,19	221419
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	9388
		Накладные расходы	%	--		38,63	9388
		Сметная прибыль	%	8		75,99	18465
		Сметная стоимость:				1025,81	249272
94	23-030102-1233 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	240,0000		4012,07	962897
		НР второго уровня	%	4,24		170,11	40827
		Накладные расходы	%	--		170,11	40827
		Сметная прибыль	%	8		334,57	80298
		Сметная стоимость:				4516,76	1084022
95	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сифон гофрированный для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	240,0000		911,19	218686
		НР второго уровня	%	4,24		38,63	9272
		Накладные расходы	%	--		38,63	9272

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		75,99	18237
		Сметная стоимость:				**1025,81**	**246194**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**3902911**
		В том числе:					
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3902911**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3902911**
		Накладные расходы -	Тенге				**165483**
		Сметная прибыль -	Тенге				**325472**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**4393866**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4393866**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**5137997**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**0**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**0**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**0**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**5137997**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**0**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**5137997**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**217851**
ИТОГО:			Тенге				**5355848**
Сметная прибыль			Тенге				**428468**
ИТОГО по акту:			Тенге				**5784316**
		СМЕТА ЛС 2-1-8 Газоснабжение					
7	**23-090101-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м 3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**240,0000**		**7104,76**	**1705142**
		НР второго уровня	%	4,24		301,24	72298
		Накладные расходы	%	--		301,24	72298
		Сметная прибыль	%	8		592,48	142195
		Сметная стоимость:				**7998,48**	**1919636**
13	**ПРАЙСТОО"АКВАГАЗ"**	**Сигнализатор загазованности СИКЗ-15**	**комплект**	**148,0000**		**13393,64**	**1982258**
		НР второго уровня	%	4,24		567,89	84048
		Накладные расходы	%	--		567,89	84048
		Сметная прибыль	%	8		1116,92	165304
		Сметная стоимость:				**15078,45**	**2231610**
ИТОГО ПО АКТУ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**3687401**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				0
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				0
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3687401
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				0
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3687401
	Накладные расходы II уровня		Тенге				156346
	ИТОГО:		Тенге				3843746
	Сметная прибыль		Тенге				307500
	ИТОГО по акту:		Тенге				4151245
	ВСЕГО ПО АКТУ						84118898
		Временные здания и сооружения	0.9%				757 070
		Итого					84 875 968
		Зимнее удорожание	1.08%				916 660
		Итого в базовых ценах					85 792 628
		Индекс изменения 1,0599383	1,0599383				
		Итого в текущих ценах					90 934 892,50
		НДС 12%	12%				10 912 187,10
		Итого с НДС					101 847 079,60
		ИТОГО ПО АКТУ					101 847 079,60
		С поправочным коэффициентом	0,98949327				100 777 000,00

Заказчик:

Руководитель Государственного учреждения "Городской отдел строительства"

А.Б. Жалелов

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Ж.З. Адилбеков

Технадзор

Товарищества с ограниченной ответственностью "Технадзор № 1"

И.З. Акнуров