Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Наименование стройки и его адрес:
«Строительство внутримикрорайонных автодорог жилого массива «Коктем».

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2018 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		30	**22.05.2017 г**				

Наименова-ние пусковых комплексов, объектов, комплектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за месяц) без НДС	Из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (всметн.баз. ценах)2001г	дополнительные затраты			
			Стоимость СМР в сметных базовом уровне цен 2001г.	из них			на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**110336843**	**18627820**	**24 914280**	**6588443**		**91185**	**-**	**11948192**	**2235338**	**20863158**
Удержание 5%		**931391**							**111767**	**1043158**
К оплате		**17696429**							**2123571**	**19820000**

П. Заказчик

Руководитель ГУ «АГО ПТ и АД » _____ **Ж.Кубашев**
(должность ф., и., о..подпись)

П. Подрядчик

Директор ТОО «Акжол+К» _____ **С.Оспан**
(должность ф., и., о.,подпись)

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно- коммунального хозяйства.
от 2 мая 2012 года №170.

Заказчик: Государственное Учреждение «Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжол+К»

Договор № 30 от 22.05.2017 г.

Наименование стройки и его адрес:
«Строительство внутримикрорайонных автодорог жилого массива «Коктем»

А К Т №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март месяц 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Автодорога №4.										
		Дорожная одежда								
1	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1380	508,3	17,94	701452	24754	21113	0,04	57
				6,41	5,09	8846	7029	133	0,02	25
		м2								
2	E0127-21-1	-Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	1380	522,5	17,94	721044	24754	21113	0,04	57
				6,41	5,09	8846	7029	133	0,02	25
		м2								
3	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,104	40097,59	339,59	44268	375	207	0,58	1
				-	140,94	-	156	133	0,58	1
		т								
4	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	1380	475,92	15,35	656772	21185	20189	0,03	46
				5,94	5,06	8197	6983	133	0,02	24
									73015690	

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

		пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2							
5	Е0127-54-6 К=4	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1380	226,51	-	312587	-	73	-	-
					0,04	-	55	-	133	-	-
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	525	533,93	6,63	280313	3481	77112	0,7	366
					108,68	1,76	57057	922	133	0,01	3
7	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	23,625	27100	-	640238	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						Тротуары					
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	м	236,35	832,29	6,63	196713	1567	34715	0,7	165
					108,68	1,76	25687	415	133	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		3553385	76116				694
	----		---	---				---
	Тенге		108688	22533				80
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3553385	-	-			-
Материалы -	Тенге		62643	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге		-	131221	-			-
Местные материалы -	Тенге		3305939	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге		174524	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			87
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	26179	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		223675	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		3951584	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			861
Сметная заработная плата -	Тенге		-	157399	-			-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге		3951584	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			861
Сметная заработная плата -	Тенге		-	157399	-			-
РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение								
1 Е0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	46	1534,11	878,23	70569	40399	36354	3,06	141
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02			506,25	246,42	23288	11335	105	1,03	47
2 Е0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	8	3155,76	1990,26	25246	15922	12897	5,98	48
Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК			985,5	549,9	7884	4399	105	2,29	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
3	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,длина 10,5 м, марка СВ 105	65	25200	-	1638000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
4	Е0133-106-2	Установка железобетонных фундаментов для опор ВЛ 0,38-10 кВ	16	77,83	9,2	1245	147	869	0,3	5
				47,25	4,5	756	72	105	0,02	-
		ригель								
5	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Плиты П-3и	0,704	25600	-	18022	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу,бетону стен,фундаментов	162,5	245,44	3,82	39884	621	7438	0,21	34
				37,35	1,44	6069	234	118	0,01	1
		м2								
7	С11041-166 Изм. и доп. вып. 20)	Изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20(без колпачка) ГОСТ 30531-97	350	46	-	16100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	С151804-133 1 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	350	9	-	3150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	С151804-199 6 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	52	147	-	7644	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10	С151804-199-9 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51117-98	шт	276	49	-	13524	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	С151804-242-6 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы аппаратные прессуемые А1А-35Г-2 ГОСТ Р 51117-98	шт	4	258	-	1032	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	С151610-52 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами,с пластмассовой изоляцией,на напряжение до 1 кВ,тип3КНТпН 1х16-25	комплект	3	2950	-	8850	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
13	С ПРАЙСЛИСТ	-Оголовок ОГ3	шт	10	489,37	-	4894	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С ПРАЙС лист	-Траверса ТН1	шт	65	636,18	-	41352	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	С ПРАЙС лист	-Траверса ТН2	шт	65	473,06	-	30749	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
16	С ПРАЙС лист	-Траверса ТН4	шт	20	782,99	-	15660	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	С ПРАЙС лист	-Траверса ТН5	шт	28	1125,54	-	31515	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
18	С ПРАЙС лист	-Хомут Х10	шт	86	358,87	-	30863	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	СПРАЙС ЛИСТ	-Хомут Х15	шт	52	358,87	-	18661	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	СПРАЙС ЛИСТ	-Хомут Х85	шт	10	358,87	-	3589	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
21	СПРАЙС ЛИСТ	-Хомут Х20	шт	6	358,87	-	2153	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
22	СПРАЙС	-Заземляющий проводник	шт	120	277,31	-	33277	-	-	-	-

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

	ЛИСТ			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
23	СПРАЙС ЛИСТ	-Кронштейн КС1	52	440,43	-	22902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	СПРАЙС ЛИСТ	-Кронштейн КМ6	3	114,19	-	343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
25	СПРАЙС ЛИСТ	-Кронштейн Р3	3	473,06	-	1419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
26	Ц0108-471-2	-Заземлитель вертикальный из угловой стали,размер 75х75х5 мм	3	176,8	27,8	530	83	437	1	3
				149	4,5	447	13	95	0,03	-
		шт								
27	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали,диаметр 16 мм	10	330,1	24,1	3301	241	1126	0,7	7
				116	2,5	1160	25	95	0,01	-
		шт								
28	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный,т олщина 4-10 мм,ширина полки 60-100 мм,немерной длины нормальной (обычной) точности прокатки из угловой/стали Ст3кп,Ст3пс	0,04761	59200	-	2819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2087292	57413		238
	Тенге	39604	16079		67
Стоимость монтажных работ -	Тенге	291507	-	-	-
Материалы -	Тенге	1900	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1645	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	287676	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1563	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	234	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17584	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	310655	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1880	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1795785	-	-	-
Материалы -	Тенге	41859	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	54037	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2819	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1656022	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	57559	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	29
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8634	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	111201	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1964545	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	324
Сметная заработная плата -	Тенге	-	62671	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2275199	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	335
Сметная заработная плата -	Тенге	-	64551	-	-
Итого по двум актам		6226783			
С временными зданиями и сооружениями-4,6%		6513215			
С зимними удорожаниями работ-1,155%		6588443			
С затратами на дополнительные отпуска-0,4%		6614495			
С затратами на выслугу лет -1%		6679628			
Перевод в текущие цены 2,017 года с к=2,73407		18262569			
Налоги, сборы, обязательные платежи-2%		365251			
Итого		18627820			
НДС-12%		2235338			
Итого		20863158			
Удержание 5%		1043158			
Итого к оплате		19820000			

Сдал подрядчик ТОО «АСКОЛ+К» _____ Оспан С.О

Принял заказчик ГУ «АГО ПТ и АД» _____ Ж.Кубашев

ТОО «Бесен Бурылыс» Оразбеков С.

Объем работ подтверждаю: Инженер технического надзора