Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«16» 09 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АЭS and Limited», г.Актобе, ул.Гагарина, д. №2
наименование организации, юридический адрес

в лице Рахатұлы Ұ.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Реконструкция котельной школа искусство с переоборудованием на газовой котел в городе Аральск Кызылординской области
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Еңбек" исправительных учреждений Комитета уголовно- исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная

способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1780,0	1780,0
Площадь застройки	метр в квадрате (далее - $м^2$)	570,0	570,0
Площадь покрытий	метр в квадрате (далее - $м^2$)	55,0	106,5
Площадь озеленения	метр в квадрате (далее - $м^2$)	1155,0	1103,5

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект реконструкция котельной с переоборудованием на газовой котел разработаны на основании архитектурно-планировочного задания, задания на проектирование. Объемно планировочное решение – индивидуальное в соответствии с требованиям СНиП РК 2.02-05-2009* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Уровень ответственности сооружений – II. Площадка ГРПШ

ГРПШ полной заводской поставки представляет собой металлический шкаф с размерами в плане 1,69х0,56м. Для удобства обслуживания в шкафу имеются двери, обеспечивающие доступ к технологическому оборудованию. Установка газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ) предусмотрена на монолитный железобетонный фундамент высотой 450мм мелкого заложения из бетона класса В15, W4, F75, армированного сварными сетками типа 4С по ГОСТ 23279-2012 из арматур диаметром 5мм класса ВрI ячейками 100х100мм. Под фундаменты предусмотрена подготовка из щебня толщиной 300мм с пропиткой битумом.

Настоящий раздел проекта разработан в соответствии с государственными нормативными документами по проектированию, в том числе по пожаро- и взрывобезопасности и обеспечивает безопасную эксплуатацию при соблюдении технологических регламентов, норм и правил техники безопасности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2019
месяц, год
окончание работ сентябрь 2019
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 1 месяц(-ев);
фактически 1 месяц(-ев);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Реконструкция котельной школа искусство с переоборудованием на газовой котел в городе Аральск Кызылординской области
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АЭS and Limited», Рахатұлы Ұ.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.