СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за Декабрь 2024 года

Ф-3

ЗАКАЗЧИК: Омарханов Бактыбай Оразханович
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Намыс"
ТЕХНАДЗОР:ТОО "iVision Build"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ARHPROJECT+"
ДОГОВОР: №37/03 от 11.11.2024 г

Наименование объекта:Строительство магазина расположенный по адресу: область Туркестанская, город Туркестан, ул. Терискей, дом №59.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего за отчетный период		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	857143	7142857	8000000	857143	7142857	8000000
	Итого к оплате ТОО "Намыс"	**857143**	**7142857**	**8000000**	**857143**	**7142857**	**8000000**

ЗАКАЗЧИК
_____ **Омарханов Б.О.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "iVision Build"
_____ **Оразбеков Э.Т..**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "ARHPROJECT+"
_____ **Абуов Н.С.**

ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор ТОО "НАМЫС"
_____ **Оспанов Г.Д.**

Форма 2

Заказчик: **Омарханов Бактыбай Оразханович**
Подрядчик: **ТОО "Намыс"**
Технадзор: **ТОО "iVision Build"**
Авторский надзор: **ТОО "ARHPROJECT+"**
Наименование строительства и его адрес:Строительство магазина расположенный по адресу: область Туркестанская, город Туркестан, ул. Терискей, дом №59.
Договор подряда (контракт) №37/03 от 11.11.2024 г

АКТ №1
выполненных работ
за Декабрь 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ленточный фундамент										
1	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	$м^3$	12		33,249.48	2,602.01	398994	31224	270592	96800	535458
		НР - 91%; СП - 8%				8,098.14	766.33	97178	9196		39664	
2	221-104-0101 РСНБ РК 2022	**Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93**	$м^3$	12		96,989	--	1163868	--	1163868	--	1256977
		СП - 8%				--	--	--	--		93109	
		Стена										
3	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены наружные простые из Кирпич керамический или силикатный рядовой. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	5		27,556.89	5,436.93	137784	27185	29493	83814	239326
		НР - 93%; СП - 8%				16,221.12	1,803.36	81106	9017		17728	
4	212-401-0203 РСНБ РК 2022	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	0.6497		25,201	--	16373	--	16373	--	17683
		СП - 8%				--	--	--	--		1310	
5	261-101-0304 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический или силикатный рядовой**	1000 шт.	1.7266		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
6	213-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	9		84,688	--	762192	--	762192	--	823167
		СП - 8%				--	--	--	--		60975	
		Внутренняя отделка										
		Стены										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	65	2,470.04	163.84	160553	10650	26252	106293	288194
		НР - 80%; СП - 8%			1,902.33	141.77	123651	9215		21348	
8	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /3 мм/	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	65	2,553.55	32.02	165981	2082	59315	84399	270410
		НР - 80%; СП - 8%			1,608.98	14.07	104584	915		20030	
9	1115-0405-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	65	1,556.53	8.28	101174	539	13291	70118	184995
		НР - 80%; СП - 8%			1,343.75	4.67	87344	304		13703	
10	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /гипсокартон ГКЛВ 12,5 мм/	$м^2$ потолка	24	4,323.36	28.08	103761	674	29197	66801	184207
		НР - 90%; СП - 8%			3,078.75	13.89	73890	333		13645	
11	232-101-0202 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	30.9	925	--	28582	--	28582	--	30869
		СП - 8%			--	--	--	--		2287	
12	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	25	1,402.99	3.13	35075	79	3816	24970	64849
		НР - 80%; СП - 8%			1,247.2	1.31	31180	33		4804	
13	1115-0405-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	25	1,846.37	8.86	46159	222	5497	32452	84899
		НР - 80%; СП - 8%			1,617.59	4.99	40440	125		6289	
				Наружные отделка							
14	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	30	5,514.92	64.46	165448	1934	60716	83177	268515
		НР - 80%; СП - 8%			3,426.61	39.1	102798	1173		19890	
15	1115-0212-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности	$м^2$ отделываемой поверхности	30	2,331.14	256.59	69934	7697	30397	28742	106570
		НР - 80%; СП - 8%			1,061.35	136.24	31840	4087		7894	
16	236-101-0401 РСНБ РК 2022	Пропитка двухкомпонентная для антисептирования и востановления естественного цвета древесины обработка при Т от +5°С до +40°С, КЕДРОFF Отбеливатель (А+Б)	кг	0.5	855	--	428	--	428	--	462
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
				Кровля							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	2	203,970.04	2,259.24	407940	4518	281051	112314	561875
		НР - 90%; СП - 8%			61,185.6	1,211.21	122371	2422		41620	
18	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	2.5	221,505.63	1,593.61	553764	3984	399113	137258	746304
		НР - 90%; СП - 8%			60,266.73	736.9	150667	1842		55282	
19	215-202-0101 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	2	117,770	--	235540	--	235540	--	254383
		СП - 8%			--	--	--	--		18843	
20	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	34	287.19	5.66	9764	193	6685	2689	13449
		НР - 90%; СП - 8%			84.87	2.99	2886	102		996	
21	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	25	346.61	24.01	8665	601	2986	4850	14597
		НР - 92%; СП - 8%			203.1	7.79	5078	195		1081	
22	235-101-0901 РСНБ РК 2022	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	25	264	--	6600	--	6600	--	7128
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
23	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	25	2,538.22	99.49	63456	2487	27591	31416	102462
		НР - 92%; СП - 8%			1,335.12	30.81	33378	770		7590	
24	234-101-0206 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	2.4	66,535	--	159684	--	159684	--	172459
		СП - 8%			--	--	--	--		12775	
25	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	34	3,916.92	43.09	133175	1465	53491	72588	222224
		НР - 92%; СП - 8%			2,300.56	20.04	78219	681		16461	
26	224-102-0101 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм	$м^2$	34	1,637	--	55658	--	55658	--	60111
		СП - 8%			--	--	--	--		4453	
				ПРОЕМЫ ОКНА							
27	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-1/	$м^2$	4.6	6,752.19	360.16	31060	1656	15627	13271	47877
		НР - 90%; СП - 8%			2,995.04	210.5	13777	968		3546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	223-102-0305 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой /Ок-1/**	$м^2$	4.6	42,612	--	196015	--	196015	--	211696
		СП - 8%			--	--	--	--		15681	
29	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /Ок-2,3/**	$м^2$	4.6	9,617.54	357.95	44241	1647	25053	16636	65748
		НР - 90%; СП - 8%			3,813.31	205.15	17541	944		4870	
30	223-102-0103 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной /Ок-2,3/**	$м^2$	4.6	52,236	--	240286	--	240286	--	259509
		СП - 8%			--	--	--	--		19223	
31	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	4	4,017.9	10.2	16072	40	13843	1992	19509
		НР - 90%; СП - 8%			547.37	5.84	2189	23		1445	
32	223-501-0100 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021**	м	4	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
33	223-501-0104 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	м	4	1,565	--	6260	--	6260	--	6761
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
34	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	4	2,463.07	7.56	9852	30	5473	3488	14407
		НР - 80%; СП - 8%			1,087.14	2.73	4349	11		1067	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**5534338**	**98907**	**4230965**	**1074068**	**7137080**
							1204466	**42356**	**--**	**528672**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**5534338**				
	Материалы		тенге				**1359481**				
	Всего заработная плата		тенге					**1246822**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**2871486**				
		Накладные расходы	тенге				**1074068**				
		Сметная прибыль	тенге				**528672**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**7137078**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**463**
		Сметная заработная плата	тенге					**1246822**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**7137078**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**463**
		Сметная заработная плата	тенге					**1246822**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**7142857**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1204466**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**98907**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**42356**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**4230967**		
		- Накладные расходы	тенге							**1074068**	
		- Сметная прибыль	тенге							**528672**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12%)		12%	857 143						
		Стоимость строительства			**8 000 000**						

Заказчик:

_____ **Омарханов Б.О.**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Намыс"
Оспанов Г.Д. _____

Авторский надзор:
Директор ТОО "ARTPROJECT+"
_____ **Абуов Н.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Директор ТОО "iVision Build"
_____ **Оразбеков Э.Т.**