Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района", БИН 060140008415, Костанайская область, Наурзумский район, с.Караменды, Шакшак Жанибека, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "BW-invest", БИН 190140030339, Костанайская область, г.Костанай, Дружбы, 22 Б**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Шебер СВТ", БИН 070340013113, Костанайская область, г. Костанай, Микрорайон Юбилейный, дом 41, кв. 21**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **13-24 Строительство опоры связи высотой 24 метра, с.Мереке Центр, Дамдинского сельского округа,Наурзумского района,Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Строительные решения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **53** от **13.08.2024**

Акт выполненных работ 1

за **Ноябрь 2024** (месяц, год) на **2-1 Строительные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Мачта опоры связи МО-26-ФГ (АС-4)										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 1	$м^3$	9,8	117,0 0,0	117,0 30,0	1 147,0 0,0	1 147,0 294,0			1 147,0	
2	2	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 1	$м^3$	9,8	117,0 0,0	117,0 30,0	1 147,0 0,0	1 147,0 294,0			1 147,0	
3	3	6101-0101-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	92,05	340,0 0,0	340,0 70,0	31 297,0 0,0	31 298,0 6 444,0			31 297,0	
4	4	6101-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$ с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунта 1. *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 1 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.* *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	3,15	11 250,0 11 250,0	0,0 0,0	35 438,0 35 438,0	0,0 0,0			35 438,0	
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	2,856	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	10 519,0 10 519,0	0,0 0,0			10 519,0	
6	6	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с), группа грунта 1	$м^3$	92,344	83,0 0,0	83,0 21,0	7 665,0 0,0	7 664,0 1 939,0			7 665,0	
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	92,344	640,0 394,0	246,0 79,0	59 100,0 36 384,0	22 716,0 7 295,0			59 100,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					146 313 82 341	63 972 16 266	0 0	0 0	146 313	
			Подраздел 3: Стойка СК 26.1-1.1										
8	19	1133-0103-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойки сборные железобетонные при сборке в горизонтальном положении. Установка	$м^3$	2,5	18 740,0 6 355,0	12 385,0 2 555,0	46 850,0 15 888,0	30 963,0 6 388,0			46 850,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	20	Калькуляция 1	**Стойка предварительно напряженная коническая для опор воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ - 750 кВ СТ РК 2387-2013 марки СК 26.1-1.1**	шт.	1	1 136 962,16		1 136 962,0		1 136 962,0		1 136 962,0	
10	21	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня**	$м^3$	0,863	13 955,0 12 265,0	1 690,0 435,0	12 043,0 10 585,0	1 458,0 375,0			12 043,0	
11	22	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	1,14779	10 160,0		11 662,0		11 662,0		11 662,0	
			Итого по подразделу 3: Стойка СК 26.1-1.1					1 207 517	32 421	1 148 624	0	1 207 517	
								26 473	6 763	0	0		
			Подраздел 4: Площадка прожекторная ПП-1 (АС-4)										
12	27	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением.** *Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,1.* *Монтаж конструкций зданий высотой свыше 25 до 50 м, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,05, к стоимости эксплуатации машин - 1,6.*	т	1,30682	333 766,0 194 739,0	112 733,0 30 211,0	436 172,0 254 489,0	147 321,0 39 480,0	34 362,0		436 172,0	
13	28	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений**	т	1,30682	1 323 163,0		1 729 136,0		1 729 136,0		1 729 136,0	
14	29	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	37,89778	407,0 222,0	7,0 2,0	15 424,0 8 413,0	265,0 76,0	6 746,0		15 424,0	
			Итого по подразделу 4: Площадка прожекторная ПП-1 (АС-4)					2 180 732	147 586	1 770 244	0	2 180 732	
								262 902	39 556	0	0		
			Подраздел 5: Ограждение металлическое (АС5-7)										
15	30	6104-0801-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м огражд	19,8	11 925,0 8 424,0	3 128,0 904,0	236 115,0 166 795,0	61 934,0 17 899,0	7 385,0		236 115,0	
16	31	212-101-0615 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	1,134	35 602,0		40 373,0		40 373,0		40 373,0	
17	32	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	50 010,0 49 112,0	324,0 91,0	50 010,0 49 112,0	324,0 91,0	574,0		50 010,0	
18	33	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т**	т	0,09751	1 184 085,0		115 460,0		115 460,0		115 460,0	
19	34	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	**Сварная решетка ограждения**	т	0,3441	932 114,0		320 740,0		320 740,0		320 740,0	
20	35	СТССЦ	**Надбавка к стоимости металлоконструкций за марку стали С-245**	т	0,3441	7 791,0		2 681,0		2 681,0		2 681,0	
21	36	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	21,530323	407,0 222,0	7,0 2,0	8 763,0 4 780,0	151,0 43,0	3 832,0		8 763,0	
			Итого по подразделу 5: Ограждение металлическое (АС5-7)					774 142	62 409	491 045	0	774 142	
								220 687	18 033	0	0		
			Итого по разделу 1: Мачта опоры связи МО-26-ФГ (АС-4)					4 308 704	306 388	3 409 913	0	4 308 704	
								592 403	80 618	0	0		
			ИТОГО по акту					4 308 704	306 388	3 409 913	0	4 308 704	
								592 403	80 618	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,4%)								4308704*8,4/100	361 931	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								4308704+0+0+361931	**4 670 635**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								4670635*5/100	233 532	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								4670635*3/100	140 119	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 044 286**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0368								5044286*1,0368	5 229 916	
			НДС (12%)								5229916*12/100	627 590	
			Итого с НДС								5229916+627590	5 857 505,55	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "BW-invest"
БИН 190140030339
Коммерческий директор_____ Кокжанов Б.К.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Шебер СВТ"
БИН 070340013113
Директор_____ Оспанов Е.А.

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Наурзумского района"
БИН 060140008415
Руководитель_____ Бектемисов К.Н.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Институт Агропромпроект»
Директор_____ Шилохвостов Д.С.
Приказ №49 от 05.08.2024 года.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Мирас -KZKZ"
№ KZ25VTE00038062 от 22.05.2018г.
Эксперт_____ Тайымбетов Б.К.
ИИН 771013300865