Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«22» 12 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СМК-Атамекен», Мангистауская область, г. Актау., пром. зона №9., зд. №43

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Байжанова Серика Кушербаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Обустройство 15 газодобывающих скважин на м/р Шагырлы-Шомышты» в 2017г., Мангистауская область, Бейнеуский район, месторождение Шагырлы-Шомышты.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Филиал "Шагырлы-Шомышты" АО «КазАзот», Мендибаев А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектный институт «OPTIMUM» 17/17

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Филиал "Шагырлы-Шомышты" АО «КазАзот», от 21.09.2017г. №118

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п.п.	№ скважины	Протяженность газопроводов-шлейфов, м	Место подключения
1	259	3920	ГСП-2
2	252	3810	ГСП-3
3	253	2347	
4	254	5873	
5	261	4866	
6	258	3803	
7	260	6250	
8	180	4278	ГСП-4
9	205	4873	
10	206	6330	
11	207	6035	
12	210	6153	
13	211	6076	
14	212	7300	

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
Общая площадь	Метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее –м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м3		

Показатели	По проекту			Фактический		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: фонтанная арматура, запорными арматурами, клапан-отсекатель, электроизолирующая вставка, контрольные приборы (ЭКМ), приустьевой приямок Пр-1, фундамент под ремонтный агрегат, площадка под ремонтный агрегат, место под инвентарные приемные мостики, фундаменты для крепления якоря оттяжек, свеча продувочная, выкидные линий Ду 108х5мм, подъездные дороги к скважинам. Площадка приустьевого приямка имеет индивидуальное сетчатое ограждение по металлическим столбам. Размер спланированной площадки скважины 50.0х50.0 м. На каждой площадке скважины устанавливаются однотипные площадки и сооружения;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

Приустьевый приямок.

Приустьевый приямок запроектирован из монолитного бетона в подземном исполнении габаритными размерами 2,0х2,0 в ограждении. Толщина стенки и днища составляет 200 мм.

Ограждение площадки - прямоугольное с размерами в плане 12,0х4,0 м и высотой 2,06 м. Металлическое сетчатое ограждение принято по серии 3.017-3, с устройством калитки шириной 1,05 м.

Для обслуживания приустьевого приямка запроектирована площадка обслуживания с размерами в плане 2,0х0,7 м и высотой 1,35 м.

Площадка под ремонтный агрегат. Площадка под ремонтный агрегат выполнена прямоугольной формы в плане с размерами 14,0х4,5 м. Верх площадки запроектирован выше планировочной отметки земли на 150 мм.

Фундамент под ремонтный агрегат. Фундамент под ремонтный агрегат выполнена прямоугольной формы в плане с размерами 4,5х1,5х0,9(h) м.

Якорь крепления оттяжек (4 шт.). Якорь крепления оттяжек запроектирован из стального анкера, замоноличенного в железобетонный фундамент. Фундамент имеет размеры в плане 1,3х1,3х1,3 м глубиной 1,15 м.

Свеча продувочная. Свеча продувочная предусмотрена из стальной трубы диаметром 57х3,5 мм, 108х5 мм, установлена на монолитный фундамент.

Установка оборудования УКЗ выполнена прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 0,42х1,31 м в ограждении.

Ограждение площадки - прямоугольное с размерами в плане 3,0х6,0 м из металлических сетчатых панелей высотой 2,06 м. Для прохода обслуживающего персонала в ограждении установлена калитка шириной 1,1 м.

Сигнальный знак. Под сигнальным знаком предусмотрены металлические стойки.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *сентябрь 2017 г.*
(месяц, год)

окончание работ *декабрь 2017 г.*
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;

фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Обустройство 15 газодобывающих скважин на месторождении Шагырлы-Шомышты» в 2017г., по адресу: Мангистауская область, Бейнеуский район, месторождение Шагырлы-Шомышты.

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Байжанов Серик Кушербаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)