Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Луч 2050"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: Благоустройство и строительство инженерных сетей к объекту здравоохранения в селе Малика Габдуллина, Зерендинского района, Акмолинской области

Договор подряда №3 от 24 июня 2024г.

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
2	3	4	5	6	7	8
	Локальная смета 4-1 - Электрические сети					**6 926 069**
	Раздел 1.	Земляные работы				
		КЛ-10кВ				
1	6101-0103-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами " обратная лопата" ,вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 4	м^3	11,834	586	6935
2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработк а грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	0,366	9 558	3498
3	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 к Вт (80 л с) группа грунта 2	м^3	11,346	98	1112
4	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	м^3	0,854	3 784	3232
5	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	12,2	656	8003
6	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	60	827	49620
7	6124-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	15	254	3810
8	6124-0201-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,кирпичом	м	60	773	46380
9	6124-0201-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, плитами	м	15	818	12270
10	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,306	87 725	26844
		ВЛ-0,4кВ и НО				

2	3	4	5	6	7	8
11	6101-0103-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами " обратная лопата" ,вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 4	$м^3$	28,906	586	16939
12	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработк а грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	0,894	9 558	8545
13	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 к Вт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	27,714	98	2716
14	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	2,086	3 784	7893
15	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	29,8	656	19549
16	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	92	827	76084
17	6124-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	147	254	37338
18	6124-0201-3101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладк а в готовых траншеях труб полимерных,диаметр до 110 мм	м	50	571	28550
19	241-207-0704 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м	50	2 838	141900
		Заземление				
20	6101-0103-0118 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами " обратная лопата" ,вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 4	$м^3$	6,984	586	4093
21	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработк а грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	0,216	9 558	2065
22	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 к Вт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	6,696	98	656
23	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	$м^3$	0,504	3 784	1907
24	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	7,2	656	4723
25	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	40	827	33080
	Раздел 2.	Материалы и оборудование ВЛЗ-10кВ и КЛ-10кВ				
26	6124-0103-2501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж шкафа комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 к В, на ток до 3200 А	шт.	2	426 758	853516
28	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзт р и	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 к ВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	41 541	41541
31	6124-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 к В	шт.	6	15 267	91602

2	3	4	5	6	7	8
32	247-302-0117 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 250/5А 5ВА	шт.	6	4 996	29976
33	6119-0602-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	5 843	11686
34	247-301-0306 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 RN, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0, Мн.т	шт.	2	41 568	83136
35	247-301-0406 СпрСЦ 05.2024	Устройство сбора и передачи данных УСПД МИРТ-881-WD3 (RF433/1)	шт.	2	679 678	1359356
36	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм.	Провода ВЛ 6-10 к В сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеск а с помощью механизмов	км линии	2,43	442 489	1075248
		Фундамент под 2КТПГ				
49	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	2,5	34 305	85762
50	6103-0101-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	9,2	48 852	449438
51	6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,193	68 239	13170
52	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,193	430 058	83001
53	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,0096	2 310 795	22184
54	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм.	Стены, фундаменты . Гидроизоляция бок овая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,92	4 271	16742
		Внешний контур заземления				
55	6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	40	1 452	58080
56	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	10	7 750	77500
57	6124-0203-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	36	6 407	230652
58	6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	360	1 343	483480
		Опора П10-4(н) 12комплект				
59	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм.	Опоры железобетонны е ВЛ 0,4-10 к В (с траверсами) одностоечны е. Установка	опора	12	28 591	343092
60	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	12	71 681	860172

2	3	4	5	6	7	8
62	ПРАЙС ЛИСТ	Хомут Х51	шт	36	2 185,71	78686
63	222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02676	1 132 558	30307

Локальная смета 6-1 - Наружные сети водопровода и канализации **2 107 282**

Раздел 1.		**Земляные работы**				
1	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	276,9156	376	104120
2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2	Разработк а грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.	м^3	8,5644	9 558	81859
3	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	91,5	656	60024
4	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	12,670528	475	6019
5	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработк а грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	0,391872	7 965	3121
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзт р и	Траншеи и котлованы .Засы пка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	269,016308	98	26364
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзт р и	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	8,320092	4 156	34578
8	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	12,670528	656	8312
Раздел 2.		**Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1**				
9	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладк а трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,128	1 495 058	191367
10	241-201-0109 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х18,4 мм	м	129,28	4 443	574391
11	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм.	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладк а в траншею	км трубопровода	0,055	1 415 945	77877
Раздел 3.		**Канализация К1**				

2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы				
67	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	98,358	376	36983
68	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2	Разработк а грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.	$м^3$	3,042	9 558	29075
69	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	32,5	656	21320
70	6101-0102-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами " обратная лопата" , вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	19,005792	475	9028
71	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработк а грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,587808	7 965	4682
72	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзт р и	Траншеи и котлованы .Засы пка бульдозерами мощностью 59 к Вт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	18,51245	98	1814
73	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзт р и	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	5,7255	4 156	23795
74	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	19,005792	656	12468
		Канализация К1				
75	6122-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	65	2 873	186745
76	6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,403	49 257	118365
77	6114-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопров	65	403	26195
		Колодцы Д1500 3шт				
78	6122-0401-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	5,605	83 636	468780

Локальная смета 6-2 - Выгреб на 10м3 **2 219 005**

		Земляные работы				
1	6101-0103-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами " обратная лопата" ,вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	283,4631	379	107433
2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработк а грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	$м^3$	8,7669	9 558	83794

2	3	4	5	6	7	8
3	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,22	36 198	44162
4	6101-0107-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просадочные	$м^3$	32,72	1 392	45546
5	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	32,72	3 778	123616
6	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	32,72	656	21464
7	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 к Вт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	211,9838	67	14203
8	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	$м^3$	6,5562	4 156	27248
9	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	218,54	656	143362
		Горловина				
10	6104-0901-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка опор из плит и колец,диаметр до 1000 мм	$м^3$	0,118	49 309	5818
11	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	13 181	26362
12	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 611	4611
13	6122-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка люка	шт.	1	9 875	9875
14	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23039
		Стенки и днище				
15	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,12 Изм.	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	18,45	83 386	1538472

	Локальная смета 7-2 - Генеральный план					**14 317 823**
		Раздел 1. Вертикальная планировка				
1	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработк а грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 к Вт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	306	139	42534
2	6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4	Добавлять при перемещении грунта на кажды е последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	306	477	145962
3	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 к Вт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	556	67	37252
4	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять при перемещении грунта на кажды е последующие 5 м к норме 6101-0106-0105	$м^3$	556	30	16680

2	3	4	5	6	7	8
5	6101-0101-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами " обратная лопата" ,вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	329	499	164171
6	412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	5 922	75	444150
		Раздел 2. Покрытие				
		Тип .1 Асфальтобетонное покрытие				
7	7101-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,666	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой,толщина 12 см/20см/	$м^2$	614	1 745	1071430
8	7101-0602-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Розлив вяжущих материалов	т	0,4912	223 697	109880
9	7101-0402-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,25	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой,толщина 12 см/15см/	$м^2$	614	1 308	803112
10	7101-0602-0306 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	614	2 600	1596400
11	7101-0602-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4	добавлять на кажды е 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101- 0602-0306	$м^2$	614	1 059	650226
12	7101-0602-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	614	2 917	1791038
13	7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	167	5 475	914325
14	255-101-0103 РСНБ РК 2022	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	167	2 534	423178
		Тип 2. Брусчатое покрытие тротуаров				
15	6113-0301-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания из песка	$м^3$	13,5	17 032	229932
16	7101-0402-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	$м^2$	270	1 239	334530
17	6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	270	4 365	1178550
	Раздел 3.	Озеленение				

2	3	4	5	6	7	8
21	6113-0102-0418 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовк а стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратны м комом земли, размер 1,3х1,3х0,6 м, вручную, добавление растительной земли до 50%	яма	36	39 713	1429668
24	6113-0108-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди вручную, добавление растительной земли до 50%	м	18	3 586	64548
25	6113-0109-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения	м	18	2 513	45234
27	6113-0112-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, вручную	$м^2$	114	2 114	240996
28	6113-0112-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	$м^2$	114	336	38304
	Раздел 4.	МАФ				
30	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна " Сатурн"	шт.	1	53 094	53094
31	8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая	шт.	1	77 153	77153
32	8601-0307-0101 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для двух мусорных контейнеров	шт.	1	312 675	312675
33	8601-0307-0405 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО без крышки	шт.	2	59 124	118248
34	8601-0106-0305 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции беседок , поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры	шт.	1	388 076	388076
36	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	1	768 333	768333
37	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	3	276 048	828144

Всего по акту: **25 570 179**

в том числе:

стоимость оборудования 0

строительно-монтажные работы 25 570 179

2	3	4	5	6	7	8
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%				1 841 700
		Итого:				27 411 879
		Сметная прибыль (5)%				1 370 594
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				822 356
		Итого				**29 604 829**
		Итого в текущих ценах 2024г.				**29 604 829**
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 28 %				8 289 352
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 72 %				21 315 477
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 28 %, к - 1,0557				8 751 069
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 72 %, к - 1,075				22 914 138
		Итого в текущих ценах 2024г.				**31 665 207**
		Ценовая скидка согласно Договора (2%), k=0,98				-633 304
		Итого в текущих ценах				**31 031 903**
		НДС (12 %)				3 723 828
		Итого				**34 755 731**

Заказчик
ТОО "Луч 2050"

Директор _____ **Уразбаев Е. К.**

Подрядчик
ТОО "ЕЛҚҰРЫЛЫС"

Директор _____ **Курмангожин Б.Е.**