Форма КС-3

Заказчик **ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"**

Объект **Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (верхняя часть)**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№ 22 от 13.04.2021 доп.согл. №22/1				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость - 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (верхняя часть)	207 247 769	57 364 079							6 883 690	64 247 769
Итого к оплате										64 247 769

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Жумырбаев Б.Н._____

ПОДРЯДЧИК

Руководитель

ТОО "Акжол+К"

Оспан С.О._____

Заказчик : **ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик : **ТОО "Акжол+К"**

Объект : **Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (верхняя часть)**

Договор подряда **№ 22** от **13.04.2021** дополнительное соглашение №22/1

Акт выполненных работ

за август 2021

года

Составлен (а) в текущих ценах на 04.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Строительство внутрисельской автомобильной дороги в селе С.Шапагатова (верхняя часть)										
			Смета: 2-1-2 Улица-2, L-971,68 м										
1	25	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	6992	913,37	206,96	6386299	1447031	4650848	906976	7876737	
						41,25	78,86	288420	551373		583462		
2	26	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,6536	71543,46	1984,47	332935	9235	323700	5673	365696	
						0	1128,68	0	5252		27089		
3	27	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5817	1206,86	105,4	7020322	613112	6089016	579332	8207627	
						54,7	37,51	318195	218224		607972		
4	28	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	5817	522,56	0,09	3039735	503	3035824	3682	3286891	
						0,59	0	3409	0		243473		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	112	С341-020103-1030	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 30 км	т	1915.75	534		1023011				1104851	
											81841		
6	113	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км	т	7.835031	862		6754				7294	
											540		
7	114	С341-050202-1991 К=10	Транспортировка битума автобитумовозами. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	7,835031	210		1645				1777	
											132		
			ИТОГО:					17810701	2069880	14099388	1495663	20850873	
								610024	774849		1544509		
			Смета: 2-1-3 Улица-3, L-420,15 м										
1	25	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	2152,33	913,37	206.96	1965878	445436	1431659	279192	2424676	
						41.25	78.86	88784	169728		179606		
2	26	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1.016	71543,46	1984,47	72688	2016	70672	1238	79841	
						0	1128,68	0	1147		5914		
3	27	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2120	1206,86	105,4	2558550	223448	2219136	211137	2991262	
						54,7	37,51	115966	79532		221575		
4	28	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2120	522,56	0,09	1107829	183	1106403	1342	1197904	
						0.59	0	1242	0		88734		
5	63	С341-020103-1030	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 30 км	т	200	534		106800				115344	
											8544		
6	64	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км	т	1,15	862		991				1071	
											79		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	65	С341-050202-1991 К=10	Транспортировка битума автобитумовозами. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	1,15	210		241				261	
											19		
			ИТОГО:					5812977	671083	18927258	1988572	27661232	
								205992	250407		2048980		
			Смета: 2-1-4 Улица-4, L-945,49 м										
1	27	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	2805	913,37	206,96	2562009	580509	1865793	363854	3159932	
						41,25	78,86	115706	221196		234069		
2	28	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	-0,0062	71543,46	1984,47	-444	-12	-431	-8	-487	
						0	1128,68	0	-7		-36		
3	29	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2019	1206,86	105,4	2436657	212803	2113413	201078	2848754	
						54,7	37,51	110441	75743		211019		
4	30	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	2019	522,56	0,09	1055050	174	1053692	1278	1140834	
						0,59	0	1183	0		84506		
5	106	С341-020103-1030	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 30 км	т	449,6821	534		240130				259341	
											19210		
6	107	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км	т	3,041657	862		2622				2832	
											210		
7	108	С341-050202-1991 К=10	Транспортировка битума автобитумовозами. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	3,041657	210		639				690	
											51		
			ИТОГО:					6296663	793475	23959725	2554774	35073128	
								227330	296932		2598009		
			Смета: 2-1-5 Ул. Карашыкулы, L-1541,5 м										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего	Стоимость единицы, эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге Всего	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68.6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		7198,83	913,37	206,96	6575212	1489836	4788424	933805	8109738	
				м2 основания		41,25	78,86	296952	567683		600721		
2	28	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		4,79	71543,46	1984,47	342693	9506	333188	5839	376415	
				т		0	1128,68	0	5406		27883		
3	29	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		6001	1206,86	105,4	7242385	632505	6281621	597657	8467246	
				м2 покрытия		54,7	37,51	328260	225127		627203		
4	30	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301		6001	522,56	0,09	3135887	518	3131851	3798	3390860	
				м2 покрытия		0,59	0	3517	0		251175		
5	86	С341-020103-1030	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 30 км		876	534		467784				505207	
				т							37423		
6	87	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км		5,07	862		4370				4720	
				т							350		
7	88	С341-050202-1991 К=10	Транспортировка битума автобитумовозами. За каждый следующий км свыше 20 км		5,07	210		1065				1150	
				т·км							85		
			ИТОГО:					17769396	2132364	38494809	4095873	55928464	
								628729	798216		4142849		
			Итого по объекту:										
			Итого по стройке:										
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,9 %		2181210					
			Итого с временными									58109672	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			1,155 %		671167					
			Итого с зимними удорожаниями									58780839	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1175617					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									59956456	
			в текущих ценах на 2020 год-75%, К=1,049901									47211256	
			в текущих ценах на 2021 год-25%, К=1,1025743									16526611	
			ИТОГО									63737867	
			Договорная цена с Коэффицентом подрядчика К=0,899999984									57364079	
			НДС			12 %		6883690					
			Итого с НДС									64247769	

Заказчик

Руководитель ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Жумырбаев Б.Н.

Технадзор

Директор ТОО "ГУКС Актау" Томашевский Н.Л.

Авторский надзор

Директор ТОО "Проектный центр" Кунаев М.

Подрядчик

Директор ТОО "Акжол+К Оспан С.О.