Форма КС-3

Заказчик **ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжол+К"**

Объект **Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (верхняя часть)**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма
		Номер	Дата			
		№ 22 от 13.04.2021				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, технологических этапов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добав-ленную стоимость 12%	Всего с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1							
			СМР	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на при-обретение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (верхняя часть)	143 000 000	62 500 000							7 500 000	70 000 000
Итого к оплате										70 000 000

ЗАКАЗЧИК

Руководитель
ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ПОДРЯДЧИК

Руководитель

ТОО "Акжол+К"

Заказчик : ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик : ТОО "Акжол+К"

Объект : Строительства внутрисельской автомобильной дороги в селе им.Сайына Шапагатова Тупкараганского района Мангистауской области (верхняя часть)

Договор подряда № 22 от 13.04.2021

Акт выполненных работ

за июнь 2021 года

Составлен (а) в текущих ценах на 04.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Строительство внутрисельской автомобильной дороги в селе С.Шапагатова (верхняя часть)										
			Смета: 2-1-1 Ул. Акбулак, L-2058,36 м										
1	24	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	816,0699989	3202,51	1117,71	2613474	912128	1559624	411257	3266710	
						173,66	292,96	141722	239072		241979		
2	25	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	14818	913,37	206,96	13534350	3066663	9856445	1922136	16693005	
						41,25	78,86	611243	1168513		1236519		
3	26	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	9,8792	71543,46	1984,47	706792	19605	687187	12042	776341	
						0	1128,68	0	11150		57507		
4	27	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12349	1206,86	105,4	14903552	1301584	12926468	1229874	17424099	
						54,7	37,51	675500	463272		1290674		
5	28	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	12349	522,56	0,09	6453102	1067	6444797	7817	6977792	
						0,59	0	7238	0		516873		
6	29	Е11-270801-0111	Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	4116	382,59	154,87	1574731	637456	774178	418041	2152194	
						39,63	54,42	163097	223979		159422		
7	54	С341-020103-1030	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 30 км	т	1796,84	534		959513				1036274	
											76761		
8	55	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км	т	10,4142368	862		8977				9695	
											718		
9	56	С341-050202-1991 К=10	Транспортировка битума автобитумовозами. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	10,4142368	210		2187				2362	
											175		
			ИТОГО:					40756678	5938503	32248699	4001167	48338472	
								1598798	2105986		3580628		
											3580628		
			Смета: 2-1-4 Улица-4, L-945,49 м										
1	27	Е11-270403-0201	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	4000,000027	913,37	206,96	3653489	827821	2660668	518865	4506142	
						41,25	78,86	165000	315431		333788		
2	28	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,543	71543,46	1984,47	325022	9015	316006	5538	357005	
						0	1128,68	0	5128		26445		
3	29	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3651,999975	1206,86	105,4	4407464	384921	3822776	363714	5152872	
						54,7	37,51	199767	137004		381694		
4	30	Е11-270602-0401 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	3651,999975	522,56	0,09	1908392	316	1905936	2312	2063559	
						0,59	0	2140	0		152856		
5	106	С341-020103-1030	Транспортировка асфальтобетона самосвалами. Расстояние перевозки 30 км	т	900,4350085	534		480832				519299	
											38467		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	107	С341-050202-1020	Транспортировка битума автобитумовозами. Расстояние перевозки 20 км	т	3,55	862		3060			245	3305	
7	108	С341-050202-1991 К=10	Транспортировка битума автобитумовозами. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	3,55	210		745			60	805	
			ИТОГО:					10779005	1222073	40954085	4891596	60941459	
								366907	457563		4514183		
			Итого по стройке:									60941459	
			В том числе :										
			в том числе,прочие					83524	60857935	0			
			Временные здания и сооружения			3,9 %		2373459				63314918	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,155 %		730323				64045241	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1279234,34					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									65324475	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год-75%, К=1,049901									51438174	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год-75%, К=1,1025743									18006272	
			Итого									69444446	
			Договорная цена с Коэффицентом подрядчика К=0,899999984									62500000	
			НДС 12%									7500000	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ									70000000	

Заказчик

Руководитель ГУ "Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ Жумырбаев Б.

Подрядчик

Директор ТОО "Акжол+К _____ Оспан С.О.

Технадзор

Директор ТОО "ГУКС" _____ Томашевский Н.Л.

Авторский надзор

ГИП ТОО "Проектный центр" _____ Панаев Б.