Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«28» апреля 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Арайстроймаркет-2003» г.Тараз, 3 пер. Автомобильный 16 «г»**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Едильбаева Армана Захарыповича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Строительство монумента и благоустройство прилегающей территории по ул. Толе би в г. Тараз»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз» руководитель-Нуржанов Максат Мухамеджанович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Пана-2030»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Отдел строительства акимата г.Тараз»; 10.08.2016 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

4962	м2	4962		4962	

Монумент имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	4962	4962
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$	250	250
В том числе подземной части	$м^3$	138,3	138,3
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: : Конструктивная система монумента-арка с постаментом для земного шара. Высота арки 14 метров, материал-металлоконструкция, травертин.

Шар диаметром 160см, материал-металлоконструкция, травертин.

Постамент шара: металлоконструкция, травертин.

Логотоип Мәнгілік ел: металлоконструкция, цветной алюкобонд.

Баральеф в стиле сграффито, высота 2,2 метра длина стены 2,6метра, материал-металлоконструкция, травертин.

Благоустройство: гранит, бетон, брусчатка.

Основание фундаментов искусственное – послойно уплотненная тяжелыми катками грунтовая подушка из гравинийно – галечника переменной толщины – от 0,4 до 1,2м. Максимальное давление на основание под подошвой фундаментов не превышает расчетного сопротивлении грунта.

Монумент запроектирован из следующих конструкций, изделий материалов:

Фундамент под арку и и постамент – монолитный. Отметка низа подошвы фундаментов – (минус) 4,9, отметка верха фундамента под арку – 1,3 м, заложенные фундаменты от уровня планировочной отметки земли составляет -1,9…2,1 м.

Фундамент основания подошва принята шириной – 4800 х 4800 мм, высота ступни подошвы – 4900 мм, армируется горизонтальной сварной сеткой с шагом поперечных стержней – 150 мм из арматуры класса AIII диаметрам 16 мм, продольных 150 мм из арматуры класса AI диаметрам 6 мм. Толщина защитного слоя арматуры сетки – 35 мм. Фундамент выполняется из бетона класса B15,
приняты шириной 400 мм и выполняются из бетона класса В 7,5 железобетонная подошва фундаментов – из бетона класса В15.

Благоустройство территории разделено на несколько участков и разных видов материалов покрытий. Площадь асфальтобетонного покрытия составляет 469 м2. Тротуарное покрытие выложено из тротуарной брусчатки общей площадью 1950 м2. Гранитным покрытием выложена территория вокруг самого монумента и прилегающих пандусов площадь которых равна 1010 м2. Площадь озеленения составляет 1533 м2.

На территории установлены многогранные столбы освещения со светодиодными светильниками в кол-ве 9 шт. Также есть уличные декоративные светильники в количестве 17 шт. Вся территория обустроена скамейками и урнами.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **10.08.2016 г.**
месяц, год
окончание работ **25.02.2017 г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,3**;
фактически, месяц: **1,5**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство монумента и благоустройство прилегающей территории по ул. Толе би в г. Тараз»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Едильбаев Арман Захарыпович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*