"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"

Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское Павлодарской области

Наименование объекта : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Договор №43 от 20.06.2018г.

Акт №1 от20.08.2018г.
приемки выполненных работ за август 2018г.
(Локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	687,64	86,74	80,81	59648	55565	11094	0,00888	6,10624
		м3 грунта		5,94	21,36	4083	14688	59,1	0,0193	13,27145
2	11-010205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	33	2552,15	–	84221	–	49775	3,552	117,216
		м3 грунта		2552,15	–	84221	–	59,1	–	–
3	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	378,9	121,61	114,94	46077	43550	8544	0,00984	3,72838
		м3 грунта								

				6,58	31,58	2493	11964	59,1	0,02853	10,81002
4	41-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 кмК=1,750;	663,075	69,91		46356				
		т								
Раздел 4 Фундаменты										
5	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	41,32	3480,54	669,22	143816	27652	16694	0,78	32,2296
		м3 основания								
				546,01	249,3	22561	10301	50,8	0,29	11,9828
6	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	11,55	18794,89	642,16	217081	7417	5894	1,35	15,5925
		м3								
				902,6	149,52	10425	1727	48,5	0,1813	2,09402
7	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	224	1154,4	531,79	258586	119122	75818	0,476	106,624
		шт сборных конструкций								
				356,97	188,08	79961	42129	62,1	0,1988	44,5312
8	11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	140	1637,64	746,29	229270	104481	66585	0,668	93,52
		шт сборных конструкций								
				500,95	264,92	70133	37089	62,1	0,2801	39,214
9	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	8	2461,63	1181	19693	9448	5682	0,937	7,496
		шт сборных конструкций								
				720	423,75	5760	3390	62,1	0,4482	3,5856
10	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	118	3474,47	1767,54	409987	208570	114214	1,18	139,24
		шт сборных конструкций								
				906,74	651,91	106995	76925	62,1	0,691	81,538
11	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	61,827	20303,36		1255296				
		м3								
12	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	25,664	16796,57		431067				
		м3								
13	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	100,514	15455,24		1553468				
		м3								

14	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	15	300,13	148,47	4502	2227	1364	0,148	2,22
		шт сборных конструкций		111	35,47	1665	532	62,1	0,043	0,645
15	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,525	52508,93		27567				
		м3								
16	11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство монолитных участков В7,5	5,1	22975,29	2461,37	117174	12553	9148	4,15	21,165
		м3		3189,02	509,41	16264	2598	48,5	0,615	3,1365
17	11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство монолитных участков В15	10,4	24546,44	2461,25	255283	25597	18655	4,15	43,16
		м3		3188,94	509,52	33165	5299	48,5	0,615	6,396
18	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(анкеровка монолитных участков)	0,00662	203693,61		1348				
		т								
19	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка ЗД-1	0,22516	200186,53	834,96	45074	188	4966	58	13,05928
		т		45141,23	337,54	10164	76	48,5	0,36	0,08106
20	11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство арматурного пояса	5,3	6150,75	2461,32	32599	13045	9506	4,15	21,995
		м3		3188,87	509,43	16901	2700	48,5	0,615	3,2595
21	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98К=1,015;	5,3795	16261,35		87478				
		м3								
22	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,45967	191652,49		88097				
		т								
23	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	389,75	726,26	11,68	283058	4551	34572	0,212	82,627
		м2 поверхности		172,96	1,65	67413	643	50,8	0,002	0,7795

24	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФМ-1, ФМ-1а, ФМ-2, ФМ-3, ФМ-4	53,828	25835,48	1130,53	1390672	60854	127970	6,34	341,26952
		м3		4633,46	268,35	249410	14445	48,5	0,3229	17,38106
25	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,34062	195310,52		66527				
		т								
26	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	0,33882	191652,49		64936				
		т								
27	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-7, С-8, С-9, С10)	0,74384	203693,61		151515				
		т								
28	21-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,32448	287596,24		93319				
		т								
29	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование фундаментов в углах сетками	0,25338	44174,76	1357,64	11193	344	5569	56,4	14,29063
		т металлических изделий		42817,11	445,97	10849	113	50,8	0,54	0,13683
30	21-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012(С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-6)	0,25338	203693,61		51612				
		т								
		Всего прямые затраты				**7526520**				**1062239**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	792 463
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	695 164
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	224 619
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 992 537
- перевозка грузов, тенге	46 356

Накладные расходы I уровня, тенге	566 050
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 092 570
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	343 125
Итого, тенге	8 435 695
Сметная прибыль (8 %), тенге	674 856
Всего	**9 110 551**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	136 658
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**9 247 209**
- в текущих и прогнозных ценах	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	**9 802 042**
Всего в текущих с понижающим коэф. к=0,89816755	**8 803 876**
НДС (12 %)	1056465
Всего по акту с учетом НДС	**9 860 341**

Заказчика:
ГУ "Отдел строительства г. Павлодар"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Калиев К.Б.

Заведующий производственного сектора

_____Культуманов К.К.

И.о. главного специалиста

_____Габбасов М.Н.

Технический надзор:
ТОО "Инж строи Павлодар
Инженер эксперт по техническому надзору.
С обемами выполненных работ согласен.

_____Елтаев Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"

_____Муханбетжанов А.С.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"

Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское Павлодарской области

Наименование объекта : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Договор №43 от 20.06.2018г.

Акт №2 от 18.09.2018г.
приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.
(Локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	72	578,07	–	41621	–	24598	0,885	63,72
		м3 грунта		578,07	–	41621	–	59,1	–	–
2	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	648,6	11,3	11,3	7330	7330	1349	–	–
		м3 грунта		–	3,52	–	2283	59,1	0,00318	2,06255
3	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	648,6	116,96	50,41	75859	32694	33813	0,108	70,0488
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	43165	14048	59,1	0,02625	17,02575
	Раздел 4 Фундаменты									
4	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	113,12	1934,7	26,6	218853	3009	8773	0,201	22,73712
		м2 поверхности								

			146,9	5,77	16617	653	50,8	0,007	0,79184
Раздел 5 Стены									
5.1 Стены наружные									
5 11-080201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м р-р М75 т.ч. п.3.1:	94,87	25382	1163,49	2407990	110380	212989	5,53	524,6311
	м3 кладки		4147,12	272,29	393437	25832	50,8	0,33	31,3071
6 11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем(утепление стен)	20,75	39696,53	901,98	823703	18716	140140	14,8	307,1
	м3 изоляции		11792,05	420,82	244685	8732	55,3	0,51	10,5825
7 21-130803-1602	Стеклохолст	148,23	670,14		99335				
	м2								
8 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,42687	44177,38	1358,73	18858	580	9382	56,4	24,07547
	т металлических изделий		42818,66	445,1	18278	190	50,8	0,54	0,23051
9 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012(сетки С-3 - С-6)	0,42687	200084,85		85410				
	т								
10 11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(под модуль) т.ч. п.3.1:	34,84	22876,72	1410,3	797025	49135	63079	4,54	158,1736
	м3 кладки		3234,01	330,05	112673	11499	50,8	0,4	13,936
11 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	62	300,08	148,44	18605	9203	5639	0,148	9,176
	шт сборных конструкций		110,98	35,48	6881	2200	62,1	0,043	2,666
12 11-070104-0302	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	4	1614,25	853,25	6457	3413	2260	0,947	3,788
	шт сборных конструкций		710,25	199,75	2841	799	62,1	0,242	0,968

13	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	2,62	52508,93		137573			
		м3							
14	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,4567	194958,66		89038			
		т							
15	29-000001-0001(п.	Надбавка за сталь С245	0,4567	5446		2487			
		т							
16	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,4567	8795,71	1337,86	4017	611	1594	5,25	2,39768
		т		5730,24	2,19	2617	1	60,9	0,003	0,00137
17	11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка опорных подушек ОП-1 (прим.)	6	1372,17	33,83	8233	203	3017	1,03	6,18
		шт сборных конструкций		801,67	8	4810	48	62,1	0,0096	0,0576
18	21-040102-0102	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92	6	2126,91		12761			
		шт.							
19	11-070102-0101	Ригели массой до 5 т. Укладка балки Б-1	2	6489	3017,5	12978	6035	4592	3,64	7,28
		шт сборных конструкций		2934	763	5868	1526	62,1	0,8036	1,6072
20	21-040106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92 Балка Б-1	1,264	78579,04		99324			
		м3							
21	11-090301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж балки Б-2	0,5635	28977,82	13036,38	16329	7346	4920	14,3	8,05805
		т конструкций		11261,76	3075,42	6346	1733	60,9	3,24	1,82574
22	21-060408-1401	Балка Б-2	0,5635	206126,67		116152			
		т							
23	29-000001-0001(п.	Надбавка за сталь С245	0,5635	5446		3069			
		т							

24	11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	0,5635	8800,35	1341,61	4959	756	1967	5,25	2,95838
		т		5730,26	1,77	3229	1	60,9	0,003	0,00169
25	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	29,6	62,67	1,01	1855	30	434	0,0295	0,8732
		м2		26,93	0,14	797	4	54,2	0,0002	0,00592
26	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	59,2	56,66	0,79	3354	47	537	0,0213	1,26096
		м2		16,57	0,17	981	10	54,2	0,0002	0,01184
27	11-150207-0102	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	5	2222,6	22,6	11113	113	2792	1,28	6,4
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1008	10,8	5040	54	54,8	0,0144	0,072
	Раздел 6 Перекрытие									
28	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	32	4529,28	778,75	144937	24920	46737	2,66	85,12
		шт сборных конструкций		2170,22	181,69	69447	5814	62,1	0,2202	7,0464
29	21-040108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 ПК 60.12-8А	230,4	4545,82		1047357				
		м2								
30	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка анкерных креплений	0,01428	309173,67	840,34	4415	12	1069	198	2,82744
		т		154131,65	280,11	2201	4	48,5	0,36	0,00514
31	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство монолитных участков МУ6000х150К=3,000;	0,6	31206,67	1076,67	18724	646	1811	8,06	4,836
		м3		5965	258,33	3579	155	48,5	0,3117	0,18702
32	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,07899	215175,58		16997				

Всего прямые затраты	**6356718**	**1312** **90**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	985 113	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	275 179	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 586	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 096 426	
Накладные расходы I уровня, тенге	571 492	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 928 210	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	293 756	
Итого, тенге	7 221 966	
Сметная прибыль (8 %), тенге	577 757	
Всего	**7 799 723**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	116 996	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**7 916 719**	
- **в текущих и прогнозных ценах**	**8 391 722**	
в т.ч. с разбивкой по годам		
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)		
Всего в текущих с понижающим коэф. к=0,89816755	**7 537 173**	
НДС (12 %)	904461	
Всего по акту с учетом НДС	**8 441 633**	

Заказчика:
ГУ " Отдел строительства г. Павлодар"
Заместитель руководителя по производственным вопросам

_____ Калиев К.Б.

Заведующий производственного сектора

_____ Культуманов К.К.

И.о. главного специалиста

_____ Габбасов М.Н.

Технический надзор:
ТОО "Инж строи Павлодар
Инженер эксперт по техническому надзору.
С обемами выполненных работ согласен.

_____ Елтаев Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"

_____ Муханбетжанов А.С.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"

Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское Павлодарской области

Наименование объекта : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Договор №43 от 20.06.2018г.

Акт №3 от 23.10.2018 г.

приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

ЛС 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Стены и перегородки								
		5.2 Перегородки и внутренние стены								
1	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	10,7	22711,59	1231,68	243014	13179	15514	3,6	38,52
		м3		2733,08	256,36	29244	2743	48,5	0,3064	3,27848
2	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,262	200084,85		52422				
		т								
3	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	44,85	185,66	22,14	8327	993	1535	0,0681	3,05429
		м2 площади уплотнения		48,94	7,25	2195	325	60,9	0,0088	0,39468
4	11-080401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	168,12	3574,43	146,85	600934	24688	92229	1,43	240,4116
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1045,09	34,82	175700	5854	50,8	0,0422	7,09466
5	21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,12	200084,85		24010				

				8156,57	550,51	1615	109	55,3	0,67	0,13266
48	21-110101-0103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012К=0,970;	0,19206	13323,21		2559				
		м3								
49	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,00773	1000129,37	–	7731	–	609	175	1,35275
		канало-километр трубопровода								
				126778,78	–	980	–	62,1	–	–
	Раздел 10 Полы									
50	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	25,72	3671,31	1157,27	94426	29765	44928	3,44	88,4768
		м3 изоляции								
				2514,04	354,32	64661	9113	60,9	0,45	11,574
51	21-010501-0601	ШлакК=1,100;	28,292	1443,37		40836				
		м3								
	Раздел 19 Емкость на 5 м3									
52	11-070501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	16	3474,5	1767,56	55592	28281	15486	1,18	18,88
		шт сборных конструкций								
				906,75	651,88	14508	10430	62,1	0,691	11,056
53	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	59,8315	15455,24		924710				
		м3								
54	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	366,39	726,26	11,68	266094	4278	32500	0,212	77,67468
		м2 поверхности								
				172,96	1,65	63372	605	50,8	0,002	0,73278
	Всего прямые затраты					**7851080**				**1236**
										73
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					932 404				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					242 954				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					63 207				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 675 722				

Накладные расходы I уровня, тенге	542 147
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 393 227
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	355 873
Итого, тенге	8 749 100
Сметная прибыль (8 %), тенге	699 928
Всего	**9 449 028**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	141 735
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**9 590 763**
- в текущих и прогнозных ценах	**10 166 208**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	
Всего в текущих с понижающим коэф. к=0,89816755	**9 130 958**
НДС (12 %)	1095715
Всего по акту с учетом НДС	**10 226 673**

Заказчика:
ГУ "Отдел строительства г. Павлодар"
Заместитель руководителя по производственным вопросам
БИН 060140001382
_____ Калиев К. Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532
_____ Муханбетжанов А.С.

Технический надзор:
ТОО "Инж строи Павлодар
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.
_____ Ельтаев Д.С.
Атестет № KZ14VJE00036611
БИН 170340022807

Авторский надзор
ТОО ES ПРОЕКТ
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям
Директор _____ Кабдышева Б.Н.
Лицензия ГСЛ № 000257/1
БИН 060340010771

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"

Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское Павлодарской области

Наименование объекта : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Договор №43 от 20.06.2018г.

Акт №4 от 23.10.2018 г.

приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

ЛС 2-2-1 Конструкции металлические

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-090402-0101	Фахверк. Монтаж СТ-1, СТ-2, СТ-3, СТ-4, СТ-5	1,34	41791,04	14410,45	56000	19310	19986	25,3	33,902
		т конструкций		21826,12	2664,93	29247	3571	60,9	2,778	3,72252
2	21-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1,34	218770,8		293153				
		т								
3	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж прогонов иэлементов крепления	3,46	21642,2	7874,28	74882	27245	25926	14,1	48,786
		т конструкций		10573,99	1730,06	36586	5986	60,9	1,598	5,52908
4	21-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	3,46	226949,68		785246				
		т								

5	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж С1,С2,С3 и доборных элементов, ГП-1								
		т конструкций	2,28	58324,56	13990,79	132980	31899	63626	56,5	128,82
				42371,05	3452,19	96606	7871	60,9	3,608	8,22624
6	21-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке								
		т	2,28	218770,8		498797				
7	11-090305-0201	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж А1, А3								
		т конструкций	21,42	27397,01	9213,17	586844	197346	183015	14,2	304,164
				12075,4	1954,34	258655	41862	60,9	1,972	42,24024
8	21-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т								
		т	21,42	364876,43		7815653				
9	29-000001-0001(п.	Надбавка за сталь С245								
		т	31,23	5446		170079				
10	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	780,75	62,67	1,02	48929	800	11462	0,0295	23,03213
				26,92	0,16	21019	128	54,2	0,0002	0,15615
11	11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами								
		болт	265	93,14	0,53	24683	140	14987	0,119	31,535
				92,62	0,25	24543	66	60,9	0,0003	0,0795
12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87								
		т	0,1387	381819,66		52958				
		Всего прямые затраты				**10540204**				**570**
										60

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	466 656
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	276 740
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	59 484
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 796 808
Накладные расходы I уровня, тенге	319 002
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	10 859 206
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	460 430
Итого, тенге	11 319 636
Сметная прибыль (8 %), тенге	905 571
Всего	**12 225 207**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	183 378
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**12 408 585**
- в текущих и прогнозных ценах	**13 153 100**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	
Всего в текущих с понижающим коэф. к=0,89816755	**11 813 688**
НДС (12 %)	1417643
Всего по акту с учетом НДС	**13 231 330**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства г. Павлодар"
Заместитель руководителя по производственным вопросам
БИН 060140018382

_____ Калиев К. Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532

_____ Муханбетжанов А.С.

Технический надзор:
ТОО "Инж строи Павлодар
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.

_____ Ельтаев Д.С.
Атестет № KZ14VJE00036611
БИН 170340022807

Авторский надзор
ТОО ES ПРОЕКТ
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям

Директор _____ Кабдышева Б.Н.
Лицензия ГСЛ № 0002577
БИН 060340010771

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"

Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское Павлодарской области

Наименование объекта : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Договор №43 от 20.06.2018г.

Акт №5 от 23.10.2018 г.
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.
НС №2. ЛС 6-1-1-А. Дополнительные работы (выгреб 25м3)

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Выгреб 25 м3.									
1	11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	220,825	121,6	114,93	26853	25380	4980	0,00984	2,17292
		м3 грунта		6,58	31,58	1453	6973	59,1	0,02853	6,30014
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,4	1106,49	–	10401	–	6147	1,54	14,476
		м3 грунта		1106,49	–	10401	–	59,1	–	–
3	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	3,91	4492,84	1143,48	17567	4471	2087	0,85	3,3235
		м3 основания		595,14	455,5	2327	1781	50,8	0,54	2,1114
4	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В12,5	8,5	21305,65	642,12	181098	5458	4337	1,35	11,475
		м3		902,59	149,53	7672	1271	48,5	0,1813	1,54105
5	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	40	1155,5	531,78	46220	21271	13539	0,476	19,04
		шт сборных конструкций		356,98	188,08	14279	7523	62,1	0,1988	7,952
6	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,744	20303,36		76016				
		м3								

Итого прямые затраты по разделу 1	**1428458**	**141**
		25
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	107 561	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	80 235	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 159	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 240 662	
Накладные расходы I уровня, тенге	75 107	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 503 565	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	63 751	
Итого, тенге	1 567 316	
Сметная прибыль (8 %), тенге	125 385	
Итого по разделу на подряд, тенге	**1 692 701**	
Временные здания и сооружения (1,5 %)	25 391	
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 718 092**	
- в текущих и прогнозных ценах	**1 821 177**	
в т.ч. с разбивкой по годам		
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)		
Всего в текущих с понижающим коэф. к=0,89816755	**1 635 722**	
НДС (12 %)	196287	
Всего по акту с учетом НДС	**1 832 009**	

Заказчика:
ГУ "Отдел строительства г. Павлодар"
Заместитель руководителя по производственным вопросам
БИН 960140001332
_____ Калиев К. Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050540010532
_____ Муханбетжанов А.С.

Технический надзор:
ТОО "Инж строи Павлодар
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.
_____Ельтаев Д.С.
Атестет № KZ14VJE00036611
БИН 170340022807

Авторский надзор
ТОО ES ПРОЕКТ
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям
Директор _____ Кабдышева Б.Н.
Лицензия ГСЛ № 0002577/1
БИН 060340010771

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"

Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское Павлодарской области

Наименование объекта : Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса

Договор №43 от 20.06.2018г.

Акт №6 от 23.10.2018 г.

приемки выполненных работ за октябрь 2018г.

ЛС 7-1-2 Покрытие территории

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Искуственный газон. Тип 3. Футбольное поле								
1	11-270403-0103	Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	360	581,52	108,98	209348	39231	11116	0,0286	10,296
		м2 основания		20,02	31,19	7207	11227	60,3	0,0308	11,088
2	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до 25 смК=10,000;	3600	38,64	8,51	139107	30623	5230	–	–
		м2 основания		–	2,41	–	8674	60,3	0,00251	9,036
3	11-270403-0102	Основания из щебня фракции 10-20 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	360	736,48	169,85	265131	61146	15335	0,033	11,88
		м2 основания		23,1	47,54	8316	17116	60,3	0,04723	17,0028
		Всего прямые затраты				**613586**				**22**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 523
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	131 000
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 017
- материалы, изделия и конструкции, тенге	467 063
Накладные расходы I уровня, тенге	31 681
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	645 267
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	27 359
Итого, тенге	672 626
Сметная прибыль (8 %), тенге	53 810
Всего	**726 436**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	10 897
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**737 333**
- в текущих и прогнозных ценах	**781 572**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	
Всего в текущих с понижающим коэф. к=0,89816755	**701 983**
НДС (12 %)	84238
Всего по акту с учетом НДС	**786 221**

Заказчика:
ГУ " Отдел строительства г. Павлодар"
Заместитель руководителя по производственным вопросам
БИН 060140013382
_____ Калиев К. Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532
_____Муханбетжанов А.С.

Технический надзор:
ТОО "Инж строи Павлодар
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.
_____Ельтаев Д.С.
Атестет № KZ14VJE00036611
БИН 170340022807

Авторский надзор
ТОО ES ПРОЕКТ
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям
Директор _____Кабдышева Б.Н.
Лицензия ГСЛ № 000257/1
БИН 060340010771

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"

Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское Павлодарской области

Наименование объекта : Благоустройство

Договор №43 от 20.06.2018г.

Акт №7 от 23.10.2018 г.
приемки выполненных работ за октябрь 2018г.
ЛС 7-1-5. Футбольное поле

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	84-020602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	88	39008	4365	3432704	384120	544566	–	–
		секция (2метра)		7377	874	649176	76912	75	–	–
2	84-020605-0201	Калитка, из сетчатых панелей "рабица", со столбами, высота 2 м, тип М4	1	35145	113	35145	113	4233	–	–
		шт.		5607	37	5607	37	75	–	–
3	84-020805-0201	Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	2	61715	2046	123430	4092	3375	–	–
		шт.		1887	363	3774	726	75	–	–
		Всего прямые затраты				**3591279**				–
										–

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 658 557
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 388 325

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	77 675
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 407 968
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	136 429
Накладные расходы I уровня, тенге	552 174
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 143 453
Итого, тенге	4 143 453
Сметная прибыль (8 %), тенге	331 476
Всего	**4 474 929**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	64 914
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 539 843**
- в текущих и прогнозных ценах	**4 812 234**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	
Всего в текущих с понижающим коэф. к=0,89816755	**4 322 192**
НДС (12 %)	518663
Всего по акту с учетом НДС	**4 840 855**

Заказчика:
ГУ " Отдел строительства г. Павлодар"
Заместитель руководителя по производственным вопросам
БИН 060140013382

_____ Калиев К. Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532

_____ Муханбетжанов А.С.

Технический надзор:
ТОО "Инж строи Павлодар
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.

_____ Ельтаев Д.С.
Атестет № KZ14VJE00036611
БИН 170340022807

Авторский надзор
ТОО ES ПРОЕКТ
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям

Директор _____ Кабдышева Б.Н.
Лицензия ГСЛ № 000257/1
БИН 060340010771