Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЖАНЭМ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 12/9-2023 Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в селе Кенжебай-Самай, Тогускенского сельского округа, Жанааркинского района Улытауской области
(наименование, адрес)

Объект : 02-02 Электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) №24/24 от 09.04.2024 года

Акт выполненных работ№5

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 02-02 Электроснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: СЕТИ одноцепной ВЛ-0,4										
1	1	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	97 075,0		97 075,0		97 075,0		97 075,0	
2	2	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	156 170,0		156 170,0		156 170,0		156 170,0	
3	3	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий, марки МГ 16/прим. В10 мм2	км	0,011	1 107 834,0		12 186,0		12 186,0		12 186,0	
4	4	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2 691,0		2 691,0		2 691,0		2 691,0	
5	5	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	624,0		624,0		624,0		624,0	
6	6	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	18 775,0		56 325,0		56 325,0		56 325,0	
7	7	252-207-2113 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	1	32 972,0		32 972,0		32 972,0		32 972,0	
8	8	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0	
9	9	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	1 510 113,0		30,0		30,0		30,0	
10	10	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	56 661,0 31 144,0	24 592,0 7 873,0	56 661,0 31 144,0	24 592,0 7 873,0	925,0		56 661,0	
11	11	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	97 075,0		291 225,0		291 225,0		291 225,0	
12	12	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0	
13	13	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий, марки МГ 16/прим. В10 мм2	км	0,01	1 107 834,0		11 078,0		11 078,0		11 078,0	
14	14	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 290,0		24 580,0		24 580,0		24 580,0	
15	15	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-21/прим, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647,0		3 294,0		3 294,0		3 294,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000143	2 273 701,0		325,0		325,0		325,0	
17	17	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0	
18	18	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00009	1 510 113,0		136,0		136,0		136,0	
19	19	252-207-2315 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT21.2 сквозной	шт.		2	2 624,0		5 248,0		5 248,0		5248,00
20	20	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 691,0		13 455,0		13 455,0		13 455,0	
21	21	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	624,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0	
22	22	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	18 775,0		18 775,0		18 775,0		18 775,0	
23	23	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	2	32 972,0		65 944,0		65 944,0		65 944,0	
24	24	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
25	25	252-202-0522 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO241.2	шт.	6	26 439,0		158 634,0		158 634,0		158 634,0	
26	26	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	56 661,0 31 144,0	24 592,0 7 873,0	56 661,0 31 144,0	24 592,0 7 873,0	925,0		56 661,0	
27	27	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	97 075,0		97 075,0		97 075,0		97 075,0	
28	28	252-207-0508 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151.0, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	120 860,0		120 860,0		120 860,0		120 860,0	
29	29	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий, марки МГ 16/прим. В10 мм2	км	0,01	1 107 834,0		11 078,0		11 078,0		11 078,0	
30	30	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290,0		12 290,0		12 290,0		12 290,0	
31	31	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-21/прим, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647,0		3 294,0		3 294,0		3 294,0	
32	32	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000071	2 273 701,0		162,0		162,0		162,0	
33	33	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0	
34	34	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00009	1 510 113,0		136,0		136,0		136,0	
35	35	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2 691,0		8 073,0		8 073,0		8 073,0	
36	36	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	624,0		1 872,0		1 872,0		1 872,0	
37	37	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	18 775,0		56 325,0		56 325,0		56 325,0	
38	38	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	6	32 972,0		197 832,0		197 832,0		197 832,0	
39	39	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка		1	56 661,0	24 592,0	56 661,0	24 592,0	925,0		56 661,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				опора		31 144,0	7 873,0	31 144,0	7 873,0				
40	40	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	97 075,0		194 150,0		194 150,0		194 150,0	
41	41	252-207-0551 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 31, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.73	шт.	1	37 647,0		37 647,0		37 647,0		37 647,0	
42	42	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим. ТМх-60а	шт.	1	32 790,0		32 790,0		32 790,0		32 790,0	
43	43	252-207-3949 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОТ 6, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/52	шт.	1	12 283,0		12 283,0		12 283,0		12 283,0	
44	44	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243,0		4 486,0		4 486,0		4 486,0	
45	45	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290,0		12 290,0		12 290,0		12 290,0	
46	46	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проволока ЗП-21/прим, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647,0		3 294,0		3 294,0		3 294,0	
47	47	251-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Гайка М20 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000071	2 273 701,0		162,0		162,0		162,0	
48	48	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 691,0		13 455,0		13 455,0		13 455,0	
49	49	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	624,0		3 120,0		3 120,0		3 120,0	
50	50	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	18 775,0		75 100,0		75 100,0		75 100,0	
51	51	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	5	32 972,0		164 860,0		164 860,0		164 860,0	
52	52	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 306,0		3 918,0		3 918,0		3 918,0	
53	53	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0	
54	54	252-202-0525 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO265	шт.	3	3 004,0		9 012,0		9 012,0		9 012,0	
55	55	1133-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	50 596,0 47 012,0	3 373,0 1 085,0	50 596,0 47 012,0	3 373,0 1 085,0	211,0		50 596,0	
56	56	515-201-0505 *СмрСП 11.2023*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРН3-10	комплект	1	167 495,0		167 495,0		167 495,0		167 495,0	
57	57	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864,0		50 592,0		50 592,0		50 592,0	
58	58	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	1 510 113,0		1 329,0		1 329,0		1 329,0	
59	59	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	шт.	1	1 717,0		1 717,0		1 717,0		1 717,0	
60	60	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038,0		21 038,0		21 038,0		21 038,0	
61	61	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927,0		3 927,0		3 927,0		3 927,0	
62	62	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	16 864,0		50 592,0		50 592,0		50 592,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт. шт.	1	3 040,0		3 040,0		3 040,0		3 040,0	
64	64	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800,0		5 400,0		5 400,0		5 400,0	
65	65	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800,0		1 800,0		1 800,0		1 800,0	
			Итого по разделу 1: СЕТИ одноцепной ВЛ-0,4					2 945 254	77 149	2 560 166	0	2 945 254	
								140 444	24 704	167 495	0		
			Раздел 2: Материалы и оборудование ВЛ-10кВ										
66	66	1133-0208-0201 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	40 146,0 15 624,0	23 019,0 7 366,0	40 146,0 15 624,0	23 019,0 7 366,0	1 503,0		40 146,0	
67	67	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	115 843,0 73 845,0	26 479,0 7 116,0	115 843,0 73 845,0	26 479,0 7 116,0	15 519,0		115 843,0	
68	68	515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0	
69	69	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0	
70	70	6124-0301-0108 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	243 331,0 115 645,0	117 893,0 32 569,0	243 331,0 115 645,0	117 893,0 32 569,0	9 793,0		243 331,0	
71	71	515-103-0106 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель APD 44 A, 44 кВа, 35,2 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе, двигатель Aksa	шт.	1	4 678 358,0		4 678 358,0		4 678 358,0		4 678 358,0	
72	72	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,187	425 714,0 249 125,0	172 815,0 44 393,0	79 609,0 46 586,0	32 316,0 8 301,0	707,0		79 609,0	
73	73	243-701-0105 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-1 3х50+1х50-0,6/1,0	км	0,561	1 556 866,0		873 402,0		873 402,0		873 402,0	
74	74	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 357,0		15 357,0		15 357,0		15 357,0	
75	75	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 243,0		2 243,0		2 243,0		2 243,0	
76	76	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647,0		3 294,0		3 294,0		3 294,0	
77	77	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	2 884,0		5 768,0		5 768,0		5 768,0	
78	78	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	67,0		134,0		134,0		134,0	
79	79	252-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143		1	2 306,0		2 306,0		2 306,0		2 306,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
80	80	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	6	522,0		3 132,0		3 132,0		3 132,0	
81	81	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	74	1 427,0 794,0	60,0 15,0	105 598,0 58 756,0	4 440,0 1 110,0	42 402,0		105 598,0	
82	82	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	7 308,0 3 971,0	396,0 97,0	87 696,0 47 652,0	4 752,0 1 164,0	35 292,0		87 696,0	
			Итого по разделу 2: Материалы и оборудование ВЛ-10кВ					9 502 509 358 108	208 899 57 626	1 010 852 7 924 650	0 0	9 502 509	
			Раздел 3: СЕТИ одноцепной КЛ-0,4										
83	83	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	23,58	412,0 0,0	412,0 105,0	9 715,0 0,0	9 715,0 2 476,0			9 715,0	
84	84	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	17,76	96,0 0,0	96,0 24,0	1 705,0 0,0	1 705,0 426,0			1 705,0	
85	85	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	5,82	12 796,0 4 716,0	457,0 103,0	74 473,0 27 447,0	2 659,0 599,0	44 366,0		74 473,0	
86	86	6124-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	112	1 193,0 703,0	436,0 116,0	133 616,0 78 736,0	48 832,0 12 992,0	6 048,0		133 616,0	
87	87	6124-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы/в здании в трубе/	м кабеля	31	1 261,0 762,0	440,0 115,0	39 091,0 23 622,0	13 640,0 3 565,0	1 829,0		39 091,0	
88	88	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами//по опоре	м кабеля	3	1 999,0 821,0	1 013,0 300,0	5 997,0 2 463,0	3 039,0 900,0	495,0		5 997,0	
89	89	243-113-0544 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	км	0,06	1 687 608,0		101 256,0		101 256,0		101 256,0	
90	90	243-113-1002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	км	0,045	461 297,0		20 758,0		20 758,0		20 758,0	
91	91	6124-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	6 220,0 5 861,0	227,0 70,0	74 640,0 70 332,0	2 724,0 840,0	1 584,0		74 640,0	
92	92	243-903-7502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-35/50х25/прим	шт.	6	15 319,0		91 914,0		91 914,0		91 914,0	
93	93	243-903-7503 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 5-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг	шт/прим.	6	17 509,0		105 054,0		105 054,0		105 054,0	
94	94	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	83	23,0 21,0	2,0 1,0	1 909,0 1 743,0	166,0 83,0			1 909,0	
95	95	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	83	80,0		6 640,0		6 640,0		6 640,0	
96	96	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2,4	7 577,0 7 577,0	0,0 0,0	18 185,0 18 185,0	0,0 0,0			18 185,0	
97	97	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,31	43 846,0 5 570,0	2 826,0 532,0	13 592,0 1 727,0	876,0 165,0	10 989,0		13 592,0	
98	98	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15	м³	1	51 974,0 8 823,0	4 378,0 856,0	51 974,0 8 823,0	4 378,0 856,0	38 773,0		51 974,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	99	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0295	339 414,0		10 013,0		10 013,0		10 013,0	
100	100	6103-0701-0807 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МН-1	т	0,0096	2 169 737,0 1 071 766,0	4 042,0 1 244,0	20 829,0 10 289,0	39,0 12,0	10 502,0		20 829,0	
101	101	1133-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные сборные железобетонные массой до 0,5 т. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	3,888	36 948,0 21 134,0	15 814,0 4 666,0	143 654,0 82 169,0	61 484,0 18 141,0			143 654,0	
102	102	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/ФБС-12.6.6	$м^3$	3,699	61 335,0		226 878,0		226 878,0		226 878,0	
103	103	1133-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с буреением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	3	32 866,0 13 534,0	19 332,0 5 959,0	98 598,0 40 602,0	57 996,0 17 877,0			98 598,0	
104	104	247-306-0409 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/136 высотой 6000 мм, диаметром 68/136 мм	шт.	3	66 036,0		198 108,0		198 108,0		198 108,0	
105	105	6124-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	3	35 704,0 20 365,0	14 322,0 4 675,0	107 112,0 61 095,0	42 966,0 14 025,0	3 051,0		107 112,0	
106	106	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм/прим. ИВА	шт.	3	10 952,0		32 856,0		32 856,0		32 856,0	
107	107	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	Светильники на кронштейнах (до трех рожков).Установка	светильник	3	16 454,0 13 563,0	2 891,0 751,0	49 362,0 40 689,0	8 673,0 2 253,0			49 362,0	
108	108	247-103-0259 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-40-ШБ/К50, мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016/ПРИМ.Жарык	шт.	3	39 382,0		118 146,0		118 146,0		118 146,0	
109	109	247-306-0926 *СборСП 11.2023*	Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)	шт.	3	17 387,0		52 161,0		52 161,0		52 161,0	
110	110	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6	1 799,0 1 645,0	83,0 22,0	10 794,0 9 870,0	498,0 132,0	426,0		10 794,0	
111	111	241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	6	143,0		858,0		858,0		858,0	
112	112	6124-0201-0801 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	30	1 030,0 586,0	377,0 99,0	30 900,0 17 580,0	11 310,0 2 970,0	2 010,0		30 900,0	
113	113	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,03	109 552,0		3 287,0		3 287,0		3 287,0	
114	114	6124-0303-0601 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	6 299,0 6 269,0	0,0 0,0	18 897,0 18 807,0	0,0 0,0	90,0		18 897,0	
115	115	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	937,0		2 811,0		2 811,0		2 811,0	
116	116	252-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Сжим ответвительный У733	шт.	12	994,0		11 928,0		11 928,0		11 928,0	
117	117	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой.Устройство	$м^3$	1,275	45 607,0 7 418,0	41,0 0,0	58 149,0 9 458,0	52,0 0,0	48 639,0		58 149,0	
118	118	7101-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	0,075	12 415,0 639,0	2 756,0 528,0	931,0 48,0	207,0 40,0	677,0		931,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 3: СЕТИ одноцепной КЛ-0,4					**1 946 791**	**270 959**	**1 152 147**	**0**	**1 946 791**	
								523 685	**78 352**	**0**	**0**		
			Раздел 4: ВКЛЮЧИТЬ Электроснабжение										
119	**119**	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**		**1**	**27 495,0**	**10 634,0**	**27 495,0**	**10 634,0**	**925,0**		**27 495,0**	
				опора		**15 936,0**	**3 405,0**	**15 936,0**	**3 405,0**				
			Итого по разделу 4: ВКЛЮЧИТЬ Электроснабжение					**27 495**	**10 634**	**925**	**0**	**27 495**	
								15 936	**3 405**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**14 422 049**	**567 641**	**4 724 090**	**0**	**14 422 049**	
								1 038 173	**164 087**	**8 092 145**	**0**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**8 092 145**			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			**7,5%**		**474 742,80**					
			Затраты по ликвидации снежных заносов			0,3%		20 413,94					
			Итого									**14 917 205,74**	
			Сметная прибыль			**5%**		**341 253,04**					
			Непредвиденные работы и затраты			**5%**		**745 860,29**					
			Итого									**16 004 319,06**	
			Итого в сметных ценах 2024 год - 100 %	**К=**	**1,075**							**17 204 642,99**	
			Всего с тендерной скидкой	**К=**	**0,98**							**16 860 550,13**	
			НДС			**12 %**		**2 023 266,02**					
			ВСЕГО К ОПЛАТЕ									**18 883 816,15**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532

Директор_____ Смаилов С.М.

Принял (Заказчик):
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
БИН 220740001444

Руководитель_____ Бижанов Т.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Консорциум СтройПроект»
Эксперт_____ Сергеев Н.П.
ИИН 750531300113
№KZ62VJE00085[illegible] от 29.02.2024 года

Разработчики проект строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «ДУМ-проект»
Руководитель_____ Баиболов А.С.
Приказ №18 от 14.06.2024 года