Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"

Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское Павлодарской области

Дополнительное соглашение №1 от 2019-02-04 к договору №43 от 2018-06-20

Акт №1 от 26.03.2019 г.

приемки выполненных работ за март 2019г.

ЛС 2-2-1 Конструкции металлические

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	21-060801-0201	Отдельные конструк тивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	7,74	364876,43		2 824 144				
		т								
11	11-090302-0401	Надбавка за сталь С245	31,23	5446		170 079				
		т конструкций								
13	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	1561,5	56,68	0,81	88 499	1266	14177	0,0213	33,25
		эмалями ПФ-115К=2,000;								
		м2		16,57	0,191	25 886	258	54,2	0,0022	0,31
16	1-090401-0203	Покрытиекровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	720	787,59	406,9	567 065	292968	173220	0,4	288
		м2		311,8	104,9	208 906	75528	60,9	0,09	64,8
17	21-060201-0404	Панелиметаллическ ие трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012	783,6183	6127,94		4 801 966				
		м2								
		Всего прямые затраты				**8 451 752**				**570**
										60

в том числе

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	331 865
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	355 181
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	89 178
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 542 209
Накладные расходы I уровня, тенге	187 397
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	8 639 149
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	366 300
Итого, тенге	9 005 449
Сметная прибыль (8 %), тенге	720 436
Всего	**9 725 885**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	145 888
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	
- в текущих и прогнозных ценах	**9 871 773**
в т.ч. с разбивкой по годам	**10 464 079**
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	
Всего в текущих с понижающим коэф. к=0,89816755	
НДС (12 %)	**9 398 497**
Всего по акту с учетом НДС	1 127 820
	10 526 316

Заказчика:

ГУ " Отдел строительства г. Павлодар"

ИО руководитель

БИН 060140013382

_____ Калиев К. Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жалдама 2030"

БИН 050640010532

_____Муханбетжанов А.С.

Технический надзор:

ТОО "Инж строи Павлодар

Инженер эксперт по техническому надзору.

с обемами выполненных работ согласен.

_____Ельтаев Д.С.

Атестет № KZ14VJE00036611

БИН 170340022807

Авторский надзор

ТОО ES ПРОЕКТ

Выполненые объемы соответствуют проектными решениям

Директор _____ Кабдышева Б.Н.

Лицензия ГСЛ № 000257/1

БИН 060340010771

Проверено на правильность расценок.

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказ 5фок

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"

Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское Павлодарской области

Дополнительное соглашение №1 от 2019-02-04 к договору №43 от 2018-06-20

Акт №2 от 26.04.2019 г.

приемки выполненных работ за апрель 2019г.

ЛС 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 9 Проемы								
		9.1 Окна								
146 1	11-090606-0110	Монтаж ограждения оконК=20,000; *т конструкций*	3,8744	37230,8	5330,12	144247	20651	70340	35,1	135,99144
				28961,39	849,94	112208	3293	60,9	0,88	3,40947
147 2	21-060801-0302	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т *т*	3,8744	363757,1		1409341				
		Раздел 11 Внутренняя отделка								
206 3	11-150201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *м2 оштукатуриваемой поверхности*	513,54	821,93	22,56	422093	11585	146811	0,611	313,77294

				504,14	17,54	258897	9007	54,8	0,024	12,32496
4	11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону *м2 оштукатуриваемой поверхности*	212	717,89	38,48	152193	8158	54852	0,566	119,992
				440,5	31,64	93387	6708	54,8	0,0433	9,1796
Раздел 19 Емкость на 5 м3										
5	11-090402-0101	Фахверк. Монтаж стоек (поз,1,9,12) *т конструкций*	0,20742	41789,61	14405,55	8668	2988	3093	25,3	5,24773
				21825,28	2661,27	4527	552	60,9	2,778	0,57621
6	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *т*	0,20742	346292,09		71828				
7	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (поз.5,15) *т конструкций*	0,03378	58318,53	14002,37	1970	473	942	56,5	1,90857
				42362,34	3433,98	1431	116	60,9	3,608	0,12188
8	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *т*	0,03378	346292,09		11698				
9	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (поз.2,3) *т конструкций*	0,1106	21654,61	7875,23	2395	871	828	14,1	1,55946
				10569,62	1726,94	1169	191	60,9	1,598	0,17674
10	21-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *т*	0,1106	346292,09		38300				
11	11-090701-0101	Изготовление емкости и крышки люка *т конструкций*	1,795	116212,26	35783,84	208601	64232	94140	91,8	164,781

				75744,85	10373,26	135962	18620	60,9	9,5	17,0525
12	11-090201-0103	Монтаж емкости	1,795	51508,08	6262,4	92457	11241	48704	53,9	96,7505
		т конструкций								
				42447,35	2106,41	76193	3781	60,9	2,16	3,8772
13	21-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89К=1,042;	1,54116	198088,2		305286				
		т								
14	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005К=1,042;	0,02688	194958,66		5240				
		т								
15	21-050304-0111	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)К=1,042;	0,00083	166877,6		139				
		т								
16	21-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005К=1,042;	0,30119	242244,83		72962				
		т								
17	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	62,25	62,67	1,01	3901	63	914	0,0295	1,83638
		м2								
				26,92	0,16	1676	10	54,2	0,0002	0,01245
18	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	124,5	56,68	0,81	7057	101	1130	0,0213	2,65185
		м2								
				16,58	0,16	2064	20	54,2	0,0002	0,0249
		Всего прямые затраты				**2958376**				**844**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	687 514
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	120 363
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 298
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 150 499
Накладные расходы I уровня, тенге	421 754
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 380 130
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	143 318
Итого, тенге	3 523 448
Сметная прибыль (8 %), тенге	281 876
Всего	**3 805 324**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	57 080
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 862 404**
- в текущих и прогнозных ценах	**4 094 148**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	
Всего в текущих с понижающим коэф. к=0,89816755	**3 677 231**
НДС (12 %)	441 268
Всего по акту с учетом НДС	**4 118 499**

Заказчика:
ГУ " Отдел строительства г. Павлодар"
ИО руководитель
БИН 060140013382
_____ Калиев К. Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532
_____ Муханбетжанов А.С.

Технический надзор:
ТОО "Инж строи Павлодар
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.
_____ Карманов Б.Ж.
Атестет № KZ14VJE00036611
БИН 170340022807

Авторский надзор
ТОО ES ПРОЕКТ
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям
Директор _____ Кабдышева Б.Н.
Лицензия ГСЛ № 000257/1
БИН 060340010771

Проверено на правильность расценок

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказ 5фок

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"

Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское Павлодарской области

Дополнительное соглашение №1 от 2019-02-04 к договору №43 от 2018-06-20

Акт №3 от 26.04.2019 г.

приемки выполненных работ за апрель 2019г.

ЛС 2-1-3 Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Отопление									
	1.2 Отопление									
1	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	132	553,23	11,72	73026	1547	20479	0,30591	40,38012
		м трубопровода		252,41	4,45	33318	588	60,4	0,00515	0,6798
2	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	66	641,38	11,71	42331	773	10240	0,30591	20,19006
		м трубопровода		252,41	4,45	16659	294	60,4	0,00515	0,3399
3	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	84	647,23	11,73	54367	985	13032	0,30591	25,69644

		м трубопровода							
4	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		252,4	4,45	21202	374	60,4	0,00515	0,4326
		м трубопровода	55	1130,56	11,73	62181	645	8533	0,30591	16,82505
5	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		252,42	4,45	13883	245	60,4	0,00515	0,28325
		м трубопровода	337	54,63	1,89	18411	637	10472	0,0516	17,3892
6	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка		51,45	–	17338	–	60,4	–	–
		кВт	7,5	17196,53	101,6	128974	762	2669	0,70246	5,26845
7	11-180301-0407	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка		539,73	49,47	4048	371	60,4	0,06242	0,46815
		м труб нитки регистра	130	1912,68	19,95	248649	2594	15725	0,24617	32,0021
				191,59	8,68	24907	1128	60,4	0,01009	1,3117

Раздел 2 Вентиляция

	2									
8	11-200101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка								
		м2 поверхности воздуховодов	12,3	4281,95	34,63	52668	426	9103	1,617	19,8891
9	11-200101-0103	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка		1212,6	12,76	14915	157	60,4	0,01365	0,1679
		м2 поверхности воздуховодов	2,52	4172,62	27,38	10515	69	1705	1,4805	3,73086
10	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр 150 мм. Прокладка		1110,32	9,92	2798	25	60,4	0,01071	0,02699
		м2 поверхности воздуховодов	5,652	3589,7	34,68	20289	196	4183	1,617	9,13928

11	11-200101-0101	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		1212,67	12,74	6854	72	60,4	0,01365	0,07715
		м2 поверхности воздуховодов	7,536	3589,7	34,5	27052	260	5578	1,617	12,18571
12	11-200101-0105	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка		1212,58	12,87	9138	97	60,4	0,01365	0,10287
		м2 поверхности воздуховодов	14,13	3933,83	28,31	55585	400	9564	1,4805	20,91947
13	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		1110,26	10,4	15688	147	60,4	0,01103	0,15585
		решетка	52	1174,19	21,19	61058	1102	27388	1,1235	58,422
14	11-200701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами перим.600 ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,6;		863,33	8,67	44893	451	60,4	0,0105	0,546
		зонт	8	1957,38	21,75	15659	174	1200	0,3087	2,4696
15	11-200701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами перим.800 ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0,8;		243,13	5,25	1945	42	60,4	0,0063	0,0504
		зонт	2	2610	29	5220	58	400	0,4116	0,8232
16	11-200701-0103	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами		324	7	648	14	60,4	0,0084	0,0168
		зонт	2	3477,5	36,5	6955	73	500	0,5145	1,029
				405	8,5	810	17	60,4	0,0105	0,021
		Всего прямые затраты				**882940**				**286**
		в том числе								**5**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	229 044
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 701
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 022
- материалы, изделия и конструкции, тенге	643 195
Накладные расходы I уровня, тенге	140 771
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 023 711
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	43 405
Итого, тенге	1 067 116
Сметная прибыль (8 %), тенге	85 369
Всего	**1 152 485**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	17 287
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**1 169 772**
- в текущих и прогнозных ценах	**1 239 958**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	
Всего в текущих с понижающим коэф. к=0,89816755	**1 113 690**
НДС (12 %)	133 643
Всего по акту с учетом НДС	**1 247 333**

Заказчика:
ГУ " Отдел строительства г. Павлодар"
ИО руководитель
БИН 060140013382
_____ Калиев К. Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532
_____ Муханбетжанов А.С.

Технический надзор:
ТОО "Инж строй Павлодар
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.
_____ Карманов Б.Ж.
Атестет № KZ14VJE00036611
БИН 170340022807

Авторский надзор
ТОО ES ПРОЕКТ
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям
Директор _____ Кабдышева Б.Н.
Лицензия ГСП № 0002571
БИН 060340010771

Проверено на правильность расценок

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2В

Заказ 5фок

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"

Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское Павлодарской области

Дополнительное соглашение №1 от 2019-02-04 к договору №43 от 2018-06-20

Акт №4 от 26.04.2019 г.

приемки выполненных работ за апрель 2019г.

ЛС 2-2-1 Конструкции металлические

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж тетивы	7,74	21642,38	7874,29	167512	60947	57998	14,1	109,134
		т конструкций		10574,03	1730,23	81843	13392	60,9	1,598	12,36852
2	11-090401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	1671,755	787,59	406,9	1316653	680235	423795	0,4	668,702
		м2		311,31	104,95	520437	175450	60,9	0,09856	164,76817
3	21-060201-0404	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012	1608,1367	6127,94		9854565				
		м2								
		Всего прямые затраты				**11338730**				**778**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	602 280
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	741 182
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	188 842
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 995 268
Накладные расходы I уровня, тенге	481 793
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	11 820 523
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	501 190
Итого, тенге	12 321 713
Сметная прибыль (8 %), тенге	985 737
Всего	**13 307 450**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	199 612
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**13 507 062**
- в текущих и прогнозных ценах	**14 317 486**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	
Всего в текущих с понижающим коэф. к=0,89816755	**12 859 501**
НДС (12 %)	1 543 140
Всего по акту с учетом НДС	**14 402 641**

Заказчика:
ГУ " Отдел строительства г. Павлодар"
ИО руководитель
БИН 060140013382
_____ Калиев К. Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532
_____ Муханбетжанов А.С.

Технический надзор:
ТОО "Инж строй Павлодар
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.
_____ Карманов Б.Ж.
Атестет № KZ14VJE00036611
БИН 170340022807

Авторский надзор
ТОО ES ПРОЕКТ
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям
Директор _____ Кабдышева Б.Н.
Лицензия ГСЛ № 000257/1
БИН 060340010771

Проверено на правильность расценок

"SANA-2015". Версия 17.4.1 от 30.11.17 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Форма 2В

Заказ 5фок

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Павлодар"

Подрядчик: ТОО "Жалдама -2030"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Павлодарское Павлодарской области

Дополнительное соглашение №1 от 2019-02-04 к договору №43 от 2018-06-20

Акт №5 от 26.04.2019 г.

приемки выполненных работ за апрель 2019г.

ЛС 7-1-4 Ограждение

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Ограждение ОГ1, ОГ2								
1	84-020602-0303	Ограждение из профильной трубы, тип М2	88,5	40161,02	1163,01	3554250	102926	110979	–	–
		секция (3метра)		1460	212	129210	18762	75	–	–
		Всего прямые затраты				**3554250**				–

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	129 210
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	102 926
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 762
- материалы, изделия и конструкции, тенге	548 612
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	2 773 502

Накладные расходы I уровня, тенге	110 979
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 665 229
Итого, тенге	3 665 229
Сметная прибыль (8 %), тенге	293 218
Всего	**3 958 447**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	14 446
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**3 972 893**
- в текущих и прогнозных ценах	**4 211 267**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2018 г. - 100 % (Иинф = 1,060)	
Всего в текущих с понижающим коэф. к=0,89816755	**3 782 423**
НДС (12 %)	453 891
Всего по акту с учетом НДС	**4 236 314**

Заказчика:
ГУ " Отдел строительства г. Павлодар"
ИО руководитель
БИН 060140013382
_____ Калиев К. Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жалдама 2030"
БИН 050640010532
_____Муханбетжанов А.С.

Технический надзор:
ТОО "Инж строй Павлодар
Инженер эксперт по техническому надзору.
с обемами выполненных работ согласен.
_____ Карманов Б.Ж.
Атестет № KZ14VJE00036611
БИН 170340022807

Авторский надзор
ТОО ES ПРОЕКТ
Выполненые объемы соответствуют
проектными решениям
Директор _____ Кабдышева Б.Н.
Лицензия ГСЛ № 0002577
БИН 060340010771

Проверено на правильность расценок